



MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE  
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



**ALCALDIA MUNICIPAL AGUANQUETERIQUE LA PAZ**  
UNIDAD DE SUPERVISION MUNICIPAL

**“INFORME”**

**Informe De Supervisión**

**PROYECTO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA CRISTOBAL  
COLON**

**LUGAR: RANCHO GRANDE, AGUANQUETERIQUE, LA PAZ**

**Contratista:**  
INGENIUM S DE R.L.

**Alcalde Municipal**  
Señor. Erlin Omar Rodríguez Ramos

**Aguanqueterique La Paz, viernes 08 de septiembre de 2023**



**CONSTRUTORA INGENIUM,  
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

R.T.N. 08019018064932

Barrio La Merced, media cuadra al sur del Parque Mabuchi  
Ishisuque, casa color beige, La Paz, La Paz, Honduras C.A.  
Cel.: 3184-1319 E-mail: constructoraingenium@hotmail.com

CAI: 7DCA8F-36C416-D04C83-0A3682-3237A4-55  
Factura No. 000-001-01-00000325

Día	Mes	Año
19	09	23

Cliente: Alcaldía Municipal de Aguanketénique.

R.T.N.: 1202901346364

Dirección: B El centro, Aguanketénique, La Paz

Imprenta y Servicios Múltiples La Paz, R.T.N. 12011978002890, Cel.: 9952-8360; Barrio La Concepción, La Paz, La Paz; Certificado No. 9231-22-10500-92

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
	Pago primera Estimación al proyecto construcción de Edificio de Escuela Cristóbal Colón en la comunidad de Rancho Grande, Aguanketénique La Paz			168.128.94
	Total			

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 a 000-001-01-00000350  
Fecha Límite de Emisión: 14/02/2024  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Contado   
Crédito

**Datos del Cliente Exonerado:**  
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:  
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:  
No. Identificativo del Registro de la SAC:

Descuentos y Rebajas Otorgados	
Sub-Total L.	
Importe Exento / I.S.V. TO	
Importe Exonerado L.	
Alicuota 0% L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	168.128.94



Cant. en Letras: cientos sesenta y ochos mil ciento veintidos y ocho limpios con quince céntimos  
La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!



MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE  
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



Aguanqueterique La Paz, viernes 08 de septiembre de 2023

**Depto. Presupuesto y Contabilidad**  
**Depto. Tesorería**

La presente es para hacer de su conocimiento que el proyecto: **CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA CRISTOBAL COLON UBICADO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO GRANDE**, estando este ejecutado al 24.79% de su totalidad

Por lo tanto, doy paso a los respectivos encargados(as) de los departamentos de Contabilidad y Presupuesto y departamento de Tesorería realizar el trámite correspondiente al pago de **PRIMERA ESTIMACION POR UN VALOR DE PRIMERA ESTIMACION POR UN VALOR DE CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE Y OCHO LEMPIRAS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (L168,128.94)**

**A Favor de CONSTRUCTORA INGENIUM S. DE R.L.** representada legalmente por la  
**Ing. Yessica Del Socorro Medina Claros.**

Agradeciendo su compromiso en los procesos de desarrollo Municipal.

  
  
\_\_\_\_\_  
**Erlin Omar Rodríguez Ramos**  
**Alcalde Municipal De Aguanqueterique**



MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE  
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



Aguanqueterique La Paz, viernes 08 de septiembre de 2023

**Sr. Erlin Omar Rodríguez Ramos**  
**Alcalde Municipal de Aguanqueterique La Paz**

Reciba un atento y cordial saludo

La presente es para hacer de su conocimiento que el proyecto: **CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA CRISTOBAL COLON**

**UBICADO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO GRANDE**, estando este ejecutado al 24.79%

Por lo tanto, se puede proceder con el trámite correspondiente al pago de **PRIMERA ESTIMACION POR UN VALOR DE CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE Y OCHO LEMPIRAS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (L168,128.94)**

A Favor de **CONSTRUCTORA INGENIUM S. DE R.L.** representada legalmente por la **Ing. Yessica Del Socorro Medina Claros.**

Agradezco su compromiso en los procesos de desarrollo Municipal.

  
**Abner Israel Perdomo Medina**  
**Unidad de Supervisión Municipal**  
**Técnico de Proyectos Alcaldía Municipal de Aguanqueterique**



### **Antecedentes**

El Municipio de Aguanqueterique La Paz, se encuentra ubicado en la zona baja del canal seco.

La alcaldía municipal de Aguanqueterique, buscando priorizar las necesidades de la población llevo a cabo la ejecución del proyecto, mencionado en este informe;

Con el objetivo de brindar un acondicionamiento seguro a las escuelas beneficiadas.

### **Descripción del proyecto**

En este tipo de proyecto, se pretende dar respuestas a las necesidades de escuelas con ambiente seguro para lo cual según las especificaciones técnicas y contractuales el proyecto consta de las siguientes actividades, contratadas, según estimación



## 1.- Resumen de la situación actual:

**NOMBRE:** CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA CRISTOBAL COLON

**UBICADO EN:** LA COMUNIDAD DE RANCHO GRANDE

**Beneficiarios:** ALUMNADO GENERAL

**Financiamiento:** ALCADIA MUNICIPAL AGUANQUETERIQUE

**Duración:** 120 Días.

**Situación Actual del Proyecto:** ejecutado en un **24.79%**

**Costo Total del Proyecto Presupuestado:** L. 713,836.27

**Monto Solicitado por esta estimación:** L.168,128.94

## 2. DESCRIPCION DE VISITAS DE CAMPO REALIZADAS

- I. Lunes 07 de agosto de 2023  
Entre las actividades realizadas ejecutadas en la obra se describen el desarrollo de estas:  
La actividad de trazado y marcado se realizó en totalidad a cabo, actualmente se estaba dando inicio con la actividad de armado de acero para castillos y solera.  
El personal de campo está integrado por dos albañiles, 2 ayudantes y un maestro de obra  
  
La construcción tendrá dimensiones indicadas en planos proporcionados por la municipalidad medidas de 9x8 mts, corredor de 2 mts.
- II. Miércoles 16 de agosto de 2023  
Se pudo observar en el sitio que actualmente se realizaron actividades de armado, encofrado y fundido de solera superior



MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE  
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



Dicha solera se encuentra armado con 4 varillas de 3 octavos legitima y anillos de varilla de un cuarto a cada 15 cm.

Al igual se observó que los castillos de 15 x 15 se encuentran colocados totalmente.

III. Viernes 25 de agosto de 2023

En esa semana se comenzaron a realizar actividades de pared de bloque 2.35 mts en lateral izquierdo y derecho, a la igual fundición de castillos de 15x 15 cm.

Se comprobó que la altura a nivel de solera es de 2.80 mts.

IV. Viernes 01 de septiembre de 2023.

Tenemos a la fecha las paredes de bloques laterales a nivel de solera y la parte posterior a nivel de batiente;

La losa de librero con medidas de 0.60 x 01 mts y la altura de pared frontal de 1.175 mts

V. Martes 05 de septiembre

Se continua con el desarrollo de las actividades, donde se puede observar la actividad de armado y encofrado de solera armada con 4 varillas para anillos a cada 20 cm, según planos y lista de actividades.



Honduras, C.A.

AGUANQUETERIQUE, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/09/2023

Hora : 01:55 p.m.

USUARIO: KMONTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4786

L.: 168,128.94

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 920

Fecha de Emision: 19/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CONSTRUCTORA INGENIUM, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Id/RTN: 08019018064932

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIOCHO CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO ESTIMACION NO:1 AL PROYECTO CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ESCUELA CRISTOBAL COLON, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE RANCHO GRANDE POR LA CANTIDAD DE L.168,128.94

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 009 000 001 47110 11-001-01	Construcion de edificio de Escuela Cristobal Colon en la Comunidad Rancho Grande	168,128.94

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	168,128.94
<b>Monto Total:</b>		<b>168,128.94</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	168,128.94
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>168,128.94</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

Jessica del Socorro Medina  
1101-198390481

0s+js/9JmeD/W+GrAJJe8cHdji7HFOxAOKnylkzKGear7w7QV9GxHvb0nCksEZ91gy0DAe6SQagwPDupaf3ZaSOOFIZ13mzigGukFYD6/oapn4oDFwJHZSEaNwVsQbpU9FOVSS90zcqksV8ytMPdfXoRQy3zmm





### 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El proyecto está ejecutándose con las mejores condiciones y presenta muy buena calidad de obra, se adjunta el cuadro de actividades realizadas
- Las cantidades de la obra fueron verificadas en campo y comparadas en la estimación presentada.
- Se recomienda a la comunidad hacer vigilancia para evitar pérdidas y daños a las obras previo la recepción por parte de la alcaldía
- Se utilizó todo el equipo necesario para una buena ejecución y buena calidad de las obras.

### 4. MATERIAL FOTOGRAFICO






## MATERIAL FOTOGRAFICO





## MATERIAL FOTOGRAFICO





República de Honduras  
Servicio de Administración de Rentas  
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 11/02/2019

RTN: 08019018064932

CONSTRUCTORA INGENIUM, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD  
LIMITADA

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importadores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 1° del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8° Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.



**SAR**

*[Firma]*  
Ministra Directora

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3123418

Transacción: 3DD2BC





República de Honduras  
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos  
 Registro Tributario Nacional

**RTN: 12011985004816**

**YESSICA DEL SOCORRO MEDINA CLAROS**

Nombre o Razón Social

**Inscripciones**

Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos	
Importador	Productor Alcoholes Licores	
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores	
Imprentas	Importador Alcoholes Licores	
Prestatista		

Fecha de Emisión: 20110209

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20860 y el Reglamento de Prestatista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973

*[Handwritten Signature]*



Director Ejecutivo

Jefe del Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerda su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 584615

Transacción: BB7B4A



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-69319

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CONSTRUCTORA INGENIUM, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019018064932**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-69319 en fecha 14/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416139271 de fecha 13/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.  
ETAX: NO existen Registros de Deudas.  
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35744284432, presentada el 13/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-69319** o mediante el siguiente código QR:





# MUNICIPALIDAD DE LA PAZ, LA PAZ

munilapazcontroltributario1@gmail.com TELEFONO. 2774-2523/95559928

PERMISO DE  
OPERACIÓN  
NUMERO  
**464**

## Permiso De Operación De Negocio

Propietario Representante YESSICA DEL SOCORRO MEDINA CLAROS

Nombre del Negocio: "CONSTRUCTORA INGENIUM S. DE R.L."

Tipo de negocio: EMPRESA CONSTRUCTORA

Actividad principal: CONSTRUCCIÓN

Dirección: BARRIO LA MERCED, LA PAZ, LA PAZ

Emisión: 08/03/2023

Valido hasta el: 31/12/2023

La Municipalidad de La Paz, El Alcalde Municipal extiende permiso de operación, el cual deberá ser colocado en un lugar visible en La Paz, La Paz 08 de Marzo del 2023.



José Anibal Flores  
Alcalde Municipal  
2022-2026

RENOVAR ESTE PERMISO DURANTE EL MES DE  
ENERO DEL AÑO PROXIMO

NOTA: FAVOR NOTIFICAR POR ESCRITO EL CIERRE DE  
SU NEGOCIO



**CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS  
MUNICIPALES**

El Suscrito, Hace Constar : Que el contribuyente

Yessica Del Socorro Medina Claros


Ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 20\_\_ por lo que se le extiende esta constancia de pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el art. 2 del Dec. leg. N°. 15 de 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

N° 1052457

La Paz 07-03-2023

Lugar y Fecha

VALIDO HASTA 31-12-2023



Alcalde  
Firma y Sello



# CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE LA PAZ

"Fortaleciendo, Gestionando y Fomentando la Libre Empresa"

Afiliados a la:

Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras  
(FEDECAMARA)

## CONSTANCIA

El Suscrito, Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de La Paz (CCILP), por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE:** La Empresa o Negocio **\*\*CONSTRUCTORA INGENIUM S. DE R.L.\*\*** Se encuentra Registrada en esta Cámara de Comercio, Bajo el Registro CS-099, Folio 08, Tomo I, razón social o denominación:

(CI) Comerciante Individual


✓ (CS) Comerciante Social o Sociedad Mercantil

(PJ) Personería Jurídica

(EC) Establecimiento Comercial – Informal

con RTN No. 08019018064932 siendo su Gerente, Propietario o Representante Legal **YESSICA DEL SOCORRO MEDINA CLAROS.-**

Y, para los fines que el interesado (a) estime conveniente se le extiende de la presente en la ciudad de La Paz, a los 08 días del mes de Marzo del 2023.-

  
**LIC. FRANCISCO ROBERTO MARTINEZ MORALES**  
Director Ejecutivo

Ley de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras, Artículo #31: Los Registros se renovaran obligatoriamente todos los años terminados en cero (0) y en cinco (5).-

**\*\*VALIDA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023\*\***



Síguenos en:



Bo. San Juan, cuadra y media al sur de la Alcaldía Municipal, a la par de Supermercado El Pueblo

Teléfono: 2774-2051, 3222-2658 Correo Electrónico: [oficinaccil@hotmail.com](mailto:oficinaccil@hotmail.com)

[direccionejecutivaccilp@gmail.com](mailto:direccionejecutivaccilp@gmail.com)

Bolsa de Empleo: [bolsadeempleoccilp@gmail.com](mailto:bolsadeempleoccilp@gmail.com) Página Web: [www.fedecamaraahn.org](http://www.fedecamaraahn.org)



**AGUAS DE LA PAZ**  
Barrio San José frente a la Plaza Elena de Carías  
La Paz, La Paz, Honduras.




### **CONSTANCIA**


Por medio de la presente hago constar que el recibo de pago de servicio de cuenta comercial no. 991-800-4292 cliente, **CONSTRUCTORA INGENIUM S. DE R.L.**, con domicilio en **LA PAZ, COL. LOS ANGELES** se encuentra solvente con los pagos de nuestra institución.

Y para los fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en la Ciudad de La Paz, a los 08 días del mes de MARZO del año 2023.



  
\_\_\_\_\_  
Lic. Nydia Ávila  
Jefe Comercial





# Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras

## CONSTANCIA

N° 098129

N° 2023 - 1071

El Suscrito Secretario General del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, (CICH) hace constar que:

YESSICA DEL SOCORRO MEDINA CLAROS

Se encuentra debidamente inscrito y activo en éste colegio como

INGENIERA CIVIL

bajo el N° CICH.

05028

encontrándose a la fecha solvente con sus obligaciones correspondientes; y de acuerdo a nuestro registro está facultado para ejercer su profesión.

TEGUCIGALPA, M.D.C. . 8 de Marzo de 2023

  
SECRETARIO GENERAL



XHEBNAIBZ

**ESTIMACIÓN DE PAGO**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ**  
**AGUANQ-07-2023**

**CODIGO**  
**PROYECTO:**  
**UBICACIÓN:**  
**EJECUTOR :**  
**ESTIMACION:**  
**PERIODO DEL:**

**PROYECTO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA CRISTOBAL COLON EN LA COMUNIDAD DE RANCHO GRA**  
**COMUNIDAD RANCHO GRANDE, AGUANQUETERIQUE, LA PAZ**  
**CONSTRUCTORA INGENIUM S. DE R. L.**  
**NUMERO UNO**  
**01/08/2023 HASTA 05/09/2023**

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	EJECUTADO EN ESTE PERIODO		TOTAL ACUMULADO		% AVANCE
						CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
1	TRAZADO Y MARCADO	M.L	47.00	L 25.00	L 1,175.00	47.00	L 1,175.00	47.00	L 1,175.00	100%
2	EXCAVACION MATERIAL TIPO II(SEMI DURO)	M3	16.47	L 301.88	L 4,971.96	16.47	L 4,971.96	16.47	L 4,971.96	100%
3	REMOCION DE CAPA VEGETAL(INC. ACARREO 20 MTS)	M3	26.40	L 105.42	L 2,783.09	26.40	L 2,783.09	26.40	L 2,783.09	100%
4	ACARREO DE MATERIAL(DESPERDICIOS)	M3	53.59	L 178.49	L 9,565.28	53.59	L 9,565.28	53.59	L 9,565.28	100%
5	RELLENO COMP.CON MATERIAL SELECTO (IN.ACARREO)	M3	16.34	L 651.19	L 10,640.44	16.34		0.00	L -	0%
6	DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 50, 4Nu3, Nu2 @ 20 cm	UNID	13.00	L 654.36	L 8,506.68	13.00	L 8,506.68	13.00	L 8,506.68	100%
7	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5CM DE CAMA ARENA	M3	14.85	L 1,880.91	L 27,931.51	14.85	L 27,931.51	14.85	L 27,931.51	100%
8	SOLERA DE 20 X 20 , 4No.3 y No. 2 @ 15 cm, CONCRETO 1:2:2	M.L	34.00	L 416.83	L 14,172.22	34.00	L 14,172.22	34.00	L 14,172.22	100%
9	BORDILLO DE CONCRETO DE 10 X 8 CM	M.L	12.55	L 122.40	L 1,536.12	12.55		0.00	L -	0%
10	SOLERA DE 15 X 15, 3#3, 2#@ 15 CM, CONCRETO 1:2:2	M.L	10.50	L 227.45	L 2,388.23	10.50	L 2,388.23	10.50	L 2,388.23	100%
11	CASTILLO 15 X 15 4 # 3, Y #2 @ 15, CONCRETO 1:2:2	M.L	38.60	L 347.47	L 13,412.34	38.60	L 13,412.34	38.60	L 13,412.34	100%
12	CASTILLO 15 X 15, 3 No.3 y No2 @ 20 , CONCRETO 1:2:2	M.L	8.64	L 286.53	L 2,475.62	8.64	L 2,475.62	8.64	L 2,475.62	100%
13	LOSA DE LIBRERO 0.6 X 0.1 MTS (PULIDA)	M.L	8.00	L 583.75	L 4,670.00	8.00	L 4,670.00	8.00	L 4,670.00	100%
14	LIBRERO EMPOTRADO ESCUELA	UNID	1.00	L 19,931.18	L 19,931.18		L -	0.00	L -	0%
15	SOLERA 15 X 20 4Nu3 Y Nu2@ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L	34.00	L 348.44	L 11,846.96	34.00	L 11,846.96	34.00	L 11,846.96	100%
16	SOLERA 20 X 25, 4#3, 2#4, #2@15, 1:2:2 P/TECHO,C/PERL	M.L	22.84	L 644.79	L 14,727.00		L -	0.00	L -	0%
17	CARGADOR DE 10 X 15 0.15 CONCRETO 1:2:2	M.L	1.15	L 251.62	L 289.36	1.15	L 289.36	1.15	L 289.36	100%
18	BATIENTE DE 10 X 20 CM, 2#3; #2 @ 15 CM CONCRETO 1:2:2	M.L	8.55	L 220.60	L 1,886.13			0.00	L -	0%
19	PARED DE BLOQUE SIMPLE 15(INHABILITADA)	M2	73.77	L 638.13	L 47,074.85	73.77	L 47,074.85	73.77	L 47,074.85	100%
20	VENTANA DE TUBO INDUSTRIAL	M2	21.38	L 1,444.55	L 30,884.48		L -	0.00	L -	0%
21	PUERTA METALICA (1X2.10m). TUBO IND.3/4, LAM 1/16	UNID	1.00	L 6,246.84	L 6,246.84		L -	0.00	L -	0%
22	PISO GRANITO TERRAZO 30 X 30	M2	83.64	L 766.58	L 64,116.75		L -	0.00	L -	0%
23	TECHO CANALETA 6", LAM ALUMINIZADA ONDULADA AULA	M2	108.63	L 565.23	L 61,400.93		L -	0.00	L -	0%
24	CIELO FALSO DE PVC CON PERFIL DE ALUMINIO	M2	83.64	L 551.04	L 46,088.99		L -	0.00	L -	0%
25	PIZARRA DE FORMICA 2.4 X 1.20(SUM/INST)	UNID	1.00	L 4,537.71	L 4,537.71		L -	0.00	L -	0%
26	ENTABICADO BLOQUE 30 CM (REPE/PUL)(***)	M.L	17.70	L 444.94	L 7,875.44			0.00	L -	0%

27	LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES	M2	85.77	L 15.59	L 1,337.15	L -	0.00	L -	0%
28	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e= 2 CM MORTERO DE 1:4	M2	191.39	L 224.98	L 43,058.92	L -	0.00	L -	0%
29	PINTURA DE ACEITE	M2	191.39	L 76.80	L 14,698.75	L -	0.00	L -	0%
<b>MODULO DE AULA DE 9 X 8</b>					<b>L 480,229.95</b>	<b>L 151,263.10</b>		<b>L 151,263.10</b>	<b>31%</b>
30	TRAZADO Y MARCADO	M.L	9.38	L 25.00	L 234.50	L -	0.00	L -	0%
31	EXCAVACION MATERIAL TIPO II(SEMI DURO)	M3	10.67	L 301.88	L 3,221.06	L -	0.00	L -	0%
32	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM DE CAMA ARENA	M3	8.49	L 1,880.91	L 15,968.93	L -	0.00	L -	0%
33	SOBRECIMIENTO DE BLOQUE 15 RELLENO CONC.M2	M2	11.88	L 783.71	L 9,310.47	L -	0.00	L -	0%
34	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	11.49	L 131.05	L 1,505.76	L -	0.00	L -	0%
35	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM CODALEADO FINO	M2	86.58	L 431.47	L 37,356.67	L -	0.00	L -	0%
<b>MODULO DE ACERAS AULAS Y CIRCULACION</b>					<b>L 67,597.40</b>	<b>L -</b>		<b>L -</b>	<b>0%</b>
36	INTERRUPTOR DOBLE	UNID	2.00	L 438.68	L 877.36	L -	0.00	L -	0%
37	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UNID	2.00	L 398.67	L 797.34	L -	0.00	L -	0%
38	BASE PARA CONTADOR (200 AMPERIOS)(INHABILITADA)	UNID	1.00	L 3,604.68	L 3,604.68	L -	0.00	L -	0%
39	CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS	UNID	1.00	L 4,139.60	L 4,139.60	L -	0.00	L -	0%
40	INTERRUPTOR SENCILLO	UNID	1.00	L 328.44	L 328.44	L -	0.00	L -	0%
41	CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP POLIDUCTO	M.L	55.00	L 69.33	L 3,813.15	L -	0.00	L -	0%
42	CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP TUBERIA EMT	M.L	26.00	L 101.39	L 2,636.14	L -	0.00	L -	0%
43	CIRCUITO DE ILUM.HASTA 20 AMP, POLIDUCTO	M.L	15.00	L 69.33	L 1,039.95	L -	0.00	L -	0%
44	ACOMETIDA AEREA, CONTADOR Y POSTE EXISTENTE	M.L	40.00	L 169.68	L 6,787.20	L -	0.00	L -	0%
45	SUM/INST DE LUMINARIA DE TECHO LED	UNID	9.00	L 1,901.67	L 17,115.03	L -	0.00	L -	0%
<b>MODULO DE INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					<b>L 41,138.89</b>	<b>L -</b>		<b>L -</b>	<b>0%</b>
46	ASTA DE BANDERA CON ASIENTO DE MAMPOSTERIA	UNID	1.00	L 5,897.32	L 5,897.32	L -	0.00	L -	0%
<b>MODULO DE INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					<b>L 5,897.32</b>	<b>L -</b>		<b>L -</b>	<b>0%</b>
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L 594,863.56</b>	<b>L 151,263.10</b>		<b>L 151,263.10</b>	<b>25%</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS 7%</b>					<b>L 41,640.45</b>	<b>L 10,588.42</b>		<b>L 10,588.42</b>	<b>25%</b>
<b>UTILIDAD 13%</b>					<b>L 77,332.26</b>	<b>L 15,126.31</b>		<b>L 15,126.31</b>	<b>20%</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L 713,836.27</b>	<b>L 176,977.83</b>		<b>L 176,977.83</b>	<b>25%</b>

<b>SUPERVISOR</b>	<b>CONTRATISTA</b>
FIRMA: 	FIRMA: 
	
NOMBRE:	NOMBRE: CONSTRUCTORA INGENIUM S. DE
FECHA: 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	FECHA: 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

*[Handwritten signature]*



**RETENCIONES DE ESTIMACIONES**

<b>CODIGO:</b>	AGUANQ-06-2023				
<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	PROYECTO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA CRISTOBAL COLON EN LA COMUNIDAD DE RANCHO GRANDE				
<b>DEPARTAMENTO:</b>	LA PAZ				
<b>MUNICIPIO:</b>	AGUANQUETERIQUE				
<b>FUENTE FINANCIAMIENTO:</b>	FONDOS TRANSFERENCIA	<b>PRIMERA ESTIMACION DEL:</b>	01/08/2023	<b>AL:</b>	05/09/2023
<b>MONEDA</b>		<b>LPS</b>			
	Monto Inicial de Contrato	713,836.27			
	Anticipo del 20% del Monto del Contrato				
	Monto Acumulado por O/C				
	Monto Acumulado por Adendum				
	Monto Final	713,836.27			
	Monto de Primera Estimacion	176,977.83			

Supervisor

		% DE AVANCE	FACTOR de Ret	% RETENCION	MONTO ANTICIPO	RETENCION
Retencion Sobre Anticipo	176,977.83	24.79%	1.25	30.99%	0.00	0.00
	713,836.27					

		UTILIDAD GLOBAL	MONTO ESTIM	UTILIDAD GLOBAL	UTILIDAD DEL	I.S.R 12,5%
Retencion de Impuesto Sobre La Renta	0	0.00	176,977.83	0.00	176,977.83	22,122.23
	176,977.83					

Nota: Contratista con abonos a cuenta ( Ver constancia)

**RESUMEN**

Monto Estimado	<b>176,977.83</b>
Menos Deducion de Anticipo	<b>0.00</b>
Menos Deducion 5% Calidad de Obra	<b>8,848.89</b>
Menos Otras Deduciones	
<b>TOTAL A PAGAR PRIMERA ESTIMACION</b>	<b>168,128.94</b>

*Darvin Ulice Rodriguez Chevez*  
 NOMBRE SUPERVISOR

*[Signature]*  
