



FICHA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

| 1. Datos Generales del Proyecto | | | 2. Datos de Supervisión UTM | | 3. Reporte | |
|---|--|-----------------------------------|---|--|-------------------------------------|------------------|
| Nombre del Proyecto | | Aldea Beneficiada | DNI del Supervisor(a) | | Número de Ficha: | 03 |
| Construcción y Mantenimiento de pozos | | Plan del Ocotal | 1313-1998-00298 | | | |
| Tipo de Proyecto: | Infraestructura | | Cargo del Supervisor(a) Jefe de la Unidad Técnica Municipal | | | |
| Coordenadas del inicio de la obra: | Lat: 14.8033 Long: - 88.6066 | Fecha de Inicio de la obra | Mayo 2023 | | Fecha de inicio del reporte: | 12 de Julio 2023 |
| Coordenadas del final de la obra: | Lat: 14°51'23.31 Long: -- 88°16'49.47 | | Número telefónico: | | | |
| Empleos Directos: | 2 | | 9946.5694 | | Fecha de final del reporte: | 12 de Julio 2023 |
| Empleos Indirectos: | 5 | | Correo Electrónico | | | |
| Duración del Proyecto: | Cuatro meses | | unidadtecnicamunicipal69@gmail.com | | | |

| 4. Situación de Campo | | | 5. Breve Descripción del Proyecto | | |
|--|--|--|---|--|--|
| Rótulo original de Proyecto : | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | El proyecto en cuestión, esta con altas afectaciones a raíz de los desastres naturales y otras causadas por el hombre, dicho proyecto fue construido en el periodo del ex alcalde Prof. Lucio Argueta. Durante casi 15 años, el proyecto nunca más fue atendido y tampoco se le dio el debido mantenimiento por parte de la comunidad, el pozo del cual se almacena el agua, se le construyo una pila, la misma está en mal estado y se espera ser reemplazada por un tanque de menor rango, colocar nueva tubería PVC para almacenar agua en un tanque ya existente, habilitar los baños públicos y construirle el respectivo techo. | | |
| Estado del tiempo: | | | | | |
| Distancia al proyecto desde casco urbano más cercano: | | | | | |
| 6. Recursos Presentes en Obra | | | | | |
| Personal/Mano de Obra: | Adecuado <input checked="" type="checkbox"/> | Insuficiente <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Materiales: | Adecuado <input checked="" type="checkbox"/> | Insuficiente <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Equipos y herramientas: | Adecuado <input checked="" type="checkbox"/> | Insuficiente <input checked="" type="checkbox"/> | | | |



7. Diagnóstico de Avance del Proyecto

En la segunda inspección realizada se vio el avance del proyecto, sin embargo por la temporada de siembras y aprovechando el clima, las personas a cargo del proyecto en la comunidad ha podido avanzar. Se tiene iniciado, el tanque de almacenamiento y distribución, las pilas para el lavado de ropa y los baños.

***Nota: Desglosar Diagnóstico en el informe**

8. Diagnóstico de Avance del Proyecto



Descripción: Seguimiento a la construcción de las pilas para los lavaderos públicos.

[Handwritten signature]



FIRMA Y SELLO DEL SUPERVISOR



FICHA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

| 1. Datos Generales del Proyecto | | | 2. Datos de Supervisión UTM | | 3. Reporte | |
|------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------|---------------|
| Nombre del Proyecto | | Aldea Beneficiada | DNI del Supervisor(a) | | Número de Ficha: | 03 |
| Construcción de obras adicionales | | Mercado San Juan | 1313-1998-00298 | | | |
| Tipo de Proyecto: | | | Cargo del Supervisor(a) | | | |
| Infraestructura | | Fecha de Inicio de la obra | Jefe de la Unidad Técnica Municipal | | Fecha de inicio del reporte: | 13 julio 2023 |
| Coordenadas del inicio de la obra: | Lat: 14°46'49.50"N Long: - 88°35'20.33"O | | Junio 2023 | | | |
| Coordenadas del final de la obra: | Lat: 14°46'49.50"N Long: - 88°35'20.33"O | | Número telefónico: | | Fecha de final del reporte: | 13 Julio 2023 |
| Empleos Directos: | 2 | | 9946.5694 | | | |
| Empleos Indirectos: | 00 | | Correo Electrónico | | | |
| Duración del Proyecto: | Tres meses | | unidadtecnicamunicipal69@gmail.com | | | |

| 4. Situación de Campo | | | 5. Breve Descripción del Proyecto | |
|---|--|--|---|--|
| Rótulo original de Proyecto : | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | La obra consiste en levantar paredes de concreto con bloque para poder sellar el mercado San Juan, con el fin de poder tener un espacio acondicionado y seguro que reúne todas las condiciones para movilizar del mercado central, al mercado San Juan los locatarios. También se harán reparaciones, de baños sanitarios, fluido eléctrico y pintura. Siendo 450 metros de construcción, 115 de techado. | |
| Estado del tiempo: | Caluroso. | | | |
| Distancia al proyecto desde casco urbano más cercano: | 2 km. | | | |
| 6. Recursos Presentes en Obra | | | | |
| Personal/Mano de Obra: | Adeuado <input checked="" type="checkbox"/> | Suficiente <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Materiales: | Suficiente <input checked="" type="checkbox"/> | Adeuado <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Equipos y herramientas: | Adeuado <input checked="" type="checkbox"/> | Insuficiente <input checked="" type="checkbox"/> | | |



7. Diagnóstico de Avance del Proyecto

En la inspección realizada se puede notar que se han construido las paredes de la parte frontal las cuales quedan hacia el parqueo. Comenzando esta semana las paredes de la parte trasera las cuales son para los cubículos, quedando los espacios de balcones.

***Nota: Desglosar Diagnóstico en el informe**

8. Diagnóstico de Avance del Proyecto



Descripción: Construcción de la fachada del mercado San Juan.



Descripción: Construcción de paredes para nueva estructura del mercado.


UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
LEPAERA, LEMPIRA
UNIDAD TECNICA
DE GESTIÓN MUNICIPAL

FRMA Y SELLO DEL SUPERVISOR



FICHA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

| 1. Datos Generales del Proyecto | | | 2. Datos de Supervisión UTM | | 3. Reporte | |
|--|---------------|-----------------------------------|---|--|-------------------------------------|------------|
| Nombre del Proyecto | | Aldea Beneficiada | DNI del Supervisor(a) | | Número de Ficha: | 05 |
| Mejoras y Adiciones a la Escuela y Kínder | | Playitas | 1313-1998-00298 | | | |
| Tipo de Proyecto: Infraestructura | | | Cargo del Supervisor(a) Jefe de la Unidad Técnica Municipal | | | |
| Coordenadas del inicio de la obra: | | Fecha de Inicio de la obra | Marzo 2023 | | Fecha de inicio del reporte: | Junio 2023 |
| Lat: 144318 | Long: -874219 | | Número telefónico: | | | |
| Coordenadas del final de la obra: | | | 9946.5694 | | Fecha de final del reporte: | Junio 2023 |
| Lat: 144318 | Long: -874219 | | Correo Electrónico | | | |
| Empleos Directos: 2 | | | unidadtecnicamunicipal69@gmail.com | | | |
| Empleos Indirectos: 00 | | | | | | |
| Duración del Proyecto: Cuatro meses | | | | | | |

| 4. Situación de Campo | | 5. Breve Descripción del Proyecto | |
|--|---|--|--|
| Rótulo original de Proyecto : | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | 1. Techo en malas condiciones el mismo es a base de teja de barro y en tiempos de lluvia filtra el agua, ya que la misma está muy deteriorada. 2. Mobiliario en malas condiciones, son pupitres para dos personas fabricados a base de madera, los cuales están apollados. 3. La pintura está deteriorada y necesita que se vuelva a pintar. 4. Las ventanas están cubiertas por celosías de madera 5. Los balcones necesitan ser lijados y pintados nuevamente con pintura anticorrosiva. 6. El módulo de baños no está habilitado y el mismo necesita ser reparado en su totalidad. 7. La cerca perimetral esta recaída asía un lado, y la malla no está en óptimas condiciones. | |
| Estado del tiempo: | Caluroso | | |
| Distancia al proyecto desde casco urbano más cercano: | 22 Km. | | |
| 6. Recursos Presentes en Obra | | | |
| Personal/Mano de Obra: | Adecuada <input checked="" type="checkbox"/> Adecuado <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Materiales: | Suficientes <input type="checkbox"/> Suficiente <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Equipos y herramientas: | Adecuado <input checked="" type="checkbox"/> | | |



7. Diagnóstico de Avance del Proyecto

En la inspección que se realizó todas las obras habían sido terminadas de acuerdo a lo estipulado en el contrato.

***Nota: Desglosar Diagnóstico en el informe**

8. Diagnóstico de Avance del Proyecto



Descripción: Colocación de las celosías



FIRMA Y SELLO DEL SUPERVISOR



FICHA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

| 1. Datos Generales del Proyecto | | | 2. Datos de Supervisión | | 3. Reporte | |
|--|--------------|-------------------|--|------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Nombre del Proyecto | | Aldea Beneficiada | DNI del Supervisor(a) | | Número de Ficha: | 04 |
| Construcción de pavimento de concreto hidráulico | | Las Pilas | 1313-1998-00298 | | | |
| Tipo de Proyecto: Infraestructura | | | Cargo del Supervisor(a) Jefe Unidad Técnica Municipal | | | |
| Coordenadas del inicio de la obra: | Lat 14.8338 | Long: - 88.5641 | Fecha de Inicio de la obra | Marzo 2023 | Fecha de inicio del reporte: | 18 de Julio 2023 |
| Coordenadas del final de la obra: | Lat 14.8338 | Long: - 88.5641 | | Número telefónico | | |
| Empleos Directos: | 4 | | Fecha de final del reporte: | 9946-5694 | 18 de Julio 2023 | |
| Empleos Indirectos: | 5 | | | Correo Electrónico | | |
| Duración del Proyecto: | Cuatro meses | | | Unidadtecnicamunicipal69@gmail.com | | |

| 4. Situación de Campo | | | 5. Breve Descripción del Proyecto | |
|---|-----------------------------------|--|---|--|
| Rótulo original de Proyecto: | Si <input type="checkbox"/> | NO <input checked="" type="checkbox"/> | Construcción de pavimento con concreto hidráulico E=15CM, concreto 3,000PSI, con una cantidad de 1,200 M2. EL proyecto está beneficiando a toda la población de dicha comunidad. | |
| Estado del tiempo: | | | | |
| Distancia al proyecto desde casco urbano más cercano: | | | | |
| 6. Recursos Presentes en Obra | | | | |
| Personal/Mano de Obra: | Adecuado <input type="checkbox"/> | Suficiente <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Materiales: | Adecuado <input type="checkbox"/> | Suficiente <input type="checkbox"/> | | |
| Equipos y herramientas: | Adecuado <input type="checkbox"/> | Suficiente <input checked="" type="checkbox"/> | | |






7. Diagnóstico de Avance del Proyecto

Hasta la fecha el proyecto ha tenido un avance significativo con una cantidad de 600mts lineales

*Jefe de Obra
Sandra Pinto*

*Nota: Desglosar Diagnóstico en el informe

8. Descripción fotográfica del avance



Descripción: Construcción de pavimento con concreto hidráulico E=15CM, concreto 3,000PSI, con una cantidad de 1,200 M2.



REPÚBLICA DE HONDURAS
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira

Correo: unidadtecnicamunicipal69@gmail.com



FICHA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

| 1. Datos Generales del Proyecto | | | 2. Datos de Supervisión UTM | | 3. Reporte | |
|------------------------------------|--------------|---------------------|--|--|------------------------------|---------------|
| Nombre del Proyecto | | Aldea Beneficiada | DNI del Supervisor(a) | | Número de Ficha: | 03 |
| Reparación total del Kinder | | Las Dantas, Lepaera | 1313-1998-00298 | | | |
| Tipo de Proyecto: Infraestructura | | | Cargo del Supervisor(a) Jefe de la Unidad Técnica Municipal | | | |
| Coordenadas del inicio de la obra: | Lat: 14.8033 | Long: -88.6066 | Marzo 2023 | | Fecha de inicio del reporte: | 11 Julio 2023 |
| Coordenadas del final de la obra: | Lat: 14.4348 | Long: --87.4345 | Número telefónico: | | | |
| Empleos Directos: | 2 | | 9946.5694 | | Fecha de final del reporte: | 11 Julio 2023 |
| Empleos Indirectos: | 4 | | Correo Electrónico | | | |
| Duración del Proyecto: | Cuatro meses | | unidadtecnicamunicipal69@gmail.com | | | |

| 4. Situación de Campo | | 5. Breve Descripción del Proyecto | |
|---|--|--|--|
| Rótulo original de Proyecto: | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | El proyecto consiste en la demolición y construcción del techo del Kinder pétalos del saber, pila de almacenamiento, energía, pintado del edificio, piso firme y repello de toda la infraestructura. | |
| Estado del tiempo: | Templado. | | |
| Distancia al proyecto desde casco urbano más cercano: | | | |
| 6. Recursos Presentes en Obra | | | |
| Personal/Mano de Obra: | Adecuada <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente <input type="checkbox"/> | | |
| Materiales: | Adecuado <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente <input type="checkbox"/> | | |
| Equipos y herramientas: | Adecuado <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente <input type="checkbox"/> | | |
| 7. Diagnóstico de Avance del Proyecto | | | |



Hasta el momento se ha colocado el techo, se ha repellido y pulido toda la instalación, se construyó la pila, se tiro el piso firme, y se colocó la puerta metálica al pendiente de colocar la energía, pintar.

***Nota: Desglosar Diagnóstico en el informe**

8. Diagnóstico de Avance del Proyecto



Descripción: Repello y pulido



Descripción: Colocación de la puerta metálica



FIRMA Y SELLO DEL SUPERVISOR



FICHA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

| 1. Datos Generales del Proyecto | | | 2. Datos de Supervisión UTM | | 3. Reporte | |
|------------------------------------|--------------|-------------------|--|--|------------------------------|------------------|
| Nombre del Proyecto | | Aldea Beneficiada | DNI del Supervisor(a) | | Número de Ficha: | 05 |
| Construcción del kínder | | Club Rotario | 1313-1998-00298 | | | |
| Tipo de Proyecto: Infraestructura | | | Cargo del Supervisor(a) Jefe de la Unidad Técnica Municipal | | | |
| Coordenadas del inicio de la obra: | Lat: 14.8033 | Long: - 88.6066 | Marzo 2023 | | Fecha de inicio del reporte: | 05 de Julio 2023 |
| Coordenadas del final de la obra: | Lat: 14.8033 | Long: - 88.6066 | Número telefónico: | | | |
| Empleos Directos: | 2 | | 9946.5694 | | Fecha de final del reporte: | 05 de Julio 2023 |
| Empleos Indirectos: | 5 | | Correo Electrónico | | | |
| Duración del Proyecto: | Cuatro meses | | unidadtecnicamunicipal69@gmail.com | | | |

| 4. Situación de Campo | | | 5. Breve Descripción del Proyecto | |
|---|---|--|--|--|
| Rótulo original de Proyecto : | Si <input type="checkbox"/> | NO <input checked="" type="checkbox"/> | El proyecto consiste en la construcción de un kínder, con su respectivo módulo de baños en la comunidad de Club Rotario. Dicho proyecto está beneficiando una población de alrededor 45 hogares. | |
| Estado del tiempo: | Colorado | | | |
| Distancia al proyecto desde casco urbano más cercano: | | | | |
| 6. Recursos Presentes en Obra | | | | |
| Personal/Mano de Obra: | Adecado <input checked="" type="checkbox"/> | Insuficiente <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Materiales: | Adecado <input type="checkbox"/> | Insuficiente <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Equipos y herramientas: | Adecado <input checked="" type="checkbox"/> | Insuficiente <input checked="" type="checkbox"/> | | |



7. Diagnóstico de Avance del Proyecto

En la tercera inspección realizada se da a conocer que el proyecto ha tenido avances significativos, se ha colocado el techo, repellado, se ha completado el corredor, se han pulido y echado el piso. Cabe mencionar que se han tenido atrasos por la falta de anuencia de la población para poder dar el aporte de trabajo local.

***Nota: Desglosar Diagnóstico en el informe**

8. Diagnóstico Fotográfico avance del proyecto



Descripción: Colocación del piso



Descripción: Colocación del piso

FIRMA Y SELLO DEL SUPERVISOR





FICHA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

| 1. Datos Generales del Proyecto | | | 2. Datos de Supervisión | | 3. Reporte | |
|------------------------------------|--------------|-------------------|--|--|------------------------------|------------|
| Nombre del Proyecto | | Aldea Beneficiada | DNI del Supervisor(a) | | Número de Ficha: | 04 |
| Construcción de Aula Escolar | | Buenos Aires | 1313-1998-00298 | | | |
| Tipo de Proyecto: Infraestructura | | | Cargo del Supervisor(a) Jefe Unidad Técnica Municipal | | | |
| Coordenadas del inicio de la obra: | Lat 14.8338 | Long: - 88.5641 | Fecha de Inicio de la obra | | Fecha de inicio del reporte: | Julio 2023 |
| Coordenadas del final de la obra: | Lat 14.8338 | Long: - 88.5641 | Número telefónico | | | |
| Empleos Directos: | 4 | | 9946-5694 | | Fecha de final del reporte: | Julio 2023 |
| Empleos Indirectos: | 5 | | Correo Electrónico | | | |
| Duración del Proyecto: | Cuatro meses | | Unidadtecnicamunicipal69@gamil.com | | | |

| 4. Situación de Campo | | | 5. Breve Descripción del Proyecto | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Rótulo original de Proyecto : | Si <input type="checkbox"/> | NO <input checked="" type="checkbox"/> | Dicha obra comprende la construcción de un aula de clases, la cual ha sido perfilada desde el año pasado 2022, pero se ha estado solicitando desde años anteriores. Para la fecha, se hizo el levantamiento de la primera inspección de la zona de construcción encontrando los siguientes hallazgos: 1. La comunidad mediante acuerdo se comprometió al acarreo de piedra para poder hacer los arranques dicha piedra ya fue llevada al lugar de la obra, 2. El aula existente era de madera, y la misma ya fue destruida para poder construir en el mismo terreno. 3. El día 20 de febrero comenzarían con el trazado del terreno. | | |
| Estado del tiempo: | Caluroso. | | | | |
| Distancia al proyecto desde casco urbano más cercano: | 22 Km | | | | |
| 6. Recursos Presentes en Obra | | | | | |
| Personal/Mano de Obra: | Adecuado <input checked="" type="checkbox"/> | insuficiente <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Materiales: | Adecuado <input checked="" type="checkbox"/> | insuficiente <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Equipos y herramientas: | Adecuado <input checked="" type="checkbox"/> | insuficiente <input checked="" type="checkbox"/> | | | |




7. Diagnóstico de Avance del Proyecto

El proyecto actualmente ha tenido un avance significativo, ya que se ha repellido por dentro y afuera, se ha colocado el techo, además de comenzar con la elaboración de balcones e instalación de electricidad. El módulo de baños ya se comenzó a construir.

Se han tenido diversas actividades retrasadas debido a que en la municipalidad no se cuenta con transporte para el acarreo de materiales principalmente, y la ausencia de materiales provoca ese atraso, así como la poca anuencia de prestar servicios de mano de obra por parte de la comunidad.

***Nota: Desglosar Diagnóstico en el informe**

8. Descripción fotográfica del avance



Descripción: Pintado de la recién construida aula y escuela vieja

Construcción de los baños y pintado

FIRMA Y SELLO DEL SUPERVISOR





FICHA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

| 1. Datos Generales del Proyecto | | | 2. Datos de Supervisión UTM | | 3. Reporte | |
|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------|---------------|
| Nombre del Proyecto | | Aldea Beneficiada | DNI del Supervisor(a) | | Número de Ficha: | 03 |
| Construcción de cerca perimetral | | La Libertad | 1313-1998-00298 | | | |
| Tipo de Proyecto: Infraestructura | | | Cargo del Supervisor(a) | | | |
| Coordenadas del inicio de la obra: | | Fecha de Inicio de la obra | Jefe de la Unidad Técnica Municipal | | Fecha de inicio del reporte: | 15 Julio 2023 |
| Lat: 14°41'42" N | Long: 88°35'07" N | | Marzo 2023 | | | |
| Coordenadas del final de la obra: | | | Número telefónico: | | Fecha de final del reporte: | 15 Julio 2023 |
| Lat: 14°43'42" N | Long: 88°35'07" N | | 9946.5694 | | | |
| Empleos Directos: 2 | | | Correo Electrónico | | | |
| Empleos Indirectos: 30 | | | unidadtecnicamunicipal69@gmail.com | | | |
| Duración del Proyecto: Dos meses | | | | | | |

| 4. Situación de Campo | | 5. Breve Descripción del Proyecto | |
|---|---|--|--|
| Rótulo original de Proyecto: | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | El proyecto está en la etapa final, sin embargo le falta colocación de portones + terraplenamiento perimetral. Para esta última obra ya se envió la peticion | |
| Estado del tiempo: | Caluroso. | | |
| Distancia al proyecto desde casco urbano más cercano: | 155m. | | |
| 6. Recursos Presentes en Obra | | | |
| Personal/Mano de Obra: | Adecuado <input checked="" type="checkbox"/> insuficiente <input type="checkbox"/> | | |
| Materiales: | Adecuado <input type="checkbox"/> insuficiente <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Equipos y herramientas: | Adecuado <input checked="" type="checkbox"/> insuficiente <input checked="" type="checkbox"/> | | |



7. Diagnóstico de Avance del Proyecto

En la segunda inspección se notó el avance, ya casi en la fase final, al pendiente de construir, un muro a base de piedra y concreto, y la colocación de un portón, También se pintó el faltante del resto del edificio

***Nota: Desglosar Diagnóstico en el informe**

8. Diagnóstico de Avance del Proyecto



Descripción: Construcción de cerca perimetral del CEB de la Libertad. Se tiene pendiente la colocación de los portones y construir un muro perimetral.

FIRMA Y SELLO DEL SUPERVISOR





FICHA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

| 1. Datos Generales del Proyecto | | | 2. Datos de Supervisión UTM | | 3. Reporte | |
|---|--|----------------------------|--|--|------------------------------|------------------|
| Nombre del Proyecto | | Aldea Beneficiada | DNI del Supervisor(a) | | Número de Ficha: | 04 |
| Construcción del pavimento de concreto hidráulico | | Gualan Lepaera | 1313-1998-00298 | | | |
| Tipo de Proyecto: Infraestructura vial | | | Cargo del Supervisor(a) Jefe de la Unidad Técnica Municipal | | | |
| Coordenadas del inicio de la obra: | Lat 14°46'38.93"N Long: - 88°35'19.44"O | Fecha de Inicio de la obra | Junio 2023 | | Fecha de inicio del reporte: | 14 de Julio 2023 |
| Coordenadas del final de la obra: | Lat 14°46'38.93"N Long: - 88°35'19.44"O | | Número telefónico: | | | |
| Empleos Directos: | 2 | | 9946.5694 | | Fecha de final del reporte: | 14 de Julio 2023 |
| Empleos Indirectos: | 30 | | Correo Electrónico | | | |
| Duración del Proyecto: | Tres meses | | unidadtecnicamunicipal69@gmail.com | | | |

| 4. Situación de Campo | | 5. Breve Descripción del Proyecto | |
|---|--|--|--|
| Rótulo original de Proyecto : | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | Debido a las fuertes lluvias y escorrentías la calle de la Salida a Gualan, Barrio el Calvario de Lepaera, Lempira, se ha dañado dejando una calzada en la primera estación de 3.50 metros transitables y además de tener tierras movidas y fallas biológicas de grados menores, y las mismas se esperan resolver con muros de contención, entre otras obras adicionales se mejorará la losa inferior del puente y a su vez ampliar un metro de la losa quedando de forma aérea. Por la parte de arriba en la primera estación se hará una cama de varilla de media la cual llevará las vigas voladas de 0.20m x 0.40m, Las vigas voladas llevaran 10 varillas con anillos cada 10cm. la losa tendrá un espesor de 0.20cm con juntas de expansión a cada 2.5m, dicho pavimento tendrá 4,000PSI. | |
| Estado del tiempo: | Colorado | | |
| Distancia al proyecto desde casco urbano más cercano: | 1km | | |
| 6. Recursos Presentes en Obra | | | |
| Personal/Mano de Obra: | Adecuado <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente <input type="checkbox"/> | | |
| Materiales: | Adecuado <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente <input type="checkbox"/> | | |
| Equipos y herramientas: | Inadecuado <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente <input type="checkbox"/> | | |



7. Diagnóstico de Avance del Proyecto

El proyecto en cuanto a los metros de construcción ya fueron en totalidad ejecutados, al pendiente, las cunetas, bordillos y habilitar el puente, dichas obras adicionales están en proceso.

***Nota: Desglosar Diagnóstico en el informe**

8. Diagnóstico de Avance del Proyecto



Descripción: Por la parte de arriba en la primera estación se hará una cama de varilla de media la cual llevará las vigas voladas de 0.20m x 0.40m, Las vigas voladas llevaran 10 varillas con anillos cada 10cm. la losa tendrá un espesor de 0.20cm con juntas de expansión a cada 2.5m, dicho pavimento tendrá 4,000PSI.

FIRMA Y SELLO DEL SUPERVISOR

