

**MEMORANDO**  
No. 2052-SGIMSG-2023

*Receptor: Gustavo,*  
*3/ago/2023*  
*09:50 a.m.*  
*Ajuntos: seis (6) folios.*  
01 de agosto de 2023

PARA: LIC. LORNA ELISA CALIX MEJIA  
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA

DE: ING. VICTOR VILLAFRANCA  
SUBGERENTE NACIONAL DE ING. MANT. Y SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: AVANCE DE PROYECTOS



En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al ítem N°2 del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de JULIO del 2023:

**1. "Construcción de los Edificios para los Servicios de Hemodiálisis en la Ciudad de La Ceiba Choluteca del IHSS" y se informa lo siguiente:**

**A. Identificación del Proyecto:**

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** "Construcción de los Edificios para los Servicios de Hemodiálisis en la Ciudad de La Ceiba y Choluteca del IHSS"
4. **Ubicación de Proyecto:** La Ceiba y Choluteca.
5. **Propósito:** Construcción de dos Edificios que puedan brindar los servicios de Hemodiálisis a los pacientes de estas dos ciudades, a fin de que se mejore la atención de los pacientes de esas zonas.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de nivelación de terrenos, cimentaciones, construcción de cimentaciones, paredes de bloque, colocación de pisos y firmes de concreto, paredes de tabla roca, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, losas sanitarias, cisterna, entre otros.

**B. Elaboración del Proyecto:**

1. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención de los pacientes de Hemodiálisis del IHSS en las ciudades de La Ceiba y Choluteca
2. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
3. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No representa ningún daño al terreno del Instituto.

#### 4. Detalles del contacto:

- Ing. Víctor Villafranca
- Tel: 9470-5964
- victor.villafranca@ihss.hn

5. Fuentes de financiamiento: Fondos Propios

6. Presupuesto del Proyecto: L. 16,103,703.91

7. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto: 25 de Noviembre de 2019

8. Estado del Proyecto: Se emitió fecha de inicio el 20 de enero del 2020, actualmente sigue en ejecución. El proyecto a la fecha se encuentra aún detenido debido a que no se ha podido llegar a un conceso en lo que corresponde a los precios de los aires acondicionados.

1. Costo de Finalización: Se sigue en elaboración de Orden de Cambio; pero el Presupuesto del Contrato es de L. 14, 970, 402.78.

9. Fecha de Finalización: Se está en negociación de Obras Adicionales y Fichas de Costo de los Aires Acondicionados para definir el tiempo restante de ejecución y el costo final de las obras.

#### C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra aún en ejecución

#### 2. "Servicios de Evaluó de los Bienes Inmuebles Propiedad del IHSS" y se informa lo siguiente

##### A. Identificación del Proyecto:

1. Propietario del Proyecto: Instituto Hondureño de Seguridad Social

2. Sector Subsector: Salud

3. Nombre del Proyecto: "Servicios de evaluó de los Bienes Inmuebles Propiedad del IHSS"

4. Ubicación de Proyecto: Nivel Nacional

5. Propósito: Contar con un evaluó de los Bienes Inmuebles Propiedad del IHSS

6. Descripción del Proyecto: Se realizaran trabajos de avalúo a los terrenos, edificios y demás Propiedad del IHSS, esto para realizar una actualización de la situación actual de estos a solicitud de la comisión nacional de banca y seguros, adicionalmente actualizar mejoras en contabilidad y las alcaldías correspondientes así como actualizar planos de los bienes inmuebles del IHSS.

## B. Elaboración del Proyecto:

**7. Alcance del Proyecto (principal producto):** Realizar Avalúos de los Bienes Inmuebles Propiedad del IHSS.

**8. Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.

**9. Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No representa ningún daño a Los terrenos o Edificios del Instituto.

### 10. Detalles del contacto:

- Ing. Víctor Villafranca
- Tel: 9470-5964
- victor.villafranca@ihss.hn

**11. Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios

**12. Presupuesto del Proyecto:** L 2,934,951.00

**13. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 25 de Febrero de 2022

**14. Estado del Proyecto:** El proyecto se encuentra en ejecución a la fecha.

**2. Costo de Finalización:** El Costo Final del proyecto quedo en L. 2, 934,951.00

**15. Fecha de Finalización:** El proyecto se Decepcionó Parcialmente el 08 de marzo del 2023; pero se les dieron Treinta (30) días calendarios para correcciones de los Entregables y con ello entregarles el Acta de Recepción Final, la cual se entregó en fecha 06 de abril del 2023.

## C. Ejecución del Proyecto.

El proyecto se encuentra Recepcionado en su totalidad y solo se está a la espera del Adendum de Ampliación de Tiempo para enviar el trámite final de pago.

Se adjunta el informe de proyectos en ejecución por parte del IHSS para el mes de junio 2023

Información de Proyectos mes de julio 2023:

- 1- Memorando No. 2011- SGIMSG-2023
- 2- Memorando No. SGMHRN-0840-2023

Sin más que agregar.

Atentamente,

cc: Archivo

## MEMORANDO

No. 2011-SGIMSG-2023

27 de Julio del 2023

PARA: **ING. VICTOR VILAFRANCA**  
SUBGERENTE NACIONAL DE INGENIERÍA, MANTENIMIENTO. Y SERV. GENERALES

DE: **ING. ANGEL AMAYA**  
COORDINADOR OBRAS ELÉCTRICAS

ASUNTO: **AVANCE DE PROYECTO**

En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al ítem N° 2 del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de JULIO del 2023:

1. **“Adquisición e Instalación de 286 Unidades de Aire Acondicionado a nivel nacional para el Instituto Hondureño de Seguridad Social” se informa lo siguiente:**

**A. Identificación del Proyecto:**

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “ Adquisición e Instalación de 286 Unidades de Aire Acondicionado a nivel nacional para el Instituto Hondureño de Seguridad Social”
4. **Ubicación de Proyecto:** Hospital de Especialidades y Hospital Regional del Norte.
5. **Propósito:** Climatizar área de Quirófanos en el Hospital Regional del Norte y Climatizar área de Emergencia de Adulto, Observaciones y UCIP para el Hospital de Especialidades.
6. **Descripción del Proyecto:** Desmontaje, Suministro e Instalación de Unidades de Aire Acondicionado Tipo Paquetes de 15,5 y 3 Toneladas, cabe hacer la observación que para este contrato solo se instalaran las 13 Unidades tipo Paquete Únicamente.

Nombre de su ciudad  
Honduras C.A.

@IHSSHonduras

Recibido: Ricardo Díaz  
27-07-23  
07:48 a.m.



## **B. Elaboración del Proyecto:**

1. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención de los pacientes de Salas Quirúrgicas y Observaciones tanto para el Hospital de Especialidades y Hospital Regional del Norte.
2. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
3. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No representa ningún daño a los edificios de la Instituto.
4. **Detalles del contacto:**
  - Ing. Víctor Villafranca
  - Tel: 9470-5964
  - vvillafranca9@gmail.com
5. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
6. **Presupuesto del Proyecto:** L. 15,000,000.00
7. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 09 de noviembre de 2021
8. **Estado del Proyecto:** El proyecto se encuentra en ejecución a la fecha.
9. **Costo de Finalización:** Se sigue en ejecución del proyecto.
10. **Fecha de Finalización:** Se sigue en ejecución del proyecto, el mismo tiene Orden de Inicio a la Firma de Contrato con Fecha 03 de Febrero 2022.

## **C. Ejecución del Proyecto:**

*El proyecto se encuentra aún en ejecución, cabe hacer mención que se continúa a la espera de directrices por parte de entes superiores y que se tome una decisión en relación a este Proceso.*



7. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 16 de Marzo de 2021
8. **Estado del Proyecto:** El proyecto se encuentra en ejecución a la fecha.
9. **Costo de Finalización:** El proyecto está en ejecución por lo que aún no se Tiene el precio final del proyecto.
10. **Fecha de Finalización:** Se sigue en ejecución del proyecto, el mismo tiene Orden de Inicio con fecha 15 de Marzo de 2022 y Fecha de Finalización 15 de Octubre de 2022

**C. Ejecución del Proyecto:**

*El proyecto se encuentra aún en ejecución, cabe hacer mención que en fecha viernes 02 de Diciembre de 2022 fue concluida la instalación del ascensor del Hospital Regional del Norte. De igual manera cabe mencionar que no se ha continuado con la instalación de tres Ascensores faltantes, en vista que el IHSS no ha proporcionado pago a la empresa CELECTROMECSA, ya que a finales del año pasado se reunieron ambas partes (IHSS – CELECTROMECSA) y se dejó por escrito que se les realizaría la adenda al contrato y se les Pagaría un 65% del monto total por el suministro de los equipos y el 35% restante al estar Todos los equipos instalados.*

*A la fecha no se ha realizado la adenda al contrato, por lo que los equipos siguen sin instalarse, mismos que se encuentran en bodegas del IHSS.*

Sin más que agregar, quedo a la espera de sus observaciones, de existir modificaciones o aportes al presente.

Atte.

cc. Archivo  
VV/AA

MEMORANDO  
No. SGMHRN-840-2023

Julio 28 del 2023.

PARA: ING. VICTOR VILAFRANCA  
Sub Gerente de Ing. Manto y Servicios Generales a Nivel Nacional  
IHSS-Tegucigalpa

DE: ING. ALLAN ZAVALA  
Subgerente de Mantenimiento H.R.N.

ASUNTO: Información de Proyecto Hospital regional del Norte IHSS-San Pedro Sula.



Por este medio se remite información en relación a la ejecución de proyectos en el Hospital Regional del Norte, correspondiente al mes de **JULIO** del 2023:

El proyecto de “**REPARACIÓN DE TECHOS LOSAS DEL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE ETAPA 1 DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)**”. Contrato No. 0129-2022” y se informa lo siguiente:

**A. Identificación del Proyecto:**

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “REPARACIÓN DE TECHOS LOSAS DEL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE ETAPA 1 DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)”.
4. **Ubicación de Proyecto:** Hospital Regional del Norte S.P.S. Col. Tara, San Pedro Sula.
5. **Propósito:** reparación de estructura y cubierta de techos, reemplazo de enclavados e impermeabilización de losas del ala norte del HRN.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de demoliciones, desmontajes de aires acondicionado, montaje de las misma unidades colocación de láminas de aluzic, cielo falso, entre otros.

**B. Elaboración del Proyecto:**

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención en el servicio de Salas de Ginecología, Maternidad, Cirugía de Mujeres, Cirugía de Hombres, Medicina de Mujeres, Medicina de Hombres, Pediatría A, Pediatría B, Ortopedia y Almacén Regional del Hospital Regional del Norte, IHSS.
8. **Impacto Ambiental:** No aplica



**9. Impacto en el Terreno y Asentamientos: No aplica**

**10. Detalles del contacto:**

- Ing. Víctor Villa
- Tel: 9470-5964
- [victor.villafranca@ihss.com](mailto:victor.villafranca@ihss.com)

**11. Fuentes de financiamiento: Fondos Propios**

**12. Presupuesto del Proyecto: L. 8,272,677.29**

**C. Ejecución del Proyecto:**

El proyecto se encuentra en suspensión de labores, desde 02 de Mayo del 2023.

Sin más que agregar.

Atte.

cc. Archivo