

## AVANCE DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

DATOS GENERALES CONTRATO DE REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL (ITP)	MONTO
Costo Total Contrato Original:	L. 231,819,738.79
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.1:	L. 234,609,770.02
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.2:	L. 241,791,770.82
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.3:	L. 250,885,844.47
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.4:	L. 272,174,832.22
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.5:	L. 280,402,717.00
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.6:	L. 281,875,559.79
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.7:	L. 284,491,304.43
Valor del Anticipo:	L. 46,363,947.76
Valor del Trabajo Realizado este periodo:	L. 13,885,532.68
Valor Total del Trabajo Realizado a la Fecha:	L. 246,483,071.64
Deducción este periodo por anticipo:	L. -
Deducción acumulada a la fecha por anticipo:	L. 46,363,947.76

<b>Proyecto General (No Incluye Poligrafía)</b>	
Avance Físico General Realizado este mes:	2.00%
Avance Físico General Acumulado a la Fecha:	98.63%
Avance Financiero General este periodo:	2.00%
Avance Financiero General Acumulado:	98.70%
<b>Edificio Poligrafía</b>	
Avance Físico Poligrafía Realizado este mes:	2.00%
Avance Físico Poligrafía Acumulado a la Fecha:	96.87%
Avance Financiero Poligrafía este periodo:	2.00%
Avance Financiero Poligrafía Acumulado:	92.04%

Préstamo No.2745/BL-HO  
 Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana.  
 Aldea El Ocotál, Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A. Tel: (504) 2229-0083

<b>DATOS GENERALES CONTRATO OBRAS PUESTA EN MARCHA DE LAS ESTACIONES POLICIALES DEL LOTE "C" SAN PEDRO SULA , CORTES</b>	<b>MONTO</b>
<b>Costo Total Contrato Original:</b>	<b>L. 4,419,216.70</b>
Valor del Anticipo:	L. 883,843.34
Valor del Trabajo Realizado este periodo:	L. 545,332.53
Valor Total del Trabajo Realizado a la Fecha:	
Deducción este periodo por anticipo:	
Deducción acumulada a la fecha por anticipo:	

<b>Proyecto General</b>	
Avance Físico General Realizado este mes:	15.00%
Avance Físico General Acumulado a la Fecha:	50.00%
Avance Financiero General este periodo:	12.34%
Avance Financiero General Acumulado:	32.34%

Tegucigalpa M.D.C.  
16 de noviembre de 2016

OFICIO No. SDS-UCP-1445-2016

Señor  
**Rafael Antonio Lanza**  
Oficial de Transparencia  
Secretaría de Seguridad

Ref. Contrato de préstamo No. 2745/BL-HO. "Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana" Información del Programa para portal de transparencia

Estimado Señor Lanza:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en el marco del préstamo de la referencia, en relación al oficio SEDS-OTAIP-77-2016 de fecha 02 de noviembre de 2016 y recibida la misma fecha, por este medio adjunto se remite la información con el detalle de acuerdo a la solicitud realizada sobre el Informe de Proyectos de Infraestructura del mes de octubre 2016.

Agradezco de antemano su atención a la presente, sin otro particular me suscribo de Usted.

Atentamente,

  
**Augusto Barón Jiménez**  
Coordinador General del Programa  
Préstamo BID, No. 2745 BL/HN

Cc. Sub Comisionado Gerzon Velásquez/ Director General del Programa  
Archivo

pm