



MUNICIPALIDAD TALGUA LEMPIRÁ

Cuenta N.º: 11-101-003235-7

CHEQUE No. 00006805

Talgua, Lempira, 22 de febrero 2024  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Roger Osmany Hernandez Molina L 55,500.00

Cincoenta y cinco Mil quinientos con cero centavos. Lempiras

Banco de Occidente, S.A.  
Banco de Occidente, S.A.

*[Signature]*  
Firma (s)

00101079001101003235700006805

| ORDEN DE PAGO       |              | MOTIVO DEL PAGO  |                    |
|---------------------|--------------|--|--------------------|
| 74276               | POR          | Contrato de Mano de obra calificada y mano de obra local de construcción de Huellas de Concreto Hidraulico y reconstrucción de empedrado en calle de acceso al centro de salud en la Comunidad de el Itiquito, Talgua Lempira. |                    |
| MOVIMIENTO CONTABLE |              | DEBE   | HABER              |
|                     |              |  |                    |
| CHEQUE N.º          | CONTABILIDAD | AUDITORÍA  | RECIBI CONFORME    |
| 00006805            |              |  | <i>[Signature]</i> |





## NOTA ACLARATORIA

El Suscrito encargado de contabilidad y presupuesto Municipal, del Municipio de Talgua departamento de Lempira por medio de la presente **ACLARA**: Que el pago de contrato de prestación de servicios por la construcción de huellas en la calle de acceso al centro de salud de la Comunidad del HIGUITO Talgua Lempira, que se realizó al señor ROGER OSMANY HERNANDEZ MOLINA, por error involuntario se había cargado **al objeto del gasto 15 01 003 001 000 23400 11-001-01 20 0190, mejoramiento de calle de acceso al centro de salud en la comunidad del HIGUITO**, y para rectificar ese error se anuló la orden de pago No 14276, por la cantidad de Lps 55,500.00) cheque No 0000 6805, y se generó la nueva orden de pago No 14282, por la misma cantidad de Lps 55,500.00, con el mismo cheque No 00006805, y cargado al objeto del gasto que correspondía que es **15 01 012 000 001 47210 11-001-01 construcción de huellas y empedrado en calle de acceso al centro de salud Aldea el Higuito**, al no generar un nuevo cheque en el Sistema Autónomo Municipal Integrado SAMI, y al generar el reporte de ejecución de Egresos aparece como pre compromiso la cantidad ya pagada de Lps 55,500.00)

Para los fines legales consiguientes que a los interesados convenga se extiende la presente en el municipio de Talgua departamento de Lempira, a los veintinueve días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro.

  
**JOSE MARCIAL SARMIENTO RAMIREZ**  
Contador y presupuesto Municipal



JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO

E-mail: [munitalgua@hotmail.com](mailto:munitalgua@hotmail.com)



Honduras, C.A.

TALGUA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/02/2024  
Hora : 11:36 a.m.  
USUARIO: J.SARMIENTO  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14282

L.: 55,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1681

Fecha de Emision: 29/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ROGER OSMANY HERNANDEZ MOLINA

Id/RTN: 1323199100124

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE PAGO DE CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y MANO DE OBRA LOCAL DE CONSTRUCCION DE DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUITO TALGUA LEMPIRA, POR LA CANTIDAD DE LPS 55,500.00, CON ORDEN DE PAGO No 14282 CHEQUE No 6805

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO   | MONTO     |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 15 01 012 000 001 47210 11-001-01 | CONSTRUCCION DE HUELLAS Y EMPEDRADO DE CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD EN ALDEA EL HIGUITO | 55,500.00 |

| CODIGO                       | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO       |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Total de retenciones:</b> |                         | <b>0.00</b> |

| CODIGO              | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO       |
|---------------------|---|-------------|
| <b>Monto Total:</b> |   | <b>0.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 55,500.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>55,500.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

1323199100124

0s+jsI9JmfaNIQwxjMur.IJZNTgpL1KQivXQRLZC9Gqvdr+6VQmJ4KDhUSfrVtk0icid3QZzfcDS4juD+UfpKCiWDXV6wronAPpwzv3soevDWexPhrvuKR+AoLo85jFXH4WqLQuqReSBgoBsenemOZMAV018+Cu

TALGUA

22 de febrero de 2024

ROGER OSMANY HERNANDEZ MOLINA

55,500.00

CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

PAGO DE PAGO DE CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y MANO DE OBRA LOCAL DE CONSTRUCCION DE DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUITO TALGUA LEMPIRA, POR LA CANTIDAD DE LPS 55,500.00, CON ORDEN DE PAGO No 14276 CHEQUE No 6805

**Roger Osmany Hernandez Molina**

Ingeniero Civil

R.T.N.: 13231991001243

Cel. 9952-3769 E-mail: hernandezroger329@gmail.com  
Aldea San Ramon, Esquina Opuesta Al Centro Social,  
Talgua, Lempira, Honduras, C. A.

Por Lps.

55,500.00

Día

Mes

Año

22

02

24

Recibí de: Municipalidad de talgua Lempira R.T.N.: 132390114/5749  
La Cantidad de: Cincuenta y cinco mil lempiras exactas Lempiras  
Por concepto de: pago de contrato de construcción de huellas de acceso, en el Centro Salud de El Arquito talgua L.

Total Por Honorarios L. \_\_\_\_\_

Menos Retenciones: \_\_\_\_\_

12.5 % Art. 50 Ley I.S.R. L. \_\_\_\_\_

1% Acuerdo DEI-217-2010 L. \_\_\_\_\_

Neto Recibido L. \_\_\_\_\_

**RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES**

CAI: 22A5A4-716154-E0449F-A43FAA-C26FBC-39

Fecha Límite de Emisión: 11/08/2024

Fecha de Recepción: 11/08/2023

000-001-04-00 **000053**



Firma



MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA  
HONDURAS HONDURAS C.A.



## **CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA y MANO DE OBRA LOCAL PARA LA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE ACCESO AL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DEL HIGUITO TALGUA LEMPIRA.**

Yo, **DANIEL DERAS BENITEZ**, mayor de edad, casado, Agricultor, hondureño, Con Número de Identidad personal 1323-1960-00034, R T N, No. 13231960000345, solvencia Municipal No. 19552 con domicilio en la el Municipio de Talgua, Departamento de Lempira, en Calidad de Alcalde Municipal, del Municipio de Talgua, Departamento de Lempira, en Adelante Denominado **EL CONTRATANTE**:- Y **ROGER OSMANY HERNANDEZ MOLINA**, mayor de edad, en unión libre, hondureño, de profesión Ingeniero Civil, con código de colegiación CICH 5634, con tarjeta de Identidad No 1323-1991-00124, R T N, No 13231991001243, solvencia Municipal No 19553, con residencia en la Aldea de San Ramón, Municipio de Talgua, Departamento de Lempira, en representación de su misma persona en adelante denominado, **EL CONTRATADO**, El primero en pleno uso y goce de las Facultades que la Ley le Confiere para celebrar este tipo de actos, y el Segundo En pleno uso y goce de sus derechos civiles y facultades mentales, y de común **ACUERDO** hemos convenido en celebrar el presente **CONTRATO**; de prestación de servicios de mano de obra calificada y mano de obra local de huellas de concreto hidráulico y reconstrucción de empedrado en calle de acceso al centro de salud de la comunidad del Higuito, qué se regirá por las cláusulas siguientes:

**PRIMERA; EL CONTRATANTE**, manifiesta qué en la comunidad de Higuito, Talgua, Lempira se ejecutarán el proyecto de Construcción de huellas con concreto hidráulico y reconstrucción de empedrado de calle de acceso al centro de salud de la comunidad del Higuito Talgua Lempira, en la cual se ejecutarán actividades plasmadas según diseño topográfico, para la construcción de huellas de concreto hidráulico y reconstrucción de empedrado de calle de acceso al centro de salud de la comunidad del Higuito Talgua Lempira , para lo cual se ha convenido solicitar los servicios del Contratado, El Ingeniero **ROGER OSMANY HERNANDEZ MOLINA**, para que pueda realizar la ejecución de este proyecto en la comunidad del Higuito Talgua Lempira. **EL CONTRATADO**: Manifiesta que se compromete a construir el proyecto antes descrito con las dimensiones establecidas anteriormente, apegado a las especificaciones de lo solicitado:

**SEGUNDA: PLAZO**, el plazo del Presente **CONTRATO** es de 30 días contados a partir de la fecha de su firma. **EL MONTO** del presente **CONTRATO** es por la cantidad de **CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS. (LPS. 55,500.00).**

**TERCERA: GARANTILLA DE CALIDAD**: EL Contratante manifiesta que del monto total del proyecto se retendrá un 5% como garantilla de calidad en la obra ejecutada, equivalente a un monto de Lps. 2,775.00. por un periodo de tres meses. **NOTA**: este valor del 5% de garantía de obra no aplica porque el proyecto se ejecutó y se finalizó a finales de febrero del año 2023, por lo tanto, es una deuda adquirida.

**JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO**

E-mail: [munitalgua@hotmail.com](mailto:munitalgua@hotmail.com)



MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA  
HONDURAS HONDURAS C.A.



**CUARTA: FORMAS DE PAGO: EL CONTRATANTE:** manifiesta que Los pagos se harán de en un solo desembolso de Lps. **LPS. LPS. 55,500.00** al finalizar el proyecto de construcción de huellas y reconstrucción de empedrado y que el contratante lo haya recibido a satisfacción, en caso de no existir

fondos en la Tesorería Municipal no se le dará cumplimiento a esta cláusula considerando los retrasos existentes en los desembolsos de la Transferencia del Gobierno Central. Ósea que trabajara al crédito, se considera como fecha de inicio un día después de la firma del presente Contrato,

**EI CONTRATADO;** manifiesta que está Totalmente de Acuerdo con las condiciones establecidas en él presente CONTRATO, comprometiéndose para ello. A prestar sus servicios en el tiempo y forma establecida en el contrato. Garantizar la calidad de las obras detalladas según lo solicitado los pagos en la condición establecida anteriormente,

**QUINTA: EI CONTRATADO,** acepta la supervisión, y sugerencias del **CONTRATANTE,**  
(Alcaldía Municipal y Unidad Técnica Municipal U T M)

**SEXTA:** Ambas partes acuerdan que son causas para dar por terminado el presente CONTRATO, él incumplimiento de cualquiera de las cláusulas anteriores de éste Contrato por una de las partes; por lo que la parte incumplidora compensará a la parte Afectada, con la devolución de valores entregados en forma anticipada, o la Cancelación de servicios recibidos.

**SEPTIMA:** Ambas partes acuerdan que, en caso de existir controversias, estas se trataran de Solventar por la vía del dialogo, sin embargo de no lograrse arreglo alguno por este Medio, renunciarnos a nuestro domicilio común, y nos sometemos a consideración del Juzgado competente para que dicte resolución conforme a derecho.

**OCTAVA:** Ambas partes manifiestan que están Totalmente de ACUERDO, y ratifican en cada Una de sus partes el presente CONTRATO, en fe de lo cual firmamos el presente, en El Municipio de Talgua, departamento de Lempira, a los 15 del Mes de enero del Año dos mil veintitres 2023.

*Daniel Deras Benitez*  
DANIEL DERAS BENITEZ  
ALCALDE MUNICIPAL  
Contratante

*Roger Osmany Hernandez Molina*  
ROGER OSMANY HERNANDEZ MOLINA  
Ingeniero de Obras  
Contratado

JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO

E-mail: [munitalgua@hotmail.com](mailto:munitalgua@hotmail.com)



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-35721

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **HERNANDEZ MOLINA ROGER OSMANY**  
Con Registro Tributario Nacional: **13231991001243**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-35721 en fecha 04/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414773334 de fecha 04/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.


Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27729990163, presentada el 02/05/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA  
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-35721** o mediante el siguiente código QR:






MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA  
HONDURAS C.A



| COTIZACION DE MANO DE OBRA   |   |     |      |         |          |
|--|---|-----|------|---------|----------|
| PROYECTO: CONSTRUCCION HUELLA VEHICULAR Y RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO. |   |     |      |         |          |
| UBICACIÓN: UAPS DOCTORA EDNA YOLANI BATREZ.                            |   |     |      |         |          |
| FECHA: _____   |   |     |      |         |          |
| CONSTRUCCION HUELLA VEHICULAR Y RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO            |   |     |      |         |          |
| PRELIMINARES   |   |     |      |         |          |
| 1  | TRAZADO Y MARCADO   | ML  | 50   | 30.00   | 1500.00  |
| 2  | EXCAVACION COMUN 25X30 CMS. ( 5 X 2.40 M)                                 | M3  | 0.90 | 250.00  | 225.00   |
| 3  | EXCAVACION COMUN 0.15X 1.20 X 20.00 ML = 3.60 M3                          | M3  | 3.60 | 450.00  | 1620.00  |
| 4  | ACARREO Y DESALOJO MATERIAL EXCAVADO                                      | M3  | 6    | 150.00  | 900.00   |
| 5  | MAMPOSTERIA 60% ROCA y 40% MORTERO ( MURO DENTELLON TRANSVERSAL A HUELLA) | M3  | 1    | 1800.00 | 1800.00  |
| 6  | HUELLA VEHICULAR DE 0.15 X 0.60 M X 20 ML. ( CONCRETO SIMPLE 3000 PSI)    | M2  | 24   | 750.00  | 18000.00 |
| 7  | PISO ESTACIONAMIENTO 5.00X7.00M X 0.15M ( CONCRETO SIMPLE 3000 PSI)       | M2  | 35   | 600.00  | 21000.00 |
| 8  | RELLENO Y COMPACTADO MATERIAL SITIO ( CENTRAL 0.10M X 1.20X20.00 ML)      | M3  | 2.40 | 150.00  | 360.00   |
| 9  | SUM. E INST. GRAMA PARTE CENTRAL DE HUELLAS                               | M2  | 24   | 350.00  | 8400.00  |
| 10   | LIMPIEZA GENERAL  | GLB | 1    | 1695.00 | 1695.00  |
| SUB-TOTAL  |   |     |      |         |          |
| COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA  |   |     |      |         | 55500.00 |

  
 FIRMA DEL INTERESADO




JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO



MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA  
HONDURAS C.A



| COTIZACION DE MANO DE OBRA   |   |     |      |         |          |
|--|---|-----|------|---------|----------|
| PROYECTO: CONSTRUCCION HUELLA VEHICULAR Y RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO. |   |     |      |         |          |
| UBICACION: UAPS DOCTORA EDNA YOLANI BATREZ.                            |   |     |      |         |          |
| FECHA: _____   |   |     |      |         |          |
| CONSTRUCCION HUELLA VEHICULAR Y RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO            |   |     |      |         |          |
| PRELIMINARES   |   |     |      |         |          |
| 1  | TRAZADO Y MARCADO   | ML  | 50   | 35.00   | 1750.00  |
| 2  | EXCAVACION COMUN 25X30 CMS. (5 X 2.40 M)                                  | M3  | 0.90 | 280.00  | 252.00   |
| 3  | EXCAVACION COMUN 0.15X 1.20 X 20.00 ML = 3.60 M3                          | M3  | 3.60 | 480.00  | 1728.00  |
| 4  | ACARREO Y DESALOJO MATERIAL EXCAVADO                                      | M3  | 6    | 180.00  | 1080.00  |
| 5  | MAMPOSTERIA 60% BOCA y 40% MORTERO ( MURO DENTELLON TRANSVERSAL A HUELLA) | M3  | 1    | 2000.00 | 2000.00  |
| 6  | HUELLA VEHICULAR DE 0.15 X 0.60 M X 20 ML. ( CONCRETO SIMPLE 3000 PSI)    | M2  | 24   | 800.00  | 19200.00 |
| 7  | PISO ESTACIONAMIENTO 5.00X7.00M X 0.15M ( CONCRETO SIMPLE 3000 PSI)       | M2  | 35   | 650.00  | 22750.00 |
| 8  | RELLENO Y COMPACTADO MATERIAL SITIO ( CENTRAL 0.10M X 1.20X20.00 ML)      | M3  | 2.40 | 180.00  | 432.00   |
| 9  | SUM. E INST. GRAMA PARTE CENTRAL DE HUELLAS                               | M2  | 24   | 400.00  | 9600.00  |
| 10   | LIMPIEZA GENERAL  | GLB | 1    | 2000.00 | 2000.00  |
| SUB-TOTAL  |   |     |      |         |          |
| COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA  |   |     |      |         | 69792.00 |

  
 FIRMA DEL INTERESADO





MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA  
HONDURAS C.A



| COTIZACION DE MANO DE OBRA   |  |     |      |         |           |                  |
|--|--|-----|------|---------|-----------|------------------|
| PROYECTO: CONSTRUCCION HUELLA VEHICULAR Y RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO. |  |     |      |         |           |                  |
| UBICACIÓN: UAPS DOCTORA EDNA YOLANI BATREZ.                            |  |     |      |         |           |                  |
| FECHA: _____   |  |     |      |         |           |                  |
| CONSTRUCCION HUELLA VEHICULAR Y RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO            |  |     |      |         |           |                  |
| PRELIMINARES   |  |     |      |         |           |                  |
| 1  | TRAZADO Y MARCADO  | ML  | 50   | 40.00   | 2,000.00  |                  |
| 2  | EXCAVACION COMUN 25X30 CMS. ( 5 X 2.40 M)                                | M3  | 0.90 | 260.00  | 234.00    |                  |
| 3  | EXCAVACION COMUN 0.15X 1.20 X 20.00 ML = 3.60 M3                         | M3  | 3.60 | 470.00  | 1,692.00  |                  |
| 4  | ACARREO Y DESALOJO MATERIAL EXCAVADO                                     | M3  | 6    | 200.00  | 1,200.00  |                  |
| 5  | MAMPOSTERIA 60% ROCA y 40% MORTERO ( MURO DENTELON TRANSVERSAL A HUELLA) | M3  | 1    | 2200    | 2,200.00  |                  |
| 6  | HUELLA VEHICULAR DE 0.15 X 0.60 M X 20 ML. ( CONCRETO SIMPLE 3000 PSI)   | M2  | 24   | 770.00  | 18,480.00 |                  |
| 7  | PISO ESTACIONAMIENTO 5.00X7.00M X 0.15M ( CONCRETO SIMPLE 3000 PSI)      | M2  | 35   | 680.00  | 23,800.00 |                  |
| 8  | RELLENO Y COMPACTADO MATERIAL SITIO ( CENTRAL 0.10M X 1.20X20.00 ML)     | M3  | 2.40 | 200.00  | 480.00    |                  |
| 9  | SUM. E INST. GRAMA PARTE CENTRAL DE HUELLAS                              | M2  | 24   | 450.00  | 10,800.00 |                  |
| 10   | LIMPIEZA GENERAL   | GLB | 1    | 1500.00 | 1,500.00  |                  |
| SUB-TOTAL  |  |     |      |         |           |                  |
| <b>COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA</b>                                     |  |     |      |         |           | <b>62,386.00</b> |

  
 PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S.C.S.  
  
**PROCONSA**  
 S. de R.L.

FIRMA DEL INTERESADO

JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO

<Municipalidad>

TEL. \_\_\_\_\_

## Orden de Inicio Proyecto de Ejecución

---

Por este medio se autoriza el inicio del proyecto "CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA y MANO DE OBRA LOCAL PARA LA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE ACCESO AL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DEL HIGUITO TALGUA LEMPIRA "para el día 15 de Enero del año 2023 al Señor **ROGER OSMANY HERNANDEZ**, Con numero de identidad **1323-1991-00124**, quien ha sido adjudicado para el desarrollo del proyecto según la cotización realizada.

Departamento: LEMPIRA

Ubicación: TALGUA LEMPIRA

Fuente de financiamiento: MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA

A los 15 Días del mes de Enero del año 2023.

*Daniel Deras Beníte*  
DANIEL DERAS BENITE  
Alcalde Municipal  
TALGUA, LEMPIRA



MUNICIPALIDAD DE TALGUA

“CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA y MANO DE OBRA LOCAL PARA LA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE ACCESO AL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DEL HIGUITO TALGUA LEMPIRA “

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Fecha de realización:   | 25/1/2023                             |
| Ubicación:              | TALGUA LEMPIRA                        |
| Periodo de estimación : | 15 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2023 |
| Fuente financiamiento   | MUNICIPALIDAD DE TALGUA               |

|                  |                               |        |                 |
|------------------|-------------------------------|--------|-----------------|
| Contratista:     | ROGER OSMANY HERNANDEZ MOLINA | Ident. | 1323-1991-00124 |
| Supervisor/UTM : | ONAN JAFET VASQUEZ TORRES     |        |                 |
| Supervisor/UTM:  | 99753268                      |        |                 |

|                          |                           |  |     |
|--------------------------|---------------------------|--|-----|
| MONTO CONTRATO A TODO CO | 55,500.00                 | Plazo en días:                         | 30  |
| FECHA DE INICIO          | 17 DE NNOVIEMBRE DEL 2022 | Ampliación Plazo:                      |     |
| PAGO ESTIMACION ANTERIOR | 0.00                      | % Avance Físico (según estimación):    | 60% |
| PAGO ESTIMACION ACTUAL   | 55,500.00                 | % Avance Financiero (según Tesorería): | 60% |
| PAGO ACUMULADO           | 55,500.00                 | % Avance en Tiempo (según contrato):   | 60% |

| OBSERVACIONES GENERALES:   |                                     |                                    |                                     |               |                          |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|
| Observaciones a la obra:   |                                     | CUANTIFICACION DE PERSONAL DE OBRA |                                     |               |                          |
| SE ESTA HACIENDO UN TRABAJO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTIPULA EL CONTRATO. |                                     | ALBAÑIL                            | 1                                   |               |                          |
|  |                                     | Peones:                            | 5                                   |               |                          |
|  |                                     | Otros                              |                                     |               |                          |
|  |                                     | Suficiente                         | <input checked="" type="checkbox"/> | No suficiente | <input type="checkbox"/> |
|  |                                     | Cantidad de Materiales:            |                                     |               |                          |
|  |                                     | Suficiente                         | <input checked="" type="checkbox"/> | No suficiente | <input type="checkbox"/> |
| Calidad de obra:   |                                     | Materiales Rechazados:             |                                     |               |                          |
| buena  | <input checked="" type="checkbox"/> | Regular                            | <input type="checkbox"/>            |               |                          |
| Aprobado   | <input checked="" type="checkbox"/> | Rechazado                          | <input type="checkbox"/>            |               |                          |
|  |                                     | 0                                  |                                     |               |                          |

Observaciones en la obra:  
ACTIVIDADES EVACUADAS:

**TRAZADO Y MARCADO**  
**EXCABACION COMUN DE 25X30**  
**ACARRREO Y DESALOJO DE MATERIAL**  
**MANPOSTERIA Y MORTERO Y MURO DE RETENCION**

Conclusiones

EL TRABAJO DE CONSTRUCCION DE HUELLAS Y EMPEDRADO VA EN 60% DE AVANCE FISICO






MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA  
HONDURAS C.A




**CONSTANCIA DE AVANCE DE OBRA**

Por medio de la presente el suscrito encargado de **LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL** **INFORMA** del avance de obra en referencia al proyecto, de mejoras al "CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA y MANO DE OBRA LOCAL PARA LA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE ACCESO AL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DEL HIGUITO TALGUA LEMPIRA "Construcción que realizada bajo la responsabilidad del contratista: señor **ROGER OSMANY HERNANDEZ** con numero de identidad: **1323-1991-00124** llevando un avance físico del 100%, por lo cual el contratista solicitó un último abono por la cantidad de **55,500.00 LEMPIRAS EXACTOS** una vez estando iniciado el proyecto.

Para los fines Legales consiguientes que al interesado convenga se extiende la presente en el Municipio de Talgua, departamento de Lempira a los 13 días del mes de febrero del año dos mil veintitrés.

  
DANIEL DERAS BENITEZ  
ALCALDE MUNICIPAL  


  
ROGER OSMANY HERNANDEZ  
CONTRATISTA  


  
ONAN JAFET VASQUEZ TORRES  
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL  


JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO

MUNICIPALIDAD DE TALGUA

"CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA y MANO DE OBRA LOCAL PARA LA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE ACCESO AL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DEL HIGUTTO TALGUA LEMPIRA "

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Fecha de realización:   | 10/2/2023                             |
| Ubicación:              | TALGUA LEMPIRA                        |
| Periodo de estimación : | 15 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2023 |
| Fuente financiamiento   | MUNICIPALIDAD DE TALGUA               |


|                      |                               |        |                 |
|----------------------|-------------------------------|--------|-----------------|
| Contratista:         | ROGER OSMANY HERNANDEZ MOLINA | Ident. | 1323-1991-00124 |
| Supervisor/UTM :     | ONAN JAFET VASQUEZ TORRES     |        |                 |
| Tel. Supervisor/UTM: | 99753268                      |        |                 |

|                          |                           |  |      |
|--------------------------|---------------------------|--|------|
| MONTO CONTRATO A TODO CO | 55,500.00                 | Plazo en días:                         | 30   |
| FECHA DE INICIO          | 17 DE NNOVIEMBRE DEL 2022 | Ampliación Plazo:                      |      |
| PAGO ESTIMACION ANTERIOR | 0.00                      | % Avance Físico (según estimación):    | 100% |
| PAGO ESTIMACION ACTUAL   | 55,500.00                 | % Avance Financiero (según Tesorería): | 100% |
| PAGO ACUMULADO           | 55,500.00                 | % Avance en Tiempo (según contrato):   | 100% |

| OBSERVACIONES GENERALES:   |                                     |                                    |                                     |                        |                          |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Observaciones a la obra:   |                                     | CUANTIFICACION DE PERSONAL DE OBRA |                                     |                        |                          |
| SE ESTA HACIENDO UN TRABAJO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTIPULA EL CONTRATO. |                                     | ALBAÑIL                            | 1                                   |                        |                          |
|  |                                     | Peones:                            | 5                                   |                        |                          |
|  |                                     | Otros                              |                                     |                        |                          |
|  |                                     | Suficiente                         | <input checked="" type="checkbox"/> | No suficiente          | <input type="checkbox"/> |
|  |                                     | Cantidad de Materiales:            |                                     |                        |                          |
|  |                                     | Suficiente                         | <input checked="" type="checkbox"/> | No suficiente          | <input type="checkbox"/> |
|  |                                     | Calidad de obra:                   |                                     | Materiales Rechazados: |                          |
| buena  | <input checked="" type="checkbox"/> | Regular                            | <input type="checkbox"/>            |                        |                          |
| Aprobado   | <input checked="" type="checkbox"/> | Rechazado                          | <input type="checkbox"/>            |                        |                          |
|  |                                     | 0                                  |                                     |                        |                          |

Observaciones en la obra:  
ACTIVIDADES EVACUADAS:

- HUELLA VEHICULAR
  - PISO DE ESTACIONAMINETO
  - RELLENO Y COMPACTO DE MATERIAL DEL SITIO
  - INSTALACION DE GRAMA
  - REMOSION DE EMPEDRADO
  - SUBSANACION DE EMPEDRADO
  - LIMPIEZA GENERAL
- Conclusiones**



EL TRABAJO DE CONSTRUCCION DE HUELLAS Y EMPEDRADO VA EN 100% DE AVANCE FISICO SEGUN LO SOLICITADO.




ACTA DE RECEPCION FINAL


Nosotros los abajo firmantes, después de haber realizado la inspección final de las obras y haberlas confrontado con el proyecto "CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA y MANO DE OBRA LOCAL PARA LA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE ACCESO AL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DEL HIGUITO TALGUA LEMPIRA ". por medio de la presente hacemos constar que los trabajos del proyecto en referencia ejecutados bajo la responsabilidad del señor: **ROGER OSMANY HERNANDEZ** con identidad; **1323-1991-00124** con fondos provenientes de la municipalidad de Talgua Lempira, han sido realizados con apego a las clausulas de contrato, sus respectivas especificaciones y demás documentos contractuales.

Por lo tanto, se da por recibido a entera satisfacción la obra objeto del contrato.

Talgua, Lempira 14 días del mes de febrero del año 2023

  
DANIEL DERAS BENITEZ  
ALCALDE MUNICIPAL  
TALGUA, LEMPIRA

  
ROGER OSMANY HERNANDEZ  
CONTRATADO

  
ONAN JAFET VASQUEZ TORRES  
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



