



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 07176

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA _____ TESORERIA _____

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 319,481.01

PAGUESE A: CONSUIO Y ASOCIADOS S.A.

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Trescientos Diecinueve mil Cuatrocientos Ochenta y un
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 03	COD. 02	COD. 22

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
			Total
03	Desarrollo Social Cultural y C	L.	319,481.01
02	Servicios de Salud		
12	Transferencia Gobierno Central.		
400	Bienes Capitalizables		
480	Const. Pdvion y Mejora Servicios		
481	Const. Pdvion y Mejora Lineas Trans. Energia E.		
22	Ampliacion Proyecto Electrificación Los Camalotes		
	pago de Primer estimacion		
	Buance de obra del Proyecto.		
TOTAL A PAGAR		L.	319,481.01

Fecha 16/05/2016

Firma del Responsable del Subprograma _____

Firma y Sello del Encargado del Presupuest _____

Firma y Sello del Alcalde Municipal _____

Recibido por (f) _____

Identidad No. _____

Solvencia No. _____

1317-1983-00180

Ciudad y Fecha: Santa María, La Paz 16 de Mayo del 2016.

Recibo por: Lps. 319,481.01


Recibí de la **Municipalidad de Santa María, La Paz** la cantidad de
Trescientos Diecinueve mil cuatrocientos
Ochenta y uno lempiras con 01/100.

(Lps. 319,481.01) correspondiente al pago de la Estimación,
01 de Avance Obra del proyecto

Ampliación Proyecto electrificación
Con Numero 22 Ubicado en Los Camalotes, Municipio
De Santa María del Departamento de La Paz.

Desglose del pago

MONTO ESTIMADO	L. <u>319,481.01</u>
-Menos deducción de anticipo	<u> </u>
-Menos deducción de ISR	<u> </u>
-Menos otras deducciones	<u> </u>
MONTO NETO A PAGAR	L. <u>319,481.01</u>

Firma del Contratista: 

Nombre del cotratista: José Ruiz

Identidad #: 1317-1987-00190



BO Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. **65260411**

PLACES, LA PAZ 16 de Mayo DE 2016


PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: CONSULDI Y ASOCIADOS S.A. 319,481.01

Trescientos Diecinueve mil cuatrocientos ochenta y un 01/100 LEMPIRAS

11-304-00061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
SANTA MARIA LA PAZ 2208-2208

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01304079⑆00113040000611⑆65260411⑆



CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.

Barrio San Juan, Calle Principal, Siguatepeque,
Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 2773-3174 E-mail: nelvindiaz2006@hotmail.com
C.A.I. BE8A88-D8AA7D-784C9C-6B7AC2-453D1A-A7
R.T.N. 03189012445896

BOLETA DE VENTA 000-001-02-00 N° 000160 DIA 16 MES MAYO 2016

Señor(es): ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA. R.T.N.:
Dirección: SANTA MARIA LA PAZ.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PAGO POR PRIMERA TRANSFERENCIA O ESTIMACION I DEL PROYECTO ELECTRICO COMUNIDAD DE CAMAJOTES MUNICIPIO DE SANTA MARIA		319,481.01

Son: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO/100
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO/100

[Handwritten Signature]
FIRMA

SUB-TOTAL
TOTAL 319,481.01

FECHA LIMITE DE EMISION: 03/11/2016
N° 000-001-02-00000001 al N° 000-001-02-00000200

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO

ESTIMACION
MUNICIPALIDAD DE SANTAMARÍA

PROYECTO: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL, CON INTERCONEXION A LA RED
UBICACIÓN: CAMALOTES #2 Y CAMALOTE CENTRO SANTA MARIA LA PAZ.
EJECUTOR: CONSULTA Y ASOCIADOS.
CODIGO:
ESTIMACION Nº 1
PERIODO DEL: DEL 10 AL 30 DE MAYO DE 2016.

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%	
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL		
5	ILUMINACION VP-AP, 100W	C/U	2.00	1,650.00	L.	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	POSTE DE MADERA DE 30', CLASE 5	C/U	4.00	6,000.00	L.	24,000.00	0.00	4.00	24,000.00	4.00	24,000.00	100.00	
7	CABLE # 2 ACSR 5/7	METRO	240.00	34.00	L.	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	CABLE # 1/0 A WS, TW	METRO	482.00	39.00	L.	18,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUB-TOTAL					L.	66,858.00	-		38,742.00		38,742.00	43.00	
E. SECTOR CAMALOTE #2 Y CAMALOTE CENTRO SANTA MARIA LA PAZ													
1	ESTRUCTURA B-H-3A	C/U	2.00	945.50	L.	1,891.00	0.00	2.00	1,891.00	2.00	1,891.00	100.00	
2	ESTRUCTURA B-H-4A	C/U	2.00	950.50	L.	1,901.00	0.00	2.00	1,901.00	2.00	1,901.00	100.00	
3	RETENIDA E-1	C/U	4.00	1,400.00	L.	5,600.00	0.00	4.00	5,600.00	4.00	5,600.00	100.00	
4	CONEXION A TIERRA CT-10X	C/U	1.00	850.00	L.	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	ILUMINACION VP-AP, 100W	C/U	2.00	1,650.00	L.	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	CABLE # 2 ACSR 5/7	METRO	190.00	34.00	L.	6,460.00	0.00	190.00	6,460.00	190.00	6,460.00	100.00	
7	CABLE # 1/0 A WS, TW	METRO	380.00	39.00	L.	14,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUB-TOTAL					L.	34,822.00	-		15,832.00		15,832.00	45.52	
F. SECTOR CAMALOTE #1 LA PAZ													
1	ESTRUCTURA B-H-2A	C/U	1.00	980.50	L.	980.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	ESTRUCTURA B-H-3A	C/U	4.00	945.50	L.	3,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	ESTRUCTURA B-H-4A	C/U	1.00	950.50	L.	950.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	RETENIDA E-1	C/U	5.00	1,400.00	L.	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	CONEXION A TIERRA CT-10X	C/U	2.00	850.00	L.	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	ILUMINACION VP-AP, 100W	C/U	3.00	1,650.00	L.	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	POSTE DE MADERA DE 30', CLASE 5	C/U	4.00	6,000.00	L.	24,000.00	0.00	4.00	24,000.00	4.00	24,000.00	100.00	
8	CABLE # 2 ACSR 5/7	METRO	284.00	34.00	L.	9,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	CABLE # 1/0 A WS, TW	METRO	538.00	39.00	L.	20,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUB-TOTAL					L.	72,931.00	-		24,000.00		24,000.00	32.91	
TOTAL					L.	875,073.68	L.	-	L.	319,483.00	L.	319,483.00	36.51

CONTRAFIRMA		SUPERVISOR	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	José Luis Pérez	NOMBRE:	Eli Nicolas M.
FECHA:	16/05/2016	FECHA:	16/05/2016