

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
LA PAZ, HONDURAS, C.A.  
TELEFAX (504) 2757-8970



Santa María la Paz, 15 junio de 2016.

GABINO ARGUETA GALVEZ  
ALCALDE MUNICIPAL  
SANTA MARIA LA PAZ  
Su oficina.

Ref. Supervisión de infraestructura Del  
proyecto: AMPLIACION DE  
ELECTRIFICACION RURAL MEDIANTE  
INTERCONEXION A LA RED, DE LAS  
COMUNIDADES DE CAMALOTES NUMERO  
DOS Y CAMALOTE CENTRO, MUNICIPIO DE  
SANTAMARIA LA PAZ.

Estimado Señor:

En cumplimiento de los términos contractuales, actuando como supervisor de proyectos de la mancomunidad "MAMCEPAZ", me permito entregar el INFORME N°3, del proyecto en mención; comprende el periodo del 27 de mayo al 15 de junio de 2016.

Sin otro particular le saluda.

Atentamente.



**ING. ELLANIBAL NICOLAS MORALES**  
Supervisor De Infraestructura.

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
LA PAZ, HONDURAS, C.A.  
TELEFAX (504) 2757-8970



RESUMEN EJECUTIVO

1.1-IDENTIFICACION DEL PROYECTO.					
<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>		AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO MEDIANTE INTERCONEXION A LA RED DE LAS COMUNIDADES DE CAMALOTES NUMERO DOS, Y CAMALOTE CENTRO, SANTA MARIA LA PAZ			
<b>CODIGO:</b>		COT-1217-01-2016			
<b>UBICACION:</b>		COMUNIDADES DE CAMALOTES N°2; CAMALOTE CENTRO, SANTA MARIA LA PAZ			
<b>BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO:</b>		El proyecto consiste en la ampliación del sistema eléctrico con la ampliación de red en su mayoría con red secundaria, se incorporaran nuevos postes de acuerdo a los planos propuestos, y los presupuestos. Se incluyen en este trabajo vestir los postes con los herrajes correspondientes y aprobados por la ENEE, respetando las normas establecidas para la construcción.			
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>		Los fondos de este proyecto proceden de la de LA MUNICIPALIDAD. La Supervision está a cargo de la mancomunidad MAMCEPAZ			
INVERSION DEL PROYECTO:					
CONCEPTO	FINANCIAMIENTO MUNICIPALIDAD	ORDEN DE CAMBIO.	APORTE COMUNIDAD	SUB-TOTAL	
COSTO DE INFRAESTRUCUTRA	L. 875,073.68	L.69,391.50	L. 0.00	L. 944,465.18	
COSTO DE SUPERVICION (10% del monto del proyecto)	L. 0.00			L.944,465.18	
<b>COSTO TOTAL DE LA OBRA</b>				<b>L.944,465.18</b>	

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
LA PAZ, HONDURAS, C.A.  
TELEFAX (504) 2757-8970



--	--	--

1.2- INFORMACION CONTRACTUAL.	
NOMBRE DEL EJECUTOR:	CONSULDI Y ASOCIADOS.
SUPERVISION	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ "MAMCEPAZ" ING ASIGNADO: ELY ANIBAL NICOLAS MORALES.
CONTRATO ORIGINAL	
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	10 DE MAYO DE 2016
FECHA DE ENTREGA DE CHEQUE DE ANTICIPO	NO HAY
FECHA DE ORDEN DE INICIO	10 DE MAYO DE 2016
PLAZO CONTRACTUAL	45 DIAS CALENDARIO
FECHA DE FINALIZACION	24 DE JUNIO DE 2016

1.3 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

**OBRA EJECUTADA:** se presenta el informe que corresponde a la estimación número tres la cual representa el 100% de las obras ejecutadas y conforme a las cantidades de obra contratadas y bajo las especificaciones técnicas y normas de la ENEE.

A la fecha se revisó el avance y en los próximos días el ejecutor deberá realizar las pruebas del sistema, y también deberá presentar el cierre ante la ene, entregando un juego de planos en original y copia para poder respaldar el proyecto y ver como quedo concluido el proyecto.

En ese sentido se procederá a la firma del acta de recepción provisional para que la empresa tramite la garantía de calidad de obra y se proceda a al devolución de las ret4nciones estipuladas en el contrato.

El proyecto se da por finalizado faltando únicamente las pruebas del sistema.

El proyecto presento una orden de cambio positiva por la ampliación de un sector en el camalote número dos, con el objetivo de poder dar la ampliación y cubrir el 100% de la comunidad.

Se adjunta formato en Excel de la orden de cambio. Y las fotos de los cambios que se dieron en el proyecto.

PRESENTANDO UN AVANCE FISICO DE UN 100%