



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO N° 07445

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 99476.87

JUESE A: Ricardo Humberto Molina

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Noventa y Nueve mil Cuatrocientos Setenta y seis 87/100
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 03	COD. 01	COD. 005

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social cultural y Com.	L. 99,476.87	
01	Servicios de Educación		
12	Transferencia Gobierno Central		
400	Bienes Capitalizables		
460	Const. Adición y Mejora Edificios obrapurb.		
461	const. Adiciones y Mejoras Edificios		
305	Construcción Aula Escuela Jacobo Casama las Ciuitas		
	Pago de Primera Estimacion de Avance mano de obra de dicho proyecto		
TOTAL A PAGAR		L. 99,476.87	

E.N.A.C. Tel.: 2253-3026, P.T.N. 0801989408325

Fecha 19/09/2016.

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

RICARDO HUMBERTO MOLINA
MAESTRO DE OBRA
RECIBIDO POR (I)
19/09/2016
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Solvencia

1708-1947 00080

Ciudad y Fecha: Santa María, La Paz 19 de Agosto del 2016.

Recibo por: Lps. 99,476.87

Recibí de la **Municipalidad de Santa María, La Paz** la cantidad de

= Noventa y Nueve mil cuatrocientos
Setenta y Seis lempiras con 87/100.

(Lps. 99,476.87) correspondiente al pago de la Estimación,

01 de Avance de obra del proyecto

construcción Aula Escuela Jacobo Cascano

Con Numero 005 Ubicado en Las Crucitas Municipio

De Santa María del Departamento de La Paz.

Desglose del pago

MONTO ESTIMADO	L. 106,541.00
-Menos deducción de anticipo	- - -
-Menos deducción de ISR	1,737.08
-Menos otras deducciones <u>St. C/O</u>	5,327.05
MONTO NETO A PAGAR	L. <u>99,476.87.</u>

Firma del Contratista: [Firma]

Nombre del cotratista: Ricardo H Molina

Identidad #: 1208-1947-00080



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A. CHEQUE No. **66280144**
PLANES, LA PAZ **19 de Agosto** DE 201**6**

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: **Ricardo Humberto Molina** **99.476.87**

= Noventa y Nuevemil Cuatrocientos Setenta y seis **87/100** LEMPIRAS

11-304-00061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
SANTA MARIA LA PAZ 9965-2258

2754-8970

FIRMAS(A) AUTORIZADA(S)


⑆01304079⑆00113040000611⑆66280144



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA LA PAZ

RETENCIONES DE ESTIMACIONES

CODIGO: 121706-2016	
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION AULA 9X8 EN LA ESCUELA JACOBO CARCAMO	
DEPARTAMENTO: LA PAZ	
MUNICIPIO: SANTA MARIA	
UBICACION: ALDEA CRUCITAS	
FUENTE FINANCIAMIENTO:	MUNICIPALIDAD
PRIMERA ESTIMACION DEL: 05/08/2016 AL: 18/08/2016	
LPS	
Monto Inicial de Contrato	497,048.67
Anticipo Neto Entregado	
Monto Acumulado por O/C	
Monto Acumulado por Adendum	
Monto Final	497,048.67
Monto de Primera Estimacion	106,541.00

VoBo

 SUPERVISOR DE PROYECTO

Retencion Sobre Anticipo	106,541.00	% DE AVANCE	21.43%	FACTOR de Ret	1.25	% RETENCION	27%	MONTO ANTICIPADO	0.00	RETENCION	0.00
	497,048.67										

Retencion de Impuesto Sobre La Renta	106,541.00	UTILIDAD GLOBAL	92,644.35	MONTO ESTIM	106,541.00	UTILIDAD GLOBAL	92,644.35	UTILIDAD DEL PEI S.R	13,896.65	12.5%	1,737.08
	1.15										

Nota: Contratista Tiene constancia de Pagos a Cuenta con La DEI Vigente año 2016 (Ver constancia)





RESUMEN

Monto Estimado	106,541.00
Menos Deducion de Anticipo	0.00
Menos Deducion 5% CALIDAD DE OBRA	5,327.05
Menos Impuesto Sobre La Renta	1,737.08
TOTAL A PAGAR PRIMERA ESTIMACION	99,476.87

Monto del Anticipo	N/A	N/A
TOTAL AMORTIZADO	N/A	N/A
FALTA POR AMORTIZAR		

42 GAJANTE P/A LLUV. PVC 3" EMBEBIDO EN COL. POST.	UND	2.00	L. 580.00	L. 1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
43 PIZARRA DE FORMICA 2.4X1.20(SUM/INST)	UND	1.00	L. 1,100.00	L. 1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
44 RAMPA DE CONCRETO 13.5 X PASAMANOS A=1.08m	M2	1.00	L. 1,315.00	L. 1,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
45 LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIOR	M2	69.47	L. 7.00	L. 486.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
46 LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS)	M2	27.04	L. 4.00	L. 108.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			SUB TOTAL	L. 457,144.12			L. 106,541.00		L. 106,541.00	23.11
B. MODULO INSTALACIONES ELECTRICAS										
47 ACOMETIDA ELECTRICA AEREA CABLE TRIPLEX #6	ML	30	L. 150.00	L. 4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
48 CENTRO DE CARGA DE 6 ESPACIOS	UND	1	L. 1,800.00	L. 1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49 CIRC. ILLUM. 15 AMP. PVC ELECT. 1/2"-2 #14 THHN	ML	48.6	L. 111.00	L. 5,394.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50 INTERRUPTOR VAVIN DOBLE	ML	1	L. 1,600.00	L. 1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51 INTERRUPTOR SENCILLO	UND	1	L. 230.00	L. 230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
52 LAMPARA FLUORESCENTE 2 X 40W (SUM/INST)	UND	9	L. 725.00	L. 6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
53 LAMPARA FLUORESCENTE 1 X 40W (SUM/INST)	UND	2	L. 620.00	L. 1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54 RELECTOR DOBLEBASE DE ALLUMINO 100W(SUM/INST)	UND	1	L. 420.00	L. 420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55 CIRCUITO DE FUER. HASTA 20 AMP. TUBO PVC 6	M.L	16.8	L. 150.00	L. 2,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56 TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UND	2	L. 180.00	L. 360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			SUB TOTAL	L. 23,817.60			L. -		L. -	0.00
C. MODULO ACERAS										
57 TRAZADO Y MARCADO	M.L	31.45	L. 35.00	L. 1,100.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58 EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUNI)	M3	3.94	L. 85.30	L. 336.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
59 ACARREO DE MATERIAL (SIN VOLICURT)	M3	4.91	L. 50.00	L. 246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60 CIMENTACION MANGOSTERIA, MORTERO 1:1:4	M3	1.83	L. 1,700.00	L. 3,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
61 RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	2.11	L. 772.00	L. 1,628.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
62 PISO CONCRETO 1:2:4 SIMPLE = 10	M2	27.3	L. 350.00	L. 9,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
63 LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS)	M2	27.3	L. 4.00	L. 109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			SUB TOTAL	L. 16,085.95			L. -		L. -	0.00
64 COSTO TOTAL DEL PROYECTO:				L. 497,048.67			L. 106,541.00		L. 106,541.00	21.43

En virtud que hoy se que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagar al adjudicador

EJECUTOR	SUPERVISION MANCOPAZ	ALCALDE MUNICIPAL SANTA MARIA	AUDITOR MUNICIPAL SANTA MARIA
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 
NOMBRE: RICARDO HUMBERTO MOLINA	NOMBRE: ARTURO MARTINEZ SANTOS	NOMBRE: GABINO ARGUETA GALVEZ	NOMBRE: ALDO VASQUES
HA: 18-AGOSTO-2016	FECHA: 18-AGOSTO-2016	FECHA: 18-AGOSTO-2016	FECHA: 18-AGOSTO-2016

Revisado

ESTIMACION DE OBRA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, LA PAZ
 MUNICIPALIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ (MUNICIPAL)



PROYECTO: CONSTRUCCION AULA 9X8M2S
 UBICACION: Aldea Cruzitas, Municipio de Santa María, Departamento de La Paz
 EJECUTOR: RICARDO HUMBERTO MOLINA
 ESTIMACION: 1
 PERIODO DEL: 05/08/2016 HASTA 18/08/2016

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNIT	COSTO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL	
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL
A. MODULO AULA 9X8M2S											
1	TRAZADO Y MARCADO	M.L	57.30	L. 35.00	L. 2,005.50	0.00	57.30	2,005.50	57.30	2,005.50	100.00
2	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	30.67	L. 86.50	L. 2,668.94	0.00	30.67	2,668.94	30.67	2,668.94	100.00
3	ACARREO DE MATERIAL (SIN VOLQUETA)	M3	38.94	L. 50.00	L. 1,947.00	0.00	38.94	1,947.00	38.94	1,947.00	100.00
4	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	16.64	L. 772.00	L. 12,893.68	0.00	16.64	12,893.68	16.64	12,893.68	100.00
5	IMENTACION MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4	M3	13.26	L. 1,700.00	L. 22,542.00	0.00	13.26	22,542.00	13.26	22,542.00	100.00
6	DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 50, 4 Nu3, Nu2 @ 20 cm	UNID	6.00	L. 515.00	L. 3,150.00	0.00	6.00	3,150.00	6.00	3,150.00	100.00
7	DADO DE CONCRETO 30X50X50 4#3, #2@20cm CONC 1:2:2	UNID	1.00	L. 355.00	L. 355.00	0.00	1.00	355.00	1.00	355.00	100.00
8	SOLERA 15X15 X Nu3, Nu2 A 20 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L	84.00	L. 240.00	L. 20,160.00	0.00	84.00	20,160.00	84.00	20,160.00	100.00
9	BORDILLO CONCR. SIMPLE 10X10cm, 1:3:4 C/COLORANTE	M.L	15.95	L. 84.00	L. 1,339.80	0.00	15.95	1,339.80	15.95	1,339.80	100.00
10	CASTILLO 20X20, 4#3 Y #2 A 20 CM CONCRETO 1:2:2	M.L	31.88	L. 236.00	L. 7,523.28	0.00	31.88	7,523.28	31.88	7,523.28	100.00
11	CASTILLO DE 0.15X0.15m, 4#3, #2@20cm, CONC 1:2:2	M.L	24.80	L. 208.00	L. 5,161.60	0.00	24.80	5,161.60	24.80	5,161.60	100.00
12	SOLERA SUPERIOR 30X30-4#3-#2@20 CM	M.L	18.30	L. 244.00	L. 4,475.20	0.00	18.30	4,475.20	18.30	4,475.20	100.00
13	SOLERA 20X25, 4#3 Y #2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L	21.86	L. 336.00	L. 7,344.96	0.00	21.86	7,344.96	21.86	7,344.96	100.00
14	VIGA 20X25cm Sup 2#5+ Inf 2#3, #2@20cm CONC 1:2:2	M.L	2.24	L. 620.00	L. 1,388.80	0.00	2.24	1,388.80	2.24	1,388.80	100.00
15	CARGADOR DE 15X17cm, 3#3 Y #2@20 cm, CONC 1:2:2	M.L	2.40	L. 240.00	L. 576.00	0.00	2.40	576.00	2.40	576.00	100.00
16	BATIENTE LISO 10X10cm, 2#3, #2@20cm, CONC 1:2:2	M.L	1.90	L. 160.00	L. 304.00	0.00	1.90	304.00	1.90	304.00	100.00
17	BATIENTE C/PASTANA 20x10cm, 2#3, #2@20cm, CONC 1:2:2	M.L	7.13	L. 230.00	L. 1,639.10	0.00	7.13	1,639.10	7.13	1,639.10	100.00
18	VENTANA ALUM. Y VIDRIO FUD Y CELOSIA	M2	12.39	L. 1,000.00	L. 12,390.00	0.00	12.39	12,390.00	12.39	12,390.00	100.00
19	VENTANA ALUM. Y CELOSIA TRANSP.	M2	10.45	L. 1,000.00	L. 10,450.00	0.00	10.45	10,450.00	10.45	10,450.00	100.00
20	BALCON PARA VENTANAS (PROMENI)	M2	22.84	L. 3,670.00	L. 83,810.80	0.00	22.84	83,810.80	22.84	83,810.80	100.00
21	PUERTA LAMINA TROCI. 20X2.10m, C/VENTANA LAM. EXPA	und	2.00	L. 6,960.00	L. 13,920.00	0.00	2.00	13,920.00	2.00	13,920.00	100.00
22	PISO GRANITO TERAZO 30X30	M2	69.83	L. 727.84	L. 50,825.07	0.00	69.83	50,825.07	69.83	50,825.07	100.00
23	PISO DE LADRILLO PIEDRIN ROJO CRUZADO 25X25 CM.	M2	25.19	L. 939.84	L. 23,774.57	0.00	25.19	23,774.57	25.19	23,774.57	100.00
24	MOLDURA PARA PISO TIPO TERAZO DE 25 CM.	M.L	31.00	L. 100.00	L. 3,100.00	0.00	31.00	3,100.00	31.00	3,100.00	100.00
25	MOLDURA PARA PISO ROJO 25 CM'S	M.L	6.60	L. 100.00	L. 660.00	0.00	6.60	660.00	6.60	660.00	100.00
26	TECHO AULA 9x8 m, CAN. 6", ALUZ. ESM. C/AISLANTE	M2	119.34	L. 807.00	L. 96,307.38	0.00	119.34	96,307.38	119.34	96,307.38	100.00
27	VIGA METALICA DE TUBO ESTRUCTURAL 4x4, L=11.60 M	UNID	1.00	L. 4,395.00	L. 4,395.00	0.00	1.00	4,395.00	1.00	4,395.00	100.00
28	CIELO FALSO YESO VINIL Y FLEJE METALICO	M2	71.60	L. 234.00	L. 16,754.40	0.00	71.60	16,754.40	71.60	16,754.40	100.00
29	MOLDURA EN CIELO FALSO	M.L	33.89	L. 80.00	L. 2,711.20	0.00	33.89	2,711.20	33.89	2,711.20	100.00
30	PINTURA EN CIELO FALSO (ACRILICA)	M2	71.60	L. 45.00	L. 3,222.00	0.00	71.60	3,222.00	71.60	3,222.00	100.00
31	ENTABICADO DE BLOQUE 30cm (REPELO/PULIDO)	M.L	17.60	L. 349.00	L. 6,142.40	0.00	17.60	6,142.40	17.60	6,142.40	100.00
32	PARED SISDA BLOQUE DE CONC. 15cm, REF 10@60cm HOR	M2	85.92	L. 500.00	L. 42,960.00	0.00	85.92	42,960.00	85.92	42,960.00	100.00
33	REPELO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	74.28	L. 136.00	L. 10,102.08	0.00	74.28	10,102.08	74.28	10,102.08	100.00
34	TALLADO DE ELEMENTOS L= 0.10m	M.L	23.73	L. 56.00	L. 1,328.88	0.00	23.73	1,328.88	23.73	1,328.88	100.00
35	TALLADO DE ELEMENTOS DE L= 0.15 m	M.L	113.42	L. 59.00	L. 6,691.78	0.00	113.42	6,691.78	113.42	6,691.78	100.00
36	TALLADO DE ELEMENTOS DE L= 0.27m	M.L	4.89	L. 60.00	L. 293.40	0.00	4.89	293.40	4.89	293.40	100.00
37	TALLADO DE ELEMENTOS DE L= 0.30 m	M.L	89.86	L. 61.00	L. 5,481.46	0.00	89.86	5,481.46	89.86	5,481.46	100.00
38	TALLADO DE ELEMENTOS DE L= 0.25m	M.L	48.20	L. 62.00	L. 2,988.40	0.00	48.20	2,988.40	48.20	2,988.40	100.00
39	PINTURA DE ACEITE MATE	M2	114.50	L. 78.00	L. 8,931.00	0.00	114.50	8,931.00	114.50	8,931.00	100.00
40	CANAL DE AGUA LUVIAS PVC	M.L	20.49	L. 215.00	L. 4,405.29	0.00	20.49	4,405.29	20.49	4,405.29	100.00
41	BAJANTE A. L. PVC 3" EMBEBIDO EN COL. FRONTAL	UNID	1.00	L. 800.00	L. 800.00	0.00	1.00	800.00	1.00	800.00	100.00