



Honduras, C.A.

AGUANQUETERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/11/2023

Hora : 04:13 p.m.

USUARIO: ALEX.MAMZANARES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4884

L.: 658,478.16

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1020Fecha de Emisión: 16/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS SRL Id/RTN: 08019006502892La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON DIECISEIS CENTAVOS

Descripción:

PAGO A PRIMERA ESTIMACION PROYECTO ELECTRIFICACION RURAL CON INTERCONEXION A LA RED UBICADO EN LA ALDEA LA CRUZ Y CERRO CHATO AGUANQUETERIQUE LA PAZ, POR LA CANTIDAD DE L.658,478.16

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 000 001 47210 11-001-01	Construcción de sistema eléctrico en las Comunidades de la Cruz, Cerro Chato y Carboneras	658,478.16

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	658,478.16
		Monto Total:	658,478.16

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	658,478.16
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	658,478.16

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)


Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1108197300223

0s+js/j9JmeD/W+GrAJe8cHdJl7HFOxAOKnylkzKGear7v7QV9GxNoAci5QCpDw6luYkoHcdeCb6BAmJC/P2Vsihiq8PkPGIHmjKB7xLEy6oKwcJDeLWq/w+7C6S//
lmmECDWSqtEIEIPGb2q2Ai6z/0LdT3fxgZfWHAtoM=





Tel: 3357-4865
RTN. 08019006502892
diconelec@gmail.com

001379

Can.	Descripcion	Precio Unit.	Total
	Pago de primera Estimación Correspondiente al Contrato del Proyecto. Electrificación Rural Con interconexión a la Red, ubicado en La Cruz y Cerro Chato municipio de Aguangua, Fajardo La Paz -		658,478.16

SON Lps: Seiscientos cincuenta y
ocho mil cuatrocientos setenta y ocho 1/100

Fecha de Recepcion: 03/08/2029

Original: Cliente
Copia Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	658.478.16

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

IMPRENTA: IDEAS • CEL.: 9884-5959 / 9588-6355 • CORREO: IMPRENTA@IDEASHN.COM • R.T.N.: 05011990122625 • CERTIFICADO NO. 9231-22-10500-85

11-701-001572-9
ALCALDIA MUNIC. DE AGUANQUETERIQUE
(TRANSFERENCIAS)
FRENTE A PLAZA CENTRAL, AGUANQUETERI
QUE, LA PAZ TEL. 31473766/33898593

CHEQUE No. 84535423

COMAYAGUA, COMAYAGUA

16 Noviembre 2023

Lugar y Fecha

Diseños y Construcciones Electromecánicas SRL L 658,478.36

Páguese a la orden de

Seiscientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos setenta y ocho 36/100 Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

001701079100117010015729184535423

ESTIMACION NO. 1
MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ

PROYECTO: ELECTRIFICACION RURAL CON INTERCONEXION A LA RED
UBICACIÓN: LA CRUZ Y CERRO CHATO MUNICIPIO AGUANQUETERIQUE, LA PAZ.
EJECUTOR : DICONLEC S. DE R.L.

ESTIMACION No. 1

Periodo: del 31 de octubre al 15 de noviembre de 2023

No.	PRESUPUESTO DE OFERTA CONCEPTO LA CRUZ	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANT	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
1	ESTRUCTURA A-II-5 (p/34.5 KV)	C/U	4.00	7,828.00	L.		31,312.00	0.00	4.00	4.00	31,312.00	100.00
2	ESTRUCTURA A-II-1 (p/34.5 KV)	C/U	2.00	3,090.00	L.		6,180.00	0.00	2.00	2.00	6,180.00	100.00
3	ESTRUCTURA A-II-2 (p/34.5 KV)	C/U	4.00	5,253.00	L.		21,012.00	0.00	4.00	4.00	21,012.00	100.00
4	ESTRUCTURA A-II-4 (p/34.5 KV)	C/U	2.00	5,047.00	L.		10,094.00	0.00	2.00	2.00	10,094.00	100.00
5	ESTRUCTURA A-I-6 (p/34.5 KV)	C/U	1.00	8,858.00	L.		8,858.00	0.00	1.00	1.00	8,858.00	100.00
6	ESTRUCTURA B-II-3A	C/U	6.00	1,478.05	L.		8,868.30	0.00	6.00	6.00	8,868.30	100.00
7	ESTRUCTURA B-II-4A	C/U	9.00	1,648.92	L.		14,840.28	0.00	9.00	9.00	14,840.28	100.00
8	ESTRUCTURA B-II-IB	C/U	1.00	2,417.37	L.		2,417.37	0.00	1.00	1.00	2,417.37	100.00
9	ESTRUCTURA B-II-1A	C/U	1.00	1,385.16	L.		1,385.16	0.00	1.00	1.00	1,385.16	100.00
10	ESTRUCTURA B-II-8B	C/U	1.00	2,614.97	L.		2,614.97	0.00	1.00	1.00	2,614.97	100.00
11	DETALLE DE NEUTRO B-I-3	C/U	3.00	1,198.92	L.		3,596.76	0.00	3.00	3.00	3,596.76	100.00
12	DETALLE DE NEUTRO B-I-4	C/U	4.00	599.58	L.		2,398.33	0.00	4.00	4.00	2,398.33	100.00
13	DETALLE DE NEUTRO B-I-1	C/U	2.00	556.20	L.		1,112.40	0.00	2.00	2.00	1,112.40	100.00
14	RETENIDA E-I-2 (SOLO CABLE DE EI2)	C/U	20.00	978.50	L.		19,570.00	0.00	20.00	20.00	19,570.00	100.00
15	CONEXIÓN A TIERRA CT-LDX	C/U	6.00	949.34	L.		5,696.04	0.00	6.00	6.00	5,696.04	100.00
16	ILUMINACION VP-AP, 100W	C/U	13.00	3,193.00	L.		41,509.00	0.00		0.00	0.00	0.00
17	CABLE # 2 ACSR S/F	C/U	2,642.00	47.38	L.		125,177.96	0.00	2,000.00	2,000.00	94,760.00	75.70
18	CABLE # 1/0 ACSR S/F	C/U	4,110.00	50.47	L.		207,431.70	0.00	3,000.00	3,000.00	151,410.00	72.99
19	CABLE # 1/0 AWG, TW	C/U	1,526.00	51.5	L.		78,589.00	0.00	1,000.00	1,000.00	51,500.00	65.53
20	TRANSFOR. DE 15 KVA, 34.5/19.9KV-240-120V	C/U	2.00	67,079.01	L.		134,158.02	0.00		0.00	0.00	0.00
21	CUCHILLA PORTAFUSIBLE, 100 A, 27KV (34.5KV)		2.00	9,373.00	L.		18,746.00	0.00		0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL COSTO DIRECTO					L.		745,567.30			437,625.62	437,625.62	58.70
GASTOS ADMINISTRATIVOS					L.		44,734.04	-		26,257.54	26,257.54	58.70
UTILIDAD DEL PROYECTO					L.		74,556.73			43,762.56	43,762.56	58.70
TOTAL TRAMO LA CRUZ							864,858.07			507,645.72	507,645.72	58.70
1	ESTRUCTURA A-II-5 (p/34.5 KV)	C/U	9.00	7,828.00			70,452.00		0.00	0.00	0.00	0%
2	ESTRUCTURA A-II-1 (p/34.5 KV)	C/U	1.00	3,090.00			3,090.00		0.00		0.00	0%
3	ESTRUCTURA A-II-2 (p/34.5 KV)	C/U	5.00	5,253.00			26,265.00		0.00		0.00	0%
4	ESTRUCTURA A-II-4 (p/34.5 KV)	C/U	2.00	5,047.00			10,094.00		0.00		0.00	0%
5	ESTRUCTURA A-II-6 (p/34.5 KV)	C/U	1.00	8,858.00			8,858.00		0.00		0.00	0%
6	ESTRUCTURA A-I-5 (p/34.5 KV)	C/U	3.00	4,537.15			13,611.45		0.00		0.00	0%
7	ESTRUCTURA A-I-1 (p/34.5 KV)	C/U	2.00	1,751.00			3,502.00		0.00		0.00	0%
8	ESTRUCTURA A-I-2 (p/34.5 KV)	C/U	14.00	3,113.94			43,595.12		0.00		0.00	0%
9	ESTRUCTURA A-I-4 (p/34.5 KV)	C/U	2.00	2,996.24			5,992.48		0.00		0.00	0%
10	ESTRUCTURA A-I-6 (p/34.5 KV)	C/U	1.00	5,195.61			5,195.61		0.00		0.00	0%
11	ESTRUCTURA B-II-2A	C/U	4.00	979.41			3,917.63		0.00		0.00	0%
12	ESTRUCTURA B-II-5A	C/U	1.00	1,099.24			1,099.24		0.00		0.00	0%
13	ESTRUCTURA B-II-3A	C/U	14.00	1,478.05			20,692.70		0.00		0.00	0%
14	ESTRUCTURA B-II-4A	C/U	27.00	1,648.92			44,520.75		0.00		0.00	0%
15	ESTRUCTURA B-II-IB	C/U	4.00	2,417.37			9,669.48		0.00		0.00	0%

16	ESTRUCTURA B-II-1A	C/U	5.00	1,385.16	6,925.82			0.00		0.00	0%
17	ESTRUCTURA B-II-8B	C/U	1.00	2,614.97	2,614.97			0.00		0.00	0%
18	DETALLE DE NEUTRO B-I-3 COM GRAPA	C/U	5.00	1,198.92	5,994.60			0.00		0.00	0%
19	DETALLE DE NEUTRO B-I-4	C/U	6.00	599.58	3,597.50			0.00		0.00	0%
20	DETALLE DE NEUTRO B-I-1	C/U	2.00	556.20	1,112.40			0.00		0.00	0%
21	RETENIDA E-I-1	C/U	18.00	3,619.21	65,145.85	18		65,145.85		65,145.85	100%
22	RETENIDA E-I-2	C/U	46.00	3,892.58	179,058.50	46		179,058.50		179,058.50	100%
23	RETENIDA E-I-2 SOLO CABLE E2	C/U	15.00	978.50	14,677.50	15		14,677.50		14,677.50	100%
24	RETENIDA E-I-3	C/U	1.00	10,818.09	10,818.09			0.00		0.00	0%
25	CONEXIÓN A TIERRA CT-LDX	C/U	14.00	949.34	13,290.77			0.00		0.00	0%
26	ILUMINACION VP-AP, 100W	C/U	30.00	3,193.00	95,790.00			0.00		0.00	0%
27	CABLE # 2 ACSR S/F	C/U	4,804.00	47.38	227,613.52			0.00		0.00	0%
28	CABLE # 1/0 ACSR S/F	C/U	5,621.00	50.47	283,691.87			0.00		0.00	0%
29	CABLE # 1/0 AWG,TW	C/U	5,861.00	51.5	301,841.50			0.00		0.00	0%
30	TRANSFOR. DE 15 KVA, 34.5/19.9KV-240-120V	C/U	5.00	67,079.01	335,395.05			0.00		0.00	0%
31	CUCHILLA PORTAFUSIBLE, 100 A, 27KV (34.5KV)		2.00	9,373.00	18,746.00			0.00		0.00	0%
SUB TOTALCOSTO DIRECTO CERRO CHATO					1,836,869.39			258,881.85	14%	258,881.85	14%
GASTOS ADMINISTRATIVOS					110,212.16			15,532.91		15,532.91	14%
UTILIDAD DEL PROYECTO					183,686.94			25,888.18		25,888.18	14%
TOTAL TRAMO CERRO CHATO					2,130,768.50			300,302.94		300,302.94	14%
TOTAL LA CRUZ Y CERRO CHATO					2,995,626.57		0.00	807,948.67		807,948.67	27%

DESCRIPCIÓN	Acumulado Anterior	Ejecutado Actual	Acumulado Total
MONTO ESTIMADO	0.00	807,948.67	807,948.67
Retención por Anticipo	0.00	149,470.50	149,470.50
Retención por I.S.R.		0.00	0.00
Otras Retenciones		0.00	0.00
Neto a Pagar		658,478.16	658,478.16

CONTRATISTA	SUPERVISOR	VISTO BUENO MUNICIPALIDAD.
FIRMA:	En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponde a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato solicito se proceda a pagar al contratista para su ejecución la presente.	FIRMA:
NOMBRE: ING. JAVIER CALIZ	FIRMA:	NOMBRE:
FECHA: 15/11/23	NOMBRE:	FECHA: 15/11/23
	FECHA: 15/11/23	