



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO N° 07597

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. \_\_\_\_\_

Cheque No. \_\_\_\_\_

Valor Efectivo: \_\_\_\_\_

Lps. 53,100.42

PAGUESE A: Ricardo Humberto Molina

CANTIDAD DE EN LETRAS: Cincuenta y tres mil cien lempiras con 42/100  
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 03	COD. 03	COD. 005

Gasto Corriente \_\_\_\_\_

Gasto de Inversión Social \_\_\_\_\_

Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
			Total
03	Desarrollo Social cultural y com.	L	53,100.42
01	Servicios de Educacion		
12	Transferencia Gobierno Central		
400	Bienes Capitalizables		
460	Const. adiccion y Mejora obras urbanist.		
461	const. adiccion y Mejora de Edificios		
005	construccion Aula Escuela Jacobo Carzama Las Cruzitas		
	pago de Cuarta Estimacion		
	avance de obra de dicho Proyecto.		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L	<b>53,100.42</b>


E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 0801989940825

Fecha 01/10/2016

Firma del Responsable del Subprograma



Firma y Sello del Encargado del Presupuesto



Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: (f) [Signature]

Identidad No. 208-1947-00080

Solvencia No. \_\_\_\_\_

Ciudad y Fecha: Santa María, La Paz 04 de Octubre del 2016.

Recibo por: Lps. 53.100.42

Recibí de la **Municipalidad de Santa María, La Paz** la cantidad de

= Cincuenta y tres mil Cien  
lempiras con 42/100

(Lps. 53.100.42) correspondiente al pago de la Estimación,

# 04 de avance de obra del proyecto

Construcción Aula Escuela Jacobo Carcamo

Con Numero 005 Ubicado en Las Cruces Municipio

De Santa María del Departamento de La Paz.

**Desglose del pago**

<b>MONTO ESTIMADO</b>	L. <u>56.871.23</u>
-Menos deducción de anticipo	<u>          </u>
-Menos deducción de ISR	<u>927.25</u>
-Menos otras deducciones <u>51.010</u>	<u>2.843.56</u>
<b>MONTO NETO A PAGAR</b>	L. <u>53.100.42.</u>

Firma del Contratista: [Firma]

Nombre del cotrastista: Ricardo A. Molina

Identidad #: 1208-1947-00080







**Banco de Occidente S.A.**  
HONDURAS, C.A. PLANES, LA PAZ 09 octubre DE 2016  
CHEQUE No. **66849503**  
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A Ricardo Humberto Molina L. 53.100.42  
= Cincuenta y tres mil cien lempiras con 42/100. LEMPIRAS  
11-304-000061-1  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
SANTA MARIA LA PAZ 9863-2268  
2754-8370  
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01304079⑆0011304000061⑆66849503

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá otorgar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

**Domin**  
DIRECCION S.M.A.

SOLICITADA EN 1208  
RICARDO HUMBERTO / MOLINA  
1208-1947-00080



66849503  
1208-1947-00080  
53100.42  
42/100



RETENCIONES DE ESTIMACIONES						
CODIGO	121706-2016					
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION AULA 9X8 EN LA ESCUELA JACOBO CARCAMO					
DEPARTAMENTO:	LA PAZ					
MUNICIPIO:	SANTA MARIA					
UBICACION:	ALDEA CRUCITAS					
FUENTE FINANCIAMIENTO:	MUNICIPALIDAD	CUARTA ESTIMACION DEL:	17/09/2016	AL:	03/10/2016	
	LPS					
Monto Inicial de Contrato	497,048.67					
Anticipo Neto Entregado						
Monto Acumulado por O/C	9,794.58					
Monto Acumulado por Adendum						
Monto Final	506,843.25					
Monto de Cuarta Estimacion	56,871.23					

*Alm*  
SUPERVISOR DE PROYECTO

	% DE AVANCE	FACTOR de Ret	% RETENCION	MONTO ANTICIPO	RETENCION
Retencion Sobre Anticipo	56,871.23	11.44%	1.25	14%	0.00
	497,048.67				0.00

Retencion de Impuesto Sobre La Renta	UTILIDAD GLOBAL	MONTO ESTIM	UTILIDAD GLOBAL	UTILIDAD DEL P.E.	I.S.R 12.5%
56,871.23	49,453.24	56,871.23	49,453.24	7,417.99	927.25

Nota: Contratista Tiene constancia de Pagos a Cuenta con La DEE Vigente año 2016 (ver constancia) *Ne tiene constancia*

RESUMEN

Monto Estimado	56,871.23
Menos Deducion de Anticipo	0.00
Menos Deducion 5% CALIDAD DE OBRA	2,843.56
Menos Impuesto Sobre La Renta	927.25
<b>TOTAL A PAGAR CUARTA ESTIMACION</b>	<b>53,100.42</b>

Monto del Anticipo	N/A	N/A
TOTAL AMORTIZADO	N/A	N/A
FALTA POR AMORTIZAR		

ESTIMACION DE OBRA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, LA PAZ

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ (MANCOPAZ)

CONSTRUCCION AULA PRIMARIAS

Aldea Crucitas, Municipio de Santa Maria, Departamento de La Paz

RICARDO HUMBERTO MOLINA

4

PROYECTO:  
UBICACION:  
EJECUTOR:  
ESTIMACION:  
PERIODO DEL:


17/09/2016 HASTA 03/10/2016

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNIT	COSTO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOT/L	CANTIDAD	TOTAL	
<b>A. MODULO AULA 9X8MTS</b>												
1	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	57.30	L. 85.00	L. 2,005.50	57.30	2,005.50	0.00	57.30	2,005.50	100.00	
2	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	30.67	L. 80.50	L. 2,468.94	30.67	2,468.94	0.00	30.67	2,468.94	100.00	
3	ACABADO DE MATERIAL (CON V.C. OJETE)	M3	38.34	L. 50.00	L. 1,917.00	38.34	1,917.00	0.00	38.34	1,917.00	100.00	
4	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	16.44	L. 772.00	L. 12,691.68	16.44	12,691.68	0.00	16.44	12,691.68	100.00	
5	CIMENTACION MAMPONERIA, MORTERO 1:4	M3	21.44	L. 1,700.00	L. 36,444.60	21.44	36,444.60	8.38	13,902.60	29,541.99	100.00	
6	DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 50, 4 N#3, N#2 @ 20 cm	UNID	6.00	L. 375.00	L. 2,250.00	6.00	2,250.00	0.00	6.00	2,250.00	100.00	
7	DADO DE CONCRETO 30X30X50 4#3, #2@20cm CON 1:2:2	UNID	34.00	L. 230.00	L. 7,820.00	34.00	7,820.00	0.00	34.00	7,820.00	100.00	
8	SOLETA 15X15 X N#3, N#2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	34.00	L. 230.00	L. 7,820.00	34.00	7,820.00	0.00	34.00	7,820.00	100.00	
9	BEDIDIL CONCR. SIMPLIF. 10X10cm, 1:2:4 COLORANTE	M.L.	15.95	L. 84.00	L. 1,339.80	15.95	1,339.80	0.00	15.95	1,339.80	100.00	
10	CASTILLO 20X20 4N#3 Y N#2 A 20 CM CONCRETO 1:2:2	M.L.	24.80	L. 200.00	L. 4,960.00	24.80	4,960.00	0.00	24.80	4,960.00	100.00	
11	CASTILLO DE 0.15X0.15m, 4#3, #2@20cm, CONC 1:2:2	M.L.	18.30	L. 236.00	L. 4,318.80	18.30	4,318.80	0.00	18.30	4,318.80	100.00	
12	SOLETA SUPERIOR 15X15, 4#3, #2 @ 20 CM	M.L.	21.86	L. 336.00	L. 7,344.96	21.86	7,344.96	0.00	21.86	7,344.96	100.00	
13	SOLETA 20X25, 4#3 Y #2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	2.24	L. 620.00	L. 1,388.80	2.24	1,388.80	0.00	2.24	1,388.80	100.00	
14	VIGA 20X25cm, Sup 2#3+ Inf 2#3, #2@20cm, CONC 1:2:2	M.L.	2.40	L. 230.00	L. 552.00	2.40	552.00	0.00	2.40	552.00	100.00	
15	CARGADOR DE 15X17cm, 3#3 Y #2@20 cm, CONC 1:2:2	M.L.	5.90	L. 165.00	L. 973.50	5.90	973.50	0.00	5.90	973.50	100.00	
16	BATIENTE USO 10X15cm, 2#3, #2@20cm, CONC 1:2:2	M.L.	7.13	L. 220.00	L. 1,568.60	7.13	1,568.60	0.00	7.13	1,568.60	100.00	
17	BATIENTE CHESTANA 20x10cm, 2#3, #2@20cm, CONC 1:2:2	M.L.	12.39	L. 1,000.00	L. 12,390.00	0.00	0.00	12.39	12,390.00	12,390.00	100.00	
18	VENTANA ALUM. Y VIDRIO FIJO Y CELOSIA	M2	10.45	L. 1,000.00	L. 10,450.00	0.00	0.00	10.45	10,450.00	10,450.00	100.00	
19	VENTANA ALUM. Y CELOSIA TRAMP.	M2	10.45	L. 1,000.00	L. 10,450.00	0.00	0.00	10.45	10,450.00	10,450.00	100.00	
20	BALCON PARA VENTANAS (PROMINE)	und	2.00	L. 5,960.00	L. 11,920.00	2.00	11,920.00	0.00	2.00	11,920.00	100.00	
21	Puerta LAMINA TROCAL 10X1.10m, C/VENTANA LAM. EXPA	M2	69.83	L. 727.84	L. 50,825.07	69.83	50,825.07	0.00	69.83	50,825.07	100.00	
22	PISO GRANITO TERRAZO 30X30	M2	25.19	L. 999.84	L. 25,174.57	25.19	25,174.57	0.00	25.19	25,174.57	100.00	
23	PISO DE LADRILLO PIEDRIN ROJO CRUZADO 25X25 CM.	M2	31.00	L. 300.00	L. 9,300.00	31.00	9,300.00	0.00	31.00	9,300.00	100.00	
24	MOLDURA PARA PISO TIPO TERRAZO DE 25 CM.	M.L.	6.60	L. 100.00	L. 660.00	6.60	660.00	0.00	6.60	660.00	100.00	
25	MOLDURA PARA PISO TIPO 20X25 CM	M.L.	119.34	L. 807.00	L. 96,307.38	119.34	96,307.38	0.00	119.34	96,307.38	100.00	
26	TECHO AULA 9X8 m, CAN. 6", ALUZ. ESM. C/ASLANTE	UND	1.00	L. 4,395.00	L. 4,395.00	1.00	4,395.00	0.00	1.00	4,395.00	100.00	
27	VIGA METALICA DE TUBO ESTRUCTURAL 4X4, Lx13.60 M	M2	71.60	L. 234.00	L. 16,754.40	71.60	16,754.40	0.00	71.60	16,754.40	100.00	
28	CELO FALSO VESOL VINIL Y FLEJE METALICO	M.L.	0.00	L. 80.00	L. -	0.00	-	-33.88	-2,710.40	0.00	#D#V#I	
29	MOLDURA EN CIELO FALSO	M.L.	0.00	L. 45.00	L. -	0.00	-	0.00	0.00	0.00	#D#V#I	
30	PINTURA EN CIELO FALSO (ACRILICA)	M.L.	17.60	L. 349.00	L. 6,142.40	17.60	6,142.40	0.00	17.60	6,142.40	100.00	
31	REFLEJO Y PULIDO DE PAREDES (ACRILICA)	M.L.	17.60	L. 349.00	L. 6,142.40	17.60	6,142.40	0.00	17.60	6,142.40	100.00	
32	REFLEJO Y PULIDO DE PAREDES (ACRILICA)	M.L.	85.92	L. 300.00	L. 25,776.00	85.92	25,776.00	0.00	85.92	25,776.00	100.00	
33	PARED SIDA BLOQUE DE CONC. 15cm, REF 1#3@60cm HOR	M2	88.95	L. 136.00	L. 12,097.20	74.28	10,102.08	14.67	1,995.12	8,895.96	100.00	
34	REFLEJO Y PULIDO DE PAREDES = 2 CM MORTERO DE 1-4	M2	23.73	L. 56.00	L. 1,328.88	23.73	1,328.88	0.00	23.73	1,328.88	100.00	
35	TALLADO DE ELEMENTOS Lx 0.10m	M.L.	113.42	L. 59.00	L. 6,691.78	113.42	6,691.78	0.00	113.42	6,691.78	100.00	
36	TALLADO DE ELEMENTOS Lx 0.15 m	M.L.	4.80	L. 60.00	L. 288.00	4.80	288.00	0.00	4.80	288.00	100.00	
37	TALLADO DE ELEMENTOS Lx 0.20 m	M.L.	89.86	L. 61.00	L. 5,481.46	89.86	5,481.46	0.00	89.86	5,481.46	100.00	
38	TALLADO DE ELEMENTOS DE Lx 0.25 m	M.L.	48.20	L. 62.00	L. 2,988.40	48.20	2,988.40	0.00	48.20	2,988.40	100.00	
39	TALLADO DE ELEMENTOS DE Lx 0.25 m	M2	139.17	L. 78.00	L. 10,855.26	0.00	0.00	139.17	10,855.26	10,855.26	100.00	
40	CANAL DE AGUA LUVIAS PVC	M.L.	20.40	L. 215.00	L. 4,386.00	20.40	4,386.00	0.00	20.40	4,386.00	100.00	

41	BAIANTE A. L. PVC 8" EMBEBIDO EN COL. FRONTAL	UND	2,00	L. 400,00	L. 800,00	2,00	800,00	0,00	2,00	800,00	100,00
42	BAIANTE P/A. LLUV. PVC 3" EMBEBIDO EN COL. POST.	UND	2,00	L. 580,00	L. 1,160,00	2,00	1,160,00	0,00	2,00	1,160,00	100,00
43	PIZARRA DE FORMICA 2.4X1.20(SUM/INST)	UNID	1,00	L. 1,100,00	L. 1,100,00	0,00	0,00	1,00	1,100,00	1,100,00	100,00
44	BANPA DE CONCRETO 13.5 C/PASAMANDOS A=1.08m	ML	0,00	L. 3,315,00	L. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
45	LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIOR	M2	69,47	L. 7,00	L. 486,29	0,00	0,00	69,47	486,29	69,47	486,29
46	LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS)	M2	27,04	L. 4,00	L. 108,16	0,00	0,00	27,04	108,16	27,04	108,16
					<b>L. 466,938,79</b>		<b>L. 418,361,67</b>		<b>L. 48,577,93</b>		<b>L. 466,938,79</b>
<b>B. MODULO INSTALACIONES ELECTRICAS</b>											
47	ACOMETIDA ELECTRICA AEREA CABLE TRIPLEX #6	ML	30	L. 150,00	L. 4,500,00	30,00	4,500,00	0,00	30,00	4,500,00	100,00
48	CENTRO DE CARGA DE ESPACIOS	UND	1	L. 1,800,00	L. 1,800,00	1,00	1,800,00	0,00	1,00	1,800,00	100,00
49	CIRC. ILLUM. 15 AMPS. PVC ELECT. 1/2", 2 #14 THHN	ML	48,6	L. 111,00	L. 5,394,60	48,60	5,394,60	0,00	48,60	5,394,60	100,00
50	INTERRUPTOR VAIVEN DOBLE	UND	2	L. 330,00	L. 660,00	2,00	660,00	0,00	2,00	660,00	100,00
51	INTERRUPTOR SENCILLO	UND	1	L. 230,00	L. 230,00	1,00	230,00	0,00	1,00	230,00	100,00
52	LAMPARA FLUORESCENTE 2 X 40W (SUM/INST)	UND	9	L. 725,00	L. 6,525,00	0,00	0,00	9,00	6,525,00	9,00	6,525,00
53	LAMPARA FLUORESCENTE 1 X 40W (SUM/INST)	UND	2	L. 620,00	L. 1,240,00	0,00	0,00	2,00	1,240,00	2,00	1,240,00
54	REFLECTOR DOBLE BASE DE ALUMINIO 100W(SUM/INST)	UND	1	L. 420,00	L. 420,00	0,00	0,00	1,00	420,00	1,00	420,00
55	CIRCUITO DE FUER. HASTA 30 AMP. TUBO PVC #	ML	16,9	L. 160,00	L. 2,688,00	16,80	2,688,00	0,00	16,80	2,688,00	100,00
56	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UND	2	L. 180,00	L. 360,00	2,00	360,00	0,00	2,00	360,00	100,00
					<b>L. 23,817,60</b>		<b>L. 15,832,60</b>		<b>L. 8,185,00</b>		<b>L. 23,817,60</b>
<b>C. MODULO ACERAS</b>											
57	TRAZADO Y MARCADO	M.L	31,45	L. 35,00	L. 1,100,75	31,45	1,100,75	0,00	31,45	1,100,75	100,00
58	ENCUADRE DE MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUM)	M3	3,94	L. 85,30	L. 335,08	3,94	336,08	0,00	3,94	336,08	100,00
59	ACARREO DE MATERIAL (SIN VOLQUETA)	M3	4,92	L. 50,00	L. 246,00	4,92	246,00	0,00	4,92	246,00	100,00
60	CIMENTACION MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4	M3	1,83	L. 1,700,00	L. 3,111,00	1,83	3,111,00	0,00	1,83	3,111,00	100,00
61	BELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	2,13	L. 772,00	L. 1,628,92	2,11	1,628,92	0,00	2,11	1,628,92	100,00
62	PISO CONCRETO 12.4 SIMPLE #10	M2	27,35	L. 350,00	L. 9,555,00	27,30	9,555,00	0,00	27,30	9,555,00	100,00
63	LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS)	M2	27,3	L. 4,00	L. 109,20	0,00	0,00	27,30	109,20	27,30	109,20
					<b>L. 16,086,95</b>		<b>L. 15,977,75</b>		<b>L. 109,20</b>		<b>L. 16,086,95</b>
<b>ACTIVIDADES NUEVAS:</b>											
NO HAY											
<b>64 COSTO TOTAL DEL PROYECTO:</b>					<b>L. 506,843,25</b>		<b>L. 449,972,02</b>		<b>L. 56,871,23</b>		<b>L. 506,843,25</b>

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagar al ejecutor

EJECUTOR		SUPERVISION MANCEPAZ		ALCALDE MUNICIPAL SANTA MARIA		AUDITOR MUNICIPAL SANTA MARIA	
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:				
NOMBRE: RICARDO HUMBERTO MOLINA	NOMBRE: ARTURO MARTINEZ SANTOS	NOMBRE: GABINO ROQUE	NOMBRE: ALDO VASQUEZ				
FECHA: 03-OCTUBRE-2016	FECHA: 03-OCTUBRE-2016	FECHA: 03-OCTUBRE-2016	FECHA: 03-OCTUBRE-2016				



*Reservado*