



CONSTANCIA DEL PATRONATO U ORGANIZACIÓN CIVIL

Por medio de la presente, el **José Santiago Benítez (Representante Organización Civil)** debidamente juramentado e inscrito en los registros municipales, emite la siguiente constancia:

Que habiendo realizado un seguimiento del proyecto **Muro de contención y cabezal de salida** ubicado en **La Gloria – Sector La Colorada, Trinidad Copán** se certifica que el mencionado proyecto ha sido debidamente finalizado.

Durante el periodo de ejecución del proyecto, se ha evidenciado una adecuada calidad en la ejecución de las obras y la utilización de los recursos asignados.

El proyecto **Muro de contención y cabezal de salida** ha generado impactos positivos significativos en el área circundante, beneficiando a la comunidad local en términos de **garantizar el acceso para el transporte de la producción principalmente de café, así como también se facilitó el acceso de alimentos esenciales a las comunidades**, Además, se destaca la participación activa y comprometida del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), y demás entidades involucradas en la implementación del proyecto.

Por lo tanto, en virtud de lo anteriormente expuesto, la presente constancia tiene el propósito de otorgar fe y legalidad sobre la entrega de la obra y su contribución al desarrollo y bienestar de la comunidad.

Se extiende la presente constancia a solicitud de la Alcaldía de **Trinidad** en el departamento de **Copán** y para los fines que estime conveniente.

Atentamente,

José Santiago Benítez

José Santiago Benítez
Cargo: **Representante Organización Civil**
Teléfono: 9984-9542, Correo: N/A
Organización Civil
Registro Municipal: **0422-1947-00129**

Ana María García García

Ana María García García
Representante *Comisión Ciudadana de Transparencia*
Teléfono: 9650-1319 Correo: N/A
Comisión Ciudadana de Transparencia
Registro Municipal: **0401-1961-00228**

30-NOVIEMBRE-2023



+504 8983-2048
+504 9561-2000



mtrinidadcopan@gmail.com
trisama2005@gmail.com



Trinidad Copán,
Departamento de Copán



FCP-008
2023

FORMATO DE FICHA DE SOCIALIZACIÓN PARA
PROYECTOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE
INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS



SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS

Nombre de los Proyectos:	PROYECTO: INSTALACION DE ALCANTARILLA DE 36" CON CAJA TRAGANTE, DISIPADORES DE ENERGÍA Y MUROS DE CONTENCIÓN
1. Departamento:	Copán
2. Municipio:	Trinidad
3. Aldeas beneficiadas:	Sector La Colorada, Sector la Gloria
4. Fecha:	14-julio-2023
5. Hora de inicio:	9:00 A.M
6. Hora de cierre:	11:30 A.M
7. Lugar:	Oficinas Municipales Salón Comunal, Casco Urbano de Trinidad Copán
OBJETIVO DE LA SOCIALIZACIÓN	
Dar a conocer a las comunidades beneficiadas con el Programa Nacional de Intervención de Caminos Productivos, los proyectos a ejecutarse asegurando la participación ciudadana mediante el desarrollo de la socialización.	
PUNTOS RESOLUTIVOS	



Salvador Mata
SALVADOR MATA CHINCHILLA
ALCALDE MUNICIPAL TRINIDAD
COPÁN



Gabriela Sanabria
A. GABRIELA SANABRIA
SECRETARIO DE LA CORPORACIÓN
MUNICIPAL



FCP-008
2023






FORMATO DE FICHA DE SOCIALIZACIÓN PARA
PROYECTOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE
INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS



Anexar la siguiente documentación

- A. Lista de asistencia.
- B. Acta de certificación de la socialización debidamente firmada por el alcalde y el secretario de la corporación municipal.
- C. Imágenes de la jornada informativa.


LISTA DE ASISTENCIA

Nombre	Nº identidad	Edad	Organización (si aplica)	Teléfono	Firma
M					
Maria Zueiga Perea M		63		9572-50-80	
Moni de los Angeles G	1300-1968-015	54	Potronato	95666355	
Santiago Barrantes	0422-017-0001		Quindian	998496	
M. Rosabel de Jesus	050119620410		SGID/Edo. Barro Colorado	32780114	
Santiago Correa	04221975001125		Vecino	96209553	
Elioder Chinchilla M.	1804199201099			96940590	
Kendy Karolina Contreras A.	0122-2000-005023			33-59-6567	
Oswaldo Chinchilla	0404196700306			9582-95-26	
Cesar Obedilio Villa	04-01-1998	45		9827-70-99	
Juan Jose Muñoz	0422197301149			95-92,3209	



Unidad Técnica Municipal

ANTONI ALEXANDER MARTINEZ



Socialización proyectos "Camino Productivos", viernes 14-julio del año 2023, hora: 9:30 a.m



Unidad Técnica Municipal
Antoni Alexander Martinez

Unidad Autorizada
Infraestructura

Trinidad, Copán

+504 8983-2048

@SalvadorMataAlcalde



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA



Trinidad de Copán, Copán, 10 de julio del año 2023

Notificación

Ing. Mauricio Antonio Ramos
Ministro de la secretaria de Infraestructura y Transporte

Un placer saludarle y desearle éxitos en sus labores diarias

Por este medio y de la manera mas cordial, le informamos que la socialización de los cuatro proyectos de caminos productivos que se ejecutaran en el municipio de Trinidad Copán, departamento de Copán, con fondos del SIT a través de la administración de la municipalidad, se realizara respetando la siguiente programación.

Nº	Proyecto	Lugar	Fecha	Hora	Responsable
1	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y CABEZAL DE SALIDA, LA GLORIA, SECTOR LA COLORADA	Oficinas Municipales	14-julio-2023	9:00 a.m	Tec. Alexander Martinez, cel: 8983-2048
2	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y CABEZAL DE SALIDA, LA GLORIA, SECTOR LA LAGUNA	Oficinas Municipales	14-julio-2023	9:00 a.m	Tec. Alexander Martinez, cel: 8983-2048
3	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN SECTOR EL REMENDADO	Oficinas Municipales	14-julio-2023	9:00 a.m	Tec. Alexander Martinez, cel: 8983-2048
4	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN SECTOR AGUA BUENA	Oficinas Municipales	14-julio-2023	9:00 a.m	Tec. Alexander Martinez, cel: 8983-2048



Sr. Salvador Mata Chinchilla
Alcalde Municipal
Trinidad Copán

+504 8983 - 2048
+504 9561 - 2000

mtrinidadcopán@gmail.com
trisama2005@gmail.com

Trinidad, Departamento de Copán, Honduras

FCP-005
2023

FICHA DE LIQUIDACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA FINAL DE PROYECTO DE PROGRAMA DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS



MUNICIPIO TRINIDAD DEPARTAMENTO: COPAN
MONTO DEL DESEMBOLSO: L. 1,975,089.44 FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACIÓN: 30-NOVIEMBRE-2023

1. Aspectos Generales del Proyecto

Código CP (Correlativo)	Tipo de Proyecto	Nombre del Proyecto			Aldea Beneficiada
SIT-GP05-0422-000030	MITIGACIÓN	MURO DE CONTENCIÓN Y CABEZAL DE SALIDA ALC. 36			LA GLORIA
Fecha del Desembolso		Ubicación del Proyecto		Duración del Proyecto	
25	4	2023	LA COLORADA - LA GLORIA		8 DIAS
Fecha de Inicio del Proyecto		Georeferencia de Inicio del Proyecto		Fecha de Finalización del Proyecto	
12	6	2023	Lat. 14.956175480730602	Long. -88.7315128048519	20 8 2023
Población Beneficiada		Georeferencia de Final del Proyecto		Captura de Pantalla del Tramo	
2000		Lat. 14.956175480730602		Long. -88.7315128048519	
Empleos Directos		Ubicación de Socialización del Proyecto			
2		SALÓN MUNICIPAL			
Empleos Indirectos		Fecha y Hora de Socialización del Proyecto			
10		14	7	2023	9:00 AM

2. Datos Generales de Supervisión

Nombre de Alcalde(sa) Municipal	Nombre del Técnico Supervisor(a) Municipal	Nombre del Supervisor(a) SIT
SALVADOR MATA CHINCHILLA	ANTONI ALEXANDER MARTÍNEZ	ENRIQUE ALBERTO VARELA PORTILLO
DNI del Alcalde(a)	DNI del Técnico Supervisor(a) Municipal	DNI del Supervisor(a) SIT
0422-1966-000171	0422-1998-00043	0413-1992-00070
Teléfono	Teléfono	Teléfono
9964-5893	8983-2048	9990-1700
Correo electrónico	Correo electrónico	Correo electrónico
mtrinidadcopan@gmail.com	disenadoralex@gmail.com	ingenierovarela7@hotmail.com

3. Estado Financiero del Proyecto

	Monto en Números	Monto en letras	Procedencia de Fondos
Monto Total Aprobado SIT	L 173,406.74	Centavos	Fondos Nacionales
Aporte Municipal	-	-	-
Costo Total del Proyecto	L 173,406.74	Centavos	Fondos Nacionales

4. Reporte de Obra

Descripción del Proyecto:	Metros Lineales	Ancho en metros
MURO DE CONTENCIÓN Y CABEZAL DE SALIDA, CON INSTALACION DE ALCANTARILLA DE 36 EN LA GLORIA SECTOR LA COLORADA DE TRINIDAD COPÁN	N/A	N/A

Desglose de Actividades del Proyecto:

No.	Actividades Realizadas	Unidad	Cantidad	Valor (en números y en letras)
1	TRAZADO Y MARCADO CON ESTACIÓN TOTAL	JRD	1	L1,000.00 Mil con cero centavos
2	CABEZALES DE MAMPOSTERIA	M3	18	L54,000.00 Cincuenta y cuatro mil con cero centavos
3	ENCOFRADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO	M2	54	L22,140.00 Veintidós mil ciento cuarenta con cero centavos
4	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA SUELO TIPO II	M3	67.5	L12,707.51 Doce mil setecientos siete con cincuenta y un centavos

5	CAMA ARENA COMPAC. E= 5 CM.	M3	3.6	L3,060.00 Tres mil sesenta con cero centavos
6	SUM. E INST. DE TUBERIA DE DOBLE PARED ELICOIDAL 36"	UND	1	L30,000.00 Treinta mil con cero centavos
7	CONCRETO CICLOPEO	M3	2.4	L8,400.00 Ocho mil cuatrocientos con cero centavos
8	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	35	L15,050.00 Quince mil cincuenta con cero centavo
9	LIMPIEZA FINAL DE AREAS EXTERIORES	DÍA	2	L1,000.00 Mil con cero centavos
SUBTOTAL:				L 173,406.74 Ciento setenta y tres mil cuatrocientos seis con setenta y cuatro centavos

Obras Complementarias Por Excedente (Si Aplica)		Unidad	Cantidad	Valor (en números y en letras)
Descripción				-
-		Global	-	-
TOTAL DEL PROYECTO:				L 173,406.74 Ciento setenta y tres mil cuatrocientos seis con setenta y cuatro centavos

5. Registro Fotográfico

		
Georeferencia: LA 14.95617548 Lon: -88.73151280	Georeferencia 14.95617548 Lon: -88.7315128048519	Georeferencia: Lat 14.95617548 Lon: -88.73151280485
Fotografía del Antes de la Obra	Fotografía de Avance de Obra	Fotografía de Obra Terminada

6. Información Adicional

Imprevistos y Retrasos

No.	Descripción	Duración (en días)
1	FINALIZACIÓN PROYECTO ANTERIOR	18
	PIEDRA	2

7. Firmas

 Firma y sello del Alcalde Municipal <i>[Signature]</i>	 Firma y sello del Supervisor Técnico Municipal <i>[Signature]</i>	Firma y sello del Técnico Supervisor SIT <i>[Signature]</i>
--	---	--



ACTA DE RECEPCIÓN

Nombre del proyecto: **MURO DE CONTENCIÓN Y CABEZAL DE SALIDA**
Convenio No.: **DAP-CP-151**
Departamento: **COPÁN**
Municipio: **TRINIDAD**
Aldea: **LA GLORIA, SECTOR LA COLORADA**

Se hace constar que la obra arriba mencionada fue realizada por el ejecutor **ING. MOISES LARA CICH 05126**, cumpliendo con lo estipulado en el Convenio (**DAP-CP-151**) y demás documentos contractuales. A partir de la fecha abajo señalada, el solicitante asume la responsabilidad del adecuado mantenimiento y funcionamiento de la obra recién concluida y entregada al mismo, por lo que deberá conectar con la comunidad beneficiada y/o con la Institución del Estado relacionada(s) con el tipo de obra ejecutada para que asuman la responsabilidad que corresponde.

En fe de lo anterior se firma esta acta, dando por concluido y recibido el proyecto.

Lugar y Fecha: Trinidad de Copán, 20 de agosto del año 2023

Supervisor SIT
Ing. Enrique Alberto Varela



Supervisor Municipal
Antoni Alexander Martínez



Alcalde Municipal
Sr. Salvador Mata Chinchilla

+504 8983-2048
+504 9561-2000

mtrinidadcopan@gmail.com
trisama2005@gmail.com

Trinidad Copán,
Departamento de Copán




Unidad Técnica Municipal
ANTONI ALEXANDER MARTINEZ

ACTA DE RECEPCIÓN FINAL


Por medio del presente **HAGO CONSTAR**: Que he recibido a mi entera satisfacción por parte del **Sr. MOISES LARA** las actividades que se detallan en el Contrato correspondiente al proyecto: **"INSTALACION DE ALCANTARILLA DE 36" CON CAJA TRAGANTE, DISIPADORES DE ENERGÍA Y MUROS DE CONTENCIÓN – SECTOR LA COLORADA EN LA GLORIA – TRINIDAD COPÁN"**, ubicado en este Municipio de Trinidad Copán

Trinidad, Copán 20 de agosto del 2023




Sr. Antoni Alexander Martinez Orellana
Unidad Técnica Municipal




Sr. Salvador Mata Chinchilla
Alcalde Municipal

cc: Tesorería.
cc: Archivo.

Unidad Autorizada
Infraestructura

 Trinidad, Copán

 +504 8983-2048

 @SalvadorMataAlcalde



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Unidad Técnica Municipal
ANTONI ALEXANDER MARTINEZ

ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL

Por medio del presente **HAGO CONSTAR**: Que he recibido a mi entera satisfacción por parte del **Sr. MOISES LARA**, las actividades que se detallan en el documento de pago correspondiente al proyecto: **"INSTALACION DE ALCANTARILLA DE 36" CON CAJA TRAGANTE, DISIPADORES DE ENERGÍA Y MUROS DE CONTENCIÓN - SECTOR LA COLORADA EN LA GLORIA - TRINIDAD COPÁN"**, ubicado en este Municipio de Trinidad de Copán.

Trinidad, Copán 20 de junio del 2023



Sr. Antoni Alexander Martinez
Unidad Técnica Municipal

cc: Tesorería.
cc: Archivo.

Unidad Autorizada
Infraestructura





Unidad Técnica Municipal
ANTONI ALEXANDER MARTINEZ

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

El infrascrito alcalde Municipal, **SALVADOR MATA CHINCHILLA** y el Sr. **ANTONI ALEXANDER MARTINEZ** como Unidad Técnica Municipal, por este medio HACE CONSTAR: que el SEÑOR **MOISES LARA**, CONTRATISTA, Ha asistido a la reunión de carácter obligatorio como requisito previo a la presentación de oferta económica, para la PROYECTO: **"INSTALACION DE ALCANTARILLA DE 36" CON CAJA TRAGANTE, DISIPADORES DE ENERGÍA Y MUROS DE CONTENCIÓN – SECTOR LA COLORADA EN LA GLORIA – TRINIDAD COPÁN"**, departamento de Copán.

Y para los fines que el interesado estime convenientes, se le extiende la presente CONSTANCIA en el municipio de Trinidad, departamento de Copán, a los 20 días del mes de junio del año 2023.



Sr. Antoni Alexander Martinez
Unidad Técnica Municipal

Sr. Salvador Mata Chinchilla
Alcalde Municipal

cc: Tesorería.
cc: Archivo.

Unidad Autorizada
Infraestructura



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



ORDEN DE INICIO

Se ores: Secretar a de Infraestructura y Transporte (SIT)

Atendiendo lo estipulado en el Convenio marco **(DAP-CP-151)** del Programa Nacional de Intervenci n a Caminos Productivos se le extiende la Orden de Inicio para la ejecuci n del Proyecto **“MURO DE CONTENCI N Y CABEZAL DE SALIDA – SECTOR LA COLORADA, LA GLORIA TRINIDAD COP N”**.

TIEMPO DE DURACI N: 30 D AS

FECHA DE INICIO: 12/06/2023

FINALIZACI N DE LA OBRA: 12/07/2023

La coordinaci n del proyecto se har  a trav s de la Unidad T cnica Municipalidad correspondiente al Municipio de Trinidad, Departamento de Cop n.

Lugar y Fecha: Trinidad Cop n, 12 junio 2023

Atentamente,

Alcalde Municipal
Sr. Salvador Mata Chinchilla

 +504 8983-2048
+504 9561-2000

 mtrinidadcopan@gmail.com
trisama2005@gmail.com

 Trinidad Cop n,
Departamento de Cop n



Unidad Técnica Municipal
ANTONI ALEXANDER MARTINEZ

ORDEN INICIO

CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO INDETERMINADO

“INSTALACION DE ALCANTARILLA DE 36" CON CAJA TRAGANTE, DISIPADORES DE ENERGÍA Y MUROS DE CONTENCIÓN – SECTOR LA COLORADA EN LA GLORIA – TRINIDAD COPÁN”.

Señor
Moises Lara
San Pedro Sula, Córtes Honduras

Por medio de la presente se le instruye oficialmente para que dé inicio a la obra especificada en el CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO INDETERMINADO “INSTALACION DE ALCANTARILLA DE 36" CON CAJA TRAGANTE, DISIPADORES DE ENERGÍA Y MUROS DE CONTENCIÓN – SECTOR LA COLORADA EN LA GLORIA – TRINIDAD COPÁN” Firmado el día 12 de junio del año dos mil veintitrés.

Trinidad de Copan, 12 de junio del año dos mil veintitrés.

Atentamente,



Salvador Mata

FOR MATA CHINCHILLA
Alcalde Municipal
TRINIDAD DE COPÁN

Unidad Autorizada
Infraestructura



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Página 1 de 1



Trinidad, Copán



+504 8983-2048



@SalvadorMataAlcalde

CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: INSTALACION DE ALCANTARILLA DE 36" CON CAJA TRAGANTE, DISIPADORES DE ENERGÍA Y MUROS DE CONTENCIÓN - SECTOR LA GLORIA - TRINIDAD COPÁN
 N° 011-2023

NOSOTROS: SALVADOR MATA CHINCHILLA, mayor de edad, casado, Hondureño, del domicilio de TRINIDAD COPÁN con tarjeta de identidad número 0422-1966-00171, actuando en su condición de Alcalde Municipal de Trinidad del Departamento de Copán nombrado bajo acuerdo No 2617-2021 del pleno de consejeros del Consejo Nacional Electoral; según consta en el acta 74-2021 de la sesión extraordinaria celebrada en fecha 20 de diciembre de 2021; publicada en diario oficial la gaceta de esa misma fecha, donde se declara electo en el Cargo, por un periodo comprendido de cuatro años y quien en lo sucesivo se denominara como "ALCALDE" y JOSE MOISES LARA MALDONADO, mayor de edad, soltero, hondureño, comerciante, con domicilio en SAN PEDRO SULA con tarjeta de identidad numero 1415-1985-001383, actuando en su condición de representante de la empresa "CONTRATISTA INDIVIDUAL", quien en lo sucesivo se denominará como "EL CONTRATISTA", hemos convenido celebrar el presente Contrato de Ejecución del Proyecto : **INSTALACION DE ALCANTARILLA DE 36" CON CAJA TRAGANTE, DISIPADORES DE ENERGÍA Y MUROS DE CONTENCIÓN - SECTOR LA GLORIA - TRINIDAD COPÁN**, que estará regido por las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: TRABAJO REQUERIDO. EL CONTRATISTA, se obliga a ejecutar para LA ALCALDIA, el proyecto denominado instalación de alcantarilla de 36" con caja tragante, disipadores de energía y muros de contención - sector la gloria - trinidad Copán, para lo cual este proporcionará, Equipo y Maquinaria, necesaria para la ejecución de dicho proyecto.

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO. Forman parte integral del presente contrato, tal como si estuvieran individualmente consignados en este. 1. Pliegos de condiciones del proyecto, 2. La Oferta técnica y Económica presentada por EL CONTRATISTA y aceptada por la ALCALDIA. 3. Garantía de Cumplimiento del Contrato. 4. Garantía de Anticipo. 5. La Orden de Inicio.

CLAUSULA TERCERA: COSTOS UNITARIOS/PRECIOS DEL CONTRATO. LA ALCALDIA pagara a EL CONTRATISTA, por las obras objeto de este contrato, ejecutadas satisfactoriamente y aceptadas por EL CONTRATISTA, de acuerdo con el cuadro de costos unitarios siguientes:

PRESUPUESTO GENERAL POR ACTIVIDADES					
PROYECTO: INSTALACION DE ALCANTARILLA DE 36" CON CAJA TRAGANTE, DISIPADORES DE ENERGÍA Y MUROS DE CONTENCIÓN					
UBICACIÓN: CASERÍA LA GLORIA TRINIDAD COPÁN			FECHA: MAYO-2023		
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
ACTIVIDADES PRELIMINARES					
1	TRAZADO Y MARCADO CON ESTACION TOTAL	JRD	L. 1,000.00	1.00	L. 1,000.00
SUB-TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES					L. 1,000.00
ALCANTARILLA DE 36"					
2	CABEZALES DE MAMPOSTERIA	M3	L. 3,000.00	18.00	L. 54,000.00
3	ENCOFRADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO	m2	L. 410.00	54.00	L. 22,140.00
4	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA SUELO TIPO II	M3	L. 188.26	67.50	L. 12,707.51
5	CAMA ARENA COMPAC E= 5 CM.	M3	L. 850.00	3.60	L. 3,060.00
6	SUM. E INST. DE TUBERIA DE DOBLE PARED ELICOIDAL 36"	UND	L. 30,000.00	1.00	L. 30,000.00
7	CONCRETO CICLOPEO	M3	L. 3,500.00	2.40	L. 8,400.00
8	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	L. 430.00	35.00	L. 15,050.00
SUB-TOTAL ALCANTARILLA DE 36"					L. 145,357.51
LIMPIEZA FINAL					
9	LIMPIEZA FINAL DE AREAS EXTERIORES	DIA	L. 500.00	2.00	L. 1,000.00
SUB-TOTAL LIMPIEZA FINAL					L. 1,000.00
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO					L. 147,357.51
8.00% GASTOS ADMINISTRATIVOS					L. 11,788.60
10.00% UTILIDAD BRUTA					L. 14,735.75
COSTO FINAL DEL PROYECTO					L. 173,881.86

CLAUSULA CUARTA: LUGAR DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS. Los trabajos que amparan el presente contrato se ejecutaran en sector La Gloria, Trinidad Copán.

GOBIERNO DE LA REPUBLICA

+504 8983-2048
 +504 9561-2000

mtrinidadcopan@gmail.com
 trisama2005@gmail.com

Trinidad de Copán,
 Departamento de Copán



Salvador Mata



CLAUSULA QUINTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El monto de este contrato es por la cantidad de Ciento setenta y tres mil ochocientos ochenta y un con ochenta y seis centavos Lempiras Exactos (L. 173,881.86); la cual será cancelado con un anticipo del 20% lo cual equivale a (L. 34,776.37), conforme avance de la obra un último pago del 80% (L.139,105.49) dichos pagos a partir del 12 de junio del año 2023 conforme avance de la obra.

CLAUSULA SEXTA: ASIGNACION PRESUPUESTARIA. Los gastos que ocasione este contrato se efectuarán con cargo a la Estructura Presupuestaria No. 15 02 004-001 000 23400 11-001-01-20-0160

CLAUSULA SEPTIMA: REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA OBRAS. Antes de que se autorice el inicio de las obras, **EL CONTRATISTA** deberá presentar los documentos siguientes: 1. Garantía de Cumplimiento de Contrato. 2. Garantía de Anticipo. 3. Constancia de Solvencia vigente del SAR.

CLAUSULA OCTAVA: SUPERVISIÓN DEL PROYECTO. LA ALCALDIA, supervisara la correcta ejecución de este contrato, por medio del supervisor Municipal, individual o firma supervisora que se contrate al efecto. El Supervisor vigilara, controlara y revisara todos los trabajos que realice **EL CONTRATISTA**, independientemente de las atribuciones que confiere el Artículo 217, del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

CLAUSULA NOVENA: PROGRAMA DE TRABAJO. Después de suscrito el presente Contrato y previo a la emisión de la Orden de Inicio, **EL CONTRATISTA**, deberá presentar a LA MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPÁN, el Programa de Trabajo que será revisado, priorizado y aprobado por el Supervisor.

CLAUSULA DECIMA: ORDEN DE INICIO Y PLAZO DEL CONTRATO. a) **ORDEN DE INICIO:** Las partes acuerdan, que la Orden de Inicio será librada por LA MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPÁN, una vez que **EL CONTRATISTA**, cumpla con todos los requisitos exigidos y presente la Garantía de Cumplimiento del contrato y de Anticipo b) **PLAZO:** La vigencia del presente contrato, es de 2 MESES calendario, contados a partir de la orden de Inicio. c) **EL CONTRATISTA** deberá iniciar los trabajos contratados, a mas tardar dentro de los quince (15) días siguientes a la entrega de la Orden de Inicio, emitida por LA MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPÁN y se compromete y obliga a terminar la ejecución simultánea de las obras contratadas dentro de un plazo establecido, contados a partir de la Orden de Inicio, Plazo que estará sujeto a extensiones autorizadas por LA MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPÁN, de acuerdo a las Especificaciones y Disposiciones Especiales o por causas de fuerza mayor.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: GARANTIAS. **EL CONTRATISTA**, queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecución de obra, las siguientes Garantías: a) **Garantía de Cumplimiento de contrato:** Equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato, con una duración hasta tres meses adicionales, al plazo previsto para la terminación del mismo. b) **Garantía de Calidad de Obra:** efectuada que fuere la recepción final de la obra y realizada la liquidación contrato, cuando se pacte contractualmente de acuerdo con la naturaleza de la obra, **EL CONTRATISTA** sustituirá la Garantía de Cumplimiento de Contrato, por una Garantía de calidad de Obra, con Vigencia de 12 meses a partir de la recepción final y por un monto equivalente, al cinco por ciento (5%) del valor del contrato. La Garantía de cumplimiento de contrato, deberá presentarse en un plazo no mayor de quince (15) días, después de haberse suscrito el correspondiente contrato; y la garantía de Calidad de Obra, deberá presentarse a mas tardar, diez (10) días hábiles después de efectuada la Recepción Final. Todas las Garantías deberán cumplir, con los siguientes procedimientos: Mediante solicitud formal, **EL CONTRATISTA** pedirá a LA ALCALDIA, la aprobación y certificación de la garantía correspondiente, adjuntando a su escrito el original de la misma. Estas Garantías, deberán ser emitidas por una Institución Bancaria o Compañía de Seguros, legalmente establecida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, para operar en la Republica de Honduras y deberá contener la Clausula siguiente: "Esta garantía será ejecutada por el valor total de la misma, a simple requerimiento de LA MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPÁN, acompañada de un certificado o nota de incumplimiento, emitida por la misma y validada por el Supervisor, sin perjuicio de los ajustes que pudieran haber, si fuere el caso, que se harán con posterioridad a la entrega del valor total de la misma". Serán nulas, todas las cláusulas o condiciones que contravengan o limiten esta disposición.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MULTAS. En observancia a lo dispuesto en las Normas de Ejecución Presupuestaria, el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero puntos treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PERSONAL. a) **EL CONTRATISTA**, queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la correcta ejecución del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico necesario, para garantizar la calidad de la misma. LA ALCALDIA podrá solicitar a **EL CONTRATISTA**, el retiro del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas costumbres y honradez en el desempeño de su labor y **EL CONTRATISTA** deberá sustituirlos en el termino de diez (10) días calendario. b) **EL CONTRATISTA** deberá designar un superintendente para la ejecución de las obras objeto de este contrato y una vez terminadas, durante el tiempo de vigencia del contrato.

GOBIERNO DE LA REPUBLICA



+504 9561-2000
mtrinidadcopan@gmail.com
trisama.2005@gmail.com
Trinidad de Copán,
Departamento de Copán



Salvador Mata



la Alcaldía, lo considere necesario para el debido cumplimiento de las obligaciones, que le correspondan. c) LA MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPÁN, está exenta del pago de prestaciones y demás Derechos Laborales, al personal asignado para la ejecución de la Obra, siendo esta, únicamente responsabilidad de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: EQUIPO. EL CONTRATISTA, dentro de los cinco (5) días posteriores a la iniciación del Proyecto, deberá remitir a LA ALCALDIA y al supervisor, para su inspección, un listado en el que se describa ampliamente, el equipo se utilizará en el proyecto. Queda convenido que EL CONTRATISTA, deberá mantener el equipo en buenas condiciones de operación, pudiendo retirarlo o reemplazarlo únicamente con el consentimiento por escrito de LA MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPÁN. El equipo que, a juicio del Supervisor, no este en buenas condiciones de funcionamiento, será notificado a LA ALCALDIA y EL CONTRATISTA deberá retirarlo o reemplazarlo, para lo cual será necesario únicamente que el supervisor, lo ordene mediante nota y su reemplazo deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días calendarios después, de haber recibido tal notificación.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: MATERIALES Y ANTICIPO. EL CONTRATISTA esta obligado a utilizar materiales que cumplan con los estándares de calidad especificados por LA ALCALDIA, teniendo el supervisor la potestad de rechazar cualquier material que no cumpla con las especificaciones de calidad requeridas. Es obligación de LA ALCALDIA, la obtención de los permisos y Licencias de carácter temporal o permanentes que sean necesarios, para la ejecución de la obra. EL CONTRATISTA, se obliga a llevar un control de los materiales utilizados, indicando su ubicación real, para la cual se coordinará con el supervisor la metodología a aplicar.

EL CONTRATISTA se obliga, a presentar todos y cada uno de los resultados que las pruebas solicitadas en bitácora, mediante notas. De pactarse anticipo, EL CONTRATISTA recibirá como anticipo, hasta un Veinte por Ciento (20%) del monto de la obra a ejecutar. Esta cantidad será amortizada a partir de la primera estimación, mediante deducciones en la misma proporción, en el que fue otorgado a cada una de ellas, en la estimación final, se le deducirá el saldo que hubiese pendiente. Es entendido que el anticipo esta destinado exclusivamente a gastos de movilización y a su inversión en materiales, equipos y servicios directamente relacionados con la ejecución de la obra y deberá ser garantizado al 100% por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA: durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía que se hubiere convenido, EL CONTRATISTA será responsable, de los defectos que en la construcción puedan advertirse y que tuvieren por causa acciones u omisiones que le fuere imputables. Será también responsable, de los daños o perjuicios que, durante el periodo antes indicado, pudieran causarse a terceros, con excepción de las expropiaciones u otros que según el contrato corresponden a LA ALCALDIA y EL CONTRATISTA, deberá suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos necesarios de protección y tomara las medidas necesarias, para mantener en sus campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, según las disposiciones sobre la materia. EL CONTRATISTA no será responsable en los siguientes casos: a) cuando las fallas o desperfectos tengan por causa, motivos de fuerza mayor o caso fortuito que no le fueron imputables, siempre que no mediare actuación imprudente de su parte, tales como incendio producidos por rayos, fenómenos naturales, como terremotos, maremotos, huracanes, inundaciones, movimientos del terreno u otros motivos semejantes debidamente calificados, así como destrozos ocasionados violentamente em tiempo de guerra, tómulos o alteraciones graves, del orden público. b) cuando los defectos tengan por causa deficiencias o imprevisiones en el diseño o en instrucciones del Supervisor de la obra, a menos que, siendo conocidas, no la denunciare oportunamente, a LA MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPÁN y de común acuerdo, se adoptaran las medidas que fueren necesarias para contrarrestar sus efectos.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: RESOLUCION DEL CONTRATO. además de la terminación normal del contrato por cumplimiento de las obligaciones pactadas, el contrato podrá terminarse por Resolución por incumplimiento o cuando hubiere causa suficiente de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratación del Estado. LA MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPÁN podrá sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho de EL CONTRATISTA para proseguir la ejecución de la obra contratada, por las causas estipuladas en las leyes y además por las causas siguientes: 1) El grave o reiterado incumplimiento de contrato o de las demás Garantías a cargo de EL CONTRATISTA, dentro de los plazos correspondientes. 2) La falta de constitución de la garantía de Cumplimiento de contrato o de las demás Garantías a cargo de EL CONTRATISTA, dentro de los plazos correspondientes. 3) La suspensión definitiva de las obras o la suspensión temporal de las mismas, por un plazo superior a seis (6) meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses sin que medien estas, acordada en ambos casos por la administración de LA MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPÁN: 4) La muerte de EL CONTRATISTA individual, si no pudieren concluir el contrato sus sucesores y la disolución de la Sociedad Mercantil de EL CONTRATISTA. 5) La declaración de quiebra o de suspensión de pago a EL CONTRATISTA o su comprobada incapacidad financiera. 6) Los motivos de interés público o las circunstancias imprevistas calificadas, como caso fortuito y fuerza mayor, sobrevivientes a la celebración del contrato, quien imposibiliten o agraven desproporcionalmente su ejecución. 7) El incumplimiento de las obligaciones de pago, mas allá del plazo de cuatro (4) meses.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podemos apoyar la consolidación de una cultura de

+504 7561-2000

mtrinidadcopan@gmail.com

trnsama2005@gmail.com

Trinidad de Copán.

Departamento de Copán



Salvador Mata



transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a:

- 1.- Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉndonos DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA.
- 2.- Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales en la Ley de Contratación que rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia.
- 3.- Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Prácticas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Prácticas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte.
- 4.- Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato.
- 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenemos de utilizarla para fines distintos.
- 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra.
- 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrata, así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirse. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva (del Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevaré para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.

CLAUSULA DECIMA NOVENA. RECORTE PRESUPUESTARIO. En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectuó por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podrá dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte de LA ALCALDÍA, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ACEPTACION: ambas partes manifiestan estar enterados de todos los términos y condiciones del presente contrato y se obligan a su fiel cumplimiento. En fe de lo cual firmamos el presente contrato, en el municipio de Trinidad, del Departamento de Copán, a los 12 días del mes de junio del año dos mil veintitres.



Alcalde Municipal
Salvador Mata Chinchilla

[Handwritten signature of José Moisés Lara Maldonado]
Contratista
José Moisés Lara Maldonado



+504 9903-2040
+504 9561-2000

mtrinidadoopan@gmail.com
trisama2005@gmail.com

Trinidad de Copán,
Departamento de Copán



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPÁN

TEL: 2641-0521

ORDEN DE PAGO

Nº 014311

Unidad Ejecutora Tesorería Municipal.

Cheque No. 84208301

Paguese a: Jose Moises Lara Maldonado

La cantidad en letras: Ciento setenta y tres mil ochocientos ochenta y uno con 86/100

L. 173,881.86

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO:	CODIGO:	CODIGO:	CODIGO:

Gasto corriente:	
Gasto de inversión social	
Gasto por deuda pública	

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
			173,881.86
	Pago según Contrato Nº 011-2023		}
	Proyecto Caminos Productivos		
	instalación de alcantarilla sector		
	Colorada en la gloria T.C.		
	100% cancelación total		
			173,881.86

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA
Salvador Mora
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

JOSE MOISES LARA MALDONADO
INGENIERO CIVIL
14-01-77
26-04-16
C.I.C.H. No. 5121

RECIBIDO POR

FECHA: 18-Oct. 2023 IDENTIDAD No. 14151985001383 IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

RECIBO DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES

CAI: C95F99-41FE28-BA469E-D2211A-5D75B9-9E

Fecha de Recepción 03 / Junio / 2023

Fecha Limite de Emisión: 03 / Junio / 2024

Rango Autorizado: 000-001-04-00000301 AL 00000350

Lugar: TRINIDAD COPAN

Fecha: 18 de Octubre del 2023

Nº. 000-001-04-00 000316

José Moisés Lara Maldonado
INGENIERO CIVIL CICH Nº. 5126

Tel: 9712-2888 • R.T.N. 14151985001383

Barrio El Centro, Calle Principal, Petoa

Santa Barbara, Honduras, C.A.

E-mail: jmlara25@hotmail.com

RECIBO POR L. 173,881.86

Recibí de: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN

R.T.N: 04229995039971

Cantidad de: CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y UN CENTAVOS CON OCHENTA Y SEIS
CENTAVOS

Por Concepto de:

- Pago de Contrato 101-2023 "PROYECTO EMILIO
PRODRUTIVO, INSTALACION DE ALCAUTARILLA
SECTOR LA GLORIA"
CANCELACION 100% CONTINUA.

Saldo Anterior L. _____

Abono de Hoy L. _____

Saldo Actual L. _____

Firma: _____



Trinidad de Copán, Copán, 10 de julio del año 2023

Notificación

Ing. Mauricio Antonio Ramos
Ministro de la secretaria de Infraestructura y Transporte

Un placer saludarle y desearle éxitos en sus labores diarias

Por este medio y de la manera mas cordial, le informamos que la socialización de los cuatro proyectos de caminos productivos que se ejecutaran en el municipio de Trinidad Copán, departamento de Copán, con fondos del SIT a través de la administración de la municipalidad, se realizara respetando la siguiente programación.

N°	Proyecto	Lugar	Fecha	Hora	Responsable
1	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y CABEZAL DE SALIDA, LA GLORIA, SECTOR LA COLORADA	Oficinas Municipales	14-julio-2023	9:00 a.m	Tec. Alexander Martinez, cel: 8983-2048
2	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y CABEZAL DE SALIDA, LA GLORIA, SECTOR LA LAGUNA	Oficinas Municipales	14-julio-2023	9:00 a.m	Tec. Alexander Martinez, cel: 8983-2048
3	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN SECTOR EL REMENDADO	Oficinas Municipales	14-julio-2023	9:00 a.m	Tec. Alexander Martinez, cel: 8983-2048
4	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRUALICO EN SECTOR AGUA BUENA	Oficinas Municipales	14-julio-2023	9:00 a.m	Tec. Alexander Martinez, cel: 8983-2048



Salvador Mata
Sr. Salvador Mata Chinchilla
Alcalde Municipal
Trinidad Copán



+504 8983 - 2048
+504 9561 - 2000



mtrinidadcopán@gmail.com
trisama2005@gmail.com



Trinidad, Departamento
de Copán, Honduras

1. Datos Generales del Proyecto			2. Datos de Supervisión Municipal		3. Reporte	
Código CP (Correlativo)	Nombre del Proyecto	Aldea Beneficiada	Nombre del Supervisor(a) Municipal		Número de Ficha:	2
SIT-CP02-0422-000030	MURO DE CONTENCIÓN Y CABEZAL DE SALIDA	La Gloria, Sector La Colorada	ANTONI ALEXANDER MARTINEZ			
			DNI del Supervisor(a)			
			0422-1999-00043		Fecha de inicio del reporte:	16/10/2023
Tipo de Proyecto:		Fecha de Inicio de la obra	Cargo del Supervisor(a)			
		1/9/2023	UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL			
Coordenadas del inicio de la obra:	Lat. 14.956175480730602		Número telefónico		Fecha final del reporte:	22/10/2023
	Long. -88.7315128048519	Empleos Directos	8983-2048			
Coordenadas del final de la obra:	Lat. 14.956175480730602	2	Correo Electrónico			
	Long. -88.7315128048519	Empleos Indirectos	disenadoralex@gmail.com			
Duración del Proyecto:	8	10				

4. Situación de Campo		5. Breve Descripción del Proyecto		6. Metros Lineales Intervenido a la fecha	
Rótulo Original de Proyecto de Caminos Productivos:	Si <input checked="" type="checkbox"/> Cambios <input type="checkbox"/>	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y ALC DE 36"		A: 4.62 m2 L: 8.0 m	
Estado del tiempo:	ASOLEADO			8. Avance Financiero del proyecto	
Distancia al proyecto desde casco urbano más cercano:	1.2 KM			Monto Ejecutado a la fecha:	L. 173,406.74
7. Recursos Presentes en Obra				Monto Total del proyecto:	L.173,406.74
Personal/Mano de Obra:	Suficientes y Adecu <input checked="" type="checkbox"/> Insuficientes <input type="checkbox"/>			Porcentaje de avance financiero:	100%
Materiales:	Suficientes y Bodega <input checked="" type="checkbox"/> Insuficientes <input type="checkbox"/>				
Equipos y herramientas:	Suficientes y operati <input checked="" type="checkbox"/> Insuficientes <input type="checkbox"/>				

9. Avance Físico Por Actividades del Proyecto						
No.	Actividades realizadas	Unidad	Cantidad Ejecutada	Cantidad Total de Actividad	Porcentaje de avance físico de	
1	EXCAVACIÓN Y RELLENO	ML	30	30	100%	
2	ESTRUCTURA DE MAMPOSTERÍA	M3	36	36	100%	
3	SUM. E INST. DE TUBERÍA DE 36	Unidad	1	1	100%	
4	RELLENO MATERIAL SELECTO/COMPAC	M3	20	20	100%	
5	RELLENO MATERIAL DE SITIO	M3	20	20	100%	
Total de avance físico de obra:			Total de Actividades del Proyecto		Porcentaje de Avance Físico Total	
			3		100%	

10. Registro Fotográfico a Color			
			
Georeferencia: Lat 14.956175480730602 Lon: -88.7315128048519	Georeferencia: Lat 14.956175480730602 Lon: -88.7315128048519	Georeferencia: Lat 14.956175480730602 Lon: -88.7315128048519	
Descripción: AVANCES DEL PROYECTO	Descripción: AVANCES DEL PROYECTO	Descripción: AVANCES DEL PROYECTO	

11. Reporte de Imprevistos	




 U.F.M. Sello del Supervisor(a)



FCP-002 2023

FICHA DE CAMPO DE SUPERVISIÓN MUNICIPAL DE PROYECTO DE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS



1. Datos Generales del Proyecto			2. Datos de Supervisión Municipal		3. Reporte	
Código CP (Circulativo)	Nombre del Proyecto	Aldia Beneficiada	Nombre del Supervisor(a) Municipal	Número de Ficha:	1	
SIT-CP02-0422-000030	MURO DE CONTENCIÓN Y CABEZAL DE SALIDA	La Gloria, Sector La Colorado	ANTONI ALEXANDER MARTINEZ			
			DNI del Supervisor(a) 0422-1999-00043			
Tipo de Proyecto:		Fecha de Inicio de la obra	Cargo del Supervisor(a)	Fecha de inicio del reporte:	1/9/2023	
Coordenadas del inicio de la obra:	Lat. 14.956175480730602 Long. -88.7315128048519	1/9/2023	UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL			
Coordenadas del final de la obra:	Lat. 14.956175480730602 Long. -88.7315128048519	Empleos Directos 2	Número telefónico 8983-2048	Fecha final del reporte:	8/9/2023	
Duración del Proyecto:	8	Empleos Indirectos 10	Correo Electrónico disenadoralex@gmail.com			

4. Situación de Campo		5. Breve Descripción del Proyecto		6. Metros Lineales intervenidos a la fecha	
Rótulo Original de Proyecto de Caminos Productivos:	Si <input checked="" type="checkbox"/> Cambios <input type="checkbox"/>	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y ALC DE 36"		A: 4.62 m L: 8.0 m	
Estado del tiempo:	ASOLEADO			8. Avance Financiero del proyecto	
Distancia al proyecto desde casco urbano más cercano:	1.2 KM			Monto Ejecutado a la fecha:	L34,681.34
7. Recursos Presentes en Obra				Monto Total del proyecto:	L173,406.74
Personal/Mano de Obra:	Suficientes y Adecuados <input checked="" type="checkbox"/> Insuficientes <input type="checkbox"/>			Porcentaje de avance financiero:	20%
Materiales:	Suficientes y Bodega <input checked="" type="checkbox"/> Insuficientes <input type="checkbox"/>				
Equipos y herramientas:	Suficientes y operativos <input checked="" type="checkbox"/> Insuficientes <input type="checkbox"/>				

9. Avance Físico Por Actividades del Proyecto					
No.	Actividades realizadas	Unidad	Cantidad Ejecutada	Cantidad Total de Actividad	Porcentaje de avance físico de
1	EXCAVACIÓN Y RELLENO	ML	30	30	100%
2	ESTRUCTURA DE MAMPOSTERÍA	M3	2	36	6%
3	SUM. E INST. DE TUBERÍA DE 36	Unidad	1	1	100%
4	RELLENO MATERIAL SELECTO/COMPAC	M3	5	20	25%
5	RELLENO MATERIAL DE SITIO	M3	0	20	0%
Total de avance físico de obra:			Total de Actividades del Proyecto		Porcentaje de Avance Físico Total
			5		50%

10. Registro Fotográfico a Color					
Georeferencia: Lat 14.956175480730602 Lon: -88.7315128048519					
Descripción: AVANCES DEL PROYECTO		Descripción: AVANCES DEL PROYECTO		Descripción: AVANCES DEL PROYECTO	

11. Reporte de Imprevistos



Firma y Sello del Supervisor(a)



Nombre del Proyecto:

MURO DE CONTENCIÓN Y CABEZAL DE SALIDA

Aldea:

LA GLORIA – LA COLORADA

Municipio:

Trinidad Copán

Departamento:

Copán

Código CP:

SIT-CP02-0422-000030

Camino Productivos



+504 8983-2048
+504 9561-2000



mtrinidadcopan@gmail.com
trisama2005@gmail.com



Trinidad Copán,
Departamento de Copán



Trinidad Copán, 15 de noviembre de 2023.

Ingeniero

Mauricio Ramos

Ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte SIT

Su Oficina


Estimado Ingeniero Mauricio Ramos:

Reciba un cordial y afectuoso saludo deseándole éxitos y bendiciones en sus delicadas funciones.

Por este medio y de la manera más atenta y respetuosa, pido de su apoyo en la aprobación del informe de liquidación por la ejecución del proyecto: **MURO DE CONTENCIÓN Y CABEZAL DE SALIDA** del municipio de **TRINIDAD** del departamento de **COPÁN**, el cual, gracias al gobierno de la presidenta Xiomara Castro, y demás entidades involucradas, vino a ser una respuesta efectiva e inminente para nuestro municipio, fomentando el desarrollo del mismo.

Agradeciendo la atención a la presente, se suscribe de usted.

Atentamente,



MUNI. TRINIDAD COPÁN
ALCALDE
2022-2026

SR. SALVADOR MATA CHINCHILLA

ALCALDE MUNICIPAL TRINIDAD COPÁN

+504 8983-2048
+504 9561-2000

mtrinidadcopan@gmail.com
trisama2005@gmail.com

Trinidad Copán,
Departamento de Copán



INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad, la liquidación del proyecto (“MURO DE CONTENCIÓN Y CABEZAL DE SALIDA”), el cual se llevó a cabo en (LA GLORIA, SECTOR LA COLORADA), ubicado en el Municipio de TRINIDAD, en el Departamento de COPÁN; dicho Municipio cuenta con una gran diversidad de necesidades de infraestructura en caminos productivos, las cuales pudieron resolverse gracias a las gestiones del gobierno de la presidenta Xiomara Castro y la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), por medio del Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos.



HONDURAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Falla en sector La Colorada – ALC. 36



Falla en sector La Colorada – ALC. 36



Falla en sector La Colorada – ALC. 36



Vista Previa Tramo Carretero – El Remendado



Falla en sector La Colorada – ALC. 36



Falla en sector La Colorada – ALC. 36



+504 8983-2048
+504 9561-2000



mtrinidadcopan@gmail.com
trisama2005@gmail.com



Trinidad Copán,
Departamento de Copán



HONDURAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alcantarilla de 36



Excavación Alcantarilla



Excavación Alcantarilla



Piedra para muro de contención



Instalación Alcantarilla de 36



Instalación Alcantarilla de 36

+504 8983-2048
+504 9561-2000

mtrinidadcopan@gmail.com
trisama2005@gmail.com

Trinidad Copán,
Departamento de Copán



HONDURAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS



Instalación Alcantarilla de 36



Instalación Alcantarilla de 36



Rotulación Caminos Productivos



Rehabilitación de calle



Rehabilitación de calle



Rehabilitación de calle


+504 8983-2048
+504 9561-2000

mtrinidadcopan@gmail.com
trisama2005@gmail.com

Trinidad Copán,
Departamento de Copán



SECTOR LA COLORADA EN LA GLORIA



14.95627401161024, -88.73157917383448

+504 8983-2048
+504 9561-2000

mtrinidadcopan@gmail.com
trisama2005@gmail.com

Trinidad Copán,
Departamento de Copán



HONDURAS

FICHAS DE CAMPO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO MUNICIPAL

SEMANA 01

	FCP-002 2023	FICHA DE CAMPO DE SUPERVISIÓN MUNICIPAL DE PROYECTO DE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS	Secretaría de Infraestructura y Transporte
--	--------------	--	--

I. Datos Generales del Proyecto			II. Datos de Supervisión Municipal		III. Reporte	
Código CP (Correlativo)	Nombre del Proyecto	Aldea Beneficiada	Nombre del Supervisor(a) Municipal	Número de Ficha:	1	
SIT-CP02-0422-000010	MURO DE CONTENCIÓN Y CABEZAL DE SALIDA	LA GLORIA, SECTOR LA CALONIA	ANTONI ALEXANDER MARTINEZ			
			DNI del Supervisor(a)			
			0422-1999-00043	Fecha de inicio del reporte:	1/4/2023	
Tipo de Proyecto:	Fecha de Inicio de la obra	Empleos Directos	Cargo del Supervisor(a)			
Coordenadas del inicio de la obra:	1/9/2023	2	UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	Fecha final del reporte:	8/9/2023	
Coordenadas del final de la obra:		Empleos Indirectos	Número telefónico			
		10	8983-2048			
Duración del Proyecto:			Correo Electrónico			
			disenadoralex@gmail.com			

4. Situación de Campo		5. Breve Descripción del Proyecto		6. Metros Lineales Intervendidos a la fecha	
Rótulo Original de Proyecto de Caminos Productivos:	SI <input checked="" type="checkbox"/> Cambios <input type="checkbox"/>	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y ALC DE 36"	A=4.62 m ² L= 8.0 m		
Estado del tiempo:	ASOLEADO		8. Avance Financiero del proyecto		
Distancia al proyecto desde casco urbano más cercano:	1.2 KM		Monto Ejecutado a la fecha:	L34,681.34	
7. Recursos Presentes en Obra			Monto Total del proyecto:	L173,406.74	
Personal/Mano de Obra:	Suficientes y Adecuados <input checked="" type="checkbox"/> Insuficientes <input type="checkbox"/>		Porcentaje de avance financiero:	20%	
Materiales:	Suficientes y Bodega <input checked="" type="checkbox"/> Insuficientes <input type="checkbox"/>				
Equipos y herramientas:	Suficientes y operativos <input checked="" type="checkbox"/> Insuficientes <input type="checkbox"/>				

9. Avance Físico Por Actividades del Proyecto					
No.	Actividades realizadas	Unidad	Cantidad Ejecutada	Cantidad Total de Actividad	Porcentaje de avance físico de
1	EXCAVACION Y RELLENO	M ³	30	30	100%
2	ESTRUCTURA DE MAMPUESTERIA	M ³	2	36	6%
3	SUM. E INST. DE TUBERIA DE 30	Unidad	1	1	100%
4	RELLENO MATERIAL SELEC. (COMPACT)	M ³	5	20	25%
5	RELLENO MATERIAL DE SITIO	M ³	0	20	0%
Total de avance físico de obra:			Total de Actividades del Proyecto		Porcentaje de Avance Físico Total
			5		50%



11. Reporte de Imprevistos

--

del Supervisor(a)

+504 8983-2048
+504 9561-2000

mtrinidadcopan@gmail.com
trisama2005@gmail.com

Trinidad Copán,
Departamento de Copán



FICHAS DE CAMPO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO MUNICIPAL SEMANA 02

	FCP-002	2023	FICHA DE CAMPO DE SUPERVISIÓN MUNICIPAL DE PROYECTO DE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS	
--	---------	------	--	--

1. Datos Generales del Proyecto			2. Datos de Supervisión Municipal		3. Reporte	
Código CP (Correlativo)	Nombre del Proyecto	Área Beneficiada	Nombre del Supervisor(a) Municipal	Número de Ficha:	2	
SIT C-003-032-000030	MURO DE CONTENCIÓN Y CABEZAL DE SALIDA	LA GRISA, SITIO LA COLONIA	ANTONI ALEXANDER MARTINEZ			
			DSI del Supervisor(a)			
			0422.1999.66943			
Tipo de Proyecto:		Fecha de Inicio de la obra	Cargo del Supervisor(a)			
		1/9/2023	UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL			
Coordenadas del Inicio de la obra:	Lat: 14.836175489736803	Empleos Directos	Número telefónico	Fecha de inicio del reporte:	9/9/2023	
	Long: -88.7315128048519	3	8983-2048			
Coordenadas del Final de la obra:	Lat: 14.836175489736803	Empleos Indirectos	Correo Electrónico	Fecha final del reporte:	15/9/2023	
	Long: -88.7315128048519	10	anadoracabex@gmail.com			
Duración del Proyecto:	8					

4. Situación de Campo		5. Breve Descripción del Proyecto		6. Metros Lineales intervenidos a la fecha		
Botón Original de Proyecto de Caminos Productivos:	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> Cambia <input type="checkbox"/>	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y ALC DE 36"		A=4.67 m; L=8.9 m		
Estado del terreno:	ASOLEADO			8. Avance Financiero del proyecto		
Distancia al proyecto desde casco urbano más cercano:	1.2 KM			Monto Ejecutado a la fecha:	C.34.681.34	
7. Recursos Presentes en Obra				Monto Total del proyecto:	1.173.486.74	
Personal Mano de Obra:	Suficientes y Adecuados <input checked="" type="checkbox"/> Insuficientes <input type="checkbox"/>			Porcentaje de avance financiero:	29%	
Materiales:	Suficientes y Bodega <input checked="" type="checkbox"/> Insuficientes <input type="checkbox"/>					
Equipos y herramientas:	Suficientes y operativos <input checked="" type="checkbox"/> Insuficientes <input type="checkbox"/>					

9. Avance Físico Por Actividades del Proyecto						
No.	Actividades realizadas	Unidad	Cantidad Ejecutada	Cantidad Total de Actividad	Porcentaje de avance físico de	
1	EXCAVACIÓN Y RELLENO	ML	30	30	100%	
2	ESTRUCTURA DE MAMPUESTERÍA	M3	36	36	100%	
3	BORMEY PUNTO DE TUBERÍA DE 36"	Unidad	1	1	100%	
4	RELLENO MATERIAL SELECTO COMPACT	M3	20	20	100%	
5	RELLENO MATERIAL DE SITIO	M3	20	20	100%	
Total de avance físico de obra:			Total de Actividades del Proyecto		Porcentaje de Avance Físico Total	
			5		100%	

10. Registro Fotográfico a Color





Georeferencia: Lat 14.956175489736803	Lon: -88.7315128048519	Georeferencia: Lat 14.956175489736803	Lon: -88.7315128048519
Descripción: AVANCES DEL PROYECTO		Descripción: AVANCES DEL PROYECTO	

11. Reporte de Supervisión



 del Supervisor(a)

+504 8983-2048
 +504 9561-2000

mtrinidadcopan@gmail.com
 trisama2005@gmail.com

Trinidad Copán,
 Departamento de Copán



FICHAS DE CAMPO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO MUNICIPAL SEMANA 03

	FCP-002 2023	FICHA DE CAMPO DE SUPERVISIÓN MUNICIPAL DE PROYECTO DE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS	
--	--------------	--	--

1. Datos Generales del Proyecto			2. Datos de Supervisión Municipal		3. Reporte	
Código CP (Correlativa)	Nombre del Proyecto	Aldea Beneficiada	Nombre del Supervisor(a) Municipal	Número de Fichas:	2	
SIT-CP02-0422-000030	MURO DE CONTENCIÓN Y CABEZAL DE SALIDA	La Gloria, Sector La Colorado	ANTONI ALEXANDER MARTINEZ			
			DNI del Supervisor(a) 0422-1999-00043			
Tipo de Proyecto:		Fecha de Inicio de la obra	Cargo del Supervisor(a)	Fecha de Inicio del reporte:		
	Lat: 14.936175480730602 Long: -88.7315128048519	1/9/2023	UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	16/07/2023		
Coordenadas del inicio de la obra:		Empleos Directos	Número telefónico	Fecha final del reporte:		
	Lat: 14.936175480730602 Long: -88.7315128048519	2	8983-2848	22/07/2023		
Coordenadas del final de la obra:		Empleos Indirectos	Correo Electrónico			
		10	diseñadorabex@gmail.com			
Duración del Proyecto:	5					

4. Situación de Campo		5. Breve Descripción del Proyecto		6. Metros Lineales Interventados a la fecha		
Rótulo Original de Proyecto de Caminos Productivos:	Si <input checked="" type="checkbox"/> Cambios <input type="checkbox"/>	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y ALC DE 36"		A: 4.62 m2 L: 8.0 m		
Estado del tiempo:	ASOLEADO			E. Avance Financiero del proyecto		
Distancia al proyecto desde casco urbano más cercano:	1.2 KM			Monto Ejecutado a la fecha:	L. 173,486.74	
7. Recursos Presentes en Obra				Monto Total del proyecto:	L. 173,486.74	
Personal Mano de Obra:	Suficientes y Adecuados <input checked="" type="checkbox"/> Insuficientes <input type="checkbox"/>			Porcentaje de avance financiero:	100%	
Materiales:	Suficientes y Bodega <input checked="" type="checkbox"/> Insuficientes <input type="checkbox"/>					
Equipos y herramientas:	Suficientes y operati <input checked="" type="checkbox"/> Insuficientes <input type="checkbox"/>					

8. Avance Físico Por Actividades del Proyecto					
No.	Actividades realizadas	Unidad	Cantidad Ejecutada	Cantidad Total de Actividad	Porcentaje de avance físico de
1	EXCAVACION Y RELLENO	ML	30	30	100%
2	ESTRUCTURA DE MAMPOSTERIA	M3	36	36	100%
3	SUM. E INST. DE TUBERIA DE 16	Unidad	1	1	100%
4	RELLENO MATERIAL SELECTO COMPAC	M3	20	20	100%
5	RELLENO MATERIAL DE SITO	M3	20	20	100%
Total de avance físico de obra:				Total de Actividades del Proyecto	Porcentaje de Avance Físico Total
				3	100%

10. Registro Fotográfico a Color					
Georreferencia: Lat 14.936175480730602 Lon: -88.7315128048519	Georreferencia: Lat 14.936175480730602 Lon: -88.7315128048519	Georreferencia: Lat 14.936175480730602 Lon: -88.7315128048519			
Descripción: AVANCES DEL PROYECTO	Descripción: AVANCES DEL PROYECTO	Descripción: AVANCES DEL PROYECTO			

11. Reporte de Imprevistos

(Firma del Supervisor(a))

☎ +504 8983-2048
☎ +504 9561-2000

✉ mtrinidadcopan@gmail.com
✉ trisama2005@gmail.com

📍 Trinidad Copán,
Departamento de Copán



INFORME

SUPERVISIÓN UTM

Periodo: junio - julio - agosto 2023

DATOS GENERALES

Contratista: Moisés Lara / Contratista Individual

Plazo de construcción N/A días calendario

Monto del contrato: L. 173,406.74

Fecha de inicio: 12 JUNIO 2023

Supervisor: ANTONI ALEXANDER MARTINEZ

Residente: TRINIDAD COPÁN

Hora de Llegada: 14:00 HRS

 Trinidad de Copán

 trisama2005@gmail.com

 +504 8983-2048

 @SalvadorMataAlcalde



Unidad Técnica Municipal

ANTONI ALEXANDER MARTINEZ

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA EN EJECUCIÓN:

Instalación de alcantarilla de 36" con caja tragante, disipadores de energía y muros de contención – sector la colorada en la gloria – trinidad Copán

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN Y AVANCE DE LA OBRA:

La obra inicio acorde con la orden de inicio, cumpliéndose lo establecido en el contrato suscrito entre partes.

En el periodo de _____ 12 de junio _____ al _____ 20 de agosto _____, se han ejecutado los siguientes conceptos:

PRESUPUESTO GENERAL POR ACTIVIDADES

PROYECTO: INSTALACION DE ALCANTARILLA DE 36" CON CAJA TRAGANTE, DISIPADORES DE ENERGÍA Y MUROS DE CONTENCIÓN

UBICACIÓN: CASERÍA LA GLORIA TRINIDAD COPAN

FECHA: MAYO-2023

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
ACTIVIDADES PRELIMINARES					
1	TRAZADO Y MARCADO CON ESTACIÓN TOTAL	JRD	L 1,000.00	1.00	L 1,000.00
SUB-TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES					L 1,000.00
ALCANTARILLA DE 36"					
2	CABEZALES DE MAMPOSTERIA	M3	L 3,000.00	18.00	L 54,000.00
3	ENCOFRADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO	m2	L 410.00	54.00	L 22,140.00
4	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA SUELO TIPO II	M3	L 188.26	67.50	L 12,707.51
5	CAMA ARENA COMPAC. E= 5 CM.	M3	L 850.00	3.60	L 3,060.00
6	SUM. E INST. DE TUBERIA DE DOBLE PARED ELICOIDAL 36"	UND	L 30,000.00	1.00	L 30,000.00
7	CONCRETO CICLOPEO	M3	L 3,500.00	2.40	L 8,400.00
8	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	L 430.00	35.00	L 15,050.00
SUB-TOTAL ALCANTARILLA DE 36"					L 145,357.51
LIMPIEZA FINAL					
9	LIMPIEZA FINAL DE AREAS EXTERIORES	DIA	L 500.00	2.00	L 1,000.00
SUB-TOTAL LIMPIEZA FINAL					L 1,000.00
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO				L	147,357.51
8.00% GASTOS ADMINISTRATIVOS				L	11,788.60
10.00% UTILIDAD BRUTA				L	14,735.75
COSTO FINAL DEL PROYECTO				L	173,881.86

PORCENTAJE EJECUTADO
0%-100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%



Unidad Técnica Municipal

ANTONI ALEXANDER MARTINEZ

ANÁLISIS TÉCNICO.

De acuerdo a la visita realizada en campo, y después del recorrido de manera general, se hacen las siguientes determinaciones técnicas, para la aprobación de la calidad del trabajo en ejecución:

1. Los conceptos ejecutados a la fecha han sido realizados con los estándares de calidad solicitados y plasmados en el contrato suscrito.
2. El avance de obra es satisfactorio conforme al tiempo de ejecución.
3. Con la finalidad de que el contratista tenga claro el procedimiento que se debe ejecutar, se realizó el presente trabajo de supervisión; procurando incluir en él todos los elementos que constituyen la labor de supervisar una obra de terracería, así como las etapas en que esta se divide.

Este informe aplica para toda obra de infraestructura que se realice en la municipalidad, no obstante, debe ser acomodado para cada tipología que se ejecute.



Firma y Sello del Supervisor Municipal del Proyecto.

Antoni Alexander Martínez

Nota: en caso que el informe sea para aprobación de estimación de pago se debe mencionar que se aprueba la obra conforme al desarrollo de la misma, mencionando que se han corregido las observaciones indicadas en informes de supervisión anteriores.



Unidad Técnica Municipal

ANTONI ALEXANDER MARTINEZ

REGISTRO FOTOGRAFICO



Socialización La Gloria – La Colorada



Socialización La Gloria – La Colorada



Socialización La Gloria – La Colorada



Instalación Alcantarilla de 36 – La Colorada



Instalación Alcantarilla de 36 – La Colorada



Instalación Alcantarilla de 36 – La Colorada

Unidad Autorizada
Infraestructura


HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

 Trinidad, Copán

 +504 8983-2048

 @SalvadorMataAlcalde



Unidad Técnica Municipal

ANTONI ALEXANDER MARTINEZ

REGISTRO FOTOGRAFICO



Instalación Alcantarilla de 36 – La Colorada



Instalación Alcantarilla de 36 – La Colorada



Instalación Alcantarilla de 36 – La Colorada



Instalación Alcantarilla de 36 – La Colorada



Instalación Alcantarilla de 36 – La Colorada



Instalación Alcantarilla de 36 – La Colorada



Unidad Técnica Municipal
ANTONI ALEXANDER MARTINEZ

REGISTRO FOTOGRAFICO



Instalación Alcantarilla de 36 – La Colorada



Instalación Alcantarilla de 36 – La Colorada



Instalación Alcantarilla de 36 – La Colorada



Instalación Alcantarilla de 36 – La Colorada



Instalación Alcantarilla de 36 – La Colorada



Instalación Alcantarilla de 36 – La Colorada



Unidad Técnica Municipal
ANTONI ALEXANDER MARTINEZ

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN.

PROYECTO: "INSTALACION DE ALCANTARILLA DE 36" CON CAJA TRAGANTE, DISIPADORES DE ENERGÍA Y MUROS DE CONTENCIÓN – SECTOR LA COLORADA EN LA GLORIA – TRINIDAD COPÁN".

**Estimado(a) ING. MOISES LARA /CONTRATISTA INDIVIDUAL/
Su oficina.**

El día 05 de junio del 2023, a las dieciséis horas (4:00 pm), en las oficinas de la Alcaldía Municipal, después de haber revisado todas las ofertas, se le comunica que Usted ha sido elegido para la ejecución de la obra en mención con un monto de (L. 173,406.74), tal y como lo estipula la Ley de Contratación del Estado de Honduras, para que se presente a las oficinas Municipales a más tardar el día 12 de junio del 2023, para la firma del Contrato y los respectivos trámites administrativos..

Sr. Salvador Mata Chinchilla
Alcalde Municipal

cc: Tesorería.
cc: Archivo.

Unidad Autorizada
Infraestructura

 Trinidad, Copán

 +504 8983-2048

 @SalvadorMataAlcalde



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA



Unidad Técnica Municipal
ANTONI ALEXANDER MARTINEZ

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN.

PROYECTO: "INSTALACION DE ALCANTARILLA DE 36" CON CAJA TRAGANTE, DISIPADORES DE ENERGÍA Y MUROS DE CONTENCIÓN – SECTOR LA COLORADA EN LA GLORIA – TRINIDAD COPÁN".

**Estimado(a) ING. MANUEL PEÑA /CONTRATISTA INDIVIDUAL/
Su oficina.**

El día 05 de junio del 2023, a las dieciséis horas (4:00 pm), en las oficinas de la Alcaldía Municipal, se ha adjudicado la obra tal y como lo estipula la Ley de Contratación del Estado de Honduras, por lo que se notifica que su oferta no es la más conveniente para esta Institución.

Sr. Salvador Mata Chinchilla
Alcalde Municipal

cc: Tesorería.
cc: Archivo.

Unidad Autorizada
Infraestructura





Unidad Técnica Municipal
ANTONI ALEXANDER MARTINEZ

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN.

PROYECTO: "INSTALACION DE ALCANTARILLA DE 36" CON CAJA TRAGANTE, DISIPADORES DE ENERGÍA Y MUROS DE CONTENCIÓN - SECTOR LA COLORADA EN LA GLORIA - TRINIDAD COPÁN".

**Estimado(a) ING. CARLOS OMAR /CONTRATISTA INDIVIDUAL/
Su oficina.**

El día 05 de junio del 2023, a las dieciséis horas (4:00 pm), en las oficinas de la Alcaldía Municipal, se ha adjudicado la obra tal y como lo estipula la Ley de Contratación del Estado de Honduras, por lo que se notifica que su oferta no es la más conveniente para esta Institución

**Sr. Salvador Mata Chinchilla
Alcalde Municipal**

cc: Tesorería.
cc: Archivo.

Unidad Autorizada
Infraestructura

 Trinidad, Copán

 +504 8983-2048

 @SalvadorMataAlcalde



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Unidad Técnica Municipal
ANTONI ALEXANDER MARTINEZ

ACTA DE RECEPCIÓN DE COTIZACIONES.

PROYECTO: "INSTALACION DE ALCANTARILLA DE 36" CON CAJA TRAGANTE, DISIPADORES DE ENERGÍA Y MUROS DE CONTENCIÓN - SECTOR LA COLORADA EN LA GLORIA - TRINIDAD COPÁN".

El día de hoy 05 de junio del 2023, a las catorce (3:00 pm), en las oficinas de la Alcaldía Municipal, se han recibido las cotizaciones, tal y como lo estipula la Ley de Contratación del Estado de Honduras, en donde los cotizantes son:

1. ING. MOISES LARA
2. ING. CARLOS OMAR HERNANDEZ
3. ING. MANUEL PEÑA
4. _____
5. _____

Todos ellos presentando en tiempo y forma sus respectivas cotizaciones.

Posteriormente se hará aperturaran las mismas para su respectivo análisis.



Sr. Antoni Alexander Martinez
Unidad Técnica Municipal

Sr. Salvador Mata Chinchilla
Alcalde Municipal

cc: Tesorería.
cc: Archivo.

Unidad Autorizada
Infraestructura



PRESUPUESTO GENERAL POR ACTIVIDADES


PROYECTO: INSTALACION DE ALCANTARILLA DE 36" CON CAJA TRAGANTE, DISIPADORES DE ENERGIA Y MUROS DE CONTENCIÓN

UBICACION: CASERIA LA GLORIA TRINIDAD COPAN

FECHA: MAYO-2023

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
ACTIVIDADES PRELIMINARES					
1	TRAZADO Y MARCADO CON ESTACION TOTAL	JRD	L 1,000.00	1.00	L 1,000.00
SUB-TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES					L 1,000.00
ALCANTARILLA DE 36"					
2	CABEZALES DE MAMPOSTERIA	M3	L 3,000.00	18.00	L 54,000.00
3	ENCOFRADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO	m2	L 406.62	54.00	L 21,957.36
4	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA SUELO TIPO II	M3	L 185.00	67.50	L 12,487.50
5	CAMA ARENA COMPAC. E= 5 CM.	M3	L 850.00	3.60	L 3,060.00
6	SUM. E INST. DE TUBERIA DE DOBLE PARED ELICOIDAL 36"	UND	L 30,000.00	1.00	L 30,000.00
7	CONCRETO CICLOPEO	M3	L 3,500.00	2.40	L 8,400.00
8	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	L 430.00	35.00	L 15,050.00
SUB-TOTAL ALCANTARILLA DE 36"					L 144,954.86
LIMPIEZA FINAL					
9	LIMPIEZA FINAL DE AREAS EXTERIORES	DIA	L 500.00	2.00	L 1,000.00
SUB-TOTAL LIMPIEZA FINAL					L 1,000.00
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO					L 146,954.86
8.00% GASTOS ADMINISTRATIVOS					L 11,756.39
10.00% UTILIDAD BRUTA					L 14,695.49
COSTO FINAL DEL PROYECTO					L 173,406.74

Jose Moises Luna M.
NOMBRE OFERENTE


FIRMA Y SELLO

05/Jun/2023
FECHA

14151985001383
NUMERO DE RTN

05126
NUMERO DE COLEGIACION CICH

PRESUPUESTO GENERAL POR ACTIVIDADES

PROYECTO: INSTALACION DE ALCANTARILLA DE 36" CON CAJA TRAGANTE, DISIPADORES DE ENERGIA Y MUROS DE CONTENCIÓN

UBICACIÓN: CASERÍA LA GLORIA TRINIDAD COPAN

FECHA: MAYO-2023

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
ACTIVIDADES PRELIMINARES					
1	TRAZADO Y MARCADO CON ESTACION TOTAL	JRD	L 2,000.00	1.00	L 2,000.00
SUB-TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES					L 2,000.00
ALCANTARILLA DE 36"					
2	CABEZALES DE MAMPOSTERIA	M3	L 4,500.00	18.00	L 81,000.00
3	ENCOFRADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO	m2	L 500.00	54.00	L 27,000.00
4	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA SUELO TIPO II	M3	L 250.00	67.50	L 16,875.00
5	CAMA ARENA COMPAC. E= 5 CM.	M3	L 1,000.00	3.60	L 3,600.00
6	SUM. E INST. DE TUBERIA DE DOBLE PARED ELICOIDAL 36"	UND	L 38,000.00	1.00	L 38,000.00
7	CONCRETO CICLOPEO	M3	L 5,000.00	2.40	L 12,000.00
8	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	L 620.00	35.00	L 21,700.00
SUB-TOTAL ALCANTARILLA DE 36"					L 200,175.00
LIMPIEZA FINAL					
9	LIMPIEZA FINAL DE AREAS EXTERIORES	DIA	L 1,500.00	2.00	L 3,000.00
SUB-TOTAL LIMPIEZA FINAL					L 3,000.00
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO					L 205,175.00
9.00% GASTOS ADMINISTRATIVOS					L 18,465.75
9.00% UTILIDAD BRUTA					L 18,465.75
COSTO FINAL DEL PROYECTO					L 242,106.50

Carlos Omar Hernandez
NOMBRE OPERENTE

[Firma]
FIRMA Y SELLO

05/06/2023
FECHA

14071984002114
NUMERO DE RTN

4456
NUMERO DE COLEGIACION CICH



PRESUPUESTO GENERAL POR ACTIVIDADES

PROYECTO: INSTALACION DE ALCANTARILLA DE 36" CON CAJA TRAGANTE, DISIPADORES DE ENERGÍA Y MUROS DE CONTENCIÓN

UBICACIÓN: CASERÍA LA GLORIA TRINIDAD COPAN

FECHA: MAYO-2023

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
ACTIVIDADES PRELIMINARES					
1	TRAZADO Y MARCADO CON ESTACIÓN TOTAL	JRD	L 2,500.00	1.00	L 2,500.00
SUB-TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES					L 2,500.00
ALCANTARILLA DE 36"					
2	CABEZALES DE MAMPOSTERÍA	M3	L 3,500.00	18.00	L 63,000.00
3	ENCOFRADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO	m2	L 600.00	54.00	L 32,400.00
4	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA SUELO TIPO II	M3	L 200.00	67.50	L 13,500.00
5	CAMA ARENA COMPAC. E= 5 CM.	M3	L 800.00	3.60	L 2,880.00
6	SUM. E INST. DE TUBERIA DE DOBLE PARED ELICOIDAL 36"	UND	L 40,000.00	1.00	L 40,000.00
7	CONCRETO CICLOPEO	M3	L 4,500.00	2.40	L 10,800.00
8	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	L 600.00	35.00	L 21,000.00
SUB-TOTAL ALCANTARILLA DE 36"					L 183,580.00
LIMPIEZA FINAL					
9	LIMPIEZA FINAL DE AREAS EXTERIORES	DIA	L 1,000.00	2.00	L 2,000.00
SUB-TOTAL LIMPIEZA FINAL					L 2,000.00
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO					L 188,080.00
8.00% GASTOS ADMINISTRATIVOS					L 15,046.40
10.00% UTILIDAD BRUTA					L 18,808.00
COSTO FINAL DEL PROYECTO					L 221,934.40

Manuel Humberto Pineda
 NOMBRE OFERENTE

 FIRMA Y SELLO

05/Jun/2023
 FECHA

05121985014050
 NUMERO DE RTN
4836
 NUMERO DE COLEGIACIÓN CICH



Unidad Técnica Municipal
ANTONI ALEXANDER MARTINEZ

Trinidad 25 mayo del 2023

INVITACIÓN.

Estimado Señor ING. MANUEL HUMBERTO PEÑA

Por este medio la Municipalidad de Trinidad, Departamento de Copán, a través del Señor Alcalde Municipal Salvador Mata Chinchilla, hace de manera formal la invitación para presentar su cotización para la "INSTALACION DE ALCANTARILLA DE 36" CON CAJA TRAGANTE, DISIPADORES DE ENERGÍA Y MUROS DE CONTENCIÓN – SECTOR LA COLORADA EN LA GLORIA – TRINIDAD COPÁN" de este Municipio, la cual deberá ser entregada o enviada a las oficinas de esta Municipalidad de manera escrita el día 05 de junio del 2023, a las 11:00 am, en sobre cerrado.

Los documentos que se adjuntan a esta invitación son:

1. Formato de Cotización, que incluye el listado de actividades a cotizar.
2. Especificaciones técnicas.

La obra deberá ser ejecutada en un tiempo máximo de 20 días calendario, a partir de la firma del contrato y entrega del anticipo.

Esperando su cotización para el día solicitado, y de la manera más cordial, atentamente

Sr. Salvador Mata Chinchilla
Alcalde Municipal

cc: Tesorería.
cc: Archivo.

Unidad Autorizada
Infraestructura



 Trinidad, Copán

 +504 8983-2048

 @SalvadorMataAlcalde



Unidad Técnica Municipal
ANTONI ALEXANDER MARTINEZ

Trinidad 25 mayo del 2023

INVITACIÓN.

Estimado Señor ING. CARLOS OMAR HERNANDEZ

Por este medio la Municipalidad de Trinidad, Departamento de Copán, a través del Señor Alcalde Municipal Salvador Mata Chinchilla, hace de manera formal la invitación para presentar su cotización para la "INSTALACION DE ALCANTARILLA DE 36" CON CAJA TRAGANTE, DISIPADORES DE ENERGÍA Y MUROS DE CONTENCIÓN – SECTOR LA COLORADA EN LA GLORIA – TRINIDAD COPÁN" de este Municipio, la cual deberá ser entregada o enviada a las oficinas de esta Municipalidad de manera escrita el día 05 de junio del 2023, a las 11:00 am, en sobre cerrado.

Los documentos que se adjuntan a esta invitación son:

1. Formato de Cotización, que incluye el listado de actividades a cotizar.
2. Especificaciones técnicas.

La obra deberá ser ejecutada en un tiempo máximo de 20 días calendario, a partir de la firma del contrato y entrega del anticipo.

Esperando su cotización para el día solicitado, y de la manera más cordial, atentamente

Sr. Salvador Mata Chinchilla
Alcalde Municipal

cc: Tesorería.
cc: Archivo.

Unidad Autorizada
Infraestructura

 Trinidad, Copán

 +504 8983-2048

 @SalvadorMataAlcalde



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA



Unidad Técnica Municipal
ANTONI ALEXANDER MARTINEZ

Trinidad 25 mayo del 2023

INVITACIÓN.

Estimado Señor ING. JOSE MOISES LARA

Por este medio la Municipalidad de Trinidad, Departamento de Copán, a través del Señor Alcalde Municipal Salvador Mata Chinchilla, hace de manera formal la invitación para presentar su cotización para la "INSTALACION DE ALCANTARILLA DE 36" CON CAJA TRAGANTE, DISIPADORES DE ENERGÍA Y MUROS DE CONTENCIÓN – SECTOR LA COLORADA EN LA GLORIA – TRINIDAD COPÁN" de este Municipio, la cual deberá ser entregada o enviada a las oficinas de esta Municipalidad de manera escrita el día 05 de junio del 2023, a las 11:00 am, en sobre cerrado.

Los documentos que se adjuntan a esta invitación son:

1. Formato de Cotización, que incluye el listado de actividades a cotizar.
2. Especificaciones técnicas.

La obra deberá ser ejecutada en un tiempo máximo de 20 días calendario, a partir de la firma del contrato y entrega del anticipo.

Esperando su cotización para el día solicitado, y de la manera más cordial, atentamente

Sr. Salvador Mata Chinchilla
Alcalde Municipal

cc: Tesorería.
cc: Archivo.

Unidad Autorizada
Infraestructura



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

 Trinidad, Copán

 +504 8983-2048

 @SalvadorMataAlcalde