



PARA: Abogada Isis Perdomo
Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

DE: MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE

ASUNTO: Información Para Portal de Transparencia Sobre Cierre de Proyectos de Electrificación Social a Través de FOSODE Durante el Mes de enero del 2024.

FECHA: 08 de febrero de 2024.

Por este medio remito la información concerniente a los proyectos **FINALIZADOS** en el mes de enero del 2024 por esta Dirección, de acuerdo con el formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

PROYECTO No. 1**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Barrio La Ceiba - Mejoras
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Barrio La Ceiba - Mejoras, Municipio, Camasca, Departamento, Intibucá.
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none">• ENEE• FOSODE
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 29,978.43



	FOSODE: L. 53,704.22
Fecha de Aprobación	26 de octubre del 2023
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 83,682.65 \$3,379.67
Fecha de Finalización	12 de diciembre del 2023

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7606**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de enero, pero reportado hasta el mes de febrero del 2024.

Y Alvarez

MSc. Yadira Alvarez Licona
Directora del FOSODE



PROYECTO No. 2

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Hospital Dr. Juan Manuel Gálvez - Mejora
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Hospital Dr. Juan Manuel Gálvez - Mejora, Municipio, Gracias, Departamento, Lempira
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.



Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.
--------------------------	---------------------------------------------------------

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • ENEE • FOSODE
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 53,079.86 FOSODE: L. 98,257.11
Fecha de Aprobación	14 de noviembre del 2023
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 151,336.97 \$ 6,111.66
Fecha de Finalización	19 de diciembre del 2023

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7620**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de enero, pero reportado hasta el mes de febrero del 2024.

Y Alvarez

MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE




PROYECTO No. 3**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: El Chaparro
Ubicación del Proyecto	Comunidad: El Chaparro, Municipio, Juticalpa Departamento, Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none">• ENEE• FOSODE
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 536,959.03 FOSODE: L. 1,224,830.53
Fecha de Aprobación	24 de mayo del 2022
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,761,789.56 \$ 71,121.06
Fecha de Finalización	29 de enero del 2024

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7717**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.



Razón de los cambios antes mencionados	N/A
----------------------------------------	-----

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de enero, pero reportado hasta el mes de febrero del 2024.

Y Alvarez

MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE


PROYECTO No. 4
1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: El Curtidor Rio Tinto
Ubicación del Proyecto	Comunidad: El Curtidor Rio Tinto, Municipio, Catacamas, Departamento, Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • ENEE • FOSODE • Comunidad
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. L. 59,566.47 FOSODE: L. 234,841.64 Comunidad: L. 90,000.00
Fecha de Aprobación	08 de febrero del 2019
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 384,408.11



	\$15,518.04
Fecha de Finalización	18 de enero del 2024

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7717**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de enero, pero reportado hasta el mes de febrero de 2024.


MSc. Yadira Álvarez Licona
 Directora del FOSODE



PROYECTO No. 5

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Huatales Abajo
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Huatales Abajo, Municipio, El Corpus, Departamento, Choluteca
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay



Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • ENEE • FOSODE • Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 10,303.20 FOSODE: L. 5,151.60 Municipalidad: L. 575,123.69
Fecha de Aprobación	02 de junio del 2023
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 590,578.49 \$23,840.85
Fecha de Finalización	01 de diciembre del 2023

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7717**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de enero, pero reportado hasta el mes de febrero del 2024.


MSc. Yadira Alvarez Licona
 Directora del FOSODE




PROYECTO No. 6
1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Quebrada De Lajas
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Quebrada De Lajas, Municipio, San Pedro De Tutule Departamento, La Paz
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> FOSODE Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 16,027.20 Municipalidad: L. 854,483.62
Fecha de Aprobación	28 de mayo del 2023
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 870,510.82 \$ 35,141.34
Fecha de Finalización	13 de diciembre del 2023

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7717**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A



Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de enero, pero reportado hasta el mes de febrero del 2024.


MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE



CC: Archivo FOSODE
CC: Digital PIFC/YFAL

