


MEMORANDUM No.163-UI-2016

Para : **DR. WILSON MEJIA**
Cordinador Unidad Técnica de Gestión de Proyectos

De : **MARCO VINICIO MOLINA BRIONES**
Encargado de la Unidad de Infraestructura/UTGP

Asunto : **Respuesta a Oficio 637-UT-2016**

Fecha : 15 de Diciembre de 2016



En respuesta a oficio N°637-UT-2016 podemos manifestarle que en lo referente a los proyectos de Infraestructura que esta unidad está a cargo se encuentran en el siguiente status:

A. Continúan en ejecución los siguientes proyectos:

1. Construcción Edificio de las Oficinas Administrativas de la Región Sanitaria Departamental de Colón.
2. Construcción Edificio de las Oficinas Administrativas de la Región Sanitaria Departamental de Santa Bárbara.
3. Construcción Sala de Maternidad en el Hospital San Isidro en la ciudad de Tocoa, colón.
4. Se sostuvo reunión con los representantes de la Constructora AINCO S de R.L responsable del proyecto "Construcción Edificio de las Oficinas Administrativas de la Región Sanitaria Departamental de El Paraíso" en la cual se quedaron compromisos como ser:
 - Emitir informe técnico por parte de la Ingeniera Rina Suazo responsable de la supervisión del proyecto.
 - La empresa constructora enviará a la Unidad técnica de Gestión de Proyectos informe financiero desglosado.
 - Solicitar a Gerencia Administrativa un informe del impacto presupuestario que implicaría la rescisión por mutuo Acuerdo.

B. Se adjudicaron por parte de comisión responsable de licitación los siguientes proyectos :

- Ampliación y mejoras al Centro de Salud de Mateo (Constructora Rodríguez S de R.L)
- Construcción Almacén para Cámaras Frías de Zoonosis (Ing. Carlos Acosta)
- Construcción segunda Etapa Clínica del Adolescente en el Hospital Mario Mendoza. (Ing. Arnaldo Silva)
- Construcción Cubierta de Techo e Instalaciones Eléctricas. (Se declaró fracasado el proceso).

Se adjunta cuadro informativo de lo mismo.

Atentamente.

Cc: Dr. Wilson Mejía Coordinador Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP)

Cc: Archivo

Oficio No. 547-UTGP- 2016.

Diciembre 16, 2016.

Abogado
ISSAC GALLEGOS
Unidad de Transparencia
Su oficina

Estimado Abogado Gallegos:

En atención a Oficio No. 637-UT-2016 remito a usted información de los Proyectos de Infraestructura correspondiente al mes de Noviembre del 2016 que actualmente la Secretaría de Salud tiene en ejecución adjuntando Memorándum No. 163-UI-2016 y cuadro detallado por Proyecto de construcción misma información que enviaremos a correo electrónico.

Es oportuno solicitarle por este medio aceptar mis disculpas por el retraso en la información debido a que me encontraba fuera del país atendiendo invitación de carácter laboral reincorporándome a mis labores el 15 de diciembre del 2016 asimismo solicitarle enviar copia de oficio enviado a esta unidad a Marco Vinicio Molina responsable del área de infraestructura para no volver a tener este inconveniente.


Sin otro particular que a la espera de dar por aceptado lo anteriormente expuesto se suscribe de usted.

Atentamente,




DR. WILSON MEJIA MURILLO
Coordinador Unidad Técnica de Gestión de Proyectos

✉ : Marco Vinicio Molina, Unidad de Infraestructura / UTGP
✉ : Archivo
Con adjunto



N°	NOMBRE DE PROYECTO	MONTO DEL PROYECTO U.S.	ORDEN DE REINICIO / INICIO	FIN DE OBRA PROGRAMADO	PAGOS REGULARIZADOS	SALDO		ESTATUS	COMENTARIO	COMENTARIOS (FAVOR INGRESAR LOS AVANCES FISICOS DE LOS PROYECTOS)
						EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN	PENDIENTE DE RECIBIR ESTIMACIONES			
I	Construcción Edificio Oficinas Administrativas Región Sanitaria Santa Bárbara	L. 8,646,606.03	04 de Octubre 2016	22 de Diciembre 2016	L. 4,331,831.65	L. 1,264,771.51	L. 3,050,002.87	En ejecución	En proceso de regularización: Se encuentra en Tesorería General de la República (T.G.R) para pago. Pendiente de recibir estimaciones: Se solicitarán correcciones a las estimaciones y se espera recibirlas e iniciar tramite de pago esta semana.	83%
II	Construcción Edificio Oficinas Administrativas Región Sanitaria Colón	L. 9,451,234.24	04 de Octubre 2016	22 de Diciembre 2016	L. 7,318,856.47	L. 703,648.84	L. 1,428,728.93	En ejecución	En proceso de regularización: Se encuentra en Gerencia Administrativa de la SESAL, luego será enviado a T.G.R. Pendiente de recibir estimaciones: Se solicitarán correcciones a las estimaciones y se espera recibirlas e iniciar tramite de pago esta semana.	88%
III	Construcción Edificio Oficinas Administrativas Región Sanitaria de El Paraiso	L. 5,620,516.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En vista que el contratista no accedió a las negociaciones para reactivar este proyecto y no se firmó el contrato, el monto se transfirió a la Región para otros gastos (vía decreto).	N/A
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN ADICIONES Y MEJORAS EN REGIONES Y HOSPITALES PARA UNA VIDA MEJOR										
IV	Construcción Sala de Maternida en el Hospital San Isidro,Tocoa	L. 11,665,480.01	23 de Septiembre 2016	31 de Diciembre 2016	L. 5,921,110.92	L. 893,753.72	L. 4,850,615.37	En ejecución	En proceso de regularización: Se encuentra en Tesorería General de la República (T.G.R) para pago. Pendiente de recibir estimaciones: Se solicitarán correcciones a las estimaciones y se espera recibirlas e iniciar tramite de pago esta semana.	71%
V	Construcción Segunda Etapa Sala de Adolescentes Hospital Mario Mendoza	964,708.35	Pendiente	Pendiente	0	0	964,708.35	En ejecución	Aunque la firma del contrato esta en proceso, el contratista dio inicio a las obras a cuenta y riesgo con el objetivo de concluir el proyecto el 31 de Diciembre del año en curso. Actualmente el documento ya fue firmado por el contratista y solo esta en espera de firma de la señora ministra.	50%
VI	Construcción Almacén de Vacunas de Zoonosis	976,756.61	Pendiente	Pendiente	0	0	976,756.61	En ejecución	Aunque la firma del contrato esta en proceso, el contratista dio inicio a las obras a cuenta y riesgo con el objetivo de concluir el proyecto el 31 de Diciembre del año en curso. Actualmente el documento ya fue firmado por el contratista y solo esta en espera de firma de la señora ministra.	50%
VII	Construcción cubierta de Techos e Instalaciones Eléctricas en la Región Departamental de Francisco Morazán	955,689.24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Licitación Fracasada	N/A	N/A
VIII	Mejoras y mpliación en el centro de Salud Mateo	978,728.52	Pendiente	Pendiente	0	0	978,728.52	En ejecución	Aunque la firma del contrato esta en proceso, el contratista dio inicio a las obras a cuenta y riesgo con el objetivo de concluir el proyecto el 31 de Diciembre del año en curso. Actualmente el documento ya fue firmado por el contratista y solo esta en espera de firma de la señora ministra.	50%



 SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR