



LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

Municipalidad de Cane, Departamento La Paz	
Proyectos Municipales en Materia de Transparencia	
Identificación del Proyecto	
1. Propietario del Proyecto:	CONSTRUCTORA CONGUSA
2. Sector o Sub sector:	BARRIO LA VIOLETA
3. Nombre del Proyecto:	"REPARACIÓN DEL CEPB ALONZO TEJEDA SUAZO ."
4. Ubicación Geográfico del Proyecto:	CASCO URBANO
5. Objetivo General del Proyecto:	Beneficiar a 72 personas que estudian, laboran en esa institucion.
6. Objetivos Específicos del Proyecto	• Reparaciones: ❖ Piso granito en 3 aulas de clases 216.00 m2 ❖ Piso granito en corredor de aulas 65.40 m2 ✚ Piso granito en administración 132.06 m2 ✚ Cielo falso 318.38m2 ✚ Electrificación en área de administración ✚ Construcción de un módulo económico sanitario y tanque de almacenamiento de agua con su respectivo sanitario de 2.60x4.79 metros,
7. Descripción del Proyecto:	Consiste en mejorar el centro educativo CEPB Alonzo Tejeda Suazo con el cambio de piso mosaico ah granito, encielado, iluminación construcción de un módulo sanitario con tanque elevado para mantener una higiene y salubridad en el centro antes mencionado.
Elaboración del Proyecto	
1. Alcance del Proyecto (Principal Producto):	Beneficiar a 72 habitantes
2. Impacto en las planificaciones institucionales	No aplica
3. Detalles de Contacto:	El contrato se firmó el 10 de junio del 2024, teniendo una vigencia de 90 días calendario a partir de la orden de inicio
4. Fuente de Financiamiento:	Alcaldía municipal de Cane, programa de DIGECEBI




LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

6. Costo del Proyecto (En caso de no tener un costo exacto, mostrar una proyección del mismo):	Lps. 1,154,563.10			
7. Fecha de Finalización:	08/10/2024			
Detalles del Proyecto				
Etapas del Proyecto	Descripción de la Etapa	Periodo de Implementación	Responsable	Indicador de Cumplimiento
EJECUCION	➤ Construcción modulo sanitario ➤ Instalación de piso granito ➤ Cielo falso	10/07/2024 al 07/08/2024	Luis Fernando Martínez	Tramos planeados culminados
Ejecución y Seguimiento del Proyecto				
1. Estado del Proyecto (Actual):	Ejecutado aproximadamente en un 34.87%			
2. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente:	NO APLICA			
3. Variación en el costo del Proyecto:	NO APLICA			
4. Variaciones en el alcance y durabilidad del Proyecto:	NO APLICA			
5. Razones de los cambios antes mencionados:	NO APLICA			



LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org


Luis Fernando Martínez
Desarrollo Comunitario Y Proyectos



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024

Hora : 03:22 p.m.

USUARIO: CA.NOLASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17314

L.: 322,066.01

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 13652

Fecha de Emisión: 6/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: WALTER DAVID GUZMAN SALINAS

Id/RTN: 1204198200038

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SESENTA Y SEIS CON UN CENTAVOS

Descripción:

Pago de la Primera Estimación de L. 322,066.01 del Proyecto Reparacion del CEPB Alonzo Tejada Suazo del Municipio de Cane casco Urbano.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 03 007 000 001 47110 11-011-08	Reparación del CEPB Alonzo Tejada Suazo.	322,066.01

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-08	PROGRAMA DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (DIGICIBI)	322,066.01
Monto Total:		322,066.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	322,066.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	322,066.01

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Walter David Guzman Salinas
1204-1982-000380s+je/j9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94ll6NRzZE6btADgbrCDEaJPoEY8HZFhqwBfM7pKa9UaLoZ51c6dBwulB2SN7fRLRDRgBevlmWSEzICYC3
Y9UhHgC8Su5njyW8bbCiy7MQ==

CONGUSA

Constructora Guzman Salinas

Prop.: Walter David Guzman Salinas

RTN: 12041982000380

Barrio San Francisco, tres cuerdas al sur de la Iglesia Católica, casa color verde, Cane, La Paz, Honduras C.A. / Cel.: (504) 3394-6741

E-mail: wdgs82@hotmail.com

CAI: EE21D3-356E4C-3B4484-FDF6B4-FC9E0E-FB

Factura No. 000-001-01-00000271

Día	Mes	Año

Cliente: Alcaldía Municipal de Cenic

R.T.N.: _____

Dirección: Cone, La Paz

Imprenta y Servicios Múltiples La Paz, R.T.N. 12011978002898; Cel.: 9952-8360; Barrio La Concepción, La Paz, La Paz; Certificado No. 9231-22-10500-92

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
	Pago 1ra Estimq. fin de proyecto			322,064.01
	Reparación del CEPB Alonzo Tejeda Suazo			
	Total			322,064.01

Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 a 000-001-01-00000300

Fecha Limite de Emisión: 03/05/2025

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Datos del Cliente Exonerado:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados			
Sub-Total L.			
Importe Exento L.			
Importe Exonerado L.			
Alícuota 0% L.			
Importe Gravado 15% L.			
Importe Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			
18% I.S.V. L.			
Total a Pagar L.	322.066.	21	

Cant. en Letras: Trecientos Veintidos mil Seisenta

4 sets Lampiras com 01/00

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!

ESTIMACION DE OBRA
ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE

PROYECTO: REPARACION DEL CEPB ALONZO TEJEDA SUAZO

UBICACIÓN: CASCO URBANO CANE, LA PAZ

EJECUTOR: ING. WALTER DAVID GUZMAN SALINAS

ESTIMACION: 1

PERIODO DEL: 13/6/2024

HASTA

6/8/2024

54

DIAS






CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL						ACUMULADO ANTERIOR		EJEC. EN ESTE PERIODO		TOTAL ACUMULADO		% AVANCE
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe en Lempiras	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
FICH-0001	CHAPEO Y LIMPIEZA, PARA EDIFICIOS (INCLUYE ACARREO HASTA 20 MTS)	m2	37.80	18.49	L 320.92	0.00	L0.00	37.80	L320.92	37.80	L320.92	100.00%
FICH-0064	TRAZADO Y MARCADO	m	24.98	L50.04	L 1,249.90	0.00	L0.00	24.98	L1,249.90	24.98	L1,249.90	100.00%
FICH-0070	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	m3	5.08	L212.25	L 1,078.23	0.00	L0.00	5.08	L1,078.23	5.08	L1,078.23	100.00%
FICH-0078	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO	m3	1.45	L251.88	L 365.23	0.00	L0.00	1.45	L365.23	1.45	L365.23	100.00%
FICH-0085	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	m3	3.96	L2,527.72	L 10,009.78	0.00	L0.00	3.96	L10,009.78	3.96	L10,009.78	100.00%
FICH-0194	SOLERA 15X15 4#3 Y #2 @ 15 CM CONCRETO 1:2:2	m	7.99	L420.87	L 3,362.77	0.00	L0.00	7.99	L3,362.77	7.99	L3,362.77	100.00%
FICH-0237	CASTILLO DE 0.15X0.15M, 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	m	13.73	L338.24	L 4,643.98	0.00	L0.00	13.73	L4,643.98	13.73	L4,643.98	100.00%
FICH-0922	COLUMNA DE CONCRETO (C-1) 1:2:2 DE (0.15 x 0.28) m, 4 VARILLAS #3, #2 @ 0.15 m; INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO	m	7.59	L1,135.68	L 8,619.81	0.00	L0.00	7.59	L8,619.81	7.59	L8,619.81	100.00%
FICH-0184	SOLERA 10X15 2#3, #2@15 CONCRETO 1:2:2	m	8.32	L360.28	L 2,997.51	0.00	L0.00	8.32	L2,997.51	8.32	L2,997.51	100.00%
FICH-0769	Viga tensora (VT-1) 20x20 cms, de concreto 1:2:2, reforzado con 4#3 y anillos #3 @	m	2.50	L712.44	L 1,781.09	0.00	L0.00	2.50	L1,781.09	2.50	L1,781.09	100.00%
FICH-1021	CARGADOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.15 x 0.15 m, 3 VARILLAS #3, #2 @ 0.20 m; INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO	m	4.89	L440.32	L 2,153.15	0.00	L0.00	4.89	L2,153.15	4.89	L2,153.15	100.00%
FICH-0702	CARGADOR (10x12) DE CONCRETO 1:2:2 REFORZADO CON 2 #3 Y ANILLOS	m	2.25	L384.42	L 864.94	0.00	L0.00	2.25	L864.94	2.25	L864.94	100.00%
FICH-0880	FIRME DE CONCRETO 1:2:3 REFORZADO @ 10 CMS, #2@25 CMS EN AMBAS	m2	11.86	L1,135.68	L 13,469.16	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%
FICH-0464	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. PARA ACERA	m2	3.40	L726.83	L 2,471.21	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%
FICH-0699	PEDESTAL DE CONCRETO 1:2:2 DE (15x15x55) CMS, CON TUBO HG DE 2"	und	4.00	L1,547.54	L 6,190.16	0.00	L0.00	4.00	L6,190.16	4.00	L6,190.16	100.00%
FICH-0572	BORDILLO DE CONCRETO DE 10X8 CM.	m	6.52	L166.86	L 1,087.91	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%
FICH-0704	COLUMNA DE TUBO REDONDO DE HG DE 2" INCLUYE PLACA DE 6"x6"x1/8" H=3.00	und	4.00	L1,798.16	L 7,192.64	0.00	L0.00	4.00	L7,192.64	4.00	L7,192.64	100.00%
FICH-0705	PARED REFORZADA DE BLOQUE SIMPLE DE 6"x8"x16" 1 #3@0.60M HORIZONTALMENTE, MORTERO 1:5	m2	19.47	L899.08	L 17,505.09	0.00	L0.00	19.47	L17,505.09	19.47	L17,505.09	100.00%
FICH-0449	REPELO DE PAREDES MORTERO 1:4 @ 2 CMS REPELO DE PAREDES MORTERO 1:4 @ 2 CMS	m2	44.09	L181.24	L 7,990.68	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%
FICH-0458	TALLADO DE ELEMENTOS DE L=0.15 M	m	27.03	L147.91	L 3,997.94	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%
FICH-0752	TECHO DE CANALETA DE 6 PULG. CON LÁMINA DE ALUZINC TROQUELADA CALIBRE 26 LEGITIMA COLOR ROJO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO, ANTICORROSIVO A DOS	m2	17.46	L1,041.04	L 18,176.56	0.00	L0.00	17.46	L18,176.56	17.46	L18,176.56	100.00%
FICH-0691	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO DE PVC	m2	3.35	L567.84	L 1,902.26	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%
FICH-0716	CERAMICA EN PARED COLOR BLANCO DE 20x30 CMS, H=1.50 MTS	m2	12.17	L1,096.88	L 13,349.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%
FICH-0714	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30x30) CMS. COLOR ROJO EN EXTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	m2	3.64	L918.01	L 3,341.55	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%
FICH-0715	MOLDURA DE PISO TERRAZO ORIGINAL EN EXTERIOR COLOR ROJO DE (30x7) CMS, INCLUYE FRAGUADO	m	2.66	L283.92	L 755.23	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%
FICH-0714	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30x30) CMS. COLOR ROJO EN EXTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	m2	8.56	L918.01	L 7,858.15	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%
FICH-1103	PINTURA DE BASE DE AGUA A DOS MANOS	m2	48.14	L127.17	L 6,122.09	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%
FICH-0730	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 0.70X2.10 m DE LÁMINA METÁLICA DE 1/16", INCLUYE PASADOR Y SUJETADOR DE ACERO INOXIDABLE, MARCO DE TUBO INDUSTRIAL DE 1"x1" Y ANTICORROSIVO BLANCO.	und	3.00	L8,044.40	L 24,133.20	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%
FICH-1153	Ventana de rejilla metálica 0.88x0.30 mts.	m2	0.26	L2,649.92	L 688.98	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%
FICH-1154	Ventana de rejilla metálica 0.75x0.30 mts.	m3	0.23	L2,366.00	L 532.35	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%
Total					L 174,211.48		L0.00		L86,511.76		L86,511.76	49.66%
FICH-0678	CIRCUITO DE ILUMINACIÓN HASTA 15 AMPERIOS, 2#14 THHN COLOR NEGRO, DUCTO PVC CONDUIT DE 1/2" TIPO PESADO (CEDULA 40)	m	20.00	L152.61	L 3,052.30	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%
FICH-0680	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELO	und	4.00	L401.65	L 1,606.61	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%
FICH-0718	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO AHORRATIVO	und	3.00	L757.12	L 2,271.36	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%
FICH-0604	SUM. E INST. LUMINARIA LED I3X2W	und	2.00	L1,135.68	L 2,271.36	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%
Total de INSTALACIONES ELECTRICAS					L 9,201.63		L0.00		L0.00		L0.00	0.00%
FICH-0064	TRAZADO Y MARCADO	m	20.50	L50.04	L 1,025.74	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%
FICH-0071	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI DURO)	m3	8.87	L719.26	L 6,379.87	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%
FICH-0076	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	m3	3.77	L838.04	L 3,159.43	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%

FICH-0719	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	m	20.00	L425.88	L	8,517.60	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%	
FICH-0721	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-26	m	39.00	L85.18	L	3,321.86	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%	
FICH-0720	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41	m	5.07	L236.60	L	1,199.56	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%	
FICH-0723	CAJA DE REGISTRO DE 0.65M x0.65M x0.90M	und	1.00	L4,542.72	L	4,542.72	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%	
FICH-0724	CAJA DE VALVULA Y MEDIDOR DE 40 x 30 x 40 CMS. (INCLUYE VALVULA DE PASO)	und	1.00	L4,258.80	L	4,258.80	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%	
FICH-0726	LAVAMANOS DE CONCRETO DE 1.70 x0.60 MTS	und	1.00	L17,035.20	L	17,035.20	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%	
FICH-0875	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO INCLUYE ACCESORIOS	und	3.00	L4,637.36	L	13,912.08	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%	
Total de INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						L	63,352.87		L0.00		L0.00	0.00%		
FICH-0736	POZO DE ABSORCIÓN 4.5X1.9 MTS. NO INC. EXCAV. Y ACARREO	und	1.00	L9,464.00	L	9,464.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%	
FICH-0774	EXCAVACION PARA POZO DE ABSORCION	m3	11.36	L189.28	L	2,150.22	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%	
FICH-0738	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAPAPEL	und	3.00	L473.20	L	1,419.60	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%	
FICH-0977	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO	und	1.00	L2,366.00	L	2,366.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%	
FICH-0739	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JABONERAS Y TOALLERO	und	2.00	L1,419.60	L	2,839.20	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%	
FICH-0011	LIMPIEZA FINAL DE ÁREAS INTERIORES	m2	3.30	L15.25	L	50.31	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%	
FICH-0083	ACARREO DE MATERIAL (VOLQUETA)	m3	12.36	L431.71	L	5,335.99	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%	
Total de OBRAS FINALES						L	23,625.33		L0.00		L0.00	0.00%		
Total de modulo sanitario 2.60 x 4.79						L	270,391.30		L0.00		L86,511.76	32.00%		
FICH-0013	LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO	dia	0.30	L3,312.40	L	993.72	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%	
FICH-0064	TRAZADO Y MARCADO	m	16.00	L50.04	L	800.58	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%	
FICH-0071	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	m3	2.55	L719.26	L	1,834.12	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%	
FICH-0076	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	m3	2.34	L838.04	L	1,961.02	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%	
FICH-0084	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	m3	3.31	L431.71	L	1,428.98	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%	
FICH-0247	COLUMNA 20 X 20, 4Nº4, Nº3 @ 20, CONCRETO 1:2:2	m	13.40	L1,041.04	L	13,949.94	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%	
FICH-0119	ZAPATA AISLADA 0.70 x 0.70, e=0.25, 5 Nº4, a.s.	und	4.00	L1,514.24	L	6,056.96	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%	
FICH-0376	VIGA DE B=20,H=20, 4Nº4, Nº2 @ 0.20 CONCRETO 1:2:2	m	10.40	L1,419.60	L	14,763.84	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%	
FICH-0548	LOSA DE CONCRETO e=15 cms, Nº 3 a/c 15 cm a/s	m2	4.00	L2,366.00	L	9,464.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%	
FICH-0457	TALLADOS DE ELEMENTOS L = 20 MT	m	37.60	L184.89	L	6,951.84	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%	
FICH-0445	REPELLO 1/4 e=2 CM Y AFINADO	m2	11.68	L181.24	L	2,116.83	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%	
FICH-0079	RELLENO CON CAPAS DE ARENA E= 15 CM. C/CAPA	m3	0.10	L1,475.07	L	147.51	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%	
FICH-1093	CABLE PARA PENDOLA (1/4")	m	10.00	L104.10	L	1,041.04	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%	
FICH-1094	GRAPA PARA CABLE DE 1/4"	und	10.00	L89.91	L	899.08	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%	
FICH-1095	TENSOR DE 1/2"	und	4.00	L141.96	L	567.84	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%	
FICH-0937	TANQUE 2500 LTS	und	1.00	L16,088.80	L	16,088.80	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%	
FICH-0938	PILETA DE ASEO DE 0.80mts x 0.80mts x 0.80mts	und	1.00	L5,678.40	L	5,678.40	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%	
FICH-0849	PINTURA DE ACEITE Y SELLADOR APLICADA A DOS MANOS MINIMO	m2	19.20	L156.79	L	3,010.35	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%	
TANQUE ELEVADO 2,500 LITROS, Y PILETA DE CONCRETO						L	87,754.85		L0.00		L0.00	0.00%		
MN-F1245	CIELO FALSO DE PVC	M2	318.38	L	624.00	L	198,669.12	0.00	L	-	216.00	L	134,784.00	67.84%
F072007	PISO GRANITO TERRAZO 30X30	M2	483.6	L	799.71	L	386,738.79	0.00	L	-	144.00	L	115,157.95	29.78%
F214003	ACOMETIDA AEREA, CONTADOR Y POSTE EXISTENTE(*)	ML	25	L	196.87	L	4,921.65	0.00	L	-	0.00	L	-	0.00%
F213001	CENTRO DE CARGA DE 4 ESPACIOS	UND	1	L	4,732.00	L	4,732.00	0.00	L	-	0.00	L	-	0.00%
F211002	CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP, PVC ELECTRICO ø	M.L	25.8	L	227.14	L	5,860.11	0.00	L	-	0.00	L	-	0.00%
F212002	CIRCUITO DE FUER. HASTA 20 AMP, TUBO PVC ø	M.L	15.1	L	212.78	L	3,212.93	0.00	L	-	0.00	L	-	0.00%
F216001	INTERRUPTOR SENCILLO	UNID	3	L	401.65	L	1,204.96	0.00	L	-	0.00	L	-	0.00%
F216002	INTERRUPTOR DOBLE	UND	1	L	520.52	L	520.52	0.00	L	-	0.00	L	-	0.00%
F217017	REFLECTOR DOBLE/BASE DE ALUMINIO 100W(SUM/INST)	UND	3	L	3,120.00	L	9,360.00	0.00	L	-	0.00	L	-	0.00%
F217003	LAMPARA FLUORECENTE 2 X 40W (SUM/INST)	UND	6	L	2,269.67	L	13,618.04	0.00	L	-	6.00	L	13,618.04	100.00%
F217001	LAMPARA FLUORECENTE 1 X 40W (SUM/INST)	UND	3	L	1,467.33	L	4,401.99	0.00	L	-	0.00	L	-	0.00%
F215007	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UND	5	L	416.33	L	2,081.66	0.00	L	-	0.00	L	-	0.00%
F203254	PLACA Y ROTULO DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES SUM/INS	UND	1	L	10,500.00	L	10,500.00	0.00	L	-	0.00	L	-	0.00%
REMEDIACION						L	645,821.77		L	-	L	263,559.99	40.81%	
TOTAL DE PRESUPUESTO						L	1,003,967.91		L	-	L	350,071.75	34.87%	
Costo directo del proyecto						L	1,003,967.91				L	350,071.75	34.87%	
Gastos administrativos 10%						L	100,396.79				L	35,007.18	34.87%	
Sub Total						L	1,104,364.71				L	385,078.93	34.87%	
Utilidad 5%						L	50,198.40				L	17,503.59	34.87%	
TOTAL						L	1,154,563.10				L	402,582.52	34.87%	

ESTIMACION # 1	L	402,582.52
MENOS 15% DE ANTICIPO	L	60,387.38
MENOS 5% CALIDAD DE OBRA	L	20,129.13
NETO A PAGAR	L	322,066.01

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagar al ejecutor

EJECUTOR	SUPERVISOR MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL CANE	TECNICO MUNICIPAL
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 
NOMBRE: ING. WALTER DAVID GUZMAN	NOMBRE: ING. MAURICIO SORIA	NOMBRE: LIC. FRANCISCO BUSTILLO	NOMBRE: LUIS FERNANDO MARTINEZ
FECHA: 6 DE AGOSTO 2024	FECHA: 6 DE AGOSTO 2024	FECHA: 6 DE AGOSTO 2024	FECHA: 6 DE AGOSTO 2024

Mancomunidad de Municipios del Centro de La Paz

Marcala, Chinacla, San José, Santa María, San Pedro de Tutule, Santiago Puringla, Cane y La Paz



Cane, la Paz 8 de agosto de 2024.

FRANCICO BUSTILLO GONZALES
ALCALDE MUNICIPAL
DE CANE, LA PAZ
Su oficina.


Ref. Supervisión de infraestructura Del
proyecto: "REPARACION DEL CEPB ALONZO
TEJEDA SUAZO"

Estimado sr alcalde:

En cumplimiento de los términos contractuales, actuando como supervisor de proyectos de la mancomunidad "MAMCEPAZ", me permito entregar el INFORME 1, del proyecto en mención; comprende el periodo del 13 de junio 2024 al 6 de agosto 2024

Sin otro particular le saluda.

Atentamente.


ING MAURO RENE OSORIO
Supervisor De Infraestructura.
Mamcepaz.



Mancomunidad de Municipios del Centro de La Paz

Marcala, Chinacá, San José, Santa María, San Pedro de Tutule, Santiago Puringla, Cane y La Paz



Cane, la Paz 8 de agosto de 2024.

FRANCICO BUSTILLO GONZALES
ALCALDE MUNICIPAL
DE CANE, LA PAZ
Su oficina.


Ref. Supervisión de infraestructura Del
proyecto: "REPARACION DEL CEPB ALONZO
TEJEDA SUAZO"

Estimado sr alcalde:

En cumplimiento de los términos contractuales, actuando como supervisor de proyectos de la mancomunidad "MAMCEPAZ", me permito entregar el INFORME 1, del proyecto en mención; comprende el periodo del 13 de junio 2024 al 6 de agosto 2024

Sin otro particular le saluda.

Atentamente.


ING MAURO RENE OSORIO
Supervisor De Infraestructura.
Mamcepaz.



Mancomunidad de Municipios del Centro de La Paz

Marcala, Chinacá, San José, Santa María, San Pedro de Tutule, Santiago Puringla, Cane y La Paz

**RESUMEN EJECUTIVO.****1.1-IDENTIFICACION DEL PROYECTO.**

NOMBRE DEL PROYECTO:	REPARACION DEL CEPB ALONZO TEJEDA SUAZO
CODIGO:	
UBICACIÓN:	CASCO URBANO, CANE, DEPARTAMENTO LA PAZ.
BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO:	El proyecto consiste en el mejoramiento de aulas en mal estado
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Los fondos de este proyecto proceden de la secretaria de construcciones escolares.

INVERSION DEL PROYECTO:

CONCEPTO	FINANCIAMIENTO MUNICIPALIDAD	ORDEN DE CAMBIO	APORTE	SUB-TOTAL
COSTO DE INFRAESTRUCUTRA	L1,154,563.10	L. 0.00	L. 0.00	L1,154,563.10
COSTO DE SUPERVICION (10% del monto del proyecto)	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
COSTO TOTAL DE LA OBRA				L1,154,563.10



1.2- INFORMACION CONTRACTUAL	
NOMBRE DEL EJECUTOR:	Constructora CONGUSA
SUPERVISION	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ "MAMCEPAZ" ING ASIGNADO: Mauro Rene Osorio Maldonado
CONTRATO ORIGINAL	
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	10/6/2024
FECHA DE ENTREGA DE CHEQUE DE ANTICIPO	21/6/2024
FECHA DE ORDEN DE INICIO	13/6/2024
PLAZO CONTRACTUAL	90 días
AMPLIACION	NO HAY
FECHA DE FINALIZACION PROGRAMADA	11/10/2024

1.3 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.**OBRA EJECUTADA:**

Se prepara el informe que corresponde a la estimación número 1 del proyecto del parque municipal el cual presenta un avance a la fecha del 34.87% de las actividades del proyecto realizadas, las cuales se adjuntan en la siguiente estimación,

Observaciones

- Se construyo de la manera correcta y establecida en los planos y actividades contratadas



Situaciones presentadas

- No se presentaron situaciones

CALIFICACION AL CONTRATISTA:

El ejecutor es un ingeniero civil con experiencia en el ramo de la construcción, a la fecha se observa una planificación adecuada al proyecto, con un desempeño apto para ejecutar obras de construcción.

PERSONAL TRABAJANDO EN SITIO:

1. ING RESIDENTE (1)
2. MAESTRO DE OBRA (1)
3. ALBAÑILES (1)
4. AYUDANTE (3)

1.4-DETALLE DE TAREAS REALIZADAS POR LA SUPERVICION.

La supervisión desarrolla las siguientes actividades en campo.

1. Revisión del alcance del proyecto conforme a planos y presupuesto.
2. Elaboración del plan de ejecución.
3. Elaboración del cronograma de trabajo.
4. Apoyo a la municipalidad en la supervisión del proyecto en juntamente con la auditoria municipal.
5. Apertura de Bitácora.
6. Verificar calidad de materiales
7. Evaluar el personal contratado.

CONCLUSIONES.

1. Los materiales suministrados cumplen con las especificaciones técnicas.
2. El clima en la zona no afecta el desarrollo de las actividades.
3. Los accesos al proyecto se encuentran en buen estado.

Mancomunidad de Municipios del Centro de La Paz

Marcala, Chinacla, San José, Santa María, San Pedro de Tutule, Santiago Puringla, Cane y La Paz



Actividades realizadas

CHAPEO Y LIMPIEZA, PARA EDIFICIOS (INCLUYE ACARREO HASTA 20 MTS)	100%
TRAZADO Y MARCADO	100%
EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	100%
RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO	100%
CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	100%
SOLERA 15X15 4#3 Y #2 @ 15 CM CONCRETO 1:2:2	100%
CASTILLO DE 0.15X0.15M, 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	100%
COLUMNA DE CONCRETO (C-1) 1:2:2 DE (0.15 x 0.28) m, 4 VARILLAS #3, #2 @ 0.15 m; INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO	100%
SOLERA 10X15 2#3, #2@15 CONCRETO 1:2:2	100%
Viga tensora (VT-1) 20x20 cms, de concreto 1:2:2, reforzado con 4#3 y anillos #3 @ 20 cms.	100%
CARGADOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.15 x 0.15 m, 3 VARILLAS #3, #2 @ 0.20 m; INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO	100%
CARGADOR (10x12) DE CONCRETO 1:2:2 REFORZADO CON 2 #3 Y ANILLOS #2@0.20M	100%
PEDESTAL DE CONCRETO 1:2:2 DE (15x15x55) CMS, CON TUBO HG DE 2"	100%
COLUMNA DE TUBO REDONDO DE HG DE 2" INCLUYE PLACA DE 6"x6"x1/8" H=3.00 M	100%
PARED REFORZADA DE BLOQUE SIMPLE DE 6"x8"x16" 1 #3@0.60M HORIZONTALMENTE, MORTERO 1:5	100%
TECHO DE CANALETA DE 6 PULG. CON LÁMINA DE ALUZINC TROQUELADA CALIBRE 26 LEGITIMA COLOR ROJO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO, ANTICORROSIVO A DOS MANOS	100%
CIELO FALSO DE PVC	68%
PISO GRANITO TERRAZO 30X30	30%
LAMPARA FLUORECENTE 2 X 40W (SUM/INST)	100%

FOTOGRAFIAS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO



Mancomunidad de Municipios del Centro de La Paz

Marcala, Chinacla, San José, Santa María, San Pedro de Tutule, Santiago Puringla, Cane y La Paz



BITÁCORA DE OBRA

FECHA / /

Nº

22 / Julio / 2024

Se trabaja en demolición de piso
mosaico existente en aula. $9 \times 8 = 72 \text{ m}^2$
 $72 \times 0.05 \times 1.3 = 6.55 \text{ m}^3$ material de acarreo.
También se funde solera en bordos de
 $15 \times 15 \text{ cm}$.

29 / Julio / 2024

Se instala cielo falso de PVC en
3 aulas $9 \times 8 = 72 \text{ m}^2$ cada una

En total $9 \times 8 \times 3 = 216 \text{ m}^2$ de cielo falso
También se instala piso de granito de
 $30 \times 30 \text{ cm}$ en aula.

También se funde solera Remate de 10 cm .

Se instalaron 18 lamparas Led
6 en cada aula.



BITÁCORA DE OBRA

FECHA

N°

9/ Julio/2024

Día de Hoy no se trabajo por lluvias
en todo el día



12/ Julio/2024

Se Trabajo en periodo de bloque de 6'
con # 3 @ 3 Hlodos



18/ Julio/2024

Se trabaja en fundición de costillos 15x15 cm
y Columna de 15x28 cm



BITÁCORA DE OBRA

FECHA / /

Nº


1 de Julio / 2024

se trabaja en armado de H₁₀ para
Solera inferior y viga Tension.



4/ Julio / 2024

se trabaja en fundición de solera y
viga Tension.



8/ Julio / 2024

se trabaja en pegado de bloque de
6" con # 3 @ 3 H₁₀ lados



BITÁCORA DE OBRA

FECHA

/ /

Nº

28 / Junio / 2024

Se trabaja en cimentación de mampostería
con cama de arena de 5.08 m³.



29 / Junio / 2024

Se continua con la cimentación de
mampostería con 5 cm de cama de
arena e instalaciones sanitarias y
agua potable.

Personal en obra

1 albañil

1 ayudante



BITÁCORA DE OBRA

FECHA 19 / 06 / 2024

N°

Se trabaja en trazado y marcado de
barras




22 / Junio / 2024

Se trabaja en excavación de 5.09 m^3
de material común. También se trabaja
en acarreo de material de desperdicio.



24 / Junio / 2024

No se trabajo por lluvias durante el
día.



BITÁCORA DE OBRA

FECHA 14/6/2024

Nº

Se trabajó en desinstalación de baños y Techo existentes también en la demolición de pared de ladrillo en baños.



17 / Junio 2024

Se trabajó en demolición de paredes de baños existentes de 3 baños

$$1.27 \times 2.03 \times 3 = 7.73 \text{ m}^2$$

$$2.03 \times 1.41 \times 3 - 0.8 \times 3 = 6.18 \text{ m}^2$$

$$13.91 \text{ m}^2$$

Acotado material

$$13.91 \times 0.15 = 2.08 \text{ m}^3$$

Abundamiento

$$2.08 \text{ m}^3 \times 1.3 = 2.71 \text{ m}^3 \text{ acotado de material desperdicio.}$$



BITÁCORA DE OBRA

FECHA 13/06/2024

Nº.


Proyecto: Reparación del CEPB
Alonzo Tejedor Suazo.

Ubicación: Barrio La Violeta con La Paz

Este día se procede a peritaje este libro de Bitácora para hacer las anotaciones mas Relevantes de dicho proyecto, así como avances y modificaciones adicionales si las ubica.

Quedando establecido este día como orden de inicio, se establece una duración de 90 días calendario para la ejecución de dicho proyecto.

Walter David Guzmán, Contabilista



BITÁCORA DE OBRA

FECHA

/ /

N°

1/ agosto/ 2024

se continuo pegando granito y se demuele la segunda auto. para la posterior colocacion de piso de granito.

Tambien se instalo Techo de conoleta de 6" con lamina color verde calibre 26"

Tambien se Repetto modulo Sanitarios



6/ Agosto/ 2024

El día de hoy se presenta la 1ra Estimación de obra con un abance del 34.37 %





Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **WALTER DAVID GUZMAN SALINAS**

con Registro Tributario Nacional: **12041982000380**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 04/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

007614000218

ALCALDIA MUNICIPAL CANE, LA PAZ
MUNICIPIO CANE LA PAZ, AL NORTE DE
PLAZA SAN FRANCISCO

CHEQUE No. 00012181

Cane, 06/08/2024

Lugar y Fecha

Walter David Geyman Salinas

Páguese a la orden de

L322,066.05

Trescientos Veintidos mil Seiscientos y Seis con 05/100 cts

Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.



Firma(s)



1:01001142:000076140002181:00012181



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/06/2024

Hora : 02:58 p.m.

USUARIO: CA.NOLASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17137

L.: 173,184.47

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 13474

Fecha de Emisión: 21/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: WALTER DAVID GUZMAN SALINAS

Id/RTN: 1204198200038

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Pago de Anticipo de Fianza por L. 173,184.47 del Proyecto Reparación del CEPB Alonzo Tejeda Suazo del Municipio de Cane casco Urbano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 007 000 001 47110 11-011-08	Reparación del CEPB Alonzo Tejeda Suazo.	173,184.47

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-08	PROGRAMA DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (DIGICIBI)	173,184.47
Monto Total:		173,184.47

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	173,184.47
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	173,184.47

Recibido por:


Identidad No.:

Walter David Guzman Salinas
1204-1982-00038

0s+jsf9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94ll6NRzZE6btADgbrcDEaJpOEY8HZFhqwBM7pKa9UaLoZ51cddSwUIB2SN7RLRDRgBwWSEZICYC3Y9UhHgC8Su5njyW8bbCiy7MQ==

Cant. en Letras:

Nº 56558



FIANZA DE ANTICIPO

No. FA-610000099

VIGENCIA:

DESDE: 10 DE JUNIO DE 2024

HASTA: 13 DE NOVIEMBRE DE 2024

SUMA AFIANZADA HASTA:

L. 173,184.47 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 47/100)

AFIANZADO:

CONSTRUCTORA GUZMAN SALINAS

BENEFICIARIO:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE, LA PAZ.

COBERTURA: Para garantizar la correcta inversión del anticipo en el Proyecto denominado: "REPARACIÓN DEL CEPB ALONZO TEJEDA SUAZO".

Cláusula especial: la obligación derivada de esta fianza disminuirá conforme a la Inversión y/o amortización del anticipo.

Tegucigalpa, M. D. C., 10 de junio de 2024.


FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA



TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS

Calculadora de Divisa: Compra ▼ \$ Yoro L.

Transferencia generada exitosamente

Fecha Transferencia:	6/21/2024 4:47:26 PM
Cuenta Debitada	7701011199
Cuenta Destino	7614000218 ALCALDIA MUNICIPAL CANE LA PAZ
DNI Beneficiario	
Referencia Débito	4472652
Referencia Crédito	4472652
Descripción	Traslado de Anticipo de Fianza del Proyecto de Reparacion del CEPB Alonzo Tejeda Suazo
Monto de Transferencia	173,184.47
Total Debitado	173,184.47



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-38068

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GUZMAN SALINAS WALTER DAVID**

Con Registro Tributario Nacional: **12041982000380**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-38068 en fecha 03/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410145424 de fecha 03/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 27728374861, presentada el 23/04/2024.

La presente Constancia vence el 01/07/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-38068** o mediante el siguiente código QR:



REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE / FORNNAME
WALTER DAVID

APELLIDO / SURNAME
GUZMAN SALINAS

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
03-08-1982

NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
1204 1982 00038

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
03-08-2031

[Signature]

03-08-2031

COMISIONADOS PROPIETARIO

I<HND0059910040<<<<<<<<<<<<<<<
8208031M3108033HND<<<<<<<<<<<<4
GUZMAN<SALINAS<<WALTER<DAVID<<

007614000218
ALCALDIA MUNICIPAL CAME, LA PAZ
MUNICIPIO CAME LA PAZ, AL NORTE DE
PLAZA SAN FRANCISCO

CHEQUE No. 00012008

Came, 21/06/2024
Lugar y Fecha

Walter David Guzman Salinas

Páguese a la orden de

L 573,584.47

Ciento setenta y tres mil ciento ochenta y cuatro con 47/100 ctvs Lempiras
Cantidad en letras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.



Firma(s)



⑆01001142⑆00007614000218⑈00012008