

**MEMORANDUM**

---

**PARA** : **ING. DUNIA ARACELY ZUNIGA**  
GERENTE TECNICO MUNICIPAL

**DE** :   
**ING. ODIS MANZANAREZ**  
JEFE DE DISEÑO Y FORMULACION TECNICA



**FECHA** : **18 DE ENERO DEL 2017**

**ASUNTO** : **INFORME DEL MES DE ENERO DEL 2015**

.....  
Se remite Informe de las actividades realizadas por el Departamento de Diseño y Formulación Técnica Municipal durante el mes de Enero del 2015.  
Atentamente,

c.c. Arch.

**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS**  
**Gerencia Técnica Municipal**

**INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS**  
**DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y FORMULACION TÉCNICA**  
Periodo: 01-31 de Enero del 2015

| Ítem           | Encargado de la Ejecución del Proyecto | Sector/ Sub Sector  | Nombre del Proyecto                                     | Ubicación del Proyecto                   | Propósito  | Descripción del Proyecto  |
|----------------|--|---------------------|---|--|--|---|
| GT-MPC-05/2012 | INGELCO S. de R.L de C.V.              | Educación/ Escuelas | Construcción Escuela Modelo José María Medina           | Barrio Medina, Puerto Cortés             | Proveer al Sector Medina de un espacio pedagógico moderno y adecuado para la buena educación de la niñez de la zona            | Edificio pedagógico que consta de 3 aulas para Kinder y 12 aulas para escuela, una biblioteca, un laboratorio y módulos sanitario; 1 edificio administrativo, escenario, cancha multiusos, muro perimetral, rampas de acceso principal, caseta de vigilancia y área de cafetería. |
| GT-MPC-02/2013 | INGELCO S. de R.L de C.V.              | Educación/ Escuelas | Construcción Escuela Modelo Nuestra Señora de la Merced | Colonia Nuevos Horizontes, Puerto Cortés | Proveer al Sector Nuevos Horizontes de un espacio pedagógico moderno y adecuado para la buena educación de la niñez de la zona | Edificio pedagógico que consta de 10 aulas para escuela, 2 oficinas administrativas y un módulo de escaleras  |

*Od. Manzanarez*  
Ing. Odís Manzanarez  
Jefe de Diseño y Formulación Técnica



**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**  
**Gerencia Técnica Municipal**  
**INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / ELABORACION DE PROYECTOS**  
DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y FORMULACION TECNICA  
Periodo: 01-31 de Enero del 2015

| Item           | Alcance del Proyecto   | Impacto Ambiental | Impacto en el Terreno y Asentamientos                 | Detalles del Encargado del Proyecto                                  | Fuentes de Financiamiento      | Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto | Estado del Proyecto | Costo de Finalización (Proyectado) | Fecha de Finalización (Proyectada) |
|----------------|--|-------------------|---|--|--------------------------------|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| GT-MPC-05/2012 | Construcción de 2072.70 m2 del edificio pedagógico, 117.44 m2 de edificio administrativo, 383.38 m2 de cancha multiusos, 232.91 metros de muro perimetral, para proporcionar a los estudiantes de la escuela un espacio físico adecuado para su educación. | NO APLICA         | Alteración por excavaciones y conformación de terreno | INGELCO S. de R.L de C.V. Tel: 2559-9967. E-mail: info@ingelcohn.com | Municipalidad de Puerto Cortés | 19/06/2012                                       | 28%                 | L. 16821,097.40                    | 01 de Abril del 2015               |
| GT-MPC-02/2013 | Construcción de 1152 m2 del edificio pedagógico y administrativo para proporcionar a los estudiantes de la escuela un espacio físico adecuado para su educación.   | NO APLICA         | Alteración por excavaciones y conformación de terreno | INGELCO S. de R.L de C.V. Tel: 2559-9967. E-mail: info@ingelcohn.com | Municipalidad de Puerto Cortés | 02/04/2013                                       | 22%                 | L. 7446,735.19                     | 01 de Junio del 2015               |

*Odis Manzanarez*  
**Ing. Odis Manzanarez**  
**Jefe de Diseño y Formulación Técnica**



**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS**  
**Gerencia Técnica Municipal**

**INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / EJECUCIÓN DE PROYECTOS**

DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y FORMULACION TECNICA

Periodo: 01-31 de Enero del 2015

GT-MPC-05/2012 Construcción Escuela Modelo José Maria Medina

Orden de cambio No Hay

Amplacion de Tiempo No Hay

GT-MPC-02/2013 Construcción Escuela Modelo Nuestra Señora de la Merced

Orden de cambio No Hay

Amplacion de Tiempo No Hay



Ing. Odis Manzanarez

Jefe de Diseño y Formulación Técnica

