

PARA: Abogada Isis Perdomo
Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

DE: MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE

ASUNTO: Información Para Portal de Transparencia Sobre Cierre de Proyectos de Electrificación Social a Través de FOSODE Durante el Mes de agosto del 2024.

FECHA: 05 de septiembre del 2024.

Por este medio remito la información concerniente a los proyectos **FINALIZADOS** en el mes de agosto del 2024 por esta Dirección, de acuerdo con el formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

PROYECTO No. 1

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Centro Integral De Salud San Miguel
Ubicación del Proyecto	Comunidad:, Centro Integral De Salud San Miguel Municipio, Distrito Central, Departamento, Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none">• ENEE• FOSODE• USAID/SESAL
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 69,942.41 FOSODE: L. 9,540.00



	USAID/SESAL: L. 185,441.38
Fecha de Aprobación	15 de marzo del 2024
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 264,923.79 \$10,648.32
Fecha de Finalización	01 de julio del 2024

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8794**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de agosto, pero reportado hasta el mes de septiembre del 2024.

Y. Álvarez
MSc. Yadira Álvarez Licona
 Directora del FOSODE


PROYECTO No. 2

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: La Flor Y Maguelillo Aldea De Támara, Valle De Amaratéca
Ubicación del Proyecto	Comunidad: : La Flor Y Maguelillo Aldea De Támara, Valle De Amaratéca, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.



2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • FOSODE • Gob. Japón • Comunidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 83,952.00 Gob. Japón: L. 1,233,065.89 Comunidad: L. 369,919.77
Fecha de Aprobación	02 de junio del 2023
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,686,937.66 \$67,804.60
Fecha de Finalización	03 de julio del 2024

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8794**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de agosto, pero reportado hasta el mes de septiembre del 2024.

Y Alvarez
MSc. Yadira Álvarez Licona
 Directora del FOSODE




PROYECTO No. 3
1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Flor Azul
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Flor Azul, Municipio: San Antonio de Oriente, Departamento: Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> FOSODE Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 1,378,053.66 Municipalidad: 426,805.93
Fecha de Aprobación	14 de marzo del 2024
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,804,859.59 \$72,537.34
Fecha de Finalización	14 de agosto del 2024

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8818**


3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de agosto, pero reportado hasta el mes de septiembre del 2024.

MSc. Yadira Álvarez Licón

Directora del FOSODE



PROYECTO No. 4
1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: El Bijagual
Ubicación del Proyecto	Comunidad: El Bijagual, Municipio, El Corpus, Departamento, Choluteca
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • ENEE • FOSODE • Municipalidad • Comunidad
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 19,461.60 FOSODE: L. 9,730.80 Municipalidad: L. 1,493,058.66 Comunidad: L. 447,917.60
Fecha de Aprobación	05 de junio del 2021
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,970,168.66 \$79,178.57
Fecha de Finalización	12 de agosto del 2024

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8826**


3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.



Razón de los cambios antes mencionados	N/A
--	-----

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de agosto, pero reportado hasta el mes de septiembre del 2024.


MSc. Yadira Álvarez Licona
 Directora del FOSODE


PROYECTO No. 5
1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: El Guapinol Aldea San Martin
Ubicación del Proyecto	Comunidad: El Guapinol Aldea San Martin, Municipio: Choluteca, Departamento: Choluteca
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • ENEE • FOSODE • Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 12,974.40 FOSODE: L. 6,487.20 Municipalidad: L. 990,498.43
Fecha de Aprobación	01 de mayo del 2022
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,009.960.03 \$40,589.01
Fecha de Finalización	10 de enero del 2024

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8826**



3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de agosto, pero reportado hasta el mes de septiembre del 2024.

Y. Álvarez
MSc. Yadira Álvarez Licona
 Directora del FOSODE


PROYECTO No. 6
1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: San Antonio (Bomba de Agua)
Ubicación del Proyecto	Comunidad: San Antonio (Bomba de Agua), Municipio: El Triunfo, Departamento: Choluteca
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • ENEE • FOSODE



	• Comunidad
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 4,770.00 FOSODE: L. 4,770.00 Comunidad: L. 113,996.45
Fecha de Aprobación	16 de julio del 2024
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 123,536.45 \$4,964.77
Fecha de Finalización	26 de agosto de 2024

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8826**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de agosto, pero reportado hasta el mes de septiembre del 2024.

Y. Alvarez
MSc. Yadira Álvarez Licona
 Directora del FOSODE



PROYECTO No. 7

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Colonia El Toronjal
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Colonia El Toronjal, Municipio: Catacamas, Departamento: Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.



2. Elaboración del Proyecto


Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none">• FOSODE• Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 734,390.22 Municipalidad: L 385,184.90
Fecha de Aprobación	14 de marzo del 2024
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,039,575.12 \$41,779.20
Fecha de Finalización	27 de agosto de 2024

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8826**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de agosto, pero reportado hasta el mes de septiembre del 2024.


MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE



CC: Archivo FOSODE
CC: Digital PIFC/YFAL

