



LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

Municipalidad de Cane, Departamento La Paz	
Proyectos Municipales en Materia de Transparencia	
Identificación del Proyecto	
1. Propietario del Proyecto:	CONSTRUCTORA CONGUSA
2. Sector o Sub sector:	BARRIO LA VIOLETA
3. Nombre del Proyecto:	"CONSTRUCCION Y REPARACION DE LA ESCUELA MANUEL FRANCISCO VELEZ."
4. Ubicación Geográfico del Proyecto:	CASCO URBANO
5. Objetivo General del Proyecto:	Beneficiar a 428 personas que estudian, laboran en esa institución.
6. Objetivos Específicos del Proyecto	• Reparaciones: ✚ Reparación de aula 9.00x6.00 metros. ✚ Reparación de sanitarios (3 urinarios, 5 inodoros, y 5 lavamanos) ✚ Piso en aula de informática 48 m2 ✚ Cielo falso en aula de informática 48m2 ✚ Construcción de un aula de 6x8 metros que se construirá en la escuela Manuel francisco Vélez para verificar y garantizar que el estudiante este en su propio espacio y lograr un
7. Descripción del Proyecto:	Consiste en mejorar el centro educativo escuela Manuel Francisco Vélez con la construcción de una aula de clases, reparación de aula de clases del maestro Manuel Lizardo, reparación del aula de biblioteca, encielado del aula de informática.
Elaboración del Proyecto	
1. Alcance del Proyecto (Principal Producto):	Beneficiar a 428 habitantes
2. Impacto en las planificaciones institucionales	No aplica
3. Detalles de Contacto:	El contrato se firmó el 10 de junio del 2024, teniendo una vigencia de 90 días calendario a partir de la orden de inicio
4. Fuente de Financiamiento:	Alcaldía municipal de Cane, programa de DIGECEBI
6. Costo del Proyecto (En caso de no tener un costo	Lps. 1,257,683.29




LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

exacto, mostrar una proyección del mismo):					
7. Fecha de Finalización:	08/10/2024				
Detalles del Proyecto					
Etapas del Proyecto	Descripción de la Etapa	Periodo de Implementación	de	Responsable	Indicador de Cumplimiento
EJECUCION	➤ Centro de carga ➤ Acarreo de material ➤ Techado de piesa	13/08/2024	al	Luis Fernando Martínez	Tramos planeados culminados
Ejecución y Seguimiento del Proyecto					
1. Estado del Proyecto (Actual):	Ejecutado aproximadamente en un 71.19 %				
2. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente:	NO APLICA				
3. Variación en el costo del Proyecto:	Variación de 1.85% equivalente a 23,325.47 lempiras				
4. Variaciones en el alcance y durabilidad del Proyecto:	Ampliación de 30 días calendario				
5. Razones de los cambios antes mencionados:	NO APLICA				



LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org


Luis Fernando Martínez
Desarrollo Comunitario y Proyectos





Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2024

Hora : 03:59 p.m.

USUARIO: CA.NOLASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17458

L.: 195,048.65

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 13800

Fecha de Emisión: 11/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: WALTER DAVID GUZMAN SALINAS

Id/RTN: 1204198200038

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y OCHO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago de la tercera estimación por L. 195,048.65 del Proyecto Construcción y Reparación de la Escuela Manuel Francisco Vélez del Municipio de Cane casco Urbano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 009 000 001 47110 11-011-08	Construccion y Reparación de la Escuela Manuel Francisco Vélez	195,048.65

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-08	PROGRAMA DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (DIGICIBI)	195,048.65
Monto Total:		195,048.65

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	195,048.65
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	195,048.65

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Walter David Guzmán Salinas
1204-1982-000380s+js/j9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94li6NRzZE6btADgbrCDEaJPoEY8H2FhwBfM7pKa9UaLoZ5tC6d87uIB2SN7RLRDRgBeVlmWSEzICYC3
Y9UhHgC8Su5njyrW8bbCiy7MQ==

CONGUSA

Constructora Guzman Salinas

Prop.: Walter David Guzman Salinas

RTN: 12041982000380

Barrio San Francisco, tres cuerdas al sur de la Iglesia Católica, casa color verde, Cane, La Paz, Honduras C.A. / Cel.: (504) 3394-6741

E-mail: wdgs82@hotmail.com

CAI: EE21D3-356E4C-3B4484-FDF6B4-FC9E0E-FB

Factura No. 000-001-01-00000274

Día	Mes	Año
12	09	2024

Cliente: Alcaldía Municipal de Cane

R.T.N.:

Dirección: Cane, La Paz

Imprenta y Servicios Múltiples La Paz, R.T.N. 12011978002898; Cel.: 9952-8360; Barrio La Concepción, La Paz, La Paz; Certificado No. 9231-22-10500-92

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
	Pago 3ra Estimación de proyecto construcción y Reparación de la Escuela Manuel Francisco Velez			195,048.65
	Total			195,048.65

Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 a 000-001-01-00000300

Fecha Limite de Emisión: 03/05/2025

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Datos del Cliente Exonerado:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Descuentos y Rebajas Otorgados	
--------------------------------	--

Sub-Total L.

Importe Exento	L.
----------------	----

Importe Exonerado L.	
----------------------	--

Alicuota 0% L.

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L	
-----------------------	--

15% I.S.V. L.

18% ISV L

Total a Pagar L.	195 048.65
------------------	------------

Cant. en Letras:

Cant. en Letras: Ciento Noventa y cinco mil' Cuentos y Ocho Tempirags con 65/100

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!

ESTIMACION DE OBRA
ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE
PROYECTO: CONSTRUCCION Y REPARACION DE LA ESCUELA MANUEL FRANCISCO VELEZ
UBICACION: CASCO URBANO CANE, LA PAZ
EJECUTOR: ING. WALTER DAVID GUZMAN SALINAS
ESTIMACION: 3

PERIODO DEL: 13/8/2024 HASTA 3/9/2024 21 DIAS



Obras:	AULAS DE 6x8M,		CONTRATADO INICIAL				ACUMULADO ANTERIOR		EJEC. EN ESTE PERIODO		TOTAL ACUMULADO		% AVANCE
N	CODIGO	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
1	F013003	TRAZADO Y MARCADO	M.L	41.30	50.03	2,066.30	41.30	2,066.30	0.00	-	41.30	2,066.30	100.00%
2	F012045	REMOCCION DE CAPA VEGETAL (INCL. ACARREO 20 MTS.)	M3	18.87	107.80	2,034.18	18.87	2,034.18	0.00	-	18.87	2,034.18	100.00%
3	F014005	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	11.62	212.25	2,466.31	11.62	2,466.31	0.00	-	11.62	2,466.31	100.00%
4	F016001	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	14.53	431.71	6,272.81	14.53	6,272.81	0.00	-	14.53	6,272.81	100.00%
5	F015003	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	10.23	838.04	8,573.20	10.23	8,573.20	0.00	-	10.23	8,573.20	100.00%
6	F021016	CIMENTACION MAMPOSTERIA MORTERO 1:4	M3	10.71	2,527.72	27,071.91	10.71	27,071.91	0.00	-	10.71	27,071.91	100.00%
7	F026010	DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 50, 4 NÚ3 NÚ2 @ 20 cm	UNID	9.00	895.92	8,063.31	6.00	5,375.54	3.00	2,687.77	9.00	8,063.31	100.00%
8	F026009	DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 30 CONCRETO SIMPLE	UNID	3.00	511.15	1,533.44	3.00	1,533.44	0.00	-	3.00	1,533.44	100.00%
9	F031012	SOLERA 15X15 4 NÚ3 NÚ2 A 20 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L	28.00	491.48	13,780.68	28.00	13,780.68	0.00	-	28.00	13,780.68	100.00%
10	F031072	SOLERA SUPERIOR 15X15 4N3 #2 @ 20 CM	M.L	12.30	408.73	5,002.76	12.30	5,002.76	0.00	-	12.30	5,002.76	100.00%
11	F031032	SOLERA 20X25 4N3 Y #2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L	21.84	537.05	11,699.56	21.84	11,996.56	0.00	-	21.84	13,996.56	100.00%
12	F031098	VIGA 20X25cm Sup 2N5+ Inf 2N3 #2@20cm CONC 1:2:2	M.L	2.16	1,229.95	2,656.69	2.16	2,656.69	0.00	-	2.16	2,656.69	100.00%
13	F154013	BORDILLO CONCR. SIMPLE 10X10cm 1:2:4 C/POLORANTE	M.L	12.95	248.25	3,214.82	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00%
14	F032010	CASTILLO 20X20 4N73 Y N72 A 20 CM CONCRETO 1:2:2	M.L	30.99	553.29	16,980.34	30.99	16,980.34	0.00	-	30.99	16,980.34	100.00%
15	F032018	CASTILLO DE 0.15X0.15m 4N3 #2@20cm CONC 1:2:2	M.L	12.95	338.24	4,380.16	12.95	4,380.16	0.00	-	12.95	4,380.16	100.00%
16	F036006	CARGADOR DE 15X17cm 3N3 Y #2@20 cm CONC 1:2:2	M.L	1.38	377.23	520.58	1.38	520.58	0.00	-	1.38	520.58	100.00%
17	F035011	BATIENTE LISO 10X15cm 2N3 #2@20cm CONC 1:2:2	M.L	4.25	279.53	1,188.02	4.25	1,188.02	0.00	-	4.25	1,188.02	100.00%
18	F035014	BATIENTE C/PESTANA 20x10cm 2N3 #2@20cm CONC 1:2:2	M.L	5.60	364.85	2,043.18	5.60	2,043.18	0.00	-	5.60	2,043.18	100.00%
19	F122016	VENTANA ALUM Y VIDRIO FLOJO Y CELOSIA	M2	6.93	2,176.72	19,438.11	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00%
20	F122021	VENTANA ALUM Y CELOSIA TRANSP.	M2	7.51	2,176.72	16,347.17	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00%
21	F123012	BALCON PARA VENTANAS (PROMINE)	M2	15.20	2,368.00	35,963.20	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00%
22	F121015	PUERTA METALICA P-4 (2.1 X 0.68 M)	UNID	1.00	8,044.40	8,044.40	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00%
23	F062049	TECHO CAN 6" LAM. ALUZINC ESMALTADO Actividad F082	M2	84.24	1,041.04	87,697.21	84.24	87,697.21	0.00	-	84.24	87,697.21	100.00%
24	F540011	VIGA METALICA DE TUBO ESTRUCTURAL 4X4, L=11.60 M	UNID	1.00	12,303.20	12,303.20	1.00	12,303.20	0.00	-	1.00	12,303.20	100.00%
25	F047006	ENTABICADO DE BLOQUE 30cm(REPELLO/PULIDO)	M.L	11.60	378.73	4,393.26	11.60	4,393.26	0.00	-	11.60	4,393.26	100.00%
26	F042016	PARED SISADA BLOQUE DE CONCR. 15cm REF1N3@60cm HOR	M2	0.00	699.08	-	74.57	67,044.40	-74.57	67,044.40	0.00	-	0.00%
27	F061026	TALLADO DE ELEMENTOS L=0.10m	M.L	14.10	132.80	1,868.19	0.00	-	14.10	1,868.19	14.10	1,868.19	100.00%
28	F061019	TALLADO DE ELEMENTOS DE L=0.15 m	M.L	66.40	147.91	9,821.05	0.00	-	66.40	9,821.05	66.40	9,821.05	100.00%
29	F061021	TALLADO DE ELEMENTOS L=0.17m	M.L	2.40	156.16	374.77	0.00	-	2.40	374.77	2.40	374.77	100.00%
30	F061018	TALLADO DE ELEMENTOS DE L=0.20 m	M.L	93.06	184.89	17,205.80	0.00	-	93.06	17,205.80	93.06	17,205.80	100.00%
31	F061024	TALLADO DE ELEMENTOS DE L=0.25m	M.L	49.80	198.74	9,897.45	0.00	-	49.80	9,897.45	49.80	9,897.45	100.00%
32	MN-F1245	CIELO FALSO DE PVC	M2	48.00	624.00	29,952.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00%
33	F061010	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES #2 CM MORTERO DE 1:4	M2	150.00	181.24	27,185.34	0.00	-	150.00	27,185.34	150.00	27,185.34	100.00%
34	F072007	PISO GRANITO TERRAZO 30X30	M2	46.26	799.71	37,010.49	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00%
35	F072003	MOLDURA PARA PISO TERRAZO 30X30 Cms	M.L	26.20	283.92	7,438.70	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00%
36	F072006	PISO DE LADRILLO PIEDRIN ROJO CRUZADO 25X25 CM.	M2	0.00	1,132.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00%
37	F072002	MOLDURA PARA PISO ROJO 25 CMS	M.L	0.00	283.92	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00%
38	F172001	PINTURA DE ACEITE	M2	191.00	99.37	18,980.05	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00%
39	F124004	PIZARRA ACRILICA INTEGRADA 1.32x4.98m	UNID	1.00	6,624.60	6,624.60	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00%
M-000001 AULA ESCOLAR DE 6x8 M COMPLETA													
40	F217001	LAMPARA FLUORESCENTE 1 X 40W (SUMINST)	UNID	1.00	1,467.33	1,467.33	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00%
41	F217003	LAMPARA FLUORESCENTE 2 X 40W (SUMINST)	UNID	0.00	2,269.67	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00%
42	F217017	REFLECTOR DOBLE/BASE DE ALUMINIO 100W(SUMINST)	UNID	1.00	3,120.00	3,120.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00%
43	F216001	INTERRUPTOR SENCILLO	UNID	2.00	401.65	803.30	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00%
44	F216007	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UNID	4.00	416.33	1,665.33	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00%
45	F213003	CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS	UNID	1.00	6,151.60	6,151.60	0.00	-	1.00	6,151.60	1.00	6,151.60	100.00%
46	F211028	CIRC. ILUM. 15 AMPs PVC ELECT 1/2" 2 #14 THHN	M.L	39.00	152.81	5,951.98	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00%
47	F212002	CIRCUITO DE FUER. HASTA 20 AMP. TUBO PVC ø	M.L	13.60	212.78	2,893.77	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00%
M-000002 INSTALACIONES ELECTRICAS AULA COMPLETA 6x8 M													
48	F223004	CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC	M.L	14.40	236.60	3,407.04	14.40	3,407.04	0.00	-	14.40	3,407.04	100.00%
49	F223005	BAJANTE A L. PVC 3" EMBEBIDO EN COL. FRONTAL	UNID	2.00	877.17	1,754.34	2.00	1,354.34	0.00	-	2.00	1,354.34	100.00%
50	F223006	BAJANTE PIA. LLUV. PVC 3" EMBEBIDO EN COL. POST	UNID	2.00	872.24	1,744.47	1.00	872.24	1.00	872.24	2.00	1,744.47	100.00%
M-000002 AGUAS LLUVIAS AULA COMPLETA 6x8													
51	F013003	TRAZADO Y MARCADO	M.L	27.95	50.03	1,398.38	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00%
52	F014005	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	1.70	212.25	360.82	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00%
53	F016002	ACARREO DE MATERIAL (SIN VOLQUETA)	M3	2.50	431.71	1,079.26	0.00	-	2.50	1,079.26	2.50	1,079.26	100.00%
54	F021016	CIMENTACION MAMPOSTERIA MORTERO 1:4	M3	1.70	2,527.72	4,297.13	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00%
55	F015003	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	5.20	838.04	4,357.83	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00%
56	F071025	PISO CONCRETO 1:2:4 SIMPLE ø 10	M2	24.50	726.83	17,607.28	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00%
M-000025 ACERAS AULA COMPLETA 6x8M													
1-A	FICH-0711	CAPOTE PARA ALUZINC COLOR ROJO	M.L	7.20	298.46	2,148.91	0.00	-	7.20	2,148.91	7.20	2,148.91	100.00%
1-B	FICH-0714	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30x30) CMS. COLOR ROJO EN EXTERIORES. INCLUYE FRAGUADO.	M2	17.69	968.14	17,126.40	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00%
1-C	FICH-0715	MOLDURA DE PISO TERRAZO ORIGINAL EN EXTERIOR COLOR ROJO DE (30x7) CMS. INCLUYE FRAGUADO	M.L	4.95	238.55	1,180.82	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00%

ANEXO 1
ORDEN DE CAMBIO #1
ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE



PROYECTO:
UBICACIÓN:
EJECUTOR :
FECHA:

CONSTRUCCION Y REPARACION DE LA ESCUELA MANUEL FRANCISCO VELEZ
CASCO URBANO CANE, LA PAZ
ING. WALTER DAVID GUZMAN SALINAS
23/8/2024

Obras	AULAS DE 6X8M				CONTRATADO INICIAL				PRESUPUESTO CONTRATADO + ORDEN DE CAMBIO			
	N	CODIGO	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL		PRESUPUESTO CONTRATADO + DC		ESTA ORDEN DE CAMBIO (DC)	
									CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
1	F013003		TRAZADO Y MARCADO	M.L	41.3	50.03	2,066.30		41.30	2,066.30	0.00	-
2	F012045		REMOCION DE CAPA VEGETAL (INCL. ACARREO 30 MTS.)	M3	18.87	107.80	2,034.18		18.87	2,034.18	0.00	-
3	F014005		EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	11.62	212.25	2,466.31		11.62	2,466.31	0.00	-
4	F016001		ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICO)	M3	14.53	431.71	6,272.81		14.53	6,272.81	0.00	-
5	F015003		RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	10.23	838.04	8,573.20		10.23	8,573.20	0.00	-
6	F021016		CIMENTACION MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4	M3	10.71	2,527.72	27,071.91		10.71	27,071.91	0.00	-
7	F026010		DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 50, 4 NÚ3, NÚ2 @ 20 cm	UNIO	6	895.92	5,375.54		9.00	8,063.31	3.00	2,687.77
8	F026009		DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 30 CONCRETO SIMPLE	UNIO	3	511.15	1,533.44		3.00	1,533.44	0.00	-
9	F031012		SOLERA 15X15 4 NÚ3, NÚ2 A 20 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L	28	491.46	13,760.98		28.00	13,760.98	0.00	-
10	F031072		SOLERA SUPERIOR 15X15, 4N3, #2" 20 CM	ML	12.3	406.73	5,002.76		12.30	5,002.76	0.00	-
11	F031032		SOLERA 20X25, 4N3 Y #2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L	21.94	637.95	13,996.56		21.94	13,996.56	0.00	-
12	F041068		VIGA 20X25cm, Sup 2N5+ Inf 2N3, #2@20cm, CONC 1:2:2	ML	2.16	1,229.95	2,656.69		2.16	2,656.69	0.00	-
13	F154013		BORDILLO CONCR. SIMPLE 10X10cm:1:2:4 C/COLORANTE	ML	12.95	248.25	3,214.82		12.95	3,214.82	0.00	-
14	F032010		CASTILLO 20X20 4N73 Y N72 A 20 CM, CONCRETO 1:2:2	M.L	30.69	553.29	16,980.34		30.69	16,980.34	0.00	-
15	F032018		CASTILLO DE 0.15X0.15m, 4N3, #2@20cm, CONC 1:2:2	ML	12.95	338.24	4,380.16		12.95	4,380.16	0.00	-
16	F036006		CARGADOR DE 15X17cm, 3N3 Y #2@20 cm, CONC 1:2:2	ML	1.38	377.23	520.58		1.38	520.58	0.00	-
17	F035011		BATIENTE LISO 10X15cm, 2N3, #2@20cm, CONC 1:2:2	ML	4.25	279.53	1,188.02		4.25	1,188.02	0.00	-
18	F035014		BATIENTE C/PESTAÑA 20x10cm, 2N3, #2@20cm, CONC 1:2:2	ML	5.6	364.85	2,043.18		5.60	2,043.18	0.00	-
19	F122016		VENTANA ALUM. Y VIDRIO FJO Y CELOSIA	M2	8.93	2,176.72	19,438.11		8.93	19,438.11	0.00	-
20	F122021		VENTANA ALUM. Y CELOSIA TRANSP.	M2	7.51	2,176.72	16,347.17		7.51	16,347.17	0.00	-
21	F123012		BALCON PARA VENTANAS (PROMINE)	M2	15.2	2,366.00	35,963.20		15.20	35,963.20	0.00	-
22	F121015		PUERTA METALICA P-4 (2.1 X 0.68 M)	UNIO	1	8,044.40	8,044.40		1.00	8,044.40	0.00	-
23	F082049		TECHO CAN 6", LAM. ALUMINIC ESMALTADO Actividad F082	M2	84.24	1,041.04	87,697.21		84.24	87,697.21	0.00	-
24	F540011		VIGA METALICA DE TUBO ESTRUCTURAL 4X4, L=11.60 M	UNIO	1	12,303.20	12,303.20		1.00	12,303.20	0.00	-
25	F047008		ENTABICADO DE BLOQUE 30cm(REPELO/PUIDO)	ML	11.6	378.73	4,393.26		11.60	4,393.26	0.00	-
26	F042016		PARED SISADA BLOQUE DE CONC. 15cm, REF1#3@60cm HOR	M2	74.57	899.08	67,044.40		0.00	-	74.57	67,044.40
27	F061026		TALLADO DE ELEMENTOS L=0.10m	ML	14.1	132.50	1,868.19		14.10	1,868.19	0.00	-
28	F061019		TALLADO DE ELEMENTOS DE L=0.15 m	ML	110.8	147.91	16,388.14		66.40	9,821.05	-44.40	-6,567.09
29	F061021		TALLADO DE ELEMENTOS L=0.17m	ML	2.4	156.16	374.77		2.40	374.77	0.00	-
30	F061018		TALLADO DE ELEMENTOS DE L=0.20 m	ML	93.06	184.89	17,205.80		93.06	17,205.80	0.00	-
31	F061024		TALLADO DE ELEMENTOS DE L=0.25m	ML	49.8	198.74	9,897.45		49.80	9,897.45	0.00	-
32	MN-F1245		CIELO FALSO DE PVC	M2	45.92	624.00	28,654.08		48.00	29,952.00	2.08	1,297.92
33	F061010		REPELO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	75.81	181.24	13,739.47		150.00	27,185.34	74.19	13,445.87
34	F072007		PISO GRANITO TERRAZO 30X30	M2	46.28	799.71	37,010.49		46.28	37,010.49	0.00	-
35	F072003		MOLDURA PARA PISO TERRAZO 30X30 Cms.	M.L	26.2	283.92	7,438.70		26.20	7,438.70	0.00	-
36	F072006		PISO DE LADRILLO PIEDRIN ROJO CRUZADO 25X25 CM.	M2	17.69	1,132.00	20,025.08		0.00	-	17.69	20,025.08
37	F072002		MOLDURA PARA PISO ROJO 25 CMS	M.L	4.95	283.92	1,405.40		0.00	-	4.95	1,405.40
38	F172001		PINTURA DE ACEITE	M2	114.99	99.37	11,426.79		191.00	18,980.05	76.01	7,553.27
39	F124004		PIZARRA ACRILICA INTEGRADA 1.32x4.98m	UNIO	1	6,624.80	6,624.80		1.00	6,624.80	0.00	-
M-000001 AULA ESCOLAR DE 6X8 M COMPLETA												
40	F217001		LAMPARA FLUORESCENTE 1 X 40W (SUM/INST)	UNIO	1	1,467.33	1,467.33		1.00	1,467.33	0.00	-
41	F217003		LAMPARA FLUORESCENTE 2 X 40W (SUM/INST)	UNIO	6	2,269.67	13,618.04		0.00	-	-6.00	-13,618.04
42	F217017		REFLECTOR DOBLE/BASE DE ALUMINIO 100W(SUM/INST)	UNIO	1	3,120.00	3,120.00		1.00	3,120.00	0.00	-
43	F216001		INTERRUPTOR SENCILLO	UNIO	2	401.65	803.30		2.00	803.30	0.00	-
44	F215007		TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UNIO	2	416.33	832.66		4.00	1,665.33	2.00	832.66
45	F213003		CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS	UNIO	1	6,151.60	6,151.60		1.00	6,151.60	0.00	-
46	F211028		CIRC. ILUM. 15 AMPS. PVC ELECT. 1/2", 2 #14 THHN	ML	39	152.61	5,951.98		39.00	5,951.98	0.00	-
47	F212002		CIRCUITO DE FUER. HASTA 20 AMP. TUBO PVC	M.L	13.6	212.78	2,893.77		13.60	2,893.77	0.00	-
M-000042 INSTALACIONES ELECTRICAS AULA COMPLETA 6X8 M												
48	F223004		CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC	ML	14.4	236.60	3,407.04		14.40	3,407.04	0.00	-
49	F223005		BAIANTE A. LL. PVC 3" EMBEBIDO EN COL. FRONTAL	UNIO	2	677.17	1,354.34		2.00	1,354.34	0.00	-
50	F223006		BAIANTE P/A. LLUV. PVC 3" EMBEBIDO EN COL. POST.	UNIO	2	872.24	1,744.47		2.00	1,744.47	0.00	-
MR-0022 AGUAS LLUVIAS AULA COMPLETA 6X8												
51	F013003		TRAZADO Y MARCADO	M.L	27.95	50.03	1,398.38		27.95	1,398.38	0.00	-
52	F014005		EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	3.44	212.25	730.13		1.70	360.82	-1.74	-369.31
53	F016002		ACARREO DE MATERIAL (SIN VOLQUETA)	M3	4.3	431.71	1,856.37		2.50	1,079.29	-1.80	-777.09
54	F021016		CIMENTACION MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4	M3	1.64	2,527.72	4,145.46		1.70	4,297.13	0.06	151.66
55	F015003		RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	1.8	838.04	1,508.48		5.20	4,357.83	3.40	2,849.35

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

56	F071025	PISO CONCRETO 1:2:4 SIMPLE e= 10	M2	24.5	L 726.83	L 17,807.28	24.50	L 17,807.28	0.00	L	
M-000025 ACERAS AULA COMPLETA 6X8M											
1-A	FICH-0711	CAPOTE PARA ALUZINC COLOR ROJO	ML	7.2	L 298.46	L 2,148.91	7.20	L 2,148.91	7.20	L	2,148.91
	FICH-0714	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30x30) CMS. COLOR ROJO EN EXTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	M2	17.69	L 968.14	L 17,126.40	17.69	L 17,126.40	17.69	L	17,126.40
1-B	FICH-0715	MOLDURA DE PISO TERRAZO ORIGINAL EN EXTERIOR COLOR ROJO DE (30x7) CMS. INCLUYE FRAGUADO	ML	4.95	L 238.55	L 1,180.82	4.95	L 1,180.82	4.95	L	1,180.82
1-C	FICH-0705	PARED REFORZADA DE BLOQUE SIMPLE DE 6" #3 @ 60 CM	M2	74.57	L 870.97	L 64,948.23	74.57	L 64,948.23	74.57	L	64,948.23
1-E	F217003A	LAMPARA LED 2X2 48W	UND	6	L 2,087.00	L 12,522.00	6.00	L 12,522.00	6.00	L	12,522.00
ACTIVIDADES NUEVAS AULA											
TOTAL AULA 6X8											
					L 709,144.89	628,156.99				16,938.47	
57	F072007	PISO GRANITO TERRAZO 30X30	M2	48	L 799.71	L 38,385.98	62.40	L 49,901.78	14.40	L	11,515.80
58	MN-F1245	CIELO FALSO DE PVC	M2	102	L 624.00	L 63,648.00	113.17	L 70,618.08	11.17	L	6,970.08
59	F172001	PINTURA DE ACEITE	M2	732.54	L 99.37	L 72,799.96	226.96	L 22,553.47	505.58	L	50,240.50
60	F061010	REPELO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	550.5	L 181.24	L 99,770.20	166.46	L 30,168.48	384.04	L	69,601.72
61	F042017	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15cm	M2	18.94	L 615.16	L 11,651.13	26.20	L 16,117.19	7.26	L	4,466.06
62	F032006	CASTILLO 15X15, 4#3 Y #2 @ 15, CONCRETO 1:2:2	M1	20	L 343.84	L 6,876.90	7.94	L 2,730.13	12.06	L	4,146.77
63	F2023183	TEGHO DE CAN.6" CAL 1.5 Y LAMINA DE ALUZINC CAL 26	M2	75.97	L 1,041.04	L 79,087.81	90.52	L 94,234.94	14.55	L	15,147.13
64	F223004	CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC	ML	31.6	L 236.60	L 7,476.56	11.00	L 2,602.60	20.60	L	4,873.96
65	F122020	VENTANA ALUMINIO Y CELOSIA TRANSP (INCLUYE RESANE)	M2	18.24	L 2,176.72	L 39,703.37	10.57	L 23,007.93	7.67	L	16,695.44
66	F201001	SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS)(SUM/INST)	UNID	4	L 4,637.36	L 18,549.44	4.00	L 18,549.44	0.00	L	
67	F203001	URINARIO DE PORCELANA (INC. ACCESORIOS)(SUM/INST.)	UNID	3	L 5,015.92	L 15,047.76	3.00	L 15,047.76	0.00	L	
68	F202001	LAVAMANOS (INC. ACCESORIOS)(SUM/INST)	UNID	5	L 3,785.60	L 18,928.00	5.00	L 18,928.00	0.00	L	
69	F2023254	PLACA Y ROTULO DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES SUM/INS	UNID	1	L 10,500.00	L 10,500.00	1.00	L 10,500.00	0.00	L	
Remodelaciones											
					L 482,419.12	374,959.80				107,459.32	
70	F012039	DESMONTAJE INSTALACIONES ELECTRICAS	DIA	1	L 1,430.00	L 1,430.00	1.00	L 1,430.00	1.00	L	1,430.00
71	F012037	DESMONTAJE DE TIJERA	UND	1	L 345.00	L 345.00	1.00	L 345.00	1.00	L	345.00
72	F012027	DESMONTAJE DE LAMINA DE TECHO	M2	81.2	L 66.00	L 5,359.20	81.20	L 5,359.20	81.20	L	5,359.20
73	F012026	DESMONTAJE DE INODOROS-LAVAMANOS-URINARIO	UND	12	L 233.75	L 2,805.00	12.00	L 2,805.00	12.00	L	2,805.00
74	F012007	DEMOLICION DE PARED DE BLOQUE	M2	7.72	L 82.50	L 636.90	7.72	L 636.90	7.72	L	636.90
75	F031072	SOLERA SUPERIOR 15X15, 4#3, #2" 20 CM	ML	9	L 406.73	L 3,660.55	9.00	L 3,660.55	9.00	L	3,660.55
76	F012012	DEMOLICION DE REPELO Y PULIDO	M2	175	L 41.25	L 7,218.75	175.00	L 7,218.75	175.00	L	7,218.75
77	F061002	PULIDO DE PAREDES e=0.5 CMS	M2	50	L 102.43	L 5,121.50	50.00	L 5,121.50	50.00	L	5,121.50
78	F216001	INTERRUPTOR SENCILLO	UNID	1	L 401.65	L 401.65	1.00	L 401.65	1.00	L	401.65
79	F215007	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UND	3	L 416.33	L 1,249.00	3.00	L 1,249.00	3.00	L	1,249.00
80	F211028	CIRC. ILUM. 15 AMPS. PVC ELECT. 1/2", 2 #14 THHN	ML	39	L 152.61	L 5,951.98	39.00	L 5,951.98	39.00	L	5,951.98
81	F212002	CIRCUITO DE FUER. HASTA 20 AMP. TUBO PVC ø	M1	13.6	L 212.78	L 2,893.77	13.60	L 2,893.77	13.60	L	2,893.77
82	F217003A	LAMPARA LED 2X2 48W	UND	11	L 2,087.00	L 22,957.00	11.00	L 22,957.00	11.00	L	22,957.00
83	F540011	VIGA METALICA DE TUBO ESTRUCTURAL 4X4	UND	1	L 12,303.20	L 12,303.20	1.00	L 12,303.20	1.00	L	12,303.20
84	F123012	BALCON PARA VENTANAS (PROMINE)	M2	8.28	L 2,366.00	L 19,590.48	8.28	L 19,590.48	8.28	L	19,590.48
85	FICH-0711	CAPOTE PARA ALUZINC COLOR ROJO	ML	10.6	L 298.46	L 3,163.68	10.60	L 3,163.68	10.60	L	3,163.68
86	F016001	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	16	L 431.71	L 6,907.43	16.00	L 6,907.43	16.00	L	6,907.43
87	F012010	DEMOLICION DE PISO MOSAICO	M2	62.4	L 41.25	L 2,574.00	62.40	L 2,574.00	62.40	L	2,574.00
88	F012003	DEMOLICION DE CIELO FALSO (INCLUYE ACARREO ASTA 20 MTS)	M2	62.4	L 79.20	L 4,942.08	62.40	L 4,942.08	62.40	L	4,942.08
89	F012019	DESMONTAJE DE BALCON	UND	3	L 173.50	L 520.50	3.00	L 520.50	3.00	L	520.50
90	F012038	DESMONTAJE DE VENTANAS	M2	7.5	L 102.96	L 772.20	7.50	L 772.20	7.50	L	772.20
ACTIVIDADES NUEVAS REMODELACIONES											
					L 110,803.87	110,803.87				110,803.87	

TOTAL	L 1,302,367.88	L 1,113,920.66	L 20,283.02
COSTO ADMINISTRATIVO 10%	L 130,236.79	L 111,392.07	L 2,028.30
SUB TOTAL	L 1,432,604.67	L 1,225,312.73	L 22,311.32
UTILIDAD 5%	L 65,118.39	L 55,696.03	L 1,014.15
GRAN TOTAL	L 1,497,723.06	L 1,281,008.76	L 23,325.47

1.85%

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación responden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones de mi contrato, solicito se proceda a pagar al

 EJECUTOR: ING. WALTER DAVID GUZMAN FIRMA:  FECHA: 23 DE AGOSTO 2024	SUPERVISOR: ING. MAURO GUERRA FIRMA:  FECHA: 23 DE AGOSTO 2024	JEFE DE OFICINA: ALCALDE MUNICIPAL CANE FIRMA:  FECHA: 23 DE AGOSTO 2024	TECNICO MUNICIPAL: EUIS FERNANDO MARTINEZ FIRMA:  FECHA: 23 DE AGOSTO 2024
--	--	--	--

Mancomunidad de Municipios del Centro de La Paz

Marcala, Chinacla, San José, Santa María, San Pedro de Tutule, Santiago Puringla, Cane y La Paz



Cane, la Paz 10 de septiembre 2024.

FRANCICO BSUTILLO GONZALES
ALCALDE MUNICIPAL
DE CANE, LA PAZ
Su oficina.

Ref. Supervisión de infraestructura Del
proyecto: "CONSTRUCCION Y REPARACION DE
LA ESCUELA MANUEL FRANCISCO VELEZ."

Estimado alcalde:

En cumplimiento de los términos contractuales, actuando como supervisor de proyectos de la mancomunidad "MAMCEPAZ", me permito entregar el INFORME 3, del proyecto en mención; comprende el periodo del al 14 de agosto 2024 al 10 de septiembre 2024

Sin otro particular le saluda.

Atentamente.


ING MAURO RENE OSORIO
Supervisor De Infraestructura.
Mamcepaz.



Mancomunidad de Municipios del Centro de La Paz

Maraca, Chinacá, San José, Santa María, San Pedro de Tutule, Santiago Puringla, Cane y La Paz



RESUMEN EJECUTIVO.

1.1-IDENTIFICACION DEL PROYECTO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONSTRUCCION Y REPARACION DE LA ESCUELA MANUEL FRANCISCO VELEZ."
CODIGO:	
UBICACIÓN:	CASCO URBANO, CANE, DEPARTAMENTO LA PAZ.
BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO:	El proyecto consiste en la construcción de un aula de 6x8 y mejoramiento de aulas en mal estado
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Los fondos de este proyecto proceden de la secretaria de construcciones escolares.

INVERSION DEL PROYECTO:

CONCEPTO	FINANCIAMIENTO MUNICIPALIDAD	ORDEN DE CAMBIO	APORTE	SUB-TOTAL
COSTO DE INFRAESTRUCUTRA	L1,257,683.29	L23,325.47	L. 0.00	L1,281,008.76
COSTO DE SUPERVICION (10% del monto del proyecto)	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
COSTO TOTAL DE LA OBRA				L1,281,008.76

Mancomunidad de Municipios del Centro de La Paz

Mancomunidad de Municipios del Centro de La Paz

Marcala, Chinacla, San José, Santa María, San Pedro de Tutule, Santiago Puringla, Cane y La Paz



1.2- INFORMACION CONTRACTUAL.	
NOMBRE DEL EJECUTOR:	Constructora CONGUSA
SUPERVISION	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ "MAMCEPAZ" ING ASIGNADO: Mauro Rene Osorio Maldonado
CONTRATO ORIGINAL	
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	10/6/2024
FECHA DE ENTREGA DE CHEQUE DE ANTICIPO	21/6/2024
FECHA DE ORDEN DE INICIO	13/6/2024
PLAZO CONTRACTUAL	90 días
AMPLIACION	NO HAY
FECHA DE FINALIZACION PROGRAMADA	11/10/2024

1:3 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

OBRA EJECUTADA:

Se prepara el informe que corresponde a la estimación número 3 del proyecto del parque municipal el cual presenta un avance a la fecha del 71.19% de las actividades del proyecto realizadas, las cuales se adjuntan en a siguiente estimación con sus respectivos porcentajes de una manera explícita.

Observaciones

- Se construyo de la manera correcta y establecida en los planos y actividades contratadas.



Situaciones presentadas

- No se presentaron situaciones

CALIFICACION AL CONTRATISTA:

El ejecutor es un ingeniero civil con experiencia en el ramo de la construcción, a la fecha se observa una planificación adecuada al proyecto, con un desempeño apto para ejecutar obras de construcción.

PERSONAL TRABAJANDO EN SITIO:

1. ING RESIDENTE (1)
2. MAESTRO DE OBRA (1)
3. ALBAÑILES (2)
4. AYUDANTE (7)

1.4-DETALLE DE TAREAS REALIZADAS POR LA SUPERVICION.

La supervisión desarrolla las siguientes actividades en campo.

1. Revisión del alcance del proyecto conforme a planos y presupuesto.
2. Elaboración del plan de ejecución.
3. Elaboración del cronograma de trabajo.
4. Apoyo a la municipalidad en la supervisión del proyecto en juntamente con la auditoria municipal.
5. Apertura de Bitácora,
6. Verificar calidad de materiales
7. Evaluar el personal contratado.

CONCLUSIONES.

1. Los materiales suministrados cumplen con las especificaciones técnicas.
2. El clima en la zona no afecta el desarrollo de las actividades.
3. Los accesos al proyecto se encuentran en buen estado

FOTOGRAFIAS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO



Mancomunidad de Municipios del Centro de La Paz

Marcala, Chinacla, San José, Santa María, San Pedro de Tutule, Santiago Puringla, Cane y La Paz



BITÁCORA DE OBRA

FECHA

/ /

N°



BITÁCORA DE OBRA

FECHA

/ /

N°

28 Agosto 2024

El día 23 agosto 2024 se presentó
orden de cambio #1 con un aumento
de L 23,325.47 equivalente al 185%
del monto del proyecto.

Se realiza actividad de pulido de
paredes y Examinación por acero.



2/sept/ 2024

Se trabaja en pulido de paredes en aula
6x3. También se trabaja en cimentación
de mampostería con 5 cm como ole
arena para acero.

Por falta de personal y lluvias hay atrasos
en actividades, no se encuentran mano de
obra calificada.



BITÁCORA DE OBRA

FECHA

/ /

N°

3/Sep/2024

El día de hoy se presenta la tercera
Estimación de obra con un porcentaje
de avance del 71.14%

Se Trabajó en Relleno con material
Suelto y compactado.

También se trabajó en Circuito de
Fuerza y Circuito de iluminación





Cane, La Paz
6 de septiembre de 2024.

**CONTRATO DE OBRA – CONSTRUCCION Y REPARACION DE LA
ESCUELA MANUEL FRANCISCO VELEZ.**

Licenciado
Francisco Bustillo Gonzales
Alcalde municipal
Su Oficina

**REF: CONSTRUCCION Y REPARACION DE LA
ESCUELA MANUEL FRANCISCO VELEZ.**

SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO DE CONTRATO. -

Estimado Licenciado: Bustillo

En el marco de ejecución del contrato de obras indicado en la referencia solicito **ampliación de plazo** para cumplir a cabalidad con el contrato en mención.

He tenido diferentes dificultades ajenas a mi voluntad las cuales ha limitado la ejecución de las obras en campo por lo cual solicito 30 días adicionales a lo contratado.

Las razones que justifican esta solicitud de ampliación de plazo son las siguientes:

1. Condiciones Climáticas: Hemos experimentado condiciones climáticas adversas que han retrasado significativamente el progreso de la obra. Las fuertes lluvias han impedido el trabajo seguro y eficiente en el lugar de la obra. (adjunto el Registro de Precipitación en Milímetros).
2. Escasez de Recursos Humano: En un esfuerzo por mantener los más altos estándares de calidad, hemos experimentado una escasez de Recursos Humanos, como mano de obra calificada y no calificada.


Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para reiterarle las muestras de nuestra distinguida consideración.

Cordialmente,



Archivo

Dirección: Barrio San Francisco, 3 cuerdas al sur de la iglesia Católica, Cane, La Paz.
Teléfono: 3394-6741 Email: wdgs82@hotmail.com



Honduras

Secretaría de Estado en los Despachos de
Gestión del Riesgo y Contingencias
Nacionales COPECO

Centro Nacional de Estudios
Atmosféricos, Oceánicos y
Sísmicos CENAOS

Aldea El Ocotal, Comayagüela M.D.C, 5 de septiembre del 2024
CONSTANCIA CENAOS/COPECO No. 327- 2024

SR.
WALTER DAVID GUZMAN SALINAS.
Gerente General
CONGUSA
Distinguido. Guzmán:

Adjunto se remite información solicitada mediante nota recibida el día 5 de septiembre 2024, referente a los datos de lluvia, se entregan registros de los meses de junio al 3 de septiembre del año 2024. La información corresponde a la estación pluviométrica de Flores ubicada en el departamento de Comayagua. Se entrega data de la estación amas cerca del proyecto.

Sin otro particular
Atentamente,



Francisco Argeñal
Director
CENAOS

cc: archivo



Honduras

Secretaría de Estado en los
Despachos de Gestión del
Riesgo y Contingencias
Nacionales COPECO

Centro Nacional de Estudios
Atmosféricos, Oceánicos y
Sísmicos CENAOS

REGISTROS DE PRECIPITACIÓN EN MILÍMETROS
SECCION DE CLIMATOLOGÍA

CENAOS/COPECO- 327-2024

ESTACIÓN: FLORES

AÑO	2024			
DÍA/MES	JUN	JUL	AGO	SEP
1	1.7	0.0	7.2	0.5
2	1.4	0.0	17.3	2.1
3	0.7	0.0	5.1	5.0
4	1.0	0.0	9.9	1.6
5	1.4	1.6	1.7	*
6	0.2	9.9	0.0	*
7	0.0	21.8	0.0	*
8	1.4	3.5	2.8	*
9	1.5	10.4	1.7	*
10	49.0	28.3	0.0	*
11	48.0	0.2	0.0	*
12	10.7	0.0	10.2	*
13	0.0	0.0	1.7	*
14	0.5	0.0	0.0	*
15	8.6	1.1	0.0	*
16	8.4	0.0	0.0	*
17	1.9	0.0	0.0	*
18	2.2	1.0	0.0	*
19	0.2	0.0	0.4	*
20	33.7	0.0	0.0	*
21	2.1	21.1	0.3	*
22	21.5	0.0	0.6	*
23	11.0	0.0	0.1	*
24	5.4	0.0	6.9	*
25	9.2	0.0	1.8	*
26	11.4	3.2	4.9	*
27	3.5	5.4	1.9	*
28	3.6	6.4	15.1	*
29	5.5	0.0	0.0	*
30	0.4	0.0	0.0	*
31		0.0	0.0	*
TOTAL MES	246.1	113.9	89.6	9.2



REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE / FORENAME
WALTER DAVID

APELLIDO / SURNAME
GUZMAN SALINAS

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
03-08-1982

NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
1204 1982 00038

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
03-08-2031

NOMBRE / FORENAME

WALTER DAVID

APELLIDO / SURNAME

GUZMAN SALINAS

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

03-08-1982

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

1204 1982 00038

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

03-08-2031

RNP

[illegible]

3400000004995884

DOMICILIO / ADDRESS

CANE

LA PAZ

COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0059910040<<<<<<<<<<<<<
8208031M3108033HND<<<<<<<<<<4
GUZMAN<SALINAS<<WALTER<DAVID<<



TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS

Calculadora de Divisa:

Compra

\$

10000

L.

Transferencia generada exitosamente

Fecha Transferencia:	9/11/2024 4:41:21 PM
Cuenta Debitada	7701011199
Cuenta Destino	7614000218 ALCALDIA MUNICIPAL CANE LA PAZ
DNI Beneficiario	
Referencia Débito	4412304
Referencia Crédito	4412304
Descripción	Traslado cuenta de cheques de la Municipalidad Para el Pago Tercera Estimacion del Proyecto de Construcccion y Reparacion de la Escuela Manuel Francisco Velez
Monto de Transferencia	195,048.65
Total Debitado	195,048.65

007614000218
ALCALDIA MUNICIPAL CANE, LA PAZ
MUNICIPIO CANE LA PAZ, AL NORTE DE
PLAZA SAN FRANCISCO

CHEQUE No. 00012315

Cane, 11/09/2024
Lugar y Fecha

Walter David Guzman Salinas
Páguese a la orden de

L 195,048.65

Ciento noventa y cinco mil Cuarenta y ocho con 65/100 ct's
Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.



Firma(s)



0010011420000761400021800012315



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **WALTER DAVID GUZMAN SALINAS**

con Registro Tributario Nacional: **12041982000380**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 04/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

