



LIC. FRANCISCO BUSTILLO
 ALCALDE MUNICIPAL
 E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

Municipalidad de Cane, Departamento La Paz	
Proyectos Municipales en Materia de Transparencia	
Identificación del Proyecto	
1. Propietario del Proyecto:	CONSTRUCTORA CONGUSA
2. Sector o Sub sector:	BARRIO LA VIOLETA
3. Nombre del Proyecto:	"REPARACIÓN DEL CEPB ALONZO TEJEDA SUAZO ."
4. Ubicación Geográfico del Proyecto:	CASCO URBANO
5. Objetivo General del Proyecto:	Beneficiar a 72 personas que estudian, laboran en esa institución.
6. Objetivos Específicos del Proyecto	<ul style="list-style-type: none"> • Reparaciones: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Piso granito en 3 aulas de clases 216.00 m² ❖ Piso granito en corredor de aulas 65.40 m² ✚ Piso granito en administración 132.06 m² ✚ Cielo falso 318.38m² ✚ Electrificación en área de administración ✚ Construcción de un módulo económico sanitario y tanque de almacenamiento de agua con su respectivo sanitario de 2.60x4.79 metros,
7. Descripción del Proyecto:	Consiste en mejorar el centro educativo CEPB Alonzo Tejeda Suazo con el cambio de piso mosaico ah granito, encielado, iluminación construcción de un módulo sanitario con tanque elevado para mantener una higiene y salubridad en el centro antes mencionado.
Elaboración del Proyecto	
1. Alcance del Proyecto (Principal Producto):	Beneficiar a 72 habitantes
2. Impacto en las planificaciones institucionales	No aplica
3. Detalles de Contacto:	El contrato se firmó el 10 de junio del 2024, teniendo una vigencia de 90 días calendario a partir de la orden de inicio
4. Fuente de Financiamiento:	Alcaldía municipal de Cane, programa de DIGECEBI




LIC. FRANCISCO BUSTILLO
 ALCALDE MUNICIPAL
 E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

6. Costo del Proyecto (En caso de no tener un costo exacto, mostrar una proyección del mismo):	Lps. 1,154,563.10			
7. Fecha de Finalización:	08/10/2024			
Detalles del Proyecto				
Etapas del Proyecto	Descripción de la Etapa	Periodo de Implementación	Responsable	Indicador de Cumplimiento
EJECUCION	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Firme de concreto ➤ Instalación granito terrazo ➤ Cerámica de pared 	07/08/2024 al 05/09/2024	Luis Fernando Martínez	Tramos planeados culminados
Ejecución y Seguimiento del Proyecto				
1. Estado del Proyecto (Actual):	Ejecutado aproximadamente en un 75.71%			
2. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente:	NO APLICA			
3. Variación en el costo del Proyecto:	NO APLICA			
4. Variaciones en el alcance y durabilidad del Proyecto:	NO APLICA			
5. Razones de los cambios antes mencionados:	NO APLICA			



LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org


Luis Fernando Martínez
Desarrollo Comunitario Y





Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2024
Hora : 03:59 p.m.

USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17459

L.: 377,267.89

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 13801

Fecha de Emisión: 11/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WALTER DAVID GUZMAN SALINAS

Id/RTN: 1204198200038

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

Pago de la Segunda Estimación de L.377,267.89 del Proyecto Reparación del CEPB Alonzo Tejeda Suazo del Municipio de Cane casco Urbano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 007 000 001 47110 11-011-08	Reparación del CEPB Alonzo Tejeda Suazo.	377,267.89

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-08	PROGRAMA DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (DIGICIBI)	377,267.89
Monto Total:		377,267.89

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	377,267.89
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	377,267.89

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria






Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Walter David Guzman Salinas

Identidad No.: 1204-1982-00038

0s+js/j9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94li6NRzZE6btADgbrcDEaJPoEY8HZEhgwB8M7pKa9UaLoz51C8dEByulB2SN7fRLRDRgBevimWSEzICYC3Y9UhHgC8Su5njyrW8bbCiy7MQ==





CONGUSA

Constructora Guzman Salinas

Prop.: Walter David Guzman Salinas

RTN: 12041982000380

Barrio San Francisco, tres cuadras al sur de la Iglesia Católica, casa color verde, Cane, La Paz, Honduras C.A. / Cel.: (504) 3394-6741

E-mail: wdgs82@hotmail.com

CAI: EE21D3-356E4C-3B4484-FDF6B4-FC9E0E-FB
Factura No. 000-001-01-00000275

Día	Mes	Año
12	09	2024

Cliente: Alcaldía Municipal de Cane

R.T.N.: _____

Dirección: Cane La Paz

Imprenta y Servicios Múltiples La Paz, R.T.N. 12011979002898; Cel.:9952-8360, Barrio La Concepcion, La Paz, La Paz; Certificado No. 9231-22-10500-92

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
	Pago 2da Estimación de proyecto Reparación del CEPB Alonzo Tejedo Suga			377,267.89
Total				377,267.89


Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 a 000-001-01-00000300
 Fecha Limite de Emisión: 03/05/2025
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
Descuentos y Rebajas Otorgados		
Sub-Total L.		
Importe Exento L.		
Importe Exonerado L.		
Alicuota 0% L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
Total a Pagar L.		377,267.89

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: _____

No. Identificativo del Registro de la SAG: _____


 Firma

Cant. en Letras: Trecientos Setenta y siete mil Docientos Seenta y Siete Unidades con 89/100

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!

ESTIMACION DE OBRA
ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE

PROYECTO: REPARACION DEL CEPB ALONZO TEJEDA SUAZO

UBICACIÓN: CASCO URBANO CANE, LA PAZ

EJECUTOR : ING. WALTER DAVID GUZMAN SALINAS

ESTIMACION: 2

PERIODO DEL: 6/8/2024 HASTA 5/9/2024 30 DIAS



CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL						ACUMULADO ANTERIOR		EJEC. EN ESTE PERIODO		TOTAL ACUMULADO		% AVANCE
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe en Lempiras	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
FICH-0001	CHAPEO Y LIMPIEZA, PARA EDIFICIOS (INCLUYE ACARREO HASTA 20 MTS)	m2	37.80	L8.49	L 320.92	37.80	L320.92	0.00	L0.00	37.80	L320.92	100.00%
FICH-0064	TRAZADO Y MARCADO	m	24.98	L50.04	L 1,249.90	24.98	L1,249.90	0.00	L0.00	24.98	L1,249.90	100.00%
FICH-0070	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	m3	5.08	L212.25	L 1,078.23	5.08	L1,078.23	0.00	L0.00	5.08	L1,078.23	100.00%
FICH-0078	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO	m3	1.45	L251.88	L 365.23	1.45	L365.23	0.00	L0.00	1.45	L365.23	100.00%
FICH-0085	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	m3	5.08	L2,527.72	L 12,840.83	3.96	L10,009.78	1.12	L2,831.05	5.08	L12,840.83	100.00%
FICH-0194	SOLERA 15X15 4#3 Y #2 @ 15 CM CONCRETO 1:2:2	m	9.40	L420.87	L 3,956.20	7.99	L3,362.77	1.41	L593.43	9.40	L3,956.20	100.00%
FICH-0237	CASTILLO DE 0.15X0.15M, 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	m	13.73	L338.24	L 4,643.98	13.73	L4,643.98	0.00	L0.00	13.73	L4,643.98	100.00%
FICH-0922	COLUMNA DE CONCRETO (C-1) 1:2:2 DE (0.15 x 0.28) m, 4 VARILLAS #3, #2 @ 0.15 m; INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO	m	7.59	L1,135.68	L 8,619.81	7.59	L8,619.81	0.00	L0.00	7.59	L8,619.81	100.00%
FICH-0184	SOLERA 10X15 2#3, #2@15 CONCRETO 1:2:2	m	11.90	L360.28	L 4,287.31	8.32	L2,997.51	3.58	L1,289.79	11.90	L4,287.31	100.00%
FICH-0769	Viga tensora (VT-1) 20x20 cms, de concreto 1:2:2, reforzado con 4#3 y anillos #3 @ 20 cms.	m	2.50	L712.44	L 1,781.09	2.50	L1,781.09	0.00	L0.00	2.50	L1,781.09	100.00%
FICH-1021	CARGADOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.15 x 0.15 m, 3 VARILLAS #3, #2 @ 0.20 m; INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO	m	9.40	L440.32	L 4,138.99	4.89	L2,153.15	4.51	L1,985.83	9.40	L4,138.99	100.00%
FICH-0702	CARGADOR (10x12) DE CONCRETO 1:2:2 REFORZADO CON 2 #3 Y ANILLOS #2@0.20M	m	0.00	L384.42	L -	2.25	L864.94	2.25	L864.94	4.50	L1,729.88	0.00%
FICH-0880	FIRME DE CONCRETO 1:2:3 REFORZADO e= 10 CMS, #2@25 CMS EN AMBAS DIRECCIONES	m2	11.86	L1,135.68	L 13,469.16	0.00	L0.00	11.86	L13,469.16	11.86	L13,469.16	100.00%
FICH-0464	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. PARA ACERA	m2	3.40	L726.83	L 2,471.21	0.00	L0.00	3.40	L2,471.21	3.40	L2,471.21	100.00%
FICH-0699	PEDESTAL DE CONCRETO 1:2:2 DE (15x15x55) CMS, CON TUBO HG DE 2"	und	4.00	L1,547.54	L 6,190.16	4.00	L6,190.16	0.00	L0.00	4.00	L6,190.16	100.00%
FICH-0572	BORDILLO DE CONCRETO DE 10X8 CM.	m	6.52	L166.86	L 1,087.91	0.00	L0.00	6.52	L1,087.91	6.52	L1,087.91	100.00%
FICH-0704	COLUMNA DE TUBO REDONDO DE HG DE 2" INCLUYE PLACA DE 6"x6"x1/8" H=3.00 M	und	4.00	L1,798.16	L 7,192.64	4.00	L7,192.64	0.00	L0.00	4.00	L7,192.64	100.00%
FICH-0705	PARED REFORZADA DE BLOQUE SIMPLE DE 6"x8"x16" 1 #3@0.60M HORIZONTALMENTE, MORTERO 1:5	m2	19.47	L899.08	L 17,505.09	19.47	L17,505.09	0.00	L0.00	19.47	L17,505.09	100.00%
FICH-0449	REPELLO DE PAREDES MORTERO 1:4 e= 2 CMS REPELLO DE PAREDES MORTERO 1:4 e= 2 CMS	m2	44.09	L181.24	L 7,990.68	0.00	L0.00	44.09	L7,990.68	44.09	L7,990.68	100.00%
FICH-0458	TALLADO DE ELEMENTOS DE L=0.15 M	m	0.00	L147.91	L -	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%
FICH-0752	TECHO DE CANALETA DE 6 PULG. CON LÁMINA DE ALUZINC TROQUELADA CALIBRE 26 LEGITIMA COLOR ROJO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO, ANTICORROSIVO A DOS MANOS	m2	20.10	L1,041.04	L 20,924.90	17.46	L18,176.56	2.64	L2,748.35	20.10	L20,924.90	100.00%
FICH-0691	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO DE PVC	m2	3.35	L567.84	L 1,902.26	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%
FICH-0716	CERAMICA EN PARED COLOR BLANCO DE 20x30 CMS, H=1.50 MTS	m2	12.17	L1,096.88	L 13,349.00	0.00	L0.00	12.17	L13,349.00	12.17	L13,349.00	100.00%
FICH-0714	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30x30) CMS. COLOR ROJO EN EXTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	m2	0.00	L918.01	L -	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%
FICH-0715	MOLDURA DE PISO TERRAZO ORIGINAL EN EXTERIOR COLOR ROJO DE (30x7) CMS, INCLUYE FRAGUADO	m	2.66	L283.92	L 755.23	0.00	L0.00	2.66	L755.23	2.66	L755.23	100.00%

F2023254	PLACA Y ROTULO DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES SUM/INS	UND	1.00	L	10,500.00	L	10,500.00	0.00	L	-	0.00	L	-	0.00	L	-	0.00%
REMODIACION				L	430,803.75	L	263,559.99		L	156,743.75		L	420,303.75		L	97.56%	
F012010	DEMOLICION DE PISO MOSAICO	M2	357.03	L	41.25	L	14,727.49	0.00	L	-	357.03	L	14,727.49	357.03	L	14,727.49	100.00%
F016001	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	36.09	L	431.71	L	15,580.07	0.00	L	-	36.088829	L	15,580.07	36.088829	L	15,580.07	100.00%
F217003A	LAMPARA LED 2X2 48W	UND	18	L	2,087.00	L	37,566.00	0.00	L	-	18	L	37,566.00	18	L	37,566.00	100.00%
F012019	DESMONTAJE DE BALCON	UND	21	L	173.50	L	3,643.50	0.00	L	-	21	L	3,643.50	21	L	3,643.50	100.00%
F012051	MONTAJE DE BALCON	UND	21	L	228.20	L	4,792.20	0.00	L	-	21	L	4,792.20	21	L	4,792.20	100.00%
F122010A	VENTANA DE VIDRIO CORREDIZO DE PVC	M2	62.98	L	2,396.25	L	150,915.83	0.00	L	-	0	L	-	0	L	-	0.00%
ACTIVIDADES NUEVAS REMODELACION				L	227,225.09	L	-		L	-		L	76,309.26		L	76,309.26	33.56%
TOTAL DE PRESUPUESTO				L	1,003,967.91	L	350,071.75		L	410,073.80		L	760,145.55		L	75.71%	
Costo directo del proyecto				L	1,003,967.91	L	350,071.75		L	410,073.80		L	760,145.55		L	75.71%	
Gastos administrativos 10%				L	100,396.79	L	35,007.18		L	41,007.38		L	76,014.55		L	75.71%	
Sub Total				L	1,104,364.70	L	385,078.93		L	451,081.17		L	836,160.10		L	75.71%	
Utilidad 5%				L	50,198.40	L	17,503.59		L	20,503.69		L	38,007.28		L	75.71%	
TOTAL				L	1,154,563.10	L	402,582.52		L	471,584.86		L	874,167.38		L	75.71%	

ESTIMACION # 2	L	471,584.86
MENOS 15% DE ANTICIPO	L	70,737.73
MENOS 5% CALIDAD DE OBRA	L	23,579.24
NETO A PAGAR	L	377,267.89

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagar al ejecutor

FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
	EJECUTOR ONGUSA NOMBRE: ING. WALTER DAVID GUZMAN C.A. N° 12041982000380 FECHA: 3 DE SEPTIEMBRE 2024 C.A. LA PAZ, HONDURAS		SUPERVISOR MUNICIPALIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ NOMBRE: ING. MAURO OSORIO INFRAESTRUCTURA FECHA: 3 DE SEPTIEMBRE 2024 HONDURAS, C.A.		ALCALDE MUNICIPAL CANE NOMBRE: LIC. FRANCISCO BUSTILLO FECHA: 3 DE SEPTIEMBRE 2024		TECNICO MUNICIPAL SECRETARÍA MUNICIPAL PROYECTOS NOMBRE: LUIS FERNANDO MENA FECHA: 3 DE SEPTIEMBRE 2024 MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

ANEXO 1
ORDEN DE CAMBIO #1

ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE
REPARACION DEL CEPB ALONZO TEJEDA SUAZO
CASCO URBANO CANE, LA PAZ
ING. WALTER DAVID GUZMAN SALINAS
23/8/2024

PROYECTO:
UBICACIÓN:
EJECUTOR :
FECHA:







CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL						PRESUPUESTO CONTRATADO + ORDEN DE CAMBIO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe en Lempiras	PRESUPUESTO CONTRATADO + OC		ESTA ORDEN DE CAMBIO (OC)	
						CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
FICH-0001	CHAPED Y LIMPIEZA, PARA EDIFICIOS (INCLUYE ACARREO HASTA 20 MTS)	m2	37.80	18.49	L 320.92	37.80	L320.92	0.00	L0.00
FICH-0064	TRAZADO Y MARCADO	m	24.98	150.04	L 1,249.90	24.98	L1,249.90	0.00	L0.00
FICH-0070	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	m3	5.08	L212.25	L 1,078.23	5.08	L1,078.23	0.00	L0.00
FICH-0078	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO	m3	1.45	L251.88	L 365.23	1.45	L365.23	0.00	L0.00
FICH-0085	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	m3	3.96	L2,527.72	L 10,009.78	5.08	L12,840.83	1.12	L2,831.05
FICH-0194	SOLERA 15X15 4#3 Y #2 @ 15 CM CONCRETO 1:2:2	m	7.99	L420.87	L 3,362.77	9.40	L3,956.20	1.41	L593.43
FICH-0237	CASTILLO DE 0.15X0.15M, 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	m	13.73	L338.24	L 4,643.98	13.73	L4,643.98	0.00	L0.00
FICH-0922	COLUMNA DE CONCRETO (C-1) 1:2:2 DE (0.15 x 0.28) m, 4 VARILLAS #3, #2 @ 0.15 m; INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO	m	7.59	L1,135.68	L 8,619.81	7.59	L8,619.81	0.00	L0.00
FICH-0184	SOLERA 10X15 2#3, #2@15 CONCRETO 1:2:2	m	8.32	L360.28	L 2,997.51	11.90	L4,287.31	3.58	L1,289.79
FICH-0769	Viga tensora (VT-1) 20x20 cms, de concreto 1:2:2, reforzada con 4#3 y anillos #3 @ 20 cms.	m	2.50	L712.44	L 1,781.09	2.50	L1,781.09	0.00	L0.00
FICH-1021	CARGADOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.15 x 0.15 m, 3 VARILLAS #3, #2 @ 0.20 m; INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO	m	4.89	L440.32	L 2,153.15	9.40	L4,138.99	4.51	L1,985.83
FICH-0702	CARGADOR (10x12) DE CONCRETO 1:2:2 REFORZADO CON 2 #3 Y ANILLOS #2 @ 0.20M	m	2.25	L384.42	L 864.94	0.00	L0.00	-2.25	-L864.94
FICH-0880	FIRME DE CONCRETO 1:2:3 REFORZADO ee= 10 CMS, #2@25 CMS EN AMBAS DIRECCIONES	m2	11.86	L1,135.68	L 13,469.16	11.86	L13,469.16	0.00	L0.00
FICH-0464	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM, PARA ACLRA	m2	3.40	L726.83	L 2,471.21	3.40	L2,471.21	0.00	L0.00
FICH-0699	PEDESTAL DE CONCRETO 1:2:2 DE (15x15x55) CMS, CON TUBO HG DE 2"	und	4.00	L1,547.54	L 6,190.16	4.00	L6,190.16	0.00	L0.00
FICH-0572	BORDILLO DE CONCRETO DE 10X8 CM.	m	6.52	L166.86	L 1,087.91	6.52	L1,087.91	0.00	L0.00
FICH-0704	COLUMNA DE TUBO REDONDO DE HG DE 2" INCLUYE PLACA DE 6"x6"x1/8" H=3.00 M	und	4.00	L1,798.16	L 7,192.64	4.00	L7,192.64	0.00	L0.00
FICH-0705	PARED REFORZADA DE BLOQUE SIMPLE DE 6"x8"x16" 1 #3@0.60M HORIZONTALMENTE, MORTERO 1:5	m2	19.47	L899.08	L 17,505.09	19.47	L17,505.09	0.00	L0.00
FICH-0449	REPELLO DE PAREDES MORTERO 1:4 ee 2 CMS REPELLO DE PAREDES MORTERO 1:4 ee 2 CMS	m2	44.09	L181.24	L 7,990.68	44.09	L7,990.68	0.00	L0.00
FICH-0458	TALLADO DE ELEMENTOS DE L=0.15 M	m	27.03	L147.91	L 3,997.94	0.00	L0.00	-27.03	-L3,997.94
FICH-0752	TECHO DE CANALETA DE 6 PULG. CON LÁMINA DE ALUZINC TROQUELADA CALIBRE 26 LEGÍTIMA COLOR ROJO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO, ANTICORROSIVO A DOS MANOS	m2	17.46	L1,041.04	L 18,176.56	20.10	L20,924.90	2.64	L2,748.35
FICH-0691	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO DE PVC	m2	3.35	L567.84	L 1,902.26	3.35	L1,902.26	0.00	L0.00
FICH-0716	CERAMICA EN PARED COLOR BLANCO DE 20x30 CMS, H=1.50 MTS	m2	12.17	L1,096.88	L 13,349.00	12.17	L13,349.00	0.00	L0.00
FICH-0714	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30x30) CMS. COLOR ROJO EN EXTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	m2	3.64	L918.01	L 3,341.55	0.00	L0.00	-3.64	-L3,341.55
FICH-0715	MOLDURA DE PISO TERRAZO ORIGINAL EN EXTERIOR COLOR ROJO DE (30x7) CMS, INCLUYE FRAGUADO	m	2.66	L283.92	L 755.23	2.66	L755.23	0.00	L0.00

FICH-0714	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30x30) CMS. COI OR ROJO EN EXTERIORES, INCLUYE FRAGUADO	m2	8.56	1,918.01	L	7,858.15	8.56	17,858.15	0.00	10.00
FICH-1103	PIINTURA DE BASE DE AGUA A DOS MANOS	m2	48.14	1,127.17	L	6,122.09	36.00	14,578.22	-12.14	-11,543.88
FICH-0730	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 0.70X2.10 m DE LÁMINA METÁLICA DE 1/16", INCLUYE PASADOR Y SUJETADOR DE ACERO INOXIDABLE, MARCO DE TURO INDUSTRIAL DE 1"x1" Y ANTICORROSIVO BLANCO.	und	3.00	18,044.40	L	24,133.20	3.00	124,133.20	0.00	10.00
FICH-1153	Ventana de rejilla metálica 0.88x0.30 mts	m2	0.26	12,649.92	L	688.98	0.79	12,093.44	0.53	11,404.46
FICH-1154	Ventana de rejilla metálica 0.75x0.30 mts	m3	0.23	12,366.00	L	532.35	0.68	1,608.88	0.46	11,076.53
Total						174,211.48		1,176,392.62		12,181.14
FICH-0678	CIRCUITO DE ILUMINACIÓN HASTA 15 AMPERIOS, 2#14 THHN COLOR NEGRO, DUCTO PVC CONDUIT DE 1/2" TIPO PESADO (CEDULA 40)	m	20.00	1,152.61	L	3,052.30	20.00	13,052.30	0.00	10.00
FICH-0680	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO	und	4.00	1,401.65	L	1,606.61	4.00	11,606.61	0.00	10.00
FICH-0718	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO AHORRATIVO	und	3.00	1,757.12	L	2,271.36	3.00	12,271.36	0.00	10.00
FICH-0604	SUM. E INST. LUMINARIA LED 1X32W	und	2.00	1,135.68	L	2,271.36	2.00	12,271.36	0.00	10.00
Total de INSTALACIONES ELECTRICAS						9,201.63		9,201.63		10.00
FICH-0064	TRAZADO Y MARCADO	m	20.50	150.04	L	1,025.74	20.50	11,025.74	0.00	10.00
FICH-0071	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	m3	8.87	1,719.26	L	6,379.87	8.87	16,379.87	0.00	10.00
FICH-0076	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	m3	3.77	1,838.04	L	3,159.43	3.77	13,159.43	0.00	10.00
FICH-0719	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	m	20.00	1,425.88	L	8,517.60	20.00	18,517.60	0.00	10.00
FICH-0721	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-26	m	39.00	185.18	L	3,321.86	39.00	13,321.86	0.00	10.00
FICH-0720	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41	m	5.07	1,236.60	L	1,199.56	5.07	11,199.56	0.00	10.00
FICH-0723	CAJA DE REGISTRO DE 0.65M x0.65M x0.90M	und	1.00	14,542.72	L	4,542.72	1.00	14,542.72	0.00	10.00
FICH-0724	CAJA DE VALVULA Y MEDIDOR DE 40 x 30 x 40 CMS. (INCLUYE VALVULA DE PASO)	und	1.00	14,258.80	L	4,258.80	1.00	14,258.80	0.00	10.00
FICH-0726	LAVAMANOS DE CONCRETO DE 1.70 x0.60 MTS	und	1.00	17,035.20	L	17,035.20	1.00	17,035.20	0.00	10.00
FICH-0875	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO INCLUYE ACCESORIOS	und	3.00	14,637.36	L	13,912.08	3.00	113,912.08	0.00	10.00
Total de INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						63,352.87		163,352.87		10.00
FICH-0736	POZO DE ABSORCIÓN 4.5x1.9 MTS. NO INC. EXCAV. Y ACARREO	und	1.00	19,464.00	L	9,464.00	0.00	10.00	-1.00	-19,464.00
FICH-0774	EXCAVACION PARA POZO DE ABSORCION	m3	11.36	1,189.28	L	2,150.22	0.00	10.00	-11.36	-12,150.22
FICH-0738	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAPAPEL	und	3.00	1,473.20	L	1,419.60	3.00	11,419.60	0.00	10.00
FICH-0977	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO	und	1.00	12,366.00	L	2,366.00	1.00	12,366.00	0.00	10.00
FICH-0739	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JABONERAS Y TOALLERO	und	2.00	11,419.60	L	2,839.20	2.00	12,839.20	0.00	10.00
FICH-0011	LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES	m2	3.30	115.25	L	50.31	0.00	10.00	-3.30	-190.31
FICH-0083	ACARREO DE MATERIAL (VOLQUETA)	m3	12.36	1,431.71	L	5,335.99	0.00	10.00	-12.36	-15,335.99
Total de OBRAS FINALES						23,625.33		16,624.80		-11,000.53
F072007	PISO GRANITO TERRAZO 30X30	M2	3.78	799.71	L	3,022.90	3.78	13,022.90	3.78	3,022.90
F012007	DEMOLICION DE PARED DE BLOQUE BAÑOS EXISTENTES	M2	13.91	82.50	L	1,147.58	13.91	11,147.58	13.91	1,147.58
F012026	DESMONTAJE DE INODOROS-LAVAMANOS URINARIO	UND	3	233.75	L	701.25	3	701.25	3	701.25
F016001	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	3	431.71	L	1,295.14	3	1,295.14	3	1,295.14
OBRAS NUEVAS MODULO SANITARIO						6,166.86		16,166.86		16,166.86
Total de modulo sanitario 2.60 x 4.79						276,558.16		1,261,738.78		18,852.52
FICH-0013	LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO	dia	0.30	13,312.40	L	993.72	0.30	1,993.72	0.00	10.00
FICH-0064	TRAZADO Y MARCADO	m	16.00	150.04	L	800.58	16.00	1,800.58	0.00	10.00
FICH-0071	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	m3	2.55	1,719.26	L	1,834.12	2.55	11,834.12	0.00	10.00
FICH-0076	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	m3	2.34	1,838.04	L	1,961.02	2.34	11,961.02	0.00	10.00
FICH-0084	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	m3	3.31	1,431.71	L	1,428.98	3.31	11,428.98	0.00	10.00
FICH-0247	COLUMNA 20 X 20, 4N#4, N#3 @ 20, CONCRETO 1:2:2	m	13.40	11,041.04	L	13,949.94	13.40	113,949.94	0.00	10.00
FICH-0119	ZAPATA AISLADA 0.70 x 0.70, e=0.25, 5 N#4, a/s	und	4.00	11,514.24	L	6,056.96	4.00	16,056.96	0.00	10.00
FICH-0376	VIGA DE B=20, H=20, 4#4, #2 @ 0.20 CONCRETO 1:2:2	m	10.40	11,419.60	L	14,763.84	8.00	111,356.80	-2.40	-13,407.04
FICH-0548	LOSA DE CONCRETO e=15 cms, N# 3 a/c 15 cm a/s	m2	4.00	12,366.00	L	9,464.00	4.00	19,464.00	0.00	10.00
FICH-0457	TALLADOS DE ELEMENTOS 1"= 20 MT	m	37.60	1,184.89	L	6,951.84	37.60	16,951.84	0.00	10.00
FICH-0445	REPELLO 1.4 e=2 CM Y AFINADO	m2	11.68	1,181.24	L	2,116.83	11.68	12,116.83	0.00	10.00
FICH-0079	RELLENO CON CAPAS DE ARENA E= 15 CM. C/CAPA	m3	0.10	11,475.07	L	147.51	0.00	10.00	-0.10	-1147.51
FICH-1093	CABLE PARA PENDOLA (1/4")	m	10.00	1,104.10	L	1,041.04	10.00	11,041.04	0.00	10.00
FICH-1094	GRAPA PARA CABLE DE 1/4"	und	10.00	1,891.91	L	899.08	10.00	18,990.80	0.00	10.00
FICH-1095	TENSOR DE 1/2"	und	4.00	1,141.96	L	567.84	4.00	15,678.40	0.00	10.00
FICH-0937	TANQUE 2500 LTS	und	1.00	116,088.80	L	16,088.80	1.00	116,088.80	0.00	10.00
FICH-0938	PILETA DE ASEO DE 0.80mts x 0.80mts	und	1.00	15,678.40	L	5,678.40	1.00	15,678.40	0.00	10.00
FICH-0849	PIINTURA DE ACEITE Y SELLADOR APLICADA A DOS MANOS MINIMO	m2	19.20	1,156.79	L	3,010.35	19.20	13,010.35	0.00	10.00
TANQUE ELEVADO 2,500 LITROS, Y PILETA DE CONCRETO						87,754.85		184,200.80		14,854.55
MN-F1245	CIELO FALSO DE PVC	M2	318.38	624.00	L	198,669.12	216.00	134,784.00	-102.38	-63,885.12
F072007	PISO GRANITO TERRAZO 30X30	M2	483.6	799.71	L	386,738.79	357.03	285,519.75	-126.57	-101,219.04
F214003	ACOMETIDA AEREA, CONTADOR Y POSTE EXISTENTE(*)	ML	25	196.87	L	4,921.65	0.00	-	-25.00	-4,921.65
F213001	CENTRO DE CARGA DE 4 ESPACIOS	UND	1	4,732.00	L	4,732.00	0.00	-	-1.00	-4,732.00
F211002	CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP, PVC ELECTRICO e	M.L	25.8	227.14	L	5,860.11	0.00	-	-25.80	-5,860.11
F212002	CIRCUITO DE FUER. HASTA 20 AMP, TUBO PVC e	M.L	15.1	212.78	L	3,212.93	0.00	-	-15.10	-3,212.93
F216001	INTERRUPTOR SENCILLO	UND	3	401.65	L	1,204.96	0.00	-	-3.00	-1,204.96
F216002	INTERRUPTOR DOBLE	UND	1	520.52	L	520.52	0.00	-	-1.00	-520.52
F217017	REFLECTOR DOBLE/BASE DE ALUMINIO 100W(SUM/INST)	UND	3	3,120.00	L	9,360.00	0.00	-	-3.00	-9,360.00
F217003	LAMPARA FLUORESCENTE 2 X 40W (SUM/INST)	UND	6	2,269.67	L	13,618.04	0.00	-	-6.00	-13,618.04
F217001	LAMPARA FLUORESCENTE 1 X 40W (SUM/INST)	UND	3	1,467.33	L	4,401.99	0.00	-	-3.00	-4,401.99
F215007	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UND	5	416.33	L	2,081.66	0.00	-	-5.00	-2,081.66

F2023254	PLACA Y ROTULO DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES SUM/INS	UND	1	L	10,500.00	L	10,500.00	1.00	L	10,500.00	0.00	L	
				REMODELACION									
						L	645,821.77		L	430,803.75		L	215,018.02
F012010	DEMOLICION DE PISO MOSAICO	M2	357.03	L	41.25	L	14,727.49	357.03	L	14,727.49	357.03	L	14,727.49
F016001	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	36.09	L	431.71	L	15,580.07	36.088829	L	15,580.07	36.088829	L	15,580.07
F217003A	LAMPARA LED 2X2 48W	UND	18	L	2,087.00	L	37,566.00	18	L	37,566.00	18	L	37,566.00
F012019	DESMONTAJE DE BALCON	UND	21	L	173.50	L	3,643.50	21	L	3,643.50	21	L	3,643.50
F012051	MONTAJE DE BALCON	UND	21	L	228.20	L	4,792.20	21	L	4,792.20	21	L	4,792.20
F122010A	VENTANA DE VIDRIO CORREDIZO DE PVC	M2	62.98	L	2,396.25	L	150,915.83	62.98	L	150,915.83	62.98	L	150,915.83
				ACTIVIDADES NUEVAS REMODELACION									
						L	227,225.09		L	227,225.09		L	227,225.09
				TOTAL DE PRESUPUESTO									
						L	1,237,359.86		L	1,003,967.91		L	0.00
						L	1,237,359.86		L	1,003,967.91		L	0.00
						L	123,735.99		L	100,396.79		L	0.00
						L	1,361,095.85		L	1,104,364.70		L	0.00
						L	61,867.99		L	50,198.40		L	0.00
				TOTAL									
						L	1,422,963.84		L	1,154,563.10		L	0.00

0.00%

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagar al

	EJECUTOR	SUPERVISOR DEL CENTRO DE LA PAZ	ALCALDE MUNICIPAL CANE	TECNICO MUNICIPAL
FIRMA:				
	NOMBRE: ING. WALTER DAVID GUZMAN	NOMBRE: ING. M. UNFERESTRUCTURA	NOMBRE: LIC. FRANCISCO BUSTILLO	NOMBRE: LUIS FERNANDO
	FECHA: 23 DE AGOSTO 2024	FECHA: 23 DE AGOSTO 2024	FECHA: 23 DE AGOSTO 2024	FECHA: 23 DE AGOSTO 2024



Mancomunidad de Municipios del Centro de La Paz

Marcala, Chinacla, San José, Santa María, San Pedro de Tutule, Santiago Puringla, Cane y La Paz



Cane, la Paz 10 de septiembre de 2024.

FRANCICO BUSTILLO GONZALES
ALCALDE MUNICIPAL
DE CANE, LA PAZ
Su oficina.

Ref. Supervisión de infraestructura Del
proyecto: "REPARACION DEL CEPB ALONZO
TEJEDA SUAZO"

Estimado sr alcalde:

En cumplimiento de los términos contractuales, actuando como supervisor de proyectos de la mancomunidad "MAMCEPAZ", me permito entregar el INFORME 2, del proyecto en mención; comprende el periodo del 6 de agosto 2024 al 10 de septiembre 2024

Sin otro particular le saluda.

Atentamente.


ING MAURO RENÉ OSORIO
Supervisor De Infraestructura.
Mamcepaz.



Mancomunidad de Municipios del Centro de La Paz

Marcala, Chinacla, San José, Santa María, San Pedro de Tutule, Santiago Puringla, Cane y La Paz



RESUMEN EJECUTIVO.

1.1-IDENTIFICACION DEL PROYECTO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	REPARACION DEL CEPB ALONZO TEJEDA SUAZO
CODIGO:	
UBICACIÓN:	CASCO URBANO, CANE, DEPARTAMENTO LA PAZ.
BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO:	El proyecto consiste en el mejoramiento de aulas en mal estado
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Los fondos de este proyecto proceden de la secretaria de construcciones escolares.

INVERSION DEL PROYECTO:

CONCEPTO	FINANCIAMIENTO MUNICIPALIDAD	ORDEN DE CAMBIO	APORTE	SUB-TOTAL
COSTO DE INFRAESTRUCUTRA	L1,154,563.10	L. 0.00	L. 0.00	L1,154,563.10
COSTO DE SUPERVICION (10% del monto del proyecto)	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
COSTO TOTAL DE LA OBRA				L1,154,563.10



Situaciones presentadas

- No se presentaron situaciones

CALIFICACION AL CONTRATISTA:

El ejecutor es un ingeniero civil con experiencia en el ramo de la construcción, a la fecha se observa una planificación adecuada al proyecto, con un desempeño apto para ejecutar obras de construcción.

PERSONAL TRABAJANDO EN SITIO:

1. ING RESIDENTE (1)
2. MAESTRO DE OBRA (1)
3. ALBAÑILES (1)
4. AYUDANTE (3)

1.4-DETALLE DE TAREAS REALIZADAS POR LA SUPERVISION.

La supervisión desarrolla las siguientes actividades en campo.

1. Revisión del alcance del proyecto conforme a planos y presupuesto.
2. Elaboración del plan de ejecución.
3. Elaboración del cronograma de trabajo.
4. Apoyo a la municipalidad en la supervisión del proyecto en juntamente con la auditoría municipal.
5. Apertura de Bitácora.
6. Verificar calidad de materiales
7. Evaluar el personal contratado.

CONCLUSIONES.

1. Los materiales suministrados cumplen con las especificaciones técnicas.
2. El clima en la zona no afecta el desarrollo de las actividades.
3. Los accesos al proyecto se encuentran en buen estado.



Actividades realizadas

CHAPEO Y LIMPIEZA, PARA EDIFICIOS (INCLUYE ACARREO HASTA 20 MTS)	100%
TRAZADO Y MARCADO	100%
EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	100%
RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO	100%
CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	100%
SOLERA 15X15 4#3 Y #2 @ 15 CM CONCRETO 1:2:2	100%
CASTILLO DE 0.15X0.15M, 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	100%
COLUMNA DE CONCRETO (C-1) 1:2:2 DE (0.15 x 0.28) m, 4 VARILLAS #3, #2 @ 0.15 m; INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO	100%
SOLERA 10X15 2#3, #2@15 CONCRETO 1:2:2	100%
Viga tensora (VT-1) 20x20 cms, de concreto 1:2:2, reforzado con 4#3 y anillos #3 @ 20 cms.	100%
CARGADOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.15 x 0.15 m, 3 VARILLAS #3, #2 @ 0.20 m; INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO	100%
FIRME DE CONCRETO 1:2:3 REFORZADO e= 10 CMS, #2@25 CMS EN AMBAS DIRECCIONES	100%
PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. PARA ACERA	100%
PEDESTAL DE CONCRETO 1:2:2 DE (15x15x55) CMS, CON TUBO HG DE 2"	100%
BORDILLO DE CONCRETO DE 10X8 CM.	100%
COLUMNA DE TUBO REDONDO DE HG DE 2" INCLUYE PLACA DE 6"x6"x1/8" H=3.00 M	100%
PARED REFORZADA DE BLOQUE SIMPLE DE 6"x8"x16" 1 #3@0.60M HORIZONTALMENTE, MORTERO 1:5	100%
REPELLO DE PAREDES MORTERO 1:4 e= 2 CMS REPELLO DE PAREDES MORTERO 1:4 e= 2 CMS	100%
TECHO DE CANALETA DE 6 PULG. CON LÁMINA DE ALUZINC TROQUELADA CALIBRE 26 LEGITIMA COLOR ROJO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO, ANTICORROSIVO A DOS MANOS	100%
CERAMICA EN PARED COLOR BLANCO DE 20x30 CMS, H=1.50 MTS	100%
MOLDURA DE PISO TERRAZO ORIGINAL EN EXTERIOR COLOR ROJO DE (30x7) CMS, INCLUYE FRAGUADO	100%
PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30x30) CMS. COLOR ROJO EN EXTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 0.70X2.10 m DE LÁMINA METÁLICA DE 1/16", INCLUYE PASADOR Y SUJETADOR DE ACERO INOXIDABLE, MARCO DE TUBO INDUSTRIAL DE 1"X1" Y ANTICORROSIVO BLANCO.	100%
Ventana de rejilla metalica 0.88x0.30 mts.	100%
Ventana de rejilla metalica 0.75x0.30 mts.	100%
CIRCUITO DE ILUMINACIÓN HASTA 15 AMPÉRIOS, 2#14 THHN COLOR NEGRO, DUCTO PVC CONDUIT DE 1/2" TIPO PESADO (CEDULA 40)	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO	100%
SUM. E INST. LUMINARIA LED 1X32W	100%
LAVAMANOS DE CONCRETO DE 1.70 x0.60 MTS	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO INCLUYE ACCESORIOS	100%
PISO GRANITO TERRAZO 30X30	100%
DEMOLICION DE PARED DE BLOQUE BAÑOS EXISTENTES	100%
DESMONTAJE DE INODOROS-LAVAMANOS-URINARIO	100%
ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	100%
LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO	100%

Mancomunidad de Municipios del Centro de La Paz

Marcala, Chinacla, San José, Santa María, San Pedro de Tutule, Santiago Puringla, Cane y La Paz



TRAZADO Y MARCADO	100%
EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMÍ-DURO)	100%
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	100%
ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	100%
COLUMNA 20 X 20, 4Nº4, Nº3 @ 20, CONCRETO 1:2:2	100%
ZAPATA AISLADA 0.70 x 0.70, e=0.25 , 5 Nº4, a.s.	100%
VIGA DE B=20,H=20 ,4#4 ;#2 @ 0.20 CONCRETO 1:2:2	100%
LOSA DE CONCRETO e=15 cms, Nº 3 a/c 15 cm a/s	100%
CIELO FALSO DE PVC	100%
PISO GRANITO TERRAZO 30X30	100%
DEMOLICION DE PISO MOSAICO	100%
ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	100%
LAMPARA LED 2X2 48W	100%
DESMONTAJE DE BALCON	100%
MONTAJE DE BALCON	100%



FOTOGRAFIAS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO





Mancomunidad de Municipios del Centro de La Paz

Marcala, Chinacla, San José, Santa María, San Pedro de Tutule, Santiago Puringla, Cane y La Paz



BITÁCORA DE OBRA

FECHA / /

N°

9/ Agosto 2024

Se Trabaja en Papeles de paredes en
Modulo sanitario.

Tambien se trabaja en pegado de granito
en lavamanos.

Tambien se trabaja en Alarcos de Material
de perd. cir.

Hoy se




14/ Agosto 2024.

Se trabaja en excavación de zapata aislada
de $0.70 \times 0.7 \text{ m}^2 = 4 \text{ m}^3$. Tambien se arma
hierro para zapata aislada con 5#4 a.d.

Tambien se trabaja en demolición de
Diso de granito y Alarcos del mismo.





BITÁCORA DE OBRA

FECHA / /

N°

9/ Agosto 2024

Se Trabaja en Papelito de paredes en
Modulo sanitario.

Tambien se trabaja en pegado de granito
en lavamanos.

Tambien se trabaja en aceros de material
de perd. cir.

Hoy por la tarde




14/ Agosto 2024.

Se trabaja en excavación de zapata aislada
de $0.70 \times 0.7 \text{ m}^2 = 4 \text{ m}^3$. Tambien se arma
hierro para zapata aislada con 5#4 a.d.

Tambien se trabaja en demolición de
Diso de granito y aceros del mismo.





BITÁCORA DE OBRA

FECHA / /

N°

20/Agosto/2024

Se trabaja en encofrado para losa de concreto de 0.20 cm con #4 @ 20 cm A.S. También se funda la losa en este día. día 21/Agosto lluvia por la tarde.

Se trabaja en colocación de piso de granito de 30x30 cm.



29/Agosto/2024

Se trabaja en demolición de piso Mosaico en corredor.

También se trabaja en colocación de piso granito color Rojo en módulo Sanitario. y piso granito gris pulido Interior Módulo Sanitario



BITÁCORA DE OBRA

FECHA / /

N°

21 sept / 2024

se Trabajó en colocación de cerámica 30x40 en interior de Módulos Sanitarios,

También se edoca cerámica en lavamanos de concreto.

También se instala circuito de Iluminación en baños.

También se realiza bordillo de concreto de 10x10cm en corredor mismo que no está contratado.

También se Quitar y se vuelven a poner los volcames del cielo donde serán instaladas las Ventanas corredizas

También se realiza bordillo de concreto de 10x10 cm en Módulo Sanitario.

También se funda osera perimetral



BITÁCORA DE OBRA

FECHA / /

N°

5/Sept/2021

Se Trabajó en instalación de balcones y puertas de Módulo sanitarios.

El día de hoy se presentó la Segundo Estimación de obra Teniendo un avance de 75.71%





TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS

Calculadora de Divisa:

Compra



\$ MONTO

L.

Transferencia generada exitosamente

Fecha Transferencia:	9/11/2024 4:43:40 PM
Cuenta Debitada	7701011199
Cuenta Destino	7614000218 ALCALDIA MUNICIPAL CANE LA PAZ
DNI Beneficiario	
Referencia Débito	4434188
Referencia Crédito	4434188
Descripción	Traslado cuenta de cheques para Pago Segunda Estimacion del Proyecto Reparacion CEPB Alonzo Tejeda Suazo del Municipio de Cane
Monto de Transferencia	377,267.89
Total Debitado	377,267.89

© 2024 Banco Hondureño del Café. Derechos Reservados.

007614000218
ALCALDIA MUNICIPAL CANE, LA PAZ
MUNICIPIO CANE LA PAZ, AL NORTE DE
PLAZA SAN FRANCISCO

CHEQUE No. 00012316

Cane, 11/09/2024
Lugar y Fecha

Walter David Guzman Salinas
Páguese a la orden de

L377,267.89

Trescientos Setenta y Siete mil Doscientos Seenta y Siete con 89/100 Lempiras
Cantidad en letras



Firma(s)



⑆01001442⑆00007614000218⑆00012316

RRI Hondureño de Honduras, S.A. de C.V.



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **WALTER DAVID GUZMAN SALINAS**

con Registro Tributario Nacional: **12041982000380**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 04/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



CONSCCCONSCC/75/59