



MUNICIPALIDAD TALGUA LEMPIRA

Cuenta N.º: 11-101-003235-7

CHEQUE No. 00006871

Talgua 17 de abril de 2024
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Roger Osmany Hernandez Molina L 63,611.00

Cantidad en letras Sesenta y tres Mil Seiscientos Once con cero centavos Lempiras

Banco de Occidente S.A.
Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten Signature]
Firma (s)

⑆0⑆⑆0⑆0⑆7⑆9⑆00⑆⑆⑆0⑆⑆00⑆3⑆2⑆3⑆5⑆7⑆⑆0000687⑆⑆

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO 14346 POR Primer y ultimo pago de contrato de mano de obra calificada y mano de obra local de construcción de huellas de concreto Hidráulico en el barrio los Profesores de la Aldea de Talgua Lempira.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º
00006871

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME



ROGER OSMANY HERNANDEZ MOLINA

SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ONCE CON CERO CENTAVOS

PAGO DE PRIMER Y ULTIMO PAGO DE CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y MANO DE OBRA LOCAL DE CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LOS PROFESORES DE LA ALDEA LAS LAJITAS TALGUA LEMPIRA, POR LA CANTIDAD DE L 63,611.00 CON ORDEN DE PAGO No 14346 CHEQUE No 6871

TALGUA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/04/2024
Hora : 01:40 p.m.
USUARIO: J.SARMIENTO
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14346
L.: 63,611.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1740

Fecha de Emision: 17/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ROGER OSMANY HERNANDEZ MOLINA Id/RTN: 1323199100124

La Cantidad en Letras: SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ONCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PRIMER Y ULTIMO PAGO DE CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y MANO DE OBRA LOCAL DE CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LOS PROFESORES DE LA ALDEA LAS LAJITAS TALGUA LEMPIRA, POR LA CANTIDAD DE L 63,611.00 CON ORDEN DE PAGO No 14346 CHEQUE No 6871

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 15 01 009 000 001 47210 11-001-01 | CONSTRUCCION DE HUELLAS EN BARRIO LOS PROFESORES, ALDEA LAS LAJITAS | 63,611.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------------------|-------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 63,611.00 |
| Monto Total: | | 63,611.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------|
| DESCRIPCION | MONTO |
| SUBTOTAL | 63,611.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 63,611.00 |

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):



Recibido por: Roger Osmany Hernandez
Identidad No.: 1323 199100124



0s+js/9JmfaNiQwxjMurJlZNTgpL1KQrvXQRLZC9Gqv0r+6VQmJAKDhUSIrVfk0ld3QZz6cDS7juD7u0mC1uWDXV6wrrAPpwzv36oewDWexPhvrUKR+AoLo85jFXH4WqLQuqReS8goBsensmOZMA/O18+Co

Roger Osmany Hernandez Molina

Ingeniero Civil

R.T.N.: 13231991001243

Cel. 9952-3769 E-mail: hernandezroger329@gmail.com

Aldea San Ramon, Esquina Opuesta Al Centro Social,
Talgua, Lempira, Honduras, C. A.

Por Lps.

63,611.00

Día

Mes

Año

17

04

24

Recibí de: Municipalidad de Talgua Lempira R.T.N.: 13239011415749

La Cantidad de: Seenta y tres mil Seiscientos once Lempiras

Por concepto de: pago contrato construcción de huellas de acceso vehicular en las lapitas talgua Lempira.

Total Por Honorarios L. _____

Menos Retenciones: _____

12.5 % Art. 50 Ley I.S.R. L. _____

1% Acuerdo DEI-217-2010 L. _____

Neto Recibido L. _____

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

CAI: 22A5A4-716154-E0449F-A43FAA-C26FBC


Fecha Límite de Emisión: 11/08/2024

Fecha de Recepción: 11/08/2023

000-001-04-00 **000054**



[Handwritten Signature]
Firma





MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA
HONDURAS HONDURAS C.A.



**CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y MANO DE OBRA LOCAL,
PARA LA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN
BARRIO LOS PROFESORES DE LA COMUNIDAD DE LAJITAS TALGUA
LEMPIRA.**

Yo, **DANIEL DERAS BENITEZ**, mayor de edad, casado, Agricultor, hondureño, Con Número de Identidad personal **1323-1960-00034**, R T N, No. **13231960000345**, solvencia Municipal No. **19552** con domicilio en la el Municipio de Talgua, Departamento de Lempira, en Calidad de Alcalde Municipal, del Municipio de Talgua, Departamento de Lempira, en Adelante Denominado **EL CONTRATANTE**:- Y **ROGER OSMANY HERNANDEZ MOLINA**, mayor de edad, en unión libre, hondureño, de profesión Ingeniero Civil, con código de colegiación **CICH 5634**, con tarjeta de Identidad No **1323-1991-00124**, R T N, No **13231991001243**, solvencia Municipal No **19553**, con residencia en la Aldea de San Ramón, Municipio de Talgua, Departamento de Lempira, en representación de su misma persona en adelante denominado, **EL CONTRATADO**, El primero en pleno uso y goce de las Facultades que la Ley le Confiere para celebrar este tipo de actos, y el Segundo En pleno uso y goce de sus derechos civiles y facultades mentales, y de común **ACUERDO** hemos convenido en celebrar el presente **CONTRATO**, de prestación de servicios de mano de obra calificada y mano de obra local, de la construcción de huellas de concreto hidráulico en Barrio los Profesores de la comunidad de Lajitas , que se registrá por las cláusulas siguientes:

PRIMERA; EL CONTRATANTE, manifiesta qué en la comunidad de las Lajitas, Talgua, Lempira se ejecutará el proyecto de Construcción de huellas con concreto hidráulico en el Barrio Los profesores de la Aldea las Lajitas Talgua Lempira, en la cual se ejecutarán actividades plasmadas según diseño técnico exigido por el contratante las cuales miden un metro de ancho por 15 centímetros de espesor con concreto ciclopio para la construcción dicho proyecto. La Municipalidad aportara todos los materiales de ferretería y materiales de rio como ser arena y grava, para lo cual se ha convenido solicitar los servicios del Contratado, El Ingeniero **ROGER OSMANY HERNANDEZ MOLINA**, para que pueda realizar la ejecución de este proyecto en el Barrio los profesores de la Aldea de las Lajitas Talgua Lempira. **EL CONTRATADO**: Manifiesta que se compromete a construir el proyecto antes descrito con las dimensiones establecidas anteriormente, apegado a las especificaciones técnicas exigidas por el contratante.

SEGUNDA: PLAZO, el plazo del Presente **CONTRATO** es de 30 días contados a partir de la fecha de su firma. **EL MONTO** del presente **CONTRATO** es por la cantidad de. **(LPS. 63,611.00)**.

TERCERA: GARANTIA DE CALIDAD: el Contratante manifiesta que del monto total del proyecto se retendrá un 5% como garantía de calidad en la obra ejecutada, equivalente a un monto de Lps. 3,180.55. el cual será devuelto al entregar y recibir la obra y que este conforme a lo solicitado en la construcción del proyecto.

JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO

E-mail: munitalgua@hotmail.com



MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA
HONDURAS HONDURAS C.A.



CUARTA: FORMAS DE PAGO: EL CONTRATANTE: manifiesta que Los pagos se harán en un solo desembolso de Lps. **LPS. LPS. LPS. 63,611.00** al finalizar el proyecto de construcción de huellas de concreto hidráulico y que el contratante lo haya recibido a satisfacción, en caso de no existir fondos en la Tesorería Municipal no se le dará cumplimiento a esta cláusula considerando que pueden existir retrasos en los desembolsos de la Transferencia del Gobierno Central. Ósea que trabajara al crédito, se considera como fecha de inicio un día después de la firma del presente Contrato,

EI CONTRATADO; manifiesta que está Totalmente de Acuerdo con las condiciones establecidas en el presente CONTRATO, comprometiéndose para ello. A prestar sus servicios en el tiempo y forma establecida. Garantizar la calidad de la obra detallada según lo solicitado por el contratante y el pago se realizará en la condición establecida anteriormente,

QUINTA: EI CONTRATADO, acepta la supervisión, y sugerencias del **CONTRATANTE,**
(Alcaldía Municipal y Unidad Técnica Municipal U T M o los que designe el contratante)



SEXTA: Ambas partes acuerdan que son causas para dar por terminado el presente CONTRATO, el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas anteriores de éste Contrato por una de las partes, por lo que la parte incumplidora compensará a la parte Afectada con la devolución de valores entregados en forma anticipada o la Cancelación de servicios recibidos.

SEPTIMA: Ambas partes acuerdan que, en caso de existir controversias estas se trataran de Solventar por la vía del dialogo, sin embargo, de no lograrse arreglo alguno por este Medio renunciamos a nuestro domicilio común y nos sometemos a consideración del Juzgado competente para que dicte resolución conforme a derecho.

OCTAVA: Ambas partes manifiestan que estamos Totalmente de ACUERDO y ratificamos en cada Una de sus partes el presente CONTRATO, en fe de lo cual firmamos el presente en El Municipio de Talgua, departamento de Lempira, a los 01 del Mes de Noviembre del Año dos mil veintitrés 2023.



DANIEL BERAS BARRANTES
ALCALDE MUNICIPAL
Contratante



ROGER OSMANY HERNANDEZ MOLINA
Ingeniero de Obra
Contratado

JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO

E-mail: munitalgua@hotmail.com



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-35721

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **HERNANDEZ MOLINA ROGER OSMANY**
Con Registro Tributario Nacional: **13231991001243**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-35721 en fecha 04/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414773334 de fecha 04/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27729990163, presentada el 02/05/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-35721** o mediante el siguiente código QR:



MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA
HONDURAS C.A



NOTA ACLARATORIA

EL SUSCRITO ENCARGADO DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL POR MEDIO DE LA PRESENTE ACLARA QUE LA GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD DE OBRA MENSIONADA EN TERCERA CLAUSULA PERTENECIENTES A ESTE PAGO QUE SE LE REALIZO AL CONTRATISTA SR ROGER OSMANY HERNANDEZ, CON DNL 1323-1991-00024, LAS CUALES NO APLICAN PORQUE ES UNA DEUDA A ESTE CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y MANO DE OBRA LOCAL, PARA LA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LOS PROFESORES DE LA COMUNIDAD DE LAJITAS TALGUA LEMPIRA.

, LAS CUALES YA PASO EL LAPSO DE TIEMPO PARA SU RESPECTIVA APLICACIÓN CONFORME A LEY

PARA LOS FINES LEGALES QUE AL INTERESADO CONVENGA SE EXTIENDE LA PRESENTE A LOS 17 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024



ONAN JAFET VAQUEZ TORRES
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Explosión de Insumos de Presupuesto


| Descripción | Unidad | Cantidad | Costo unitario | Monto | % |
|--|--------|-----------|----------------|----------------------|---------------|
| Materiales | | | | | |
| FELPAS | UNID | 0.09736 | \$ 225.12 | \$ 21.92 | 0.01 |
| Agua | M3 | 4.83458 | \$ 95.00 | \$ 459.29 | 0.31 |
| MA-0001 Bloque de Concreto (15x20x40)cm | UNID | 296.83125 | \$ 18.00 | \$ 5,342.96 | 3.64 |
| M-BLDG-01 Cemento Gris Tipo Portland | Saca | 77.69953 | \$ 235.00 | \$ 18,259.39 | 12.43 |
| M-C-0001 Clavo 2 Pulgadas | Lb | 0.00810 | \$ 20.00 | \$ 0.16 | 0.00 |
| M-CLV-0003 Clavo 3 Pulgadas | Lb | 0.08739 | \$ 28.00 | \$ 2.45 | 0.00 |
| M-CLV-0004 Clavo 2 1/2 Pulgadas | Lb | 26.24954 | \$ 20.40 | \$ 535.49 | 0.36 |
| M-F-PR Saco de Pulido 40kgs | Saco | 1.52874 | \$ 159.93 | \$ 244.49 | 0.17 |
| M-H#4 Vanilla de Hierro Corrugada de 1/2 plg. Legitima De 9mts Grado 60 | LANCE | 4.89928 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 |
| M-H#2 Vanilla de Hierro Liso 1/4"x30"Leg. Grado 40 | Lance | 11.08430 | \$ 43.00 | \$ 477.05 | 0.32 |
| M-H#3 Vanilla de Hierro Corrugado 3/8"x30"Leg. Grado 60 | Lance | 51.88776 | \$ 140.00 | \$ 7,264.29 | 4.95 |
| M-H-02-#4-G60 Vanilla de Hierro Corrugado 1/2"x30"Leg. Grado 60 Sup. | Lance | 7.06200 | \$ 232.00 | \$ 1,638.38 | 1.12 |
| M-H#AM Alambre de Amarre | Lb | 21.15203 | \$ 20.00 | \$ 423.04 | 0.29 |
| M-MDR-R Regla de Madera (1"x3"x6") | PT | 2.16000 | \$ 35.00 | \$ 75.60 | 0.05 |
| M-MRP Madera Rustica de Pino | PT | 312.43885 | \$ 35.00 | \$ 10,935.36 | 7.45 |
| M-P-0002 Arena de Rio Lavada | M3 | 8.13938 | \$ 550.00 | \$ 4,476.66 | 3.05 |
| M-P-0003 Grava de Rio | M3 | 5.82060 | \$ 550.00 | \$ 3,201.33 | 2.18 |
| M-PA-ABRO Abro Spray Paint 400ML | Pieza | 1.80000 | \$ 85.00 | \$ 153.00 | 0.10 |
| M-PYT Lija para agua #120 | C/u | 8.51600 | \$ 10.21 | \$ 87.97 | 0.06 |
| M-TI-001 Tubo Estructural Galvanizado Rectangular Chapa 16 De 1x2 Pigmnts | Lance | 3.39687 | \$ 453.00 | \$ 1,538.78 | 1.05 |
| M-V-0002 Hilo De Nylon Para Pescar Multicolor De 0.80mm Rollo De 100 Mts Wollax WF9519 | Pieza | 0.36000 | \$ 63.69 | \$ 22.93 | 0.02 |
| MAT-AGUA AGUA | m3 | 1.44568 | \$ 95.00 | \$ 137.34 | 0.09 |
| MAT-AREN Arena de Rio lavada | m3 | 1.69819 | \$ 550.00 | \$ 934.00 | 0.64 |
| MAT-AREN2 Arena de Rio lavada | m3 | 6.12816 | \$ 500.00 | \$ 3,064.08 | 2.09 |
| MAT-CEM Cemento gris tipo Portland | Bolsa | 41.81375 | \$ 235.00 | \$ 9,849.73 | 6.71 |
| MAT-PIED PIEDRA RIPION | m3 | 3.55500 | \$ 550.00 | \$ 1,955.25 | 1.33 |
| MAT-PIED2 PIEDRA RIPION | m3 | 12.98200 | \$ 500.00 | \$ 6,496.00 | 4.42 |
| MAT-SCP SACO DE PULIDO | saco | 6.52945 | \$ 160.00 | \$ 1,044.71 | 0.71 |
| PAINT-01 PINTURA | galón | 2.15400 | \$ 600.00 | \$ 1,292.40 | 0.88 |
| PAINT-02 BELLADOR | galón | 1.80836 | \$ 290.00 | \$ 524.71 | 0.36 |
| Total de Materiales | | | | \$ 80,458.76 | 54.79 |
| Mano de Obra | | | | | |
| MO-ALB ALBAÑIL | jor | 48.39902 | \$ 500.00 | \$ 24,199.51 | 16.48 |
| MO-ALB-001 Albañil | jor | 4.67800 | \$ 500.00 | \$ 2,339.00 | 1.59 |
| MO-AYU-001 Ayudante | jor | 4.67800 | \$ 350.00 | \$ 1,637.30 | 1.12 |
| MO-AYUD AYUDANTE DE ALBAÑIL | jor | 52.74030 | \$ 350.00 | \$ 18,459.11 | 12.57 |
| MO-ETPL-02 Elaboracion de Tallado y Pulido Lineal. N2 | ML | 101.91620 | \$ 70.00 | \$ 7,134.13 | 4.88 |
| MO-P Pintado | JOR | 6.46200 | \$ 450.00 | \$ 2,907.90 | 1.98 |
| MO-PEON PEON | jor | 8.31351 | \$ 350.00 | \$ 2,909.73 | 1.98 |
| Total de Mano de Obra | | | | \$ 59,586.68 | 40.58 |
| Herramienta | | | | | |
| HE-MNR Herramienta Menor | (%)mo | 0.05817 | \$ 43,364.89 | \$ 2,522.54 | 1.72 |
| HER-MNR HERRAMIENTA MENOR | (%)mo | 0.05824 | \$ 18,602.26 | \$ 1,083.40 | 0.74 |
| Total de Herramienta | | | | \$ 3,605.94 | 2.46 |
| Equipo | | | | | |
| EQ-CONC Concretora Cap. 1 Saco | Saco | 50.50582 | \$ 50.00 | \$ 2,525.29 | 1.72 |
| EQ-VIBRO Vibrador | M3 | 4.45725 | \$ 70.00 | \$ 312.01 | 0.21 |
| Total de Equipo | | | | \$ 2,837.30 | 1.93 |
| Auxiliares | | | | | |
| ANE-P Andamio | ML | 23.35819 | \$ 15.00 | \$ 350.39 | 0.24 |
| Total de Auxiliares | | | | \$ 350.39 | 0.24 |
| TOTAL DEL REPORTE | | | | \$ 146,839.07 | 100.00 |




MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA
SOLICITUD DE COTIZACION

PROVEEDOR: Fofoy Osmany Hernandez et.
RTN: 1323199108124
CORREO ELECTRONICO: hermanosfofoy319@gmail.com
CELULAR: 9523269
DIRECCION: San Roman Talgua Limpira

| NO. | ACTIVIDADES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--|---|--------|----------|-----------------|-----------|
| A. PRELIMINARES | | | | | |
| 1 | Trazado y marcado | ML | 101 | 46.00 | 4,646.00 |
| TOTAL PRELIMINARES: 4,646.00 | | | | | |
| B. HUELLAS DE CONCRETO 1M ANCHO DE HUELLA, 0.15 M ESPESOR | | | | | |
| Conformacion y nivelacion de terreno | | | | | |
| 1 | | m2 | 606 | 40.00 | 24,240.00 |
| 2 | Huella vehicular, concreto ciclopeo, 1m ancho, 0.15m espesor | M3 | 30 | 650.00 | 19,500.00 |
| 3 | Muros dentellon de 0.15mx0.15m @ 8m para amarre de huellas | ML | 12 | 450.00 | 5,400.00 |
| 4 | Relleno entre huellas con material selecto 1m de ancho, 0.15m espesor | M3 | 10 | 350.00 | 3,500.00 |
| TOTAL HUELLAS DE CONCRETO: 52,640.00 | | | | | |
| C. CANAL DE AGUAS LLUVIAS CON PARRILLA QUIEBRA PATAS | | | | | |
| muro de mamposteria | | | | | |
| | | M3 | 3,5 | 450.00 | 1,575.00 |
| Piso de concreto ciclopeo, espesor 0.15m | | | | | |
| | | m2 | 5 | 450.00 | 2,250.00 |
| parrilla quiebra patas, angulo de 2x2x3/16 pulg. | | | | | |
| | | ML | 5 | 500.00 | 2,500.00 |
| TOTAL CANAL AGUAS LLUVIAS: 6,325.00 | | | | | |
| MONTO TOTAL DEL PROYECTO: 63,611.00 | | | | | |


FIRMA Y SELLO
PROVEEDOR






MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA
SOLICITUD DE COTIZACION

PROVEEDOR: Proyectos y Servicios Izaguirre Reyes
 RTN: 0501-1781-098757
 CORREO ELECTRONICO: ulises.izaguirre@gmail.com
 CELULAR: 9967-7769
 DIRECCION: Santa Rosa de Copán

| NO. | ACTIVIDADES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--|---|--------|----------|-----------------|----------|
| A. PRELIMINARES | | | | | |
| 1 | Trazado y marcado | ML | 101 | 58.00 | 5858.00 |
| TOTAL PRELIMINARES: | | | | | 5858.00 |
| B. HUELLAS DE CONCRETO 1M ANCHO DE HUELLA, 0.15 M ESPESOR | | | | | |
| 1 | Conformacion y nivelacion de terreno | m2 | 606 | 60.00 | 36360.00 |
| 2 | Huella vehicular, concreto ciclopeo, 1m ancho, 0.15m espesor | M3 | 30 | 680.00 | 20400.00 |
| 3 | Muros dentellon de 0.15mx0.15m @ 8m para amarrar de huellas | ML | 12 | 480.00 | 5760.00 |
| 4 | Relleno entre huellas con material selecto 1m de ancho, 0.15m espesor | M3 | 10 | 360.00 | 3600.00 |
| TOTAL HUELLAS DE CONCRETO: | | | | | 66120.00 |
| C. CANAL DE AGUAS LLUVIAS CON PARRILA QUIEBRA PATAS | | | | | |
| | muro de maposteria | M3 | 3,5 | 480.00 | 1680.00 |
| | Piso de concreto ciclopeo, espesor 0.15m | m2 | 5 | 480.00 | 2400.00 |
| | parrila quiebra patas, angulo de 2x2x3/16 pulg. | ML | 5 | 530.00 | 2650.00 |
| TOTAL CANAL AGUAS LLUVIAS: | | | | | 6730.00 |
| MONTO TOTAL DEL PROYECTO: | | | | | 78708.00 |




FIRMA Y SELLO
 PROVEEDOR



MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA
SOLICITUD DE COTIZACION

PROVEEDOR: PROCONSA. S. de R.L.
 RTN: 04019018046852
 CORREO ELECTRONICO: 99687251@proconsa.com
 CELULAR: 99687251
 DIRECCION: S.R.C.

| NO. | ACTIVIDADES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--|---|--------|----------|-----------------|-----------|
| A. PRELIMINARES | | | | | |
| 1 | Trazado y marcado | ML | 101 | 62.00 | 6262.00 |
| TOTAL PRELIMINARES: 6262.00 | | | | | |
| B. HUELLAS DE CONCRETO 1M ANCHO DE HUELLA, 0.15 M ESPESOR | | | | | |
| 1 | Conformacion y nivelacion de terreno | m2 | 606 | 70.00 | 42420.00 |
| 2 | Huella vehicular, concreto ciclopeo, 1m ancho, 0.15m espesor | M3 | 30 | 650.00 | 19,500.00 |
| 3 | Muros dentellon de 0.15mx0.15m @ 8m para amarre de huellas | ML | 12 | 450.00 | 5,400.00 |
| 4 | Relleno entre huellas con material selecto 1m de ancho, 0.15m espesor | M3 | 10 | 350.00 | 3,500.00 |
| TOTAL HUELLAS DE CONCRETO: 70,820.00 | | | | | |
| C. CANAL DE AGUAS LLUVIAS CON PARRILA QUIEBRA PATAS | | | | | |
| | muro de mamposteria | M3 | 3,5 | 450.00 | 1,575.00 |
| | Piso de concreto ciclopeo, espesor 0.15m | m2 | 5 | 450.00 | 2,250.00 |
| | parrila quiebra patas, angulo de 2x2x3/16 pulg. | ML | 5 | 500.00 | 2,500.00 |
| TOTAL CANAL AGUAS LLUVIAS: 6,325.00 | | | | | |
| MONTO TOTAL DEL PROYECTO: 70,820.00 | | | | | |



<Municipalidad>

TEL. _____

Orden de Inicio Proyecto de Ejecución

Por este medio se autoriza el inicio del proyecto **CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y MANO DE OBRA LOCAL, PARA LA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LOS PROFESORES DE LA COMUNIDAD DE LAJITAS TALGUA LEMPIRA** para el día 01 de Noviembre del año 2023 al Señor **ROGER OSMANY HERNANDEZ**, Con numero de identidad **1323-1991-00124**, quien ha sido adjudicado para el desarrollo del proyecto según la cotización realizada.

Departamento: LEMPIRA

Ubicación: LAJITAS TALGUA LEMPIRA

Fuente de financiamiento: MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA

A los 01 Días del mes de Noviembre del año 2023.

Daniel Deras

DANIEL DERAS BENTEZ ALCALDE

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE TALGUA

CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y MANO DE OBRA LOCAL, PARA LA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LOS PROFESORES DE LA COMUNIDAD DE LAJITAS TALGUA LEMPIRA.

| | |
|------------------------|---|
| Fecha de realización: | 20/11/2023 |
| Ubicación: | LAJITAS TALGUA LEMPIRA |
| Periodo de estimación: | 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 |
| Fuente financiamiento | MUNICIPALIDAD DE TALGUA |

| | | | |
|----------------------|-------------------------------|--------|-----------------|
| Contratista: | ROGER OSMANY HERNANDEZ MOLINA | Ident. | 1323-1991-00124 |
| Supervisor/UTM: | ONAN JAFET VASQUEZ TORRES | | |
| Tel. Supervisor/UTM: | 99753268 | | |

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|-----|
| MONTO CONTRATO A TODO CC | 63,611.00 | Plazo en días: | 30 |
| FECHA DE INICIO | 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 | Ampliación Plazo: | |
| PAGO ESTIMACION ANTERIOR | 0.00 | % Avance Físico (según estimación): | 75% |
| PAGO ESTIMACION ACTUAL | 63,611.00 | % Avance Financiero (según Tesorería): | 75% |
| PAGO ACUMULADO | 63,611.00 | % Avance en Tiempo (según contrato): | 75% |

OBSERVACIONES GENERALES:

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|
| Observaciones a la obra: | | CUANTIFICACION DE PERSONAL DE OBRA | |
| SE ESTA HACIENDO UN TRABAJO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTIPULA EL CONTRATO. | | ALBAÑIL | 1 |
| | | Peones: | 5 |
| | | Otros | |
| | | Suficiente | <input checked="" type="checkbox"/> No suficiente |
| | | Cantidad de Materiales: | |
| Suficiente | | <input checked="" type="checkbox"/> No suficiente | |
| Materiales Rechazados: | | 0 | |
| Calidad de obra: | | | |
| buena | <input checked="" type="checkbox"/> | Regular | |
| Aprobado | <input checked="" type="checkbox"/> | Rechazado | |

Observaciones en la obra:

ACTIVIDADES EVACUADAS:

CONFORMACION Y NIVELACION DE TERRENO
 HUELLA VEHICULAR DE CONCRETO CICLOPIO , 1M DE ANCHO ,0.15CM DE ESPESOR
 MUROS DE DENTELLON DE 0.15X0.15M, 9M DE AMARRE DE HUELLAS
 RELLENO DE HUELLAS DE MATERIAL SELECTO 1M DE ANCHO POR 0.15 DE ESPESOR



Conclusiones



CONSTANCIA DE AVANCE DE OBRA

Por medio de la presente el suscrito encargado de **LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL** **INFORMA** del avance de obra en referencia al proyecto, **CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y MANO DE OBRA LOCAL, PARA LA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LOS PROFESORES DE LA COMUNIDAD DE LAJITAS TALGUA LEMPIRA.**

“Construcción que realizada bajo la responsabilidad del contratista: Señor **ROGER OSMANY HERNANDEZ** con numero de identidad: **1323-1991-00124** llevando un avance físico del 100%, por lo cual el contratista solicitó primer y último abono por la cantidad de **LPS 63,611.00** Lempiras exactos una vez estando iniciado el proyecto.

Para los fines Legales consiguientes que al interesado convenga se extiende la presente en el Municipio de Talgua, departamento de Lempira a los 25 días del mes de Noviembre del año dos mil veintitrés.


DANIEL DERAS BENITEZ
ALCALDE MUNICIPAL



ROGER OSMANY HERNANDEZ
CONTRATISTA




ONAN JAFET VASQUEZ TORRES
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE TALGUA

CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y MANO DE OBRA LOCAL, PARA LA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LOS PROFESORES DE LA COMUNIDAD DE LAJITAS

| | |
|------------------------|---|
| Fecha de realización: | 27/11/2023 |
| Ubicación: | LAJITAS TALGUA LEMPIRA |
| Periodo de estimación: | 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 |
| Fuente financiamiento: | MUNICIPALIDAD DE TALGUA |

| | | | |
|----------------------|-------------------------------|--------|-----------------|
| Contratista: | ROGER OSMANY HERNANDEZ MOLINA | Ident. | 1323-1991-00124 |
| Supervisor/UTM: | ONAN JAFET VASQUEZ TORRES | | |
| Tel. Supervisor/UTM: | 99753268 | | |

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------|
| MONTO CONTRATO A TODO CO | 63,611.00 | Plazo en dias | 30 |
| FECHA DE INICIO | 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 | Ampliación Plazo | |
| PAGO ESTIMACION ANTERIOR | 0.00 | % Avance Físico (según estimación) | 100% |
| PAGO ESTIMACION ACTUAL | 63,611.00 | % Avance Financiero (según Tesorería) | 100% |
| PAGO ACUMULADO | 63,611.00 | % Avance en Tiempo (según contrato) | 100% |

OBSERVACIONES GENERALES:

| | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------|---|----------|---|
| Observaciones a la obra: | | CUANTIFICACION DE PERSONAL DE OBRA | | | | | | | |
| SE ESTA HACIENDO UN TRABAJO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTIPULA EL CONTRATO. | | ALBAÑIL | 1 | | | | | | |
| | | Peones. | 5 | | | | | | |
| | | Otros | | | | | | | |
| | | Suficiente | <input checked="" type="checkbox"/> | No suficiente | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | Cantidad de Materiales: | | Suficiente | <input checked="" type="checkbox"/> | No suficiente | <input type="checkbox"/> | | |
| Materiales Rechazados: | | 0 | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Calidad de obra:</td> </tr> <tr> <td>buena</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Regular</td> </tr> <tr> <td>Aprobado</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Rechazado</td> </tr> </table> | | | | Calidad de obra: | | buena | <input checked="" type="checkbox"/> Regular | Aprobado | <input checked="" type="checkbox"/> Rechazado |
| Calidad de obra: | | | | | | | | | |
| buena | <input checked="" type="checkbox"/> Regular | | | | | | | | |
| Aprobado | <input checked="" type="checkbox"/> Rechazado | | | | | | | | |

Observaciones en la obra:

ACTIVIDADES EVACUADAS:

CANAL DE AGUAS LLUVIAS CON PARRILLAS Y QUIEBRA PATAS
 MURO DE MAPOSTERIA
 PISO DE CONCRETO CICLOPIO
 RELLENO DE HUELLAS DE MATERIAL SELECTO 1M DE ANCHO POR 0.15 DE ESPESOR

Conclusiones

EL PROYECTO VA EN UN AVANCE FISICO DE UN 75% SEGUN LO SOLICITADO






ACTA DE RECEPCION FINAL


Nosotros los abajo firmantes, después de haber realizado la inspección final de las obras y haberlas confrontado con el proyecto CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y MANO DE OBRA LOCAL, PARA LA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LOS PROFESORES DE LA COMUNIDAD DE LAJITAS TALGUA LEMPIRA por medio de la presente hacemos constar que los trabajos del proyecto en referencia ejecutados bajo la responsabilidad del señor: ROGER OSMANY HERNANDEZ con identidad; 1323-1991-00124 con fondos provenientes de la municipalidad de Talgua Lempira, han sido realizados con apego a las clausulas de contrato, sus respectivas especificaciones y demás documentos contractuales.


Por lo tanto, se da por recibido a entera satisfacción la obra objeto del contrato.


Talgua, Lempira 30 días del mes de Noviembre del año 2023


DANIEL DERAS BENITEZ
ALCALDE MUNICIPAL




ROGER OSMANY HERNANDEZ
CONTRATADO




ONAN JAFET VASQUEZ TORRES
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO





