



## FICHA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

1. Datos Generales del Proyecto			2. Datos de Supervisión UTM		3. Reporte	
<b>Nombre del Proyecto</b>			<b>DNI del Supervisor(a)</b>		<b>Número de Ficha:</b>	05
Construcción de un aula para Kínder BRISAS DEL MAÑANA			1313-1998-00298			
<b>Tipo de Proyecto:</b> Construcción Escolar			Obras Publicas Municipal			
<b>Coordenadas del inicio de la obra:</b>			Mayo 2024		<b>Fecha de inicio del reporte:</b>	septiembre 2024
Lat: 14.869793°	Long: - 88.568779°		<b>Número telefónico:</b>			
<b>Coordenadas del final de la obra:</b>			9946-5694		<b>Fecha de final del reporte:</b>	Septiembre 2024
Lat: 14.869793°	Long: - 88.568779°		<b>Correo Electrónico</b>			
<b>Empleos Directos:</b> 1			<a href="mailto:UTMlepaera@hotmail.com">UTMlepaera@hotmail.com</a>			
<b>Empleos Indirectos:</b> 5						
<b>Duración del Proyecto:</b> 2 meses.						

4. Situación de Campo				5. Breve Descripción del Proyecto	
<b>Rótulo original de Proyecto :</b>	Si	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Construcción de un aula completa para el Kínder Brisas del Mañana de la comunidad de la Lima, además incluye la cerca perimetral y baños privados. El proyecto resuelve una gran necesidad debido a que no se cuenta con un espacio que reúna las condiciones para que los niños reciban clases. Siendo el caso que se han estado robando hasta el mobiliario y utilería que los niños necesitan para realizar sus actividades educativas.	
<b>Estado del tiempo:</b>	caluroso				
<b>Distancia al proyecto desde casco urbano más cercano:</b>	km				
<b>6. Recursos Presentes en Obra</b>					
<b>Personal/Mano de Obra:</b>	Adecuada	<input type="checkbox"/>	Suficiente	<input type="checkbox"/>	
<b>Materiales:</b>	Adecuada	<input type="checkbox"/>	Suficiente	<input type="checkbox"/>	
<b>Equipos y herramientas:</b>	Adecuado	<input type="checkbox"/>	Suficiente	<input type="checkbox"/>	





### 7. Diagnóstico de Avance del Proyecto

El proyecto ya fue finalizado se hicieron los últimos detalles, sin embargo, el kínder aún no se puede utilizar debido a que el proyecto no ha sido liquidado y se está trabajando en ello.  
Posteriormente, se hará la entrega e inauguración del proyecto.

  
  
**FIRMA Y SELLO DEL SUPERVISOR**  
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



# INFORME FOTOGRAFICO

Encargado de Obras Publicas Municipales Sandra Yamileth Pinto

Fecha: 08-10-2024

**OBRAS PÚBLICAS  
MUNICIPALES**

A continuación se presenta el informe fotográfico adjunto a la ficha del trabajo de todas las actividades realizadas en el proyecto Construcción del Kinder Brisas del Mañana, en la comunidad de la Lima, Lepaera, Lempira.



Fotografía 01: Repello y pulido acabado



Fotografía 02: Colocación de la cerámica

Municipalidad de Lepaera, Lempira.  
B° Centro frente al parque central.

Teléfono: 9946-5694  
Correo electrónico:  
UTMlepaera@hotmail.com





# INFORME FOTOGRAFICO

Encargado de Obras Publicas Municipales Sandra Yamileth Pinto

Fecha: 08-10-2024

**OBRAS PÚBLICAS  
MUNICIPALES**

A continuación se presenta el informe fotográfico adjunto a la ficha del trabajo de todas las actividades realizadas en el proyecto Construcción del Kinder Brisas del Mañana, en la comunidad de la Lima, Lepaera, Lempira.



Fotografía 03: Construcción de las gradas de acceso



Fotografía 02: Construcción de cerca perimetral

Municipalidad de Lepaera, Lempira.  
B° Centro frente al parque central.

Teléfono: 9946-5694  
Correo electrónico:  
UTMlepaera@hotmail.com





## FICHA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

1. Datos Generales del Proyecto			2. Datos de Supervisión UTM		3. Reporte	
Nombre del Proyecto		Aldea Beneficiada	DNI del Supervisor(a)		Número de Ficha:	05
Construcción de dos Aulas CEB REPUBLICA DE CUBA		Loma Alta Lepaera	1313-1998-00298			
Tipo de Proyecto:	Construcción Escolar		Cargo del Supervisor(a)		Fecha de inicio del reporte:	septiembre 2024
			Obras Publica Municipal			
Coordenadas del inicio de la obra:	Lat: 14.892923°	Long: - 88.607714°	Mayo 2024		Fecha de final del reporte:	septiembre 2024
Coordenadas del final de la obra:	Lat: 14.892923°	Long: - 88.607714°	Número telefónico:			
Empleos Directos:	1		9946-5694		Fecha de final del reporte:	septiembre 2024
Empleos Indirectos:	5		Correo Electrónico			
Duración del Proyecto:	2 meses.		<a href="mailto:UTMlepaera@hotmail.com">UTMlepaera@hotmail.com</a>			

4. Situación de Campo				5. Breve Descripción del Proyecto	
Rótulo original de Proyecto :	Si	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Construcción de dos aulas completa para impartirles clases a los niños del Plan básico. El proyecto obedece a una de las prioritizaciones de la comunidad ya que los estudiantes recibían clases en un lugar inseguro. Con los fondos del Gobierno de la Republica a través de Dirección y Gestión de construcciones escolares se está interviniendo este centro educativo.	
Estado del tiempo:	caluroso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Distancia al proyecto desde casco urbano más cercano:	km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6. Recursos Presentes en Obra					
Personal/Mano de Obra:	Adecuada	<input type="checkbox"/>	Suficiente	<input type="checkbox"/>	
Materiales:	Adecuada	<input type="checkbox"/>	Suficiente	<input type="checkbox"/>	
Equipos y herramientas:	Adecuado	<input type="checkbox"/>	Suficiente	<input type="checkbox"/>	



**7. Diagnóstico de Avance del Proyecto**

El proyecto ya fue finalizado.  
Se esta trabajando en la liquidación

**FIRMA Y SELLO DEL SUPERVISOR**  
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES






# INFORME FOTOGRAFICO

Encargado de Obras Publicas Municipales Sandra Yamileth Pinto


Fecha: 08-10-2024

**OBRAS PÚBLICAS  
MUNICIPALES**

A continuación se presenta el informe fotográfico adjunto a la ficha de inspección como evidencia de todas las actividades realizadas. En la obra de construcción de aulas para el CEB Republica de Cuba, Loma Alta.



Fotografía 01: Se esta pintando el edificio



Fotografía 02: Pintura del edificio.

Municipalidad de Lepaera, Lempira.  
B° Centro frente al parque central.

Teléfono: 9946-5694  
Correo electrónico:  
UTMlepaera@hotmail.com






# INFORME FOTOGRAFICO

Encargado de Obras Publicas Municipales Sandra Yamileth Pinto

Fecha: 08-10-2024

**OBRAS PÚBLICAS  
MUNICIPALES**

A continuación se presenta el informe fotográfico adjunto a la ficha de inspección como evidencia de todas las actividades realizadas. En la obra de construcción de aulas para el CEB Republica de Cuba, Loma Alta.



Fotografía 01: Se esta pintando el edificio



Fotografía 02: Pintura del edificio.

Municipalidad de Lepaera, Lempira.  
B° Centro frente al parque central.

Teléfono: 9946-5694  
Correo electrónico:  
UTMlepaera@hotmail.com





## FICHA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

1. Datos Generales del Proyecto			2. Datos de Supervisión UTM		3. Reporte			
<b>Nombre del Proyecto</b>			<b>Aldea Beneficiada</b>		<b>DNI del Supervisor(a)</b>			
Construcción del proyecto de Agua Potable			B° de Quebrada de Lajas Tejas		1313-1998-00298			
<b>Tipo de Proyecto:</b> Agua y Saneamiento					<b>Cargo del Supervisor(a)</b>			
					Obras Públicas Municipal			
<b>Coordenadas del inicio de la obra:</b>			<b>Fecha de Inicio de la obra</b>		<b>Número de Ficha:</b> 02			
Lat:	14°48'4.40"N	Long:			88°36'7.09"O	Junio 2024		
<b>Coordenadas del final de la obra:</b>					<b>Número telefónico:</b>		<b>Fecha de inicio del reporte:</b> septiembre 2024	
Lat:	14°48'4.40"N	Long:			88°36'7.09"O	9946-5694		
<b>Empleos Directos:</b>			0		<b>Fecha de final del reporte:</b> septiembre 2024			
<b>Empleos Indirectos:</b>			5					
<b>Duración del Proyecto:</b>			90 Días.		<b>Correo Electrónico</b>			
					<a href="mailto:UTMlepaera@hotmail.com">UTMlepaera@hotmail.com</a>			

4. Situación de Campo				5. Breve Descripción del Proyecto	
<b>Rótulo original de Proyecto :</b>		Si	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Construcción de un tanque con capacidad de almacenamiento de 10,000 galones de agua, una línea de distribución, línea de conducción, 20 conexiones domiciliarias.
<b>Estado del tiempo:</b>		caluroso			
<b>Distancia al proyecto desde casco urbano más cercano:</b>		3km			
6. Recursos Presentes en Obra					
<b>Personal/Mano de Obra:</b>	<b>Adecuada</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Suficiente</b>	<input type="checkbox"/>	Se hará un muro de contención con concreto para la represa de agua. Además de construir una caseta para la colocación y protección de la bomba eléctrica.
	<b>Materiales:</b>	<b>Adecuada</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Suficiente</b>	
<b>Equipos y herramientas:</b>	<b>Adecuado</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Suficiente</b>	<input type="checkbox"/>	



### 7. Diagnóstico de Avance del Proyecto

#### Actividades Realizadas

1. La estructura del tanque esta completamente terminada (repello y pulido, losa superior).
2. Se dio indicaciones para poder avanzar con el muro de retención, para acumular la mayor cantidad de agua y poder colocar la bomba.
3. Se solicito la nueva cantidad de materiales, para poder avanzar con las zanjaduras de las conexiones primarias, secundarias y domiciliarias.

\*Nota: Desglosar Diagnóstico en el informe

  
  
**FIRMA Y SELLO DEL SUPERVISOR**  
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



# INFORME FOTOGRAFICO

Encargado de Obras Publicas Municipales Sandra Yamileth Pinto


Fecha: 08-10-2024

**OBRAS PÚBLICAS  
MUNICIPALES**

A continuación se presenta el informe fotográfico adjunto a la ficha de inspección como evidencia de todas las actividades realizadas en la construcción del proyecto de agua potable de la comunidad de tejas B° de Quebrada de Lajas.



Fotografía 01: Construcción del tanque



Fotografía 02: Culminación del tanque

Municipalidad de Lepaera, Lempira.  
B° Centro frente al parque central.

Teléfono: 9946-5694  
Correo electrónico:  
unidadtecnicamunicipal69@gmail.com





## FICHA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

1. Datos Generales del Proyecto			2. Datos de Supervisión UTM		3. Reporte	
Nombre del Proyecto			Aldea Beneficiaria	DNI del Supervisor(a)	Número de Ficha:	03
Construcción de pavimento de concreto hidráulico			Las Pilas	1313-1998-00298		
Tipo de Proyecto: Infraestructura vial				Cargo del Supervisor(a) Jefe Obras Publicas Municipal		
Coordenadas del inicio de la obra:	Lat: 14°46'34.69"N	Long: 88°36'2.70"O	Fecha de Inicio de la obra	Junio	Fecha de inicio del reporte:	septiembre 2024
Coordenadas del final de la obra:	Lat: 14°46'34.69"N	Long: 88°36'2.70"O		Número telefónico:		
Empleos Directos:	01			9946-5694	Fecha de final del reporte:	septiembre 2024
Empleos Indirectos:	13			Correo Electrónico		
Duración del Proyecto:	Tres meses			<a href="mailto:UTMlepaera@hotmail.com">UTMlepaera@hotmail.com</a>		

4. Situación de Campo				5. Breve Descripción del Proyecto	
Rótulo original de Proyecto de:	Si	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Construcción de pavimento de concreto hidráulico de 3,500 PSI.	
Estado del tiempo:	caluroso			En la comunidad de la Las Pilas proyecto ejecutado con fondos del programa Nacional de Caminos Productivos. El objetivo de estas intervenciones es poder facilitar el acceso vial a las comunidades productoras de granos básicos.	
Distancia al proyecto desde casco urbano más cercano:	14 km				
6. Recursos Presentes en Obra					
Personal/Mano de Obra:	Suficiente	<input type="checkbox"/>	Adecuado	<input type="checkbox"/>	
Materiales:	Suficientes	<input type="checkbox"/>	Adecuado	<input type="checkbox"/>	
Equipos y herramientas:	Suficiente	<input type="checkbox"/>	Adecuado	<input type="checkbox"/>	



### 7. Diagnóstico de Avance del Proyecto

#### Actividades realizadas:

1. Se han hecho las fundiciones de las pastillas, quedando un pendiente un tramo de aproximadamente 80ml
2. Se ha tenido la supervisión de SIT en 3 ocasiones, en la última supervisión se solito, que las pastillas se protegieran con Nylon para evitar que las escorrentías dañen los acabados de estas. Además de modificar una de las pastillas.
3. Se han hecho entrega de materiales, pero estos no han sido suficientes y no se han entregado en tiempo y forma y a retrasado la finalización del proyecto.
4. Se tiene programado entregar el proyecto a finales de octubre.

\*Nota: Desglosar Diagnóstico en el informe

  
  
**FIRMA Y SELLO DEL SUPERVISOR**  
OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL



# INFORME FOTOGRAFICO

Encargado de Obras Publicas Municipales Sandra Yamileth Pinto


Fecha: 08-10-2024

**OBRAS PÚBLICAS  
MUNICIPALES**

A continuación se presenta el informe fotográfico adjunto a la ficha de inspección como evidencia de todas las actividades realizadas en el proyecto de Pavimento de concreto hidráulico en la Comunidad de Las Pilas. Con Fondos de Caminos supervisados por la Secretaria de Infraestructura y Transporte.



Fotografía 01: Fundición de pastillas



Fotografía 02: Se sugirió corregir esta parte de una pastilla que fue dañada por la escorrentía.

Municipalidad de Lepaera, Lempira.  
B° Centro frente al parque central.

Teléfono: 9946-5694  
Correo electrónico:  
unidadtecnicamunicipal69@gmail.com





## FICHA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

1. Datos Generales del Proyecto			2. Datos de Supervisión UTM		3. Reporte	
<b>Nombre del Proyecto</b>			<b>DNI del Supervisor(a)</b>		<b>Número de Ficha:</b>	01
Construcción de una cocina			1313-1998-00298			
<b>Tipo de Proyecto:</b> Infraestructura Escolar			<b>Cargo del Supervisor(a)</b> Jefe Obras Publicas Municipal			
<b>Aldea Beneficiada</b>			<b>Fecha de Inicio de la obra</b>		<b>Fecha de inicio del reporte:</b>	Agosto 2024
Pecaneras			Junio			
<b>Coordenadas del inicio de la obra:</b>			<b>Número telefónico:</b>		<b>Fecha de final del reporte:</b>	Agosto 2024
Lat:	Long:		9946-5694			
<b>Coordenadas del final de la obra:</b>			<b>Correo Electrónico</b>			
Lat:	Long:		<a href="mailto:UTMlepaera@hotmail.com">UTMlepaera@hotmail.com</a>			
<b>Empleos Directos:</b>						
01						
<b>Empleos Indirectos:</b>						
13						
<b>Duración del Proyecto:</b>						
Tres meses						

4. Situación de Campo				5. Breve Descripción del Proyecto	
<b>Rótulo original de Proyecto de:</b>		Si <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Construcción de una cocina para la preparación de alimentos de los niños del centro educativo.	
<b>Estado del tiempo:</b>		caluroso			
<b>Distancia al proyecto desde casco urbano más cercano:</b>		16 km			
<b>6. Recursos Presentes en Obra</b>					
<b>Personal/Mano de Obra:</b>	Suficiente <input type="checkbox"/>	Adecuado <input type="checkbox"/>			
<b>Materiales:</b>	Suficientes <input type="checkbox"/>	Adecuado <input type="checkbox"/>			
<b>Equipos y herramientas:</b>	Suficiente <input type="checkbox"/>	Adecuado <input type="checkbox"/>			
<b>7. Diagnóstico de Avance del Proyecto</b>					



**Actividades realizadas:**

1. Trazado y marcado de la obra.
2. Fundiciones de arranques y soleras para poder levantar las paredes de la cocina.
3. Se han realizado tramites para poder hacer la compra de materiales eléctricos, pintura y materiales de construcción ya que aún falta parte de la construcción, así como el techado. Junto a este proyecto se hará se pintara el centro básico.

**\*Nota: Desglosar Diagnóstico en el informe**



**FIRMA Y SELLO DEL SUPERVISOR**  
**OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL**



# INFORME FOTOGRAFICO

Encargado de Obras Publicas Municipales Sandra Yamileth Pinto

Fecha: 08-10-2024

**OBRAS PÚBLICAS  
MUNICIPALES**

A continuación se presenta el informe fotográfico adjunto a la ficha de inspección como evidencia de todas las actividades realizadas. En la obra de construcción de cocina del centro educativo de Pecaneras.



Fotografía 01: Trazado de terreno y obra



Fotografía 02: Zanjeado para fundiciones

Municipalidad de Lapaera, Lempira.  
B° Centro frente al parque central.

Teléfono: 9946-5694  
Correo electrónico:  
UTMlepaera@hotmail.com





## FICHA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

1. Datos Generales del Proyecto			2. Datos de Supervisión UTM		3. Reporte		
Nombre del Proyecto			Aldea Beneficiaria	DNI del Supervisor(a)		Número de Ficha:	03
Construcción de pavimento de concreto hidráulico			La Libertad	1313-1998-00298			
Tipo de Proyecto: Infraestructura vial				Cargo del Supervisor(a)			
			Fecha de Inicio de la obra	Jefe Obras Publicas Municipal		Fecha de inicio del reporte:	septiembre 2024
Coordenadas del inicio de la obra:		Lat: 14°48'16.12"N Long: 88°35'22.39"O		Junio			
Coordenadas del final de la obra:		Lat: 14°48'15.48"N Long: 88°35'18.31"O		Número telefónico:			
Empleos Directos:		01		9946-5694		Fecha de final del reporte:	septiembre 2024
Empleos Indirectos:		13		Correo Electrónico			
Duración del Proyecto:		Tres meses	<a href="mailto:UTMlepaera@hotmail.com">UTMlepaera@hotmail.com</a>				

4. Situación de Campo				5. Breve Descripción del Proyecto	
Rótulo original de Proyecto de:		Si <input type="checkbox"/>		Construcción de pavimento de concreto hidráulico de 3,500 PSI. En la comunidad de la Libertad proyecto ejecutado con fondos del programa Nacional de Caminos Productivos. El objetivo de estas intervenciones es poder facilitar el acceso vial a las comunidades productoras de granos básicos.	
Estado del tiempo:		caluroso			
Distancia al proyecto desde casco urbano más cercano:		14 km			
6. Recursos Presentes en Obra					
Personal/Mano de Obra:	Suficiente <input type="checkbox"/>	Adecuado <input type="checkbox"/>			
Materiales:	Suficientes <input type="checkbox"/>	Adecuado <input type="checkbox"/>			
Equipos y herramientas:	Suficiente <input type="checkbox"/>	Adecuado <input type="checkbox"/>			



### 7. Diagnóstico de Avance del Proyecto

Los fondos que fueron asignados para el proyecto ya fueron invertidos, el mismo en la construcción de un tramo de 185ML de ambos carriles y otro de 104ML que consta solo de un carril, esta decisión fue tomada por el Sr, alcalde con el objetivo avanzar más con una curva existente.

Aunque los fondos asignados ya fueron invertidos, el proyecto aun no puede ser liquidado debido a que uno de los carriles debe ser completado, considerando que de lo contrario el mismo se ve como incompleto, el carril pendiente no entraba en dicho presupuesto por eso que se construirá con fondos municipales y se está a la espera de poder hacerlo de acuerdo con los fondos de transferencia.

**\*Nota: Desglosar Diagnóstico en el informe**

  
  
**FIRMA Y SELLO DEL SUPERVISOR**  
**OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL**




# INFORME FOTOGRAFICO

Encargado de Obras Publicas Municipales Sandra Yamileth Pinto


Fecha: 08-10-2024

**OBRAS PÚBLICAS  
MUNICIPALES**

A continuación se presenta el informe fotográfico adjunto a la ficha de inspección como evidencia de todas las actividades realizadas. En la obra de construcción de pavimento de concreto hidráulico en la comunidad de la Libertad.



Fotografía 01: Pastillas terminadas en totalidad



Fotografía 02: Se avanzó más con un carril para poder cubrir toda la curva, y poder trabajar el segundo carril con fondos municipales.

Municipalidad de Lapaera, Lempira.  
B° Centro frente al parque central.

Teléfono: 9946-5694  
Correo electrónico:  
UTMlepaera@hotmail.com





## FICHA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

1. Datos Generales del Proyecto			2. Datos de Supervisión UTM		3. Reporte	
Nombre del Proyecto		Aldea Beneficiada	DNI del Supervisor(a)		Número de Ficha:	02
Construcción de la cerca perimetral		Kínder Paz y Amor de Misiora	1313-1998-00298			
Tipo de Proyecto:			Cargo del Supervisor(a)			
Construcción Escolar			Obras Públicas Municipal			
Coordenadas del inicio de la obra:	Lat: 14°46'48.22"N	Long: 88°36'53.30"O	Fecha de Inicio de la obra		Fecha de inicio del reporte:	septiembre 2024
Coordenadas del final de la obra:	Lat: 14°46'48.22"N	Long: 88°36'53.30"O	Fecha de Inicio de la obra		Fecha de inicio del reporte:	septiembre 2024
Empleos Directos:	0		Fecha de Inicio de la obra		Fecha de final del reporte:	Septiembre 2024
Empleos Indirectos:	5		Fecha de Inicio de la obra		Fecha de final del reporte:	Septiembre 2024
Duración del Proyecto:	60 Días.		Fecha de Inicio de la obra		Fecha de final del reporte:	Septiembre 2024
			Correo Electrónico		Fecha de final del reporte:	Septiembre 2024
			UTMlepaera@hotmail.com		Fecha de final del reporte:	Septiembre 2024

4. Situación de Campo				5. Breve Descripción del Proyecto	
Rótulo original de Proyecto :	Si	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Construcción de cerca perimetral en el kínder Paz y Amor de Misiora. Colocación de electricidad. Suministro de materiales para conexión de agua potable.	
Estado del tiempo:	caluroso				
Distancia al proyecto desde casco urbano más cercano:	13km				
6. Recursos Presentes en Obra					
Personal/Mano de Obra:	Adecuada	<input type="checkbox"/>	Suficiente	<input type="checkbox"/>	
Materiales:	Adecuada	<input type="checkbox"/>	Suficiente	<input type="checkbox"/>	
Equipos y herramientas:	Adecuado	<input type="checkbox"/>	Suficiente	<input type="checkbox"/>	





### 7. Diagnóstico de Avance del Proyecto

#### Actividades Realizadas

I. Se han realizado algunos avances, como ser: la zanjeadura, y fundiciones de donde van ir colocados los tubos de HG.

El proyecto ha tenido retrasos debido a que no se han agilizado los tramites de la compra de materiales. Sin embargo se esperan enviar esta semana.

\*Nota: Desglosar Diagnóstico en el informe

  
  
**FIRMA Y SELLO DEL SUPERVISOR**  
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



## FICHA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

1. Datos Generales del Proyecto			2. Datos de Supervisión UTM		3. Reporte	
<b>Nombre del Proyecto</b>			<b>DNI del Supervisor(a)</b>		<b>Número de Ficha:</b>	02
<b>Aldea Beneficiada</b>			1313-1998-00298			
Construcción de la cerca perimetral			<b>Cargo del Supervisor(a)</b>			
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Construcción Escolar		Obras Públicas Municipal		<b>Fecha de inicio del reporte:</b>	septiembre 2024
<b>Coordenadas del inicio de la obra:</b>	Lat: 14°46'48.22"N	Long: 88°36'53.30"O	Junio 2024			
<b>Coordenadas del final de la obra:</b>	Lat: 14°46'48.22"N	Long: 88°36'53.30"O	<b>Número telefónico:</b>			
<b>Empleos Directos:</b>	0		9946-5694		<b>Fecha de final del reporte:</b>	Septiembre 2024
<b>Empleos Indirectos:</b>	5		<b>Correo Electrónico</b>			
<b>Duración del Proyecto:</b>	60 Días.		<a href="mailto:UTMlepaera@hotmail.com">UTMlepaera@hotmail.com</a>			

4. Situación de Campo				5. Breve Descripción del Proyecto	
<b>Rótulo original de Proyecto :</b>	Si	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Construcción de cerca perimetral en el kínder Paz y Amor de Misiora. Colocación de electricidad. Suministro de materiales para conexión de agua potable.	
<b>Estado del tiempo:</b>	caluroso				
<b>Distancia al proyecto desde casco urbano más cercano:</b>	13km				
<b>6. Recursos Presentes en Obra</b>					
<b>Personal/Mano de Obra:</b>	<b>Adecuada</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Suficiente</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Materiales:</b>	<b>Adecuada</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Suficiente</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Equipos y herramientas:</b>	<b>Adecuado</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Suficiente</b>	<input type="checkbox"/>	



### 7. Diagnóstico de Avance del Proyecto

#### Actividades Realizadas

I. Se han realizado algunos avances, como ser: la zanjeadura, y fundiciones de donde van ir colocados los tubos de HG.

El proyecto ha tenido retrasos debido a que no se han agilizado los tramites de la compra de materiales. Sin embargo, se esperan enviar esta semana.

**\*Nota: Desglosar Diagnóstico en el informe**

  
  
**FIRMA Y SELLO DEL SUPERVISOR**  
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES