

Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de sula

Departamento de ingeniería

Resumen de la Ejecución Fisica y financiera de proyectos

Periodo: Mes de Diciembre/2016

PROGRAMA 22. Obras para el Control de Inundaciones del Valle de Sula				DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES SEGÚN MODIFICACION N°2		ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE MES		ACUMULADO A LA FECHA		% AVANCE	
INST.	GA	UE	ACT/OBRA			Fisica	Financiera	Fisica	Financiera	Fisica	Financiera	Fisica	Financiera	Fisica	Financiera
120	08	38	002	CANALIZACIONES	M³	203,631	10753,358.00	175,310	9560,937.00	28,260	1189,843.98	203,570	10750,780.98	100%	100%
120	08	38	004	ESPIGONES	M³	95,817	49612,031.00	67,246	38840,434.00	25,273	10231,285.09	92,519	49071,719.09	97%	99%
120	08	38	006	ALCANTARILLAS	ML	127	6890,215.00	59	3261,410.00	43	2362,993.02	102	5624,403.02	80%	82%
120	08	38	008	BORDOS	M³	102,435	7792,862.00	46,816	2864,128.00	30,001	2852,030.21	76,817	5716,158.21	75%	73%

Ing. Neil Patrick Díaz Rodríguez

Jefe Depto. Ingeniería



LEYENDA:

INST. = Institucion

GA = Gerencia Administrativa

UE = Unidad Ejecutora

ACT/OBRA = Actividad / obra

OBSERVACIONES: El avance financiero reflejado es de conformidad con los precios contractuales y al avance fisico parcial a la fecha. Los porcentajes de avance fisico y financiero acumulados a Diciembre tienen como parámetro de medición las metas fisicas y la estructura financiera de la modificación presupuestaria N°2 última modificación presupuestaria solicitada la cual al cierre del presente informe no ha sido aprobada.



Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de sula

Departamento de ingeniería

Resumen de la Ejecución Física y financiera de proyectos

Periodo: Mes de Diciembre/2016

PROGRAMA 22. Obras para el Control de Inundaciones del Valle de Sula				DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES VIGENTES		ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE MES		ACUMULADO A LA FECHA		% AVANCE	
INST.	GA	UE	ACT/OBRA			Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera
120	08	38	002	CANALIZACIONES	M³	181,458	15500,000.00	175,310	9560,937.00	28,260	1189,843.98	203,570	10750,780.98	112%	69%
120	08	38	004	ESPIGONES	M³	94,499	60000,000.00	67,246	38840,434.00	25,273	10231,285.09	92,519	49071,719.09	98%	82%
120	08	38	006	ALCANTARILLAS	ML	137	8300,000.00	59	3261,410.00	43	2362,993.02	102	5624,403.02	74%	68%
120	08	38	008	BORDOS	M³	114,588	8038,906.00	46,816	2864,128.00	30,001	2852,030.21	76,817	5716,158.21	67%	71%

Ing. Neil Patrick Díaz Rodríguez

Jefe Depto. Ingeniería



LEYENDA:

INST. = Institucion

GA = Gerencia Administrativa

UE = Unidad Ejecutora

ACT/OBRA = Actividad / obra

OBSERVACIONES: El avance financiero reflejado es de conformidad con los precios contractuales y al avance físico parcial a la fecha. Los porcentajes de avance físico y financiero acumulados a Diciembre tienen como parámetro de medición las metas físicas y la estructura financiera de la modificación presupuestaria N°1 y no con respecto a la última modificación presupuestaria solicitada la cual al cierre del presente informe no ha sido aprobada.

Cuadro de Avance Físico Año 2016																					
Ingeniero Coordinador de Proyectos: Dina Yadira Vásquez Bautista Período: Al 30 de noviembre 2016																					
No	Descripción de resultado de producción	Departamento	Municipio	Contratista	Número de contrato	Monto de contrato	Nuevo Monto Cotratado	Obra Contratada					Avance físico				Avance financiero				Observaciones
								Descripción	und	Cantidad	Obra Adicional	Nueva obra total contratada	Obra ejecutada acumulada anterior	Obra ejecutada mes	Obra ejecutada acumulada	% Físico efectuado acumulado	Acumulado anterior	Valor este periodo	acumulado a la fecha	% financiero efectuado acumulado	
1	Canalizaciones																				
2	Estructuras de Protección																				
2.1	CONSTRUCCION DE ESCOLLERA DE PIEDRA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ULUA, AGUAS ARRIBA DEL VERTEDOR NOLA, SECTOR NOLA, Jurisdicción de Puerto Cortés, Departamento de Cortés.	Cortés	Puerto Cortés	Constructora y Transportes Paraíso S. de R.L. de C. V.	P4-013-2016 CCIVS	1,475,230.35	1,834,605.35	Relleno con roca (L. 25.00 km)	M²	3,640.00	575.00	4,215.00	2,912.00	1,303.00	4,215.00	100.00%	1,180,175.36	654,429.99	1,834,605.35	100.00%	Proyecto ejecutado con éxito en un 100%
2.2	CONSTRUCCION DE ESPIGONES DE GAVION MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ULUA, AGUAS ABAJO DEL VERTEDOR NOLA, SECTOR TICAMAYA-REMOLINO, Jurisdicción de Puerto Cortés, Departamento de Cortés.	Cortés	Puerto Cortés	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C.V	P4-017-2016 CCIVS	3,090,940.00	-	Suministro e instalación de gavión saco de calibre de 2.4mm de 3 x 0.65, gavion estructural 2x1x1, llenado con piedra y amarre y relleno con material de importe.	M²	8,130.00	0.00	8,130.00	1,626.00	635.00	2,261.00	27.81%	618,188.94	241,710.67	859,899.61	27.82%	Las condiciones climáticas han afectado la construcción de los espigones. La estructura de bordo está ejecutada en su totalidad, ya se esta trabajando en el acarreo de piedra para los espigones.
3	Alcantarillas																				
4	Bordos de contención																				



Ing. Dina Yadira Vázquez Bautista

Coordinadora de Proyectos



Ing. Neil Patrick Díaz Rodríguez

Jefe de Ingeniería



GOBIERNO DE HONDURAS

INSEP

Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula

INGENIERIA

CUADRO DE AVANCE FISICO
Año 2016

Ingeniero Coordinador de Proyectos: Harry Lobo
Periodo: 01 de Diciembre al 30 de Diciembre 2016

Periodo: 01 de Diciembre al 30 de Diciembre 2016																									
No	Descripción de resultado de producción	Regionalización		Contratista	Número de contrato	Monto del contrato	Monto Obra adicional	Nuevo Monto del Contrato	Obra Contratada				Avance físico				Avance financiero				Observaciones				
		Departamento	Municipio						Descripción	Unidad	Cantidad	Obra adicional	Nuevas cantidades	Cantidad Anterior	Cantidades Mes	Cantidades acumuladas	% Físico efectuado acumulado	Acumulado anterior (ANTICIPO)	Este periodo	Acumulado		% Financiero efectuado acumulado			
2.1	Obras de Protección en márgenes de Río Choloma aguas debajo de puente ferroviario II etapa	Cortes	Choloma	EMPRESA CONSTRUCTORA DIEK	P4-011-2016 CCIVS	L23,999,636.53	10.00	L23,999,636.53	Excavacion estructural	M³	5,730.35	0.00	5,730.35	1,248.15	1,946.15	3,194.30	55.74%	L7,105,893.20	L3,805,291.13	L10,911,184.33	45.46%	se presentaron lluvias en la zona en la segunda quincena del mes , produciendo atrasos considerables en la obra			

Ing. Harry Ader Lobo Torres
Coordinador Poyectos
CCIVS

Vobo Ing. Neil Patrick Diaz Rodriguez
Jefe Departamento de Ingenieria
CCIVS



Ingeniero Coordinador de Proyectos: Gerson Cortes																							
Periodo: 01 al 30 de Noviembre 2016																							
No	Descripción de resultado de producción	Regionalización		Contratista	Número de contrato	Monto del contrato	Monto Obra adicional	Nuevo Monto del Contrato	Obra Contratada					Avance físico				Avance financiero				Observaciones	
		Departamento	Municipio						Descripción	Unidad	Cantidad	Obra adicional	Nuevas cantidades	Cantidad Anterior	Cantidades Mes	Cantidades acumuladas	% Físico efectuado acumulado	Acumulado anterior	Este periodo	Acumulado	% Financiero efectuado acumulado		
1.1	Obras de Proteccion Quebradas Las Golondrinas, sector Colonia Juan Ramon Morales, Flor de Mayo y Las Golondrinas	Yoro	El Progreso	ECON	P4-016-2016 CCIVS	L1,981,264.13	L178,361.10	L2,159,625.23	Excavacion comun	M³	1,013.60	34.40	1,048.00	998.00	50.00	1,048.00	100.00%	#####	L864,298.43	L. 2,159,625.23	109.00%	se emitio orden de inicio del proyecto en la fecha 01 de Noviembre de 2016	
									Suministro y Colocacion de Concreto 3,000 psi	M³	13.28	0.00	13.28	0.00	13.28	13.28	100.00%						
									Acero Grado 40	kg	569.71	0.00	569.71	569.71	0.00	569.71	100.00%						
									Suministro y colocacion de geotextil, e= 1.00mm.	M2	952.00	548.00	1,500.00	880.00	620.00	1,500.00	100.00%						
									Suministro e Instal. de gavion relleno con piedra (2x1x1, cal. 2.7 mm)	M³	1,082.00	261.00	1,343.00	882.00	461.00	1,343.00	100.00%						
									Suministro y Colocacion de malla gavion 2x1x1, cal 2.7mm, relleno con concreto ciclopeo	M³	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	100.00%						
									Enchape de piedra con mortero 1:3, espesor e=20 cms(6.00x8.00x2.00)	M³	19.20	0.00	19.20	0.00	19.20	19.20	100.00%						
									Concreto Ciclopeo diente en enchape de piedra (65% concreto 3,000 psi y 35%	M³	3.84	0.00	3.84	0.00	3.84	3.84	100.00%						
									Excavacion y perfilado de taludes con una proporcion de 3:1 y 1.5:1 y acarreo de material (1.00 km)	M³	5,158.52	-4,134.65	1,023.87	0.00	1,023.87	1,023.87	100.00%						
									Relleno compactado con material selecto para aproximaciones de muro de gavion	ML	300.00	0.00	300.00	180.00	120.00	300.00	100.00%						
									Mejoramiento del Area Hidraulica, Orden de Cambio	M3	0.00	4,410.00	4,410.00	0.00	4,410.00	4,410.00	100.00%						
2.1	Obras de Proteccion en margen Izquierda del Rio Pelo, Colonia Sitraterco	Yoro	El Progreso	ECON	P4-020-2016 CCIVS	L3172,263.00	L0.00	L3,172,263.00	Acceso a sitio de trabajo	Gbl	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00%	L45,000.00	L2,022,607.00	L. 2,067,607.00	65.18%	se emitio orden de inicio del proyecto en la fecha 08 de Noviembre de 2016	
									Limpieza, destronque y botado (L=4.00 km)	Gbl	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00%						
									Excavacion comun	M³	4,264.30	0.00	4,264.30	0.00	4,264.30	4,264.30	100.00%						
									Relleno compactado con material del sitio	M³	1,438.20	0.00	1,438.20	0.00	0.00	0.00	0.00%						
									Relleno de piedra con tamaño de 1.00 m acarreo de 8.00 km	M³	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00%						
									Suministro y colocacion Geotextil no tejido Maxtec o similar, e=1.00 mm	M³	2,079.00	0.00	2,079.00	0.00	1,039.50	1,039.50	50.00%						
									Suministro e Instal. de gavion relleno con piedra (2x1x1, cal. 2.7 mm)	M³	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	1,170.00	1,170.00	50.00%						
3.1	Reconstruccion de Vado sobre Rio Coco, Aldea el Coco	Yoro	El Progreso	COHDYL	P6-021-2016 CCIVS	L2,600,413.57	L0.00	L2,600,413.57	Reconstruccion de Vado sobre el Rio Coco	ML	52.00	0.00	52.00	21.00	0.00	21.00	40.38%	#####	L0.00	L. 1,053,641.90	40.52%	se emitio orden de inicio del proyecto en la fecha 04 de Noviembre de 2016	
4.1	Construccion de muro de gaviones Margen Izquierda Rio Platano, Sector la Ica	Atlantida	Tela	COHDYL	P4-023-2016 CCIVS	L1,560,080.49	L381,014.50	L1,941,094.99	Excavacion estructural	M³	207.00	0.00	207.00	110.00	97.00	207.00	100.00%	#####	L926,760.37	L. 1,941,094.99	100.00%	se emitio orden de inicio del proyecto en la fecha 08 de Noviembre de 2016	
									Suministro e instalacion de gavion tipo caja de 2x1x1 de calibre 2.7mm, llenado con piedra	M³	1,080.00	0.00	1,080.00	681.00	399.00	1,080.00	100.00%						
									Excavacion comun	M³	2,426.00	2,950.00	5,376.00	2,200.00	3,176.00	5,376.00	100.00%						
									Enrocado de piedra	M³	583.44	1,250.00	1,833.44	300.00	1,533.44	1,833.44	100.00%						
5.1	Retiro de Bordo y Obras de Proteccion margen Derecha del Rio Chamelecon, Aldea San Juan Viejo-Copen Vlejo	Cortes	La Lima	Constructora y Transporte Paraiso	P8-024-2016 CCIVS	L4,815,366.91	L0.00	L4,815,366.91	Relleno compactado(material importado)	M³	4,662.08	0.00	4,662.08	0.00	4,662.08	4,662.08	100.00%	L0.00	L2,456,110.11	L2,456,110.11	51.01%	se emitio orden de inicio del proyecto en la fecha 23 de Noviembre de 2016	
									Relleno compactado(material sitio)	M³	22,491.67	0.00	22,491.67	0.00	11,728.30	11,728.30	52.15%						
									Proteccion con roca(L=25km)	M³	8,790.00	0.00	8,790.00	0.00	4,565.00	4,565.00	51.93%						
									Excavacion comun	M³	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00%						

Ing. Gerson Eberton Cortes Nolasco

VoBo Ing. Neil Patrick Diaz Rodriguez

