

Tegucigalpa M.D.C.
16 de enero de 2017

OFICIO No. SDS-UCP-0045-2017

Señor
Rafael Antonio Lanza
Oficial de Transparencia
Secretaria de Seguridad


Ref. Contrato de préstamo No. 2745/BL-HO. " Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana" Información del Programa para portal de transparencia

Estimado Señor Lanza:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en el marco del préstamo de la referencia, en relación al oficio SEDS-OTAIP-02-2017, por este medio adjunto se remite la información con el detalle de acuerdo a la solicitud realizada sobre el Informe de Proyectos de Infraestructura del mes de diciembre 2016.

Agradezco de antemano su atención a la presente, sin otro particular me suscribo de Usted.

Atentamente,


Augusto Barón Jiménez
Coordinador General del Programa
Préstamo BID, No. 2745 BL/HN



Cc: Subi Comisionado Gerzon Velásquez/ Director General del Programa
Archivo

AVANCE DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Remodelación y Equipamiento de las Instalaciones del Instituto Tecnológico Policial (ITP)

DATOS GENERALES CONTRATO DE REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL (ITP)	MONTO
Costo Total Contrato Original:	L. 231,819,738.79
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.1:	L. 234,609,770.02
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.2:	L. 241,791,770.82
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.3:	L. 250,885,844.47
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.4:	L. 272,174,832.22
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.5:	L. 280,402,717.00
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.6:	L. 281,875,559.79
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.7:	L. 284,491,304.43
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.8:	L. 289,167,476.53
Valor del Anticipo:	L. 46,363,947.76
Valor del Trabajo Realizado este periodo:	L. 13,885,532.68
Valor Total del Trabajo Realizado a la Fecha:	L. 246,483,071.64
Deducción este periodo por anticipo:	L.
Deducción acumulada a la fecha por anticipo:	L. 46,363,947.76

Proyecto General (No Incluye Poligrafia)	
Avance Fisico General Realizado este mes:	1.37%
Avance Fisico General Acumulado a la Fecha:	100.00%
Avance Financiero General este periodo:	1.30%
Avance Financiero General Acumulado:	100.00%
Edificio Poligrafia	
Avance Fisico Poligrafia Realizado este mes:	2.00%
Avance Fisico Poligrafia Acumulado a la Fecha:	98.87%
Avance Financiero Poligrafia este periodo:	2.00%
Avance Financiero Poligrafia Acumulado:	94.04%



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

DATOS GENERALES CONTRATO OBRAS PUESTA EN MARCHA DE LAS ESTACIONES POLICIALES DEL LOTE "C" SAN PEDRO SULA , CORTES	MONTO
Costo Total Contrato Original:	L. 4,419,216.70
Valor del Anticipo:	L. 883,843.34
Valor del Trabajo Realizado este periodo:	L. 2,806,498.45
Valor Total del Trabajo Realizado a la Fecha:	L. 3,690,341.79
Deducción este periodo por anticipo:	
Deducción acumulada a la fecha por anticipo:	

Proyecto General	
Avance Físico General Realizado este mes:	15.00%
Avance Físico General Acumulado a la Fecha:	100.00%
Avance Financiero General este periodo:	39.89%
Avance Financiero General Acumulado:	83.50%

DATOS GENERALES CONTRATO CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DE LABORATORIOS DE LA POLICIA CIENTIFICA Y CRIMINALISTICA DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES	MONTO
Costo Total Contrato Original:	L. 152,959,190.57
Valor del Anticipo:	L. 30,591,838.11
Valor del Trabajo Realizado este periodo:	L. 17,915,954.91
Valor Total del Trabajo Realizado a la Fecha:	L. 48,507,793.02
Deducción este periodo por anticipo:	
Deducción acumulada a la fecha por anticipo:	

Proyecto General	
Avance Físico General Realizado este mes:	8.00%
Avance Físico General Acumulado a la Fecha:	8.00%
Avance Financiero General este periodo:	11.71%
Avance Financiero General Acumulado:	31.71%

DATOS GENERALES CONTRATO CONSTRUCCION DE LA JEFATURA DEPARTAMENTAL EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, SANTA BARBARA	MONTO
Costo Total Contrato Original:	L. 75,913,394.23
Valor del Anticipo:	L. 15,182,678.85
Valor del Trabajo Realizado este periodo:	L. 3,737,532.12
Valor Total del Trabajo Realizado a la Fecha:	L. 18,920,210.97
Deducción este periodo por anticipo:	
Deducción acumulada a la fecha por anticipo:	

Proyecto General	
Avance Fisico General Realizado este mes:	6.00%
Avance Fisico General Acumulado a la Fecha:	6.00%
Avance Financiero General este periodo:	4.92%
Avance Financiero General Acumulado:	24.92%

DATOS GENERALES CONTRATO CONSTRUCCION DE LA JEFATURA DEPARTAMENTAL EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA	MONTO
Costo Total Contrato Original:	L. 43,382,862.62
Valor del Anticipo:	L. 8,713,875.43
Valor del Trabajo Realizado este periodo:	L. 833,964.24
Valor Total del Trabajo Realizado a la Fecha:	L. 9,547,839.67
Deducción este periodo por anticipo:	
Deducción acumulada a la fecha por anticipo:	

Proyecto General	
Avance Fisico General Realizado este mes:	6.00%
Avance Fisico General Acumulado a la Fecha:	6.00%
Avance Financiero General este periodo:	21.92%
Avance Financiero General Acumulado:	21.92%