



Municipalidad de Humuya, Comayagua



Municipalidad de Humuya, Departamento Comayagua Proyectos Municipales en Materia de Transparencia


Identificación del Proyecto				
1. Propietario del Proyecto:	Yessica Medina Claros			
2. Sector o Sub sector:	Barrio Arriba			
3. Nombre del Proyecto:	"CONSTRUCCION Y REPARACIONES VARIAS ESCUELA ANEXO JKOSE ABEL SOLORZANO, EL JUNQUILLO, MUNICIPIO DE HUMUYA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA."			
4. Ubicación Geográfico del Proyecto:	Zona rural			
5. Objetivo General del Proyecto:	Con la ejecución de este proyecto se pretende mejorar seguridad, y comodidad de los niños para que estén en las mejores condiciones			
6. Objetivos Específicos del Proyecto	Mejorar la seguridad de la escuela Mejorar el centro educativo Mejorar las condiciones en que recibirán clase los niños Mejorar la higiene de los niños en el modelo de los modulas sanitarios			
7. Descripción del Proyecto:	El proyecto consiste en la construcción de un acerca perimetral, construcción de un módulo sanitario, encielado del aula de clase, instalación de nuevas ventanas y la construcción de piso nuevo en la parte interna y externa del aula de clases.			
Elaboración del Proyecto				
1. Alcance del Proyecto (Principal Producto):	Beneficiar a 1530 personas que es la población de la comunidad del municipio de Humuya.			
2. Impacto en las planificaciones institucionales	No aplica			
3. Detalles de Contacto:	el contrato se firmó el 20 de junio del año 2024, teniendo una vigencia de 90 días calendario a partir de la orden de inicio			
4. Fuente de Financiamiento:	Alcaldía municipal de Humuya			
6. Costo del Proyecto (En caso de no tener un costo exacto, mostrar una proyección del mismo):	Lps. 944,898.99			
7. Fecha de Finalización:	24/09/2024			
Detalles del Proyecto				
Etapas del Proyecto	Descripción de la Etapa	Periodo de Implementación	Responsable	Indicador de Cumplimiento



Municipalidad de Humuya, Comayagua



INICIO	-Trazado y marcado del perímetro del predio de la escuela - Excavación de material tipo 1(material común)	24/06/2024 al 30/06/2024	Zager Jhordany Lara Matute	En ejecución.
Ejecución y Seguimiento del Proyecto				
1. Estado del Proyecto (Actual):	Ejecutado aproximadamente en un 10%			
2. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente:	NO APLICA			
3. Variación en el costo del Proyecto:	NO APLICA			
4. Variaciones en el alcance y durabilidad del Proyecto:	NO APLICA			
5. Razones de los cambios antes mencionados:	NO APLICA			


Zager Jhordany Lara Matute
Desarrollo Comunitario Y Proyectos





Municipalidad de Humuya, Comayagua



ANTES





Municipalidad de Humuya, Comayagua



DURANTE

