

MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA, OLANCHO

RECIBO POR: 292,413.68


Recibí de la tesorería municipal la cantidad de Lps. _____
(Doscientos Noventa y Dos mil cuatrocientas trece Lempiras)

Forma de pago efectivo () cheque N° 11723

Banco Banicafe valor correspondiente por

Concepto: Const. y Mejoras de Edificios.

Concordia Olancho 30 del mes octubre del 2024



Recibí conforme

Identidad N° 1516- 1989 00261

Impuesto Vecinal 946467



CONSTRUCTORA P & G S DE RL DE CV

FACTURA

Dirección: Barrio Santa Clara, 1 cuadra al oeste del campo de futbol,
Salama, Olancho.

Celular.: 9679-5022 / Email: kgpm_sala2005@yahoo.com

000-001-01-00 000254

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

000-001-01-00000251 -- 000-001-01-00000300

Cliente: Alcaldía de Concordia, Olancho
Dirección: Concordia, Olancho, Bo El Centro

FECHA: 29, Octubre, 2024

R.T.N.: _____


CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
1	Pago estimación N° 1 Proyecto: "Construcción Módulo Sanitario - CEB Jose Antonio Dominguez en Aldea Villa Vieja, Concordia, Olancho"			292,413.68

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 0801198000979/, Cef. 9231-23-10500-68 QQ

No. de orden de compra exenta _____ No. de Registro de Exoneración _____ No. Registro SAG _____

en Letras: _____
R.T.N.: 15169016862590
C.A.I.: 2D78F0-24F83A-DC4188-3041E8-2DE0DE-40

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	
18% ISV L.	
Total a Pagar Lps.	292,413.68

Fecha de Recep: 16/05/2024
Fecha Limite: 16/05/2025

"La Factura es beneficio de todos, 'Exijala'"

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONCORDIA, OLANCHO



CUADRO DE ESTIMACION ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONCORDIA, OLANCHO

NOMBRE DEL PROYECTO: "Construcción de modulo sanitario , para escuela C.E.B José Antonio Domínguez , en aldea de Villa Vieja, Concordia, Olanchito"

ESTIMACION N°:

01

CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA P Y G S. DE R. L. DE C. V

Ubicación:

VILLA VIEJA, CONCORDIA, OLANCHO

Avance de

14

Días

PERIODO DEL:

lunes, 14 de octubre de 2024

Al

lunes, 28 de octubre de 2024

Al: lunes, 28 de octubre de 2024												
Actividad	Descripción de actividad	Unidad de medida	Según Contrato			Acumulado Anterior		Ejecutado en el periodo		Acumulado actual		% de Avance
			Precio	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	
1	modulo sanitario 2.60 x 4.79											
1.1	A- ACTIVIDADES PRELIMINARES											
1.1.1	CHAPEO Y LIMPIEZA PARA EDIFICIOS (INCLUYE ACARREO HASTA 20 MTS)	m2	L 8.33	37.80	L 314.87	0.00	L 0.00	37.80	L 314.87	37.80	L 314.87	100%
1.1.2	TRAZADO Y MARCADO	m	L 51.51	24.98	L 1,286.72	0.00	L 0.00	24.98	L 1,286.72	24.98	L 1,286.72	100%
	Total de A- ACTIVIDADES PRELIMINARES				L 1,601.59							
1.2	B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS											
1.2.1	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	m3	L 328.16	5.08	L 1,667.05	0.00	L 0.00	5.08	L 1,667.05	5.08	L 1,667.05	100%
1.2.2	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO	m3	L 247.10	1.45	L 358.30	0.00	L 0.00	1.45	L 358.30	1.45	L 358.30	100%
	Total de B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS				L 2,025.35							
1.3	C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS											
1.3.1	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	m3	L 2,583.75	3.96	L 10,231.65	0.00	L 0.00	3.96	L 10,231.65	3.96	L 10,231.65	100%
1.3.2	SOLERA 15X15 4#3 Y #2 @ 15 CM CONCRETO 1:2:2	m	L 412.89	7.99	L 3,298.99	0.00	L 0.00	7.99	L 3,298.99	7.99	L 3,298.99	100%
1.3.3	CASTILLO DE 0.15X0.15M, 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	m	L 932.83	13.73	L 12,807.76	0.00	L 0.00	13.73	L 12,807.76	13.73	L 12,807.76	100%
1.3.4	COLUMNA DE CONCRETO (C-1) 1:2:2 DE (0.15 x 0.28) m, 4 VARILLAS #3, #2 @ 0.15 m, INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO	m	L 924.87	7.59	L 7,019.76	0.00	L 0.00	7.59	L 7,019.76	7.59	L 7,019.76	100%
1.3.5	SOLERA 10X15 2#3, #2@15 CONCRETO 1:2:2	m	L 353.44	8.32	L 2,940.62	0.00	L 0.00	8.32	L 2,940.62	8.32	L 2,940.62	100%
1.3.6	Viga tensora (VT-1) 20x20 cms, de concreto 1:2:2, reforzado con 4#3 y anillos #3 @ 20 cms.	m	L 698.92	2.50	L 1,747.30	0.00	L 0.00	2.50	L 1,747.30	2.50	L 1,747.30	100%
1.3.7	CARGADOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.15 x 0.15 m, 3 VARILLAS #3, #2 @ 0.20 m, INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO	m	L 431.96	4.89	L 2,112.28	0.00	L 0.00	4.89	L 2,112.28	4.89	L 2,112.28	100%
1.3.8	CARGADOR (10x12) DE CONCRETO 1:2:2 REFORZADO CON 2 #3 Y ANILLOS #2@0.20M	m	L 377.12	2.25	L 848.52	0.00	L 0.00	2.25	L 848.52	2.25	L 848.52	100%
1.3.9	FIRME DE CONCRETO 1:2:3 REFORZADO e= 10 CMS, #2@25 CMS EN AMBAS DIRECCIONES	m2	L 867.73	11.86	L 10,291.28	0.00	L 0.00	11.86	L 10,291.28	11.86	L 10,291.28	100%
1.3.10	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. PARA ACERA	m2	L 713.03	3.40	L 2,424.30	0.00	L 0.00	3.40	L 2,424.30	3.40	L 2,424.30	100%
1.3.11	PEDESTAL DE CONCRETO 1:2:2 DE (15x15x55) CMS, CON TUBO HG DE 2"	und	L 1,518.17	4.00	L 6,072.68	0.00	L 0.00	4.00	L 6,072.68	4.00	L 6,072.68	100%
1.3.12	BORDILLO DE CONCRETO DE 10X8 CM.	m	L 163.69	6.52	L 1,067.26	0.00	L 0.00	6.52	L 1,067.26	6.52	L 1,067.26	100%

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONCORDIA, OLANCHO

CUADRO DE ESTIMACION ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONCORDIA, OLANCHO

NOMBRE DEL PROYECTO: "Construcción de módulo sanitario, para escuela C.E.B José Antonio Domínguez, en aldea de Villa Vieja, Concordia, Olancho"

ESTIMACION N°:

01

CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA P Y G S. DE R. L. DE C. V.

Ubicación: VILLA VIEJA, CONCORDIA, OLANCHO

Avance de

14

Días

Tiempo:

PERIODO DEL:

lunes, 14 de octubre de 2024

AL

lunes, 28 de octubre de 2024

Actividad	Descripción de actividad	Unidad de medida	Según Contrato			Acumulado Anterior		Ejecutado en el periodo		Acumulado actual	
			Precio	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total
1.3.13	COLUMNA DE TUBO REDONDO DE HG DE 2" INCLUYE PLACA DE 6"x6"x1/8" H=3.00 M	und	L. 1,470.15	4.00	L. 5,880.60	0.00	L. 0.00	4.00	L. 5,880.60	4.00	L. 5,880.60
	Total de C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS				L. 68,743.00						
1.4	D- MAMPOSTERÍA										
1.4.1	PARED REFORZADA DE BLOQUE SIMPLE DE 6"x8"x16" 1 #3@0.60M HORIZONTALMENTE, MORTERO 1:5	m2	L. 856.10	19.47	L. 16,668.27	0.00	L. 0.00	19.47	L. 16,668.27	19.47	L. 16,668.27
	Total de D- MAMPOSTERÍA				L. 16,668.27						
1.5	E- REPELLOS Y REVOQUES										
1.5.1	REPELO DE PAREDES MORTERO 1:4 e= 2 CMS REPELO DE PAREDES MORTERO 1:4 e= 2 CMS	m2	L. 254.85	44.09	L. 11,236.34	0.00	L. 0.00	44.09	L. 11,236.34	44.09	L. 11,236.34
1.5.2	TALLADO DE ELEMENTOS DE L=0.15 M	m	L. 145.10	27.03	L. 3,922.05	0.00	L. 0.00	27.03	L. 3,922.05	27.03	L. 3,922.05
	Total de E- REPELLOS Y REVOQUES				L. 15,158.39						
1.6	F- CUBIERTAS										
1.6.1	TECHO DE CANALETA DE 6 PULG. CON LÁMINA DE ALUZINC TROQUELADA CALIBRE 26 LEGITIMA COLOR ROJO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO, ANTICORROSIVO A DOS MANOS	m2	L. 1,113.61	17.46	L. 19,443.63	0.00	L. 0.00	17.46	L. 19,443.63	17.46	L. 19,443.63
1.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO DE PVC	m2	L. 628.00	3.35	L. 2,103.80	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00
	Total de F- CUBIERTAS				L. 21,547.43						
1.7	G-PISOS Y CERAMICAS										
1.7.1	CERAMICA EN PARED COLOR BLANCO DE 20x30 CMS, H=1.50 MTS	m2	L. 911.07	12.17	L. 11,087.72	0.00	L. 0.00	12.17	L. 11,087.72	12.17	L. 11,087.72
1.7.2	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30x30) CMS. COLOR ROJO EN EXTERIORES, INCLUYE FRAGUADO	m2	L. 808.06	3.64	L. 2,941.34	0.00	L. 0.00	3.64	L. 2,941.34	3.64	L. 2,941.34
1.7.3	MOLDURA DE PISO TERRAZO ORIGINAL EN EXTERIOR COLOR ROJO DE (30x7) CMS, INCLUYE FRAGUADO	m	L. 129.98	2.66	L. 345.75	0.00	L. 0.00	2.66	L. 345.75	2.66	L. 345.75
1.7.4	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30x30) CMS. COLOR ROJO EN EXTERIORES, INCLUYE FRAGUADO	m2	L. 808.06	8.56	L. 6,916.99	0.00	L. 0.00	8.56	L. 6,916.99	8.56	L. 6,916.99
	Total de G-PISOS Y CERAMICAS				L. 21,291.80						
1.8	G-INSTALACIONES ELECTRICAS										
1.8.1	CIRCUITO DE ILUMINACIÓN HASTA 15 AMPERIOS, 2#14 THHN COLOR NEGRO, DUCTO PVC CONDUIT DE 1/2" TIPO PESADO (CEDULA 40)	m	L. 106.49	20.00	L. 2,129.80	0.00	L. 0.00	20.00	L. 2,129.80	20.00	L. 2,129.80
1.8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELO	und	L. 509.89	4.00	L. 2,039.56	0.00	L. 0.00	4.00	L. 2,039.56	4.00	L. 2,039.56

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONCORDIA, OLANCHO

CUADRO DE ESTIMACION ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONCORDIA, OLANCHO

NOMBRE DEL PROYECTO: "Construcción de modulo sanitario , para escuela C.E.B José Antonio Domínguez , en aldea de Villa Vieja, Concordia, Olancho"

ESTIMACION N°:

01

CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA P Y G S. DE R. L. DE C. V.

PERIODO DEL:

lunes, 14 de octubre de 2024

AL

lunes, 28 de octubre de 2024

Ubicación: VILLA VIEJA, CONCORDIA, OLANCHO

Avance de
Tiempo:

14

Días



Actividad	Descripción de actividad	Unidad de medida	Según Contrato			Acumulado Anterior		Ejecutado en el periodo		Acumulado actual		% de Avance
			Precio	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	
1.8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO AHORRATIVO	und										
1.8.4	SUM. E INST. LUMINARIA LED 1X32W	und	L. 362.90	3.00	L. 1,088.70	0.00	L. 0.00	3.00	L. 1,088.70	3.00	L. 1,088.70	100%
	Total de G-INSTALACIONES ELECTRICAS		L. 504.58	2.00	L. 1,009.16	0.00	L. 0.00	2.00	L. 1,009.16	2.00	L. 1,009.16	100%
1.9	H. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				L. 6,267.22							
1.9.1	TRAZADO Y MARCADO	m										
1.9.2	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	m3	L. 51.51	20.50	L. 1,055.96	0.00	L. 0.00	20.50	L. 1,055.96	20.50	L. 1,055.96	100%
1.9.3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	m3	L. 612.26	8.87	L. 5,430.75	0.00	L. 0.00	8.87	L. 5,430.75	8.87	L. 5,430.75	100%
1.9.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	m	L. 1,020.91	3.77	L. 3,848.83	0.00	L. 0.00	3.77	L. 3,848.83	3.77	L. 3,848.83	100%
1.9.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-26	m	L. 310.52	20.00	L. 6,210.40	0.00	L. 0.00	20.00	L. 6,210.40	20.00	L. 6,210.40	100%
1.9.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41	m	L. 56.83	39.00	L. 2,216.37	0.00	L. 0.00	39.00	L. 2,216.37	39.00	L. 2,216.37	100%
1.9.7	CAJA DE REGISTRO DE 0.65M x0.65M x0.90M	und	L. 150.18	5.07	L. 761.41	0.00	L. 0.00	5.07	L. 761.41	5.07	L. 761.41	100%
1.9.8	CAJA DE VALVULA Y MEDIDOR DE 40 x 30 x 40 CMS. (INCLUYE VALVULA DE PASO)	und	L. 3,753.48	1.00	L. 3,753.48	0.00	L. 0.00	1.00	L. 3,753.48	1.00	L. 3,753.48	100%
1.9.9	LAVAMANOS DE CONCRETO DE 1.70 x0.60 MTS	und	L. 2,978.20	1.00	L. 2,978.20	0.00	L. 0.00	1.00	L. 2,978.20	1.00	L. 2,978.20	100%
1.9.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO INCLUYE ACCESORIOS	und	L. 10,906.97	1.00	L. 10,906.97	0.00	L. 0.00	1.00	L. 10,906.97	1.00	L. 10,906.97	100%
	Total de H. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		L. 8,484.68	3.00	L. 25,454.04	0.00	L. 0.00	3.00	L. 25,454.04	3.00	L. 25,454.04	100%
1.10	I. PUERTAS Y VENTANAS				L. 62,616.41							
1.10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 0.70X2.10 m DE LÁMINA METÁLICA DE 1/16", INCLUYE PASADOR Y SUJETADOR DE ACERO INOXIDABLE, MARCO DE TUBO INDUSTRIAL DE 1"X1" Y ANTICORROSIVO BLANCO.	und				0.00		3.00				
			L. 7,054.32	3.00	L. 21,162.96		L. 0.00		L. 21,162.96	3.00	L. 21,162.96	1
1.10.2	Ventana de rejilla metalica 0.88x0.30 mts.	m2	L. 1,356.51	0.26	L. 358.12	0.00	L. 0.00	0.26	L. 358.12	0.26	L. 358.12	
1.10.3	Ventana de rejilla metalica 0.75x0.30 mts.	m2	L. 1,356.51	0.23	L. 305.21	0.00	L. 0.00	0.23	L. 305.21	0.23	L. 305.21	
	Total de I. PUERTAS Y VENTANAS				L. 21,826.29							
1.11	J. PINTURA											
1.11.1	PINTURA DE BASE DE AGUA A DOS MANOS	m2	L. 124.76	48.14	L. 6,005.95	0.00	L. 0.00	48.14	L. 6,005.95	48.14	L. 6,005.95	
	Total de J. PINTURA				L. 6,005.95							
1.12	L. POZO DE ABSORCION											
1.12.1	POZO DE ABSORCIÓN 4.5X1.9 MTS. NO INC. EXCAV. Y ACARREO	und	L. 28,268.83	1.00	L. 28,268.83	0.00	L. 0.00	1.00	L. 28,268.83	1.00	L. 28,268.83	

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONCORDIA, OLANCHO



CUADRO DE ESTIMACION ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONCORDIA, OLANCHO

NOMBRE DEL PROYECTO: "Construcción de módulo sanitario, para escuela C.E.B José Antonio Domínguez, en aldea de Villa Vieja, Concordia, Olanchito"

ESTIMACION N°:

01

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA P.Y.G.S. DE R.L. DE C.V.

PERIODO DEL:

Junio, 14 de octubre de 2024

Al:


Junio, 28 de octubre de 2024

Ubicación: VILLA VIEJA, CONCORDIA, OLANCHO

Avance de Tiempo: 14 días

Actividad	Descripción de actividad	Unidad de medida	Según Contrato			Acumulado Anterior		Ejecutado en el periodo		Acumulado actual		% de Avance
			Precio	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	
	Total de CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS				L. 37,925.60							
2.5	INSTALACIONES HIGIENIZANTES											
2.5.1	TANQUE SUD. 1.5	uno	L. 11,000.00	1.00	L. 11,000.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0%
2.5.2	PUERTA DE 1.5 X 1.5 CON 1.50 CM. DE ESPESOR A 1.50 CM. DE ESPESOR	uno	L. 4,800.00	1.00	L. 4,800.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0%
	Total de INSTALACIONES HIGIENIZANTES				L. 15,200.00							
2.6	PINTURA											
2.6.1	PINTURA DE ACEITE Y SELLADOR APLICADA A LOS MANGUABAYOS	m2	L. 124.78	19.20	L. 2,395.39	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0%
2.6.2	SLABO SINO E INSTALACION DE PLACA	uno	L. 0.00	1.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0%
	Total de PINTURA				L. 2,395.39							
	Total de TANQUE ELEVADO 2.50 LITROS Y PILETA DE CONCRETO				L. 81,279.15							
	GRAN TOTAL CONTRATO				L. 355,798.63		L. 0.00		L. 292,413.68		L. 292,413.68	72.86%

Total Ejecutado en el periodo: **L. 292,413.68**
 Retención garantía de calidad 5%: **L. 0.00**
 Anticipo: **L. 0.00**
 Retención por anticipo: **L. 0.00**
 Total a Pagar esta estimación: **L. 292,413.68**



FIRMA

CONSTRUCTORA P.Y.G.S. DE R.L. DE C.V.

SUPERVISOR

FIRMA

NOMBRE

NOEL FERNANDO ZELAYA

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA

NOMBRE

MARCIO ADALID SUAZO



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CONSTRUCTORA P & G S DE RL DE CV**
con Registro Tributario Nacional: **15169016862590**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 21/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 31/12/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.



Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CONSTRUCTORA P & G S DE RL DE CV**
con Registro Tributario Nacional: **15169016862590**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 21/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 19/11/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Página 1 de 1



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 20160805

RTN: 15169016862590

CONSTRUCTORA P & G S DE RL DE CV


Nombre o Razón Social

Inscripciones


Ventas-Selectivo	☐	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20280 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

[Firma]



Comisionada Presidencial



Jefe de Departamento Asistencia al
Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la CPAT cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento CPAT-412- 2328305

Transacción: 605D40

044606000011
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA
SO. EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENT
RAL

CHEQUE No. 00011723

Concordia 30/10/2024
Lugar y Fecha

Constructora PY 6 S. de RL de CV L 292,413.68
Páguese a la orden de

Docientos Noventa y Dos mil Cuatrocientos trece Lempiras con 68/100 Lempiras
Cantidad en letras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA

Firma(s)

⑈01001141⑈00044606000011⑈00011723



REPUBLICA DE ECUADOR
GOBIERNO NACIONAL

Municipalidad de Concordia, Olancho

Autorización de Emisión de cheques

☐

Funcionamiento


☐


Inversión

☐

Subsidios

Por medio de la presente le Notifico emitir el cheque N 11723 de Banco Banhabito
Cuenta N. 04460600011 para la afectación de gastos contemplados en el
Presupuesto municipal 2024 A nombre de Kevin Puerto Por
un monto de L 292,413.68


Visto Bueno
Alcalde Municipal





COTIZACIÓN DE OBRA A TODO COSTO

Obra: "Construcción de modulo sanitario , para escuela C.E.B José Antonio Domínguez , en aldea de Villa Vieja, Concordia, Olancho"
Lugar: VILLA VIEJA, CONCORDIA, OLANCHO

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Sub-Total
2.3.1	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	m3	3.31	L. 250.00	L. 827.50
	Total de ACARREO				L. 827.60
2.4	CIMENTACION Y ESTRUCTURAS				
2.4.1	COLUMNA 20 X 20, 4N°4, N°3 @ 20, CONCRETO 1:2:2	ml	13.40	L. 400.00	L. 5,360.00
2.4.2	ZAPATA AISLADA 0.70 x 0.70, e=0.25 , 5 N°4, a.s.	und	4.00	L. 1,250.00	L. 5,000.00
2.4.3	VIGA DE B=20,H=20, 4N°4, #2 @ 0.20 CONCRETO 1:2:2	ml	10.40	L. 820.00	L. 8,528.00
2.4.4	LOSA DE CONCRETO e=15 cms, N° 3 a/c 15 cm a/s	m2	4.00	L. 1,510.00	L. 6,040.00
2.4.5	TALLADOS DE ELEMENTOS L = 20 MT	ml	37.60	L. 200.00	L. 7,520.00
2.4.6	REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO	m2	11.68	L. 320.00	L. 3,737.60
2.4.7	RELLENO CON CAPAS DE ARENA E= 15 CM. C/CAPA	m3	0.10	L. 1,500.00	L. 150.00
2.4.8	CABLE PARA PENDOLA (1/4")	ml	10.00	L. 60.00	L. 600.00
2.4.9	GRAPA PARA CABLE DE 1/4"	und	10.00	L. 55.00	L. 550.00
2.4.10	TENSOR DE 1/2"	und	4.00	L. 110.00	L. 440.00
	Total de CIMENTACION Y ESTRUCTURAS				L. 37,925.60
2.5	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
2.5.1	TANQUE 2500 LTS	und	1.00	L. 11,000.00	L. 11,000.00
2.5.2	PILETA DE ASEO DE 0.80mts x 0.80mts x 0.80mts	und	1.00	L. 4,200.00	L. 4,200.00
	Total de INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				L. 15,200.00
2.6	PINTURA				
2.6.1	PINTURA DE ACEITE Y SELLADOR APLICADA A DOS MANOS MINIMO	m2	19.20	L. 124.76	L. 2,395.39
2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA	und	1.00	L. 0.00	L. 0.00
	Total de PINTURA				L. 2,395.39
	Total de TANQUE ELEVADO 2,500 LITROS, Y PILETA DE CONCRETO				L. 61,279.16
					355,796.63

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 63/100

CONSTRUCTORA P & G S. DE R. L DE C. V.
NOMBRE RESPONSABLE DE COTIZACION

TELEFONO: 9679-5022



FIRMA RESPONSABLE DE COTIZACION
RTN N°: 15169016862590

FECHA:

26 DE JUNIO DEL 2024



CONTRATO DE OBRA

Nosotros, **MARCIO ADALID SUAZO BANEGAS**, mayor de edad, Casado, hondureño, con tarjeta de identidad No. **1504-1966-00138**, Alcalde del Municipio de Concordia, Departamento de Olancho, según consta en certificación del pleno de consejeros del Consejo Nacional Electoral No. 2617-2021, punto III del acta No. 74 – 2021, de fecha 20 de diciembre de 2021, quien en lo sucesivo y para efectos del presente contrato se denominara **"EL CONTRATANTE"**, y **CONSTRUCTORA P Y G S. DE R. L. DE C.V.** con RTN numérico **15169016862590**, representado por el Gerente General Kelvin Geovanny Puerto Murillo, Ingeniero Civil con código de colegiación 6412, con estado civil unión libre, con tarjeta de identidad No. **1516-1989-00261**, con domicilio en el municipio de Salamá y cuya empresa en adelante se denominara **"EL CONTRATADO"**, hemos convenido en celebrar el presente CONTRATO A TODO COSTO, de acuerdo a los términos, condiciones y estipulaciones establecidas en las siguientes cláusulas:

PRIMERA: EL CONTRATANTE se compromete a pagar el trabajo a todo costo en lo que respecta a la **"Construcción de modulo sanitario, para escuela C.E.B José Antonio Domínguez, en aldea de Villa Vieja, Concordia, Olancho"**.

SEGUNDA: FUNCIONES DE "EL CONTRATADO". a) Trabajar bajo las órdenes de "EL CONTRATANTE"; b) Realizar la construcción de fosa séptica y módulo sanitario en mención; c) Elaborar los informes que le soliciten.

TERCERA. CONCEPTO DE OBRA DEL CONTRATO: EL CONTRATADO se compromete a realizar los trabajos descrito en la cláusula primera.

CUARTA: MONTO DEL CONTRATO: El presente se suscribe por un monto de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 63/100 (Lps. 355,796.63)**.

QUINTA: FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE se compromete a pagar el monto equivalente según el avance reflejado en los informes de estimación, del cual no se deducirá el impuesto ya que el contratista cuenta con un documento de pagos a cuentas del Servicio de Administración de Rentas (SAR), anexo al presente contrato.

SEXTA: SUSTENTO DEL PRESENTE CONTRATO: Según punto de acta de la Municipalidad de Concordia en Acta N° _____ en punto N° _____.

SÉPTIMA: PRECIOS UNITARIOS: "EL CONTRATANTE" pagará a "EL CONTRATISTA" por las obras objeto de este contrato, ejecutadas satisfactoriamente y aceptadas por "EL CONTRATANTE", de acuerdo al cuadro de costos unitarios; **"Construcción de modulo sanitario, para escuela C.E.B José Antonio Domínguez, en aldea de Villa Vieja, Concordia, Olancho"**:

Barrio el centro, frente al parque municipal, email:
alcaldiamunicipalconcordia@hotmail.com

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONCORDIA, OLANCHO



Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Sub-Total
1	Modulo sanitario 2.60 x 4.79				
1.1	A- ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1.1.1	CHAPEO Y LIMPIEZA, PARA EDIFICIOS (INCLUYE ACARREO HASTA 20 MTS)	m2	37.80	L. 8.33	L. 314.87
1.1.2	TRAZADO Y MARCADO	m	24.98	L. 51.51	L. 1,286.72
	Total de A- ACTIVIDADES PRELIMINARES				L. 1,601.59
1.2	B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS				
1.2.1	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	m3	5.08	L. 328.16	L. 1,667.05
1.2.2	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO	m3	1.45	L. 247.10	L. 358.30
	Total de B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS				L. 2,025.35
1.3	C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS				
1.3.1	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	m3	3.96	L. 2,583.75	L. 10,231.65
1.3.2	SOLERA 15X15 4#3 Y #2 @ 15 CM CONCRETO 1:2:2	m	7.99	L. 412.89	L. 3,298.99
1.3.3	CASTILLO DE 0.15X0.15M, 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	m	13.73	L. 932.83	L. 12,807.76
1.3.4	COLUMNA DE CONCRETO (C-1) 1:2:2 DE (0.15 x 0.28) m, 4 VARILLAS #3, #2 @ 0.15 m; INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO	m	7.59	L. 924.87	L. 7,019.76
1.3.5	SOLERA 10X15 2#3, #2@15 CONCRETO 1:2:2	m	8.32	L. 353.44	L. 2,940.62
1.3.6	Viga tensora (VT-1) 20x20 cms, de concreto 1:2:2, reforzado con 4#3 y anillos #3 @ 20 cms.	m	2.50	L. 698.92	L. 1,747.30
1.3.7	CARGADOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.15 x 0.15 m, 3 VARILLAS #3, #2 @ 0.20 m; INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO	m	4.89	L. 431.96	L. 2,112.28
1.3.8	CARGADOR (10x12) DE CONCRETO 1:2:2 REFORZADO CON 2 #3 Y ANILLOS #2@0.20M	m	2.25	L. 377.12	L. 848.52
1.3.9	FIRME DE CONCRETO 1:2:3 REFORZADO e= 10 CMS, #2@25 CMS EN AMBAS DIRECCIONES	m2	11.86	L. 867.73	L. 10,291.28
1.3.10	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. PARA ACERA	m2	3.40	L. 713.03	L. 2,424.30
1.3.11	PEDESTAL DE CONCRETO 1:2:2 DE (15x15x55) CMS, CON TUBO HG DE 2"	und	4.00	L. 1,518.17	L. 6,072.68
1.3.12	BORDILLO DE CONCRETO DE 10X8 CM.	m	6.52	L. 163.69	L. 1,067.26
1.3.13	COLUMNA DE TUBO REDONDO DE HG DE 2" INCLUYE PLACA DE 6"x6"x1/8" H=3.00 M	und	4.00	L. 1,470.15	L. 5,880.60
	Total de C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS				L. 66,743.00
1.4	D- MAMPOSTERÍA				
1.4.1	PARED REFORZADA DE BLOQUE SIMPLE DE 6"x8"x16" 1 #3@0.60M HORIZONTALMENTE, MORTERO 1:5	m2	19.47	L. 856.10	L. 16,668.27
	Total de D- MAMPOSTERÍA				L. 16,668.27
1.5	E- REPELLOS Y REVOQUES				
1.5.1	REPELLO DE PAREDES MORTERO 1:4 e= 2 CMS REPELLO DE PAREDES MORTERO 1:4 e= 2 CMS	m2	44.09	L. 254.85	L. 11,236.34
1.5.2	TALLADO DE ELEMENTOS DE L=0.15 M	m	27.03	L. 145.10	L. 3,922.05
	Total de E- REPELLOS Y REVOQUES				L. 15,158.39
1.6	F- CUBIERTAS				

Barrio el centro, frente al parque municipal, email:
alcaldiamunicipalconcordia@hotmail.com

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONCORDIA, OLANCHO



Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Sub-Total
1.6.1	TECHO DE CANALETA DE 6 PULG. CON LÁMINA DE ALUZINC TROQUELADA CALIBRE 26 LEGITIMA COLOR ROJO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO, ANTICORROSIVO A DOS MANOS	m2	17.46	L. 1,113.61	L. 19,443.63
1.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO DE PVC	m2	3.35	L. 628.00	L. 2,103.80
	Total de F- CUBIERTAS				L. 21,547.43
1.7	G-PISOS Y CERAMICAS				
1.7.1	CERAMICA EN PARED COLOR BLANCO DE 20x30 CMS, H=1.50 MTS	m2	12.17	L. 911.07	L. 11,087.72
1.7.2	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30x30) CMS. COLOR ROJO EN EXTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	m2	3.64	L. 808.06	L. 2,941.34
1.7.3	MOLDURA DE PISO TERRAZO ORIGINAL EN EXTERIOR COLOR ROJO DE (30x7) CMS, INCLUYE FRAGUADO	m	2.66	L. 129.98	L. 345.75
1.7.4	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30x30) CMS. COLOR ROJO EN EXTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	m2	8.56	L. 808.06	L. 6,916.99
	Total de G-PISOS Y CERAMICAS				L. 21,291.80
1.8	G-INSTALACIONES ELECTRICAS				
1.8.1	CIRCUITO DE ILUMINACIÓN HASTA 15 AMPERIOS, 2#14 THHN COLOR NEGRO, DUCTO PVC CONDUIT DE 1/2" TIPO PESADO (CEDULA 40)	m	20.00	L. 106.49	L. 2,129.80
1.8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO	und	4.00	L. 509.89	L. 2,039.56
1.8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO AHORRATIVO	und	3.00	L. 362.90	L. 1,088.70
1.8.4	SUM. E INST. LUMINARIA LED 1X32W	und	2.00	L. 504.58	L. 1,009.16
	Total de G-INSTALACIONES ELECTRICAS				L. 6,267.22
1.9	H. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1.9.1	TRAZADO Y MARCADO	m	20.50	L. 51.51	L. 1,055.96
1.9.2	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	m3	8.87	L. 612.26	L. 5,430.75
1.9.3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	m3	3.77	L. 1,020.91	L. 3,848.83
1.9.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	m	20.00	L. 310.52	L. 6,210.40
1.9.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-26	m	39.00	L. 56.83	L. 2,216.37
1.9.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41	m	5.07	L. 150.18	L. 761.41
1.9.7	CAJA DE REGISTRO DE 0.65M x0.65M x0.90M	und	1.00	L. 3,753.48	L. 3,753.48
1.9.8	CAJA DE VALVULA Y MEDIDOR DE 40 x 30 x 40 CMS. (INCLUYE VALVULA DE PASO)	und	1.00	L. 2,978.20	L. 2,978.20
1.9.9	LAVAMANOS DE CONCRETO DE 1.70 x0.60 MTS	und	1.00	L. 10,906.97	L. 10,906.97
1.9.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO INCLUYE ACCESORIOS	und	3.00	L. 8,484.68	L. 25,454.04
	Total de H. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				L. 62,616.41
1.10	I. PUERTAS Y VENTANAS				
1.10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 0.70X2.10 m DE LÁMINA METÁLICA DE 1/16", INCLUYE PASADOR Y SUJETADOR DE ACERO	und	3.00	L. 7,054.32	L. 21,162.96

Barrio el centro, frente al parque municipal, email:
alcaldiamunicipalconcordia@hotmail.com

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONCORDIA, OLANCHO



Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Sub-Total
	INOXIDABLE, MARCO DE TUBO INDUSTRIAL DE 1"X1" Y ANTICORROSIVO BLANCO.				
1.10.2	Ventana de rejilla metálica 0.88x0.30 mts.	m2	0.26	L. 1,356.51	L. 358.12
1.10.3	Ventana de rejilla metálica 0.75x0.30 mts.	m2	0.23	L. 1,356.51	L. 305.21
	Total de I. PUERTAS Y VENTANAS				L. 21,826.29
1.11	J. PINTURA				
1.11.1	PINTURA DE BASE DE AGUA A DOS MANOS	m2	48.14	L. 124.76	L. 6,005.95
	Total de J. PINTURA				L. 6,005.95
1.12	L. POZO DE ABSORCION				
1.12.1	POZO DE ABSORCIÓN 4.5X1.9 MTS. NO INC. EXCAV. Y ACARREO	und	1.00	L. 28,268.83	L. 28,268.83
1.12.2	EXCAVACION PARA POZO DE ABSORCION	m3	11.36	L. 519.50	L. 5,901.52
	Total de L. POZO DE ABSORCION				L. 34,170.35
1.13	M. OBRAS FINALES				
1.13.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAPAPEL	und	3.00	L. 301.86	L. 905.58
1.13.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO	und	1.00	L. 1,280.88	L. 1,280.88
1.13.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JABONERAS Y TOALLERO	und	2.00	L. 780.58	L. 1,561.16
1.13.4	LIMPIEZA FINAL DE ÁREAS INTERIORES	m2	3.30	L. 14.96	L. 49.37
1.13.5	ACARREO DE MATERIAL (VOLQUETA)	m3	12.36	L. 347.77	L. 4,298.44
1.13.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA	UNID	1.00	L. 10,500.00	L. 10,500.00
	Total de M. OBRAS FINALES				L. 18,595.43
	Total de modulo sanitario 2.60 x 4.79				L. 294,517.48
2	TANQUE ELEVADO 2,500 LITROS, Y PILETA DE CONCRETO				
2.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
2.1.1	LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO	día	0.30	L. 8.33	L. 2.50
2.1.2	TRAZADO Y MARCADO	ml	16.00	L. 51.51	L. 824.16
	Total de ACTIVIDADES PRELIMINARES				L. 826.66
2.2	EXCAVACIÓN Y RELLENOS				
2.2.1	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	m3	2.55	L. 600.00	L. 1,530.00
2.2.2	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	m3	2.34	L. 1,100.00	L. 2,574.00
	Total de EXCAVACIÓN Y RELLENOS				L. 4,104.00
2.3	ACARREO				
2.3.1	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	m3	3.31	L. 250.00	L. 827.50
	Total de ACARREO				L. 827.50
2.4	CIMENTACION Y ESTRUCTURAS				
2.4.1	COLUMNA 20 X 20, 4Nº4, Nº3 @ 20, CONCRETO 1:2:2	ml	13.40	L. 400.00	L. 5,360.00
2.4.2	ZAPATA AISLADA 0.70 x 0.70, e=0.25 , 5 Nº4, a.s.	und	4.00	L. 1,250.00	L. 5,000.00
2.4.3	VIGA DE B=20,H=20 ,4#4 ,#2 @ 0.20 CONCRETO 1:2:2	ml	10.40	L. 820.00	L. 8,528.00
2.4.4	LOSA DE CONCRETO e=15 cms, N° 3 a/c 15 cm a/s	m2	4.00	L. 1,510.00	L. 6,040.00

Barrio el centro, frente al parque municipal, email:
alcaldiamunicipalconcordia@hotmail.com

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONCORDIA, OLANCHO



Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Sub-Total
2.4.5	TALLADOS DE ELEMENTOS L = 20 MT	ml	37.60	L. 200.00	L. 7,520.00
2.4.6	REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO	m2	11.68	L. 320.00	L. 3,737.60
2.4.7	RELLENO CON CAPAS DE ARENA E= 15 CM. C/CAPA	m3	0.10	L. 1,500.00	L. 150.00
2.4.8	CABLE PARA PENDOLA (1/4")	ml	10.00	L. 60.00	L. 600.00
2.4.9	GRAPA PARA CABLE DE 1/4"	und	10.00	L. 55.00	L. 550.00
2.4.10	TENSOR DE 1/2"	und	4.00	L. 110.00	L. 440.00
	Total de CIMENTACION Y ESTRUCTURAS				L. 37,925.60
2.5	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
2.5.1	TANQUE 2500 LTS	und	1.00	L. 11,000.00	L. 11,000.00
2.5.2	PILETA DE ASEO DE 0.80mts x 0.80mts x 0.80mts	und	1.00	L. 4,200.00	L. 4,200.00
	Total de INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				L. 15,200.00
2.6	PINTURA				
2.6.1	PINTURA DE ACEITE Y SELLADOR APLICADA A DOS MANOS MINIMO	m2	19.20	L. 124.76	L. 2,395.39
2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA	und	1.00	L. 0.00	L. 0.00
	Total de PINTURA				L. 2,395.39
	Total de TANQUE ELEVADO 2,500 LITROS, Y PILETA DE CONCRETO				L. 61,279.15
					355,796.63

OCTAVA: ORDEN DE INICIO. Se considera como fecha oficial de inicio de las obras según la firma del presente contrato y/o orden de inicio emitida.

NOVENA: RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL. 1) "EL CONTRATADO" será el único responsable del pago de las obligaciones laborales y civiles que se deriven al contraer con terceras personas en el caso que se haga bajo su requerimiento para la ejecución del proyecto. Asimismo; 2) "EL CONTRATADO" libera de toda responsabilidad a "EL CONTRATANTE" en caso de acciones entabladas por daños a terceros en razón de transgresiones de sus derechos como consecuencia de los trabajos realizados como "EL CONTRATADO".

DÉCIMA PRIMERA: TIEMPO DE EJECUCIÓN: El presente contrato se suscribe a términos de sesenta días calendario, considerando como fecha oficial de terminación según notificación del contratado.

DÉCIMA TERCERA. RESOLUCION DEL CONTRATO. Este contrato podrá rescindirse por cualquiera de las causales siguientes: a) Por mutuo acuerdo; b) Incumplimiento por cualquiera de las partes de las cláusulas estipuladas en este contrato; c) En caso de evidente negligencia por parte del CONTRATADO en la ejecución de la obra; d) FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. El incumplimiento total o parcial por parte de "EL CONTRATADO" sobre las obligaciones que le


Barrio el centro, frente al parque municipal, email:
alcaldiamunicipalconcordia@hotmail.com



corresponden de acuerdo con el Contrato, no será considerado como incumplimiento, si se atribuye a caso fortuito o fuerza mayor, debidamente justificado, o por cualquier causa que el Supervisor de la Obra determine que pueda justificarse el atraso. En caso de que un evento de caso fortuito o fuerza mayor se prolongue hasta el punto de demorar la ejecución del trabajo contratado por más de noventa días (90) calendario, cualesquiera de las partes contratantes podrá pedir la rescisión del Contrato. El aviso o notificación de rescisión por caso fortuito o fuerza mayor será dado por cualquiera de las partes con diez (10) días de anticipación.

DECIMA CUARTA: DISEÑO DE LA OBRA: El contrato responderá por el trabajo realizado.

DECIMA QUINTA: ACEPTACIÓN: Ambas partes manifestamos estar de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del presente contrato y que el presente contrato deja sin efecto cualquier otro contrato firmado anterior a este. En fe de lo cual y para constancia, suscribimos, el presente contrato en original y dos (2) copias del mismo contenido en el municipio de Concordia, Departamento de Olancho, a los nueve días (09 días) del mes de octubre del año 2024.



MARCIO ADALID SUAZO BANEGAS
 ALCALDE CONCORDIA
 1504-1966-00138



CONSTRUCTORA P Y G S. DE R. L. DE
 C.V.
"EL CONTRATADO"
 15169016862590