

**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS**  
**Gerencia Técnica Municipal**

**INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS**

DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y FORMULACION TECNICA

Periodo: 01-28 de Febrero del 2017

Ítem	Encargado de la Ejecución del Proyecto	Sector/ Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto
GT-MPC-02/2013	INGELCO S. de R.L de C.V.	Educación/ Escuelas	Construcción Escuela Modelo Nuestra Señora de la Merced	Colonia Nuevos Horizontes, Puerto Cortés	Proveer al Sector Nuevos Horizontes de un espacio pedagogico moderno y adecuado para la buena educacion de la niñez de la zona	Edificio pedagogico que consta de 10 aulas para escuela, 2 oficinas administrativas y un modulo de escaleras

Por: 

Ing. Odis Manzanarez  
Jefe de Diseño y Formulación Técnica



**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
Gerencia Técnica Municipal**

**INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / ELABORACION DE PROYECTOS**

DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y FORMULACION TECNICA

Periodo: 01-28 de Febrero del 2017

Item	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamientos	Detalles del Encargado del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)
GT-MPC-02/2013	Construcción de 1152 m2 del edificio pedagógico y administrativo para proporcionar a los estudiantes de la escuela un espacio físico adecuado para su educación.	NO APLICA	Alteración por excavaciones y conformación de terreno	INGELCO S. de R.L de C.V. Tel: 2559-9967. E-mail: info@ingelcohn.com	Municipalidad de Puerto Cortés	02/04/2013	57%	L. 7659,866.36	01 de abril del 2017

Por: 

Ing. Odis Manzanarez  
Jefe de Diseño y Formulación Técnica



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS  
Gerencia Técnica Municipal

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / EJECUCIÓN DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y FORMULACION TECNICA

Periodo: 01-28 de Febrero del 2017

GT-MPC-02/2013 Construcción Escuela Modelo Nuestra Señora de la Merced

**Orden de cambio No Hay**

**Ampliacion de Tiempo No.3 (55 dias calendario adicional)**

Por lluvia 28 dias ocurridos según detalle: 11 dias en el mes de noviembre/2016, 10 dias en el mes de diciembre/2016, 07 dias en el mes de enero/2017. Por saturacion 12 dias ocurridos según detalle: 05 dias en el mes de noviembre/2016, 05 dias en el mes de diciembre/2016, 02 dias en el mes de enero/2017. Ademas se amplia el tiempo en 15 dias por discusion y aprobacion de nueva ficha de techo, debido al cambio de diseño estructural en el edificio. Por lo que la fecha de finalizacion sera el 01 de abril del 2017.

Por:



Ing. Odis Manzanarez

Jefe de Diseño y Formulación Técnica



# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

## GERENCIA TÉCNICA MUNICIPAL

### INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / EJECUCIÓN DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y FORMULACIÓN TÉCNICA

Periodo: 01-28 de Febrero del 2017.

	CODIGO	NOMBRE DE PROYECTO		
	GT-MPC-02/2013	Construcción Escuela Modelo Nuestra Señora de la Merced		
	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Justificación:</b>
1	Orden de Cambio		x	Justificación:
2	Modificación de Contrato		x	Justificación:
3	Ampliación de Tiempo	x		Justificación: Por lluvia 28 días ocurridos según detalle: 11 días en el mes de noviembre/2016, 10 días en el mes de diciembre/2016, 07 días en el mes de enero/2017. Por saturación 12 días ocurridos según detalle: 05 días en el mes de noviembre/2016, 05 días en el mes de diciembre/2016, 02 días en el mes de enero/2017. Además se amplía el tiempo en 15 días por discusión y aprobación de nueva ficha de techo, debido al cambio de diseño estructural en el edificio. Por lo que la fecha de finalización será el 01 de abril del 2017.
4	Suspensión de Contrato		x	Justificación:

*Por: E. Manzanarez*

**Ing. Odis Manzanarez**  
Jefe de Diseño y Formulación Técnica

