

Tegucigalpa M.D.C.
07 de marzo de 2017

OFICIO No. SDS-UCP-296-2017

Señor
Rafael Antonio Lanza
Oficial de Transparencia
Secretaria de Seguridad

Ref. Contrato de préstamo No. 2745/BL-HO. "Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana" Información del Programa para portal de transparencia

Estimado Señor Lanza:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en el marco del préstamo de la referencia, en relación al oficio SEDS-OTAIP-11-2017, por este medio adjunto se remite la información con el detalle de acuerdo a la solicitud realizada sobre el Informe de Proyectos de Infraestructura del mes de febrero 2017.

Agradezco de antemano su atención a la presente, sin otro particular me suscribo de Usted.

Atentamente,



Augusto Barón Jiménez
Coordinador General del Programa
Préstamo BID, No. #2745 BL/HN

Cc. Sub Comisionado Gerzon Velásquez/ Director General del Programa
Archivo



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ 1
SECRETARÍA DE SE

AVANCE DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Remodelación y Equipamiento de las Instalaciones del Instituto Tecnológico
Policia (ITP)

DATOS GENERALES CONTRATO DE REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL (ITP)	MONTO
Costo Total Contrato Original:	L. 231,819,738.79
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.1:	L. 234,609,770.02
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.2:	L. 241,791,770.82
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.3:	L. 250,885,844.47
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.4:	L. 272,174,832.22
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.5:	L. 280,402,717.00
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.6:	L. 281,875,559.79
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.7:	L. 284,491,304.43
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.8:	L. 289,167,476.53
Valor del Anticipo:	L. 46,363,947.76
Valor del Trabajo Realizado este periodo:	L. 13,885,532.68
Valor Total del Trabajo Realizado a la Fecha:	L. 246,483,071.64
Deducción este periodo por anticipo:	L.
Deducción acumulada a la fecha por anticipo:	L. 46,363,947.76

Proyecto General (No Incluye Poligrafia)	
Avance Fisico General Realizado este mes:	0%
Avance Fisico General Acumulado a la Fecha:	100.00%
Avance Financiero General este periodo:	0%
Avance Financiero General Acumulado:	100.00%
Edificio Poligrafia	
Avance Fisico Poligrafia Realizado este mes:	0%
Avance Fisico Poligrafia Acumulado a la Fecha:	98.87%
Avance Financiero Poligrafia este periodo:	0.00%
Avance Financiero Poligrafia Acumulado:	94.04%



Gobierno de la
República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

DATOS GENERALES CONTRATO OBRAS PUESTA EN MARCHA DE LAS ESTACIONES POLICIALES DEL LOTE "C" SAN PEDRO SULA, CORTES		MONTO
Costo Total Contrato Original:	L.	4,419,216.70
Valor del Anticipo:	L.	883,843.34
Valor del Trabajo Realizado este periodo:	L.	2,806,498.45
Valor Total del Trabajo Realizado a la Fecha:	L.	3,690,341.79
Deducción este periodo por anticipo:		
Deducción acumulada a la fecha por anticipo:		
Proyecto General		
Avance Físico General Realizado este mes:		0%
Avance Físico General Acumulado a la Fecha:		100.00%
Avance Financiero General este periodo:		0%
Avance Financiero General Acumulado:		83.50%



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA I

DATOS GENERALES CONTRATO CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DE LABORATORIOS DE LA POLICIA CIENTIFICA Y CRIMINALISTICA DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES	
	MONTO
Costo Total Contrato Original:	L. 152,959,190.57
Valor del Anticipo:	L. 30,591,838.11
Valor del Trabajo Realizado este periodo:	L. 5,031,585.03
Valor Total del Trabajo Realizado a la Fecha:	L. 53,539,378.05
Deducción este periodo por anticipo:	
Deducción acumulada a la fecha por anticipo:	
Proyecto General	
Avance Físico General Realizado este mes:	0.85%
Avance Físico General Acumulado a la Fecha:	10.63%
Avance Financiero General este periodo:	3.56%
Avance Financiero General Acumulado:	35.27%

DATOS GENERALES CONTRATO CONSTRUCCION DE LA JEFATURA DEPARTAMENTAL EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, SANTA BARBARA		MONTO
Costo Total Contrato Original:	L.	75,913,394.23
Valor del Anticipo:	L.	15,182,678.85
Valor del Trabajo Realizado este periodo:	L.	-
Valor Total del Trabajo Realizado a la Fecha:	L.	18,920,210.97
Deducción este periodo por anticipo:		
Deducción acumulada a la fecha por anticipo:		
Proyecto General		
Avance Físico General Realizado este mes:		1.00%
Avance Físico General Acumulado a la Fecha:		12.00%
Avance Financiero General este periodo:		0%
Avance Financiero General Acumulado:		24.92%



Gobierno de la
República de Honduras

SECRETARÍA I

DATOS GENERALES CONTRATO CONSTRUCCION DE LA JEFATURA DEPARTAMENTAL EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA		MONTO
Costo Total Contrato Original:	L.	43,382,862.62
Valor del Anticipo:	L.	8,713,875.43
Valor del Trabajo Realizado este periodo:	L.	556,282.11
Valor Total del Trabajo Realizado a la Fecha:	L.	10,104,121.78
Deducción este periodo por anticipo:		
Deducción acumulada a la fecha por anticipo:		
Proyecto General		
Avance Físico General Realizado este mes:		4.00%
Avance Físico General Acumulado a la Fecha:		18.00%
Avance Financiero General este periodo:		1.3%
Avance Financiero General Acumulado:		23.3%

Préstamo No.2745/BL-HO
Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Aldea El Ocotal, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A. Tel: (504) 2229-0083