UNIDAD TECNICA MUNICIPAL Actividades

	1 1 1 1 1	18 18 2	Mes de febrero 2017												
Monto del Contrato	Titulo del Contrato	Firma del Contrato	Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato		Duración	Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera mensual,	Descripción de atividades realizadas	Unidad	Cantidad	Porcentaje de					
L. 499,999.04	Para realizar trabajos en el proyecto: Mejoras al Estadio Marcelo Tinoco, ubicado en el barrio El Carmelo de esta ciudad	19/12/2016	Jose Mario Fortin Benites	02/01/2017	90 dias calendario	una sola entroga	Eccavación de zapata aislada Fundición de zapata aislada de 1,50x1,50x 0,25 Fundición de columna 0,40x,03 con 885 y 83 a 0,15 Fundición de lega de 0,30x.40 con 685 y 83 a 0,15	M3 Unidad ML	14,85 15 89.35	avance	Monto ejecutado	Monto acumulado	Monto por ejecutar	No. De Contrato	
	de Danlí.		O LINE ALIDAN	SEDANL			undición en grades con varial et en ambos sentidos undición en grades con varial et en ambos sentidos undición con viga el cimentación eff4 y est. #2 a 0.15	ML ML ML ML	50.50 208.92 12 51.55	80.00%	L. 399,999.23	L 399,999.23	L. 99,999.81		
=	Piu	DR. Alv Varion	DIRECTION	OP E										UTM CONT.00199-2016	