



### Avances de Proyectos de Infraestructura y Funcionamiento

Unidad de Proyectos

Mes: ene-17

Información General				Ejecución del Proyecto											
FDP	Nombre	Ubicación	Descripción	# Contrato	Encargado de la Ejecución	Fuente de Financiamiento	Fecha de Aprobación de Contrato	Fecha Final Según Contrato	Duración (Días)	Avance%		Monto Contrato	Variaciones en el Costo Total	Monto Final	Observaciones
										Físico	Financiero				
MIN-2016-08	Rehabilitación Parque 21 de Abril	Col. 21 de Abril	Mano de Obra y suministro de materiales para la rehabilitación del parque 21 de abril	279-2016	RQ Servicios de Ingeniería Civil	Fondos Municipales	01/09/2016	10/12/2016	100	100 %	96 %	L. 272,980.00	L. 9,200.00	L. 282,180.00	
IN-2016-08	Diseño Subterráneo de Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones Etapa I	Centro Histórico	Diseño de instalaciones Eléctricas y de telecomunicaciones Subterráneas Etapa I	286-2016	CEINZA	Fondos Municipales	14/09/2016	21/02/2017	160	45 %	20 %	L. 572,125.00	L. 0.00	L. 572,125.00	
IN-2016-09	Obras de Acondicionamiento Mediana del boulevard IV Centenario	Boulevard IV Centenario	Mano de Obra y Suministro de Materiales para la II Etapa de Obras de Acondicionamiento de la Mediana del Boulevard IV Centenario	312-2016	Ing. Elsa Victoria Santos	Fondos Municipales	05/10/2016	14/12/2016	70	50 %	0 %	L. 691,537.65	L. 0.00	L. 691,537.65	Ampliación de Tiempo (21 días)

  
 Arq. Isis Gabriela Gálvez  
 Unidad de Proyectos

