



PARA: Abogada Isis Perdomo
Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

DE: MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE

ASUNTO: Información Para Portal de Transparencia Sobre Cierre de Proyectos de Electrificación Social a Través de FOSODE Durante el Mes de septiembre del 2024.

FECHA: 11 de octubre del 2024.

Por este medio remito la información concerniente a los proyectos **FINALIZADOS** en el mes de septiembre del 2024 por esta Dirección, de acuerdo con el formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

PROYECTO No. 1**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Hospital Salamá
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Hospital Salamá, Municipio; Salamá, Departamento; Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none">• ENEE• FOSODE
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 164,485.19



	FOSODE: L. 101,477.78
Fecha de Aprobación	21 de octubre del 2022
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 265,962.97 \$10,659.75
Fecha de Finalización	03 de septiembre del 2024

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.9502**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de septiembre, pero reportado hasta el mes de octubre del 2024.


MSc. Yadira Alvarez Licona
 Directora del FOSODE


PROYECTO No. 2

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Cenalaca y Santiago
Ubicación del Proyecto	Comunidad: : Cenalaca y Santiago, Municipio; San Andrés, Departamento; Lempira
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.



2. Elaboración del Proyecto


Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> FOSODE Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 3,592.138.25 Municipalidad: L. 1,884,849.29
Fecha de Aprobación	14 de marzo del 2024
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 5,476.987.54 \$ 219,410.37
Fecha de Finalización	24 de septiembre del 2024

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.9623**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de septiembre, pero reportado hasta el mes de octubre del 2024.


MSc. Yadira Alvarez Licona
 Directora del FOSODE




PROYECTO No. 3
1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad:
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Mercedes Del Perico (Bomba De Agua), Municipio; El Triunfo, Departamento; Choluteca
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • ENEE • FOSODE • Municipalidad • Comunidad
Presupuesto del Proyecto	ENEE: 4,770.00 FOSODE: L. 4,770.00 Municipalidad: 110,204.56 Comunidad: L. 33,061.37
Fecha de Aprobación	20 de julio del 2024
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 152,805.93 \$ 6,121.47
Fecha de Finalización	26 de agosto del 2024

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.9623**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto



Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de septiembre, pero reportado hasta el mes de octubre del 2024.



PROYECTO No. 4

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Los Bancos (Mejoras al Sistema)
Ubicación del Proyecto	Comunidad: : Los Bancos (Mejoras al Sistema), Municipio; Santa Bárbara, Departamento; Santa Bárbara
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • ENEE • FOSODE • Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 30,140.02 FOSODE: L. 66,910.00 Municipalidad: L.6,526.75



Fecha de Aprobación	28 de noviembre del 2022
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 103,576.77 \$ 4,149.33
Fecha de Finalización	25 de junio del 2024

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.9623**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de septiembre, pero reportado hasta el mes de octubre del 2024.


MSc. Yadira Álvarez Licona
 Directora del FOSODE


PROYECTO No. 5

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Barrio Llano Del Conejo(Mejoras al Sistema
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Barrio Llano Del Conejo (Mejoras al Sistema, Municipio; Santa Bárbara, Departamento; Santa Bárbara
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.



2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • ENEE • FOSODE • Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 30,140.02 FOSODE: L. 70,005.47 Municipalidad: L. 3,431.28
Fecha de Aprobación	20 de abril del 2023
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 103,576.77 \$ 4,149.33
Fecha de Finalización	25 de junio del 2024

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.9623**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de septiembre, pero reportado hasta el mes de octubre del 2024.


MSc. Yadira Álvarez Licona
 Directora del FOSODE




PROYECTO No. 6**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	INFOP San Lorenzo
Ubicación del Proyecto	Comunidad: INFOP San Lorenzo, Municipio; San Lorenzo, Departamento; Valle
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none">• ENEE• FOSODE• INFOP
Presupuesto del Proyecto	ENEE: 9,540.00 FOSODE: L. 4,770.00 INFOP: 591,155.63
Fecha de Aprobación	01 de agosto del 2024
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 605,465.63 \$ 24,255.20
Fecha de Finalización	30 de septiembre 2024

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.9623**


3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.



Razón de los cambios antes mencionados	N/A
--	-----

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de septiembre, pero reportado hasta el mes de octubre del 2024.


MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE



CC: Archivo FOSODE
CC: Digital PIFC/YFAL

