

## MEMORANDO

DP-UI-093-2017

Para: **ABOG. INGRID VANESSA MOLINA**  
Transparencia

De: **ING. OSCAR DELGADO**  
Jefe Departamento de Proyectos

Asunto: Información de Proyectos de Infraestructura

Fecha: 14 de febrero 2017



---

Se adjunta la información de los proyectos ejecutados hasta el mes de febrero por esta unidad de acuerdo al formato establecido. Se incluyen los siguientes proyectos:

1. Rehabilitación de sistema de defensas existe, incluye suministro e instalación de defensas en línea de atraque del muelle de San Lorenzo, Valle.
2. Rehabilitación de Calles de Adoquín en la Colonia Ejecutiva de la ENP EN Puerto Cortes
3. Rehabilitación de Nave No.2, Zona Libre Puerto Cortes
4. Rehabilitación de Nave No.14, Zona Libre Puerto Cortes
5. rehabilitación de cerco perimetral de malla ciclón frente a las viviendas, adyacente al mar y del canal de acceso a las lanchas de UPP en Puerto Castilla
6. Reparación del techo de la galera del taller mecánico de operaciones en Puerto Castilla
7. Rehabilitación del techo del taller mecánico ENP, Puerto Cortes
8. Construcción de oficina para personal de la UPP ubicada antes del punto vehicular de acceso a Puerto Castilla
9. Trabajos de terracería para rehabilitación de patios en San Lorenzo

Cc: Archivo

## PROYECTOS EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

### PROYECTO: TRABAJOS DE TERRACERIA PARA REHABILITACION DE PATIOS EN SAN LORENZO

#### 1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propietario del Proyecto	Empresa Nacional Portuaria
Sector, subsector	Marítima
Ubicación del Proyecto	Patios, San Lorenzo
Propósito	Obtener los patios óptimas condiciones de operación.
Descripción del Proyecto	Conformación, escarificado y tendido de material en área de circulación (lado norte), calle principal al muelle y patio de apilamiento de contenedores en el lado izquierdo a la entrada del recinto.

#### 2. ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Obtener una superficie de rodadura en óptimas condiciones de operatividad.
Impacto Ambiental	No hay.
Impacto en el Terreno y Asentamiento	No hay.
Detalles del Contacto (Nombre completo, número telefónico, correo electrónico, entre otros)	ingenieriaenp@mail.com

Fuentes de Financiamiento	Fondos Propios de la Empresa Nacional Portuaria
Presupuesto del Proyecto	L. 956,305.00
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.	18 noviembre 2016
Estado del Proyecto (actual)	El proyecto se encuentra finalizado.
Costo de Finalización (Proyectado)	L. 956,305.00
Fecha de Finalización (Proyectado)	25 de enero 2017

### 3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	No existen variaciones en los productos entregados de manera trimestral
Variación en el costo del proyecto	No hubo variaciones.
Variación en el alcance y duración del proyecto	No hubo variaciones.
Razones de los cambios antes mencionados.	No hubo variaciones.

Elaborado por Ing. Olga Najera



Ing. Oscar Delgado  
 Jefe de Depto. de Proyectos



Ing. Heliodoro Miguel Carrillo  
 Jefe División Técnica



## PROYECTOS EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

**PROYECTO:** "Rehabilitación de Calles de Adoquín en la Colonia Ejecutiva de la ENP EN Puerto Cortes"

### 1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propietario del Proyecto	Empresa Nacional Portuaria
Sector, subsector	Marítima
Ubicación del Proyecto	Colonia Ejecutiva de la ENP, Puerto Cortes.
Propósito	Obtener una superficie de rodadura en óptimas condiciones.
Descripción del Proyecto	El proyecto consiste en desmontaje y montaje de adoquines, extracción de material de sub base contaminado y colocación de una nueva capa.

### 2. ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Tener una superficie de rodadura en condiciones adecuadas de operación.
Impacto Ambiental	No hay.
Impacto en el Terreno y Asentamiento	No hay.
Detalles del Contacto (Nombre completo, número telefónico, correo electrónico, entre otros)	ingenieriaenp@mail.com

Fuentes de Financiamiento	Fondos Propios de la Empresa Nacional Portuaria
Presupuesto del Proyecto	L. 453,778.00
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.	21 octubre 2016
Estado del Proyecto (actual)	El proyecto se encuentra en ejecución.
Costo de Finalización (Proyectado)	El proyecto se encuentra en ejecución.
Fecha de Finalización (Proyectado)	El proyecto se encuentra en ejecución.

### 3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	No existen variaciones en los productos entregados de manera trimestral
Variación en el costo del proyecto	No hay hasta el momento.
Variación en el alcance y duración del proyecto	Se ampliaron 12 días.
Razones de los cambios antes mencionados.	Se realizó una ampliación de tiempo por los cambios climatológicos imperantes en el país.

Elaborado por Ing. Olga Najjar


  
 Ing. Oscar Delgado  
 Jefe de Depto. de Proyectos


  
 Ing. Heliodoro Miguel Carrillo  
 Jefe División Técnica


## PROYECTOS EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

**PROYECTO:** “Rehabilitación de Nave No.14, Zona Libre Puerto Cortes”

### 1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propietario del Proyecto	Empresa Nacional Portuaria
Sector, subsector	Marítima
Ubicación del Proyecto	Zona Libre, Puerto Cortes
Propósito	Tener la Nave en óptimas condiciones de operación.
Descripción del Proyecto	El proyecto consiste en demoliciones, construcciones, suministro e instalación de techo, mejoramiento del sistema eléctrico.

### 2. ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Tener la nave No.14 en condiciones operables.
Impacto Ambiental	No hay.
Impacto en el Terreno y Asentamiento	No hay.
Detalles del Contacto (Nombre completo, número telefónico, correo electrónico, entre otros)	ingenieriaenp@mail.com

Fuentes de Financiamiento	Fondos Propios de la Empresa Nacional Portuaria
Presupuesto del Proyecto	L. 1,527,262.04
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.	10 Junio 2016
Estado del Proyecto (actual)	El proyecto se encuentra en ejecución.
Costo de Finalización (Proyectado)	El proyecto se encuentra en ejecución.
Fecha de Finalización (Proyectado)	El proyecto se encuentra en ejecución.

### 3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	No existen variaciones en los productos entregados de manera trimestral
Variación en el costo del proyecto	No hay hasta el momento.
Variación en el alcance y duración del proyecto	No hay hasta el momento.
Razones de los cambios antes mencionados.	No hay hasta el momento.

Elaborado por Ing. Olga Najab

  
 Ing. Oscar Belgado  
 Jefe de Depto. de Proyectos

  
 Ing. Heliodoro Miguel Carrillo  
 Jefe División Técnica


## PROYECTOS EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

**PROYECTO: REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLON FRENTE A LAS VIVIENDAS, ADYACENTE AL MAR Y DEL CANAL DE ACCESO A LAS LANCHAS DE UPP EN PUERTO CASTILLA**

Propietario del Proyecto	Empresa Nacional Portuaria
Sector, subsector	Marítima
Ubicación del Proyecto	Paralelo al mar frente a la bahía de Trujillo.
Propósito	Obtener un cerco en óptimas condiciones de seguridad.
Descripción del Proyecto	Desmontar, suministrar e toda la estructura metálica y malla en mal estado. Construcción de castillos y caseta de vigilancia UPP.

### 1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Lograr un cerco en condiciones aceptables de seguridad aprobado por la CNPP.
Impacto Ambiental	No hay.
Impacto en el Terreno y Asentamiento	No hay.
Detalles del Contacto (Nombre completo, número telefónico, correo electrónico, entre otros)	ingenieriaenp@mail.com

### 2. ELABORACIÓN DEL PROYECTO




Fuentes de Financiamiento	Fondos Propios de la Empresa Nacional Portuaria
Presupuesto del Proyecto	L. 850,011.00
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.	25 mayo 2016
Estado del Proyecto (actual)	El proyecto se encuentra en ejecución.
Costo de Finalización (Proyectado)	El proyecto se encuentra en ejecución.
Fecha de Finalización (Proyectado)	El proyecto se encuentra en ejecución.

### 3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	No existen variaciones en los productos entregados de manera trimestral
Variación en el costo del proyecto	No hay hasta el momento.
Variación en el alcance y duración del proyecto	Se ampliaron 21 días.
Razones de los cambios antes mencionados.	Las condiciones climatológicas adversas que se han registrado en el país durante el tiempo de ejecución.

Elaborado por Ing. Olga Najera

  
 Ing. Oscar Delgado  
 Jefe de Depto. de Proyectos

  
 Ing. Heliodoro Miguel Carrillo  
 Jefe División Técnica


## PROYECTOS EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

**PROYECTO: REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE DEFENSAS EXISTENTE, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSAS EN LÍNEA DE ATRAQUE DEL MUELLE DE SAN LORENZO, VALLE**

### 1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propietario del Proyecto	Empresa Nacional Portuaria
Sector, subsector	Marítima
Ubicación del Proyecto	Puerto de Henecan San Lorenzo Valle
Propósito	Brindar seguridad al buque en el área de traque al momento del contacto con el muelle.
Descripción del Proyecto	Consiste en el desmontaje de las defensas existentes, samblasteadado y pintado de la estructura metálica existente, suministro e instalación de defensas, elastómeros y neoprenos con sus componentes

### 2. ELABORACIÓN DEL PROYECTO


Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Tener el Muelle del Puerto de Henecan en San Lorenzo en óptimas condiciones de atraque de buques.
Impacto Ambiental	No hay.
Impacto en el Terreno y Asentamiento	No hay.
Detalles del Contacto (Nombre completo, número telefónico, correo electrónico, entre otros)	ingenieriaenp@mail.com

Fuentes de Financiamiento	Fondos Propios de la Empresa Nacional Portuaria
Presupuesto del Proyecto	L. 8,625,332.35
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.	24 Julio 2015
Estado del Proyecto (actual)	El proyecto se encuentra finalizado.
Costo de Finalización (Proyectado)	L.9,429,231.85
Fecha de Finalización (Proyectado)	26 de enero 2017

### 3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	No existen variaciones en los productos entregados de manera trimestral
Variación en el costo del proyecto	Se realizó una orden de cambio a mas por L.803,899.50
Variación en el alcance y duración del proyecto	Se han ampliado 155 días.
Razones de los cambios antes mencionados.	La ampliación de tiempo es debido a contratiempos (atraque de buques, lluvias y fenómenos de marea). Orden de cambio por necesidades que han surgido durante la ejecución del proyecto.

Elaborado por Ing. Olga Najjar

  
 Ing. Oscar Delgado  
 Jefe de Depto. de Proyectos

  
 Ing. Heliodoro Miguel Carrillo  
 Jefe División Técnica


## PROYECTOS EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

### PROYECTO: REPARACION DEL TECHO DE LA GALERA DEL TALLER MECANICO DE OPERACIONES EN PUERTO CASTILLA

#### 1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propietario del Proyecto	Empresa Nacional Portuaria
Sector, subsector	Marítima
Ubicación del Proyecto	Taller Mecánico, Puerto Castilla.
Propósito	Obtener una galera en óptimas condiciones de operación.
Descripción del Proyecto	Desmontaje e instalación de toda la cubierta de techo con su estructura metálica, limpieza, raquetado y pintado de toda la estructura de la galera.

#### 2. ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Lograr que la galera este operable.
Impacto Ambiental	No hay.
Impacto en el Terreno y Asentamiento	No hay.
Detalles del Contacto (Nombre completo, número telefónico, correo electrónico, entre otros)	ingenieriaenp@mail.com

Fuentes de Financiamiento	Fondos Propios de la Empresa Nacional Portuaria
Presupuesto del Proyecto	L. 212,258.65
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.	25 mayo 2016
Estado del Proyecto (actual)	El proyecto se encuentra finalizado.
Costo de Finalización (Proyectado)	L.212,258.65
Fecha de Finalización (Proyectado)	17 de enero 2017

### 3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	No existen variaciones en los productos entregados de manera trimestral
Variación en el costo del proyecto	No hubo variaciones.
Variación en el alcance y duración del proyecto	No hubo variaciones.
Razones de los cambios antes mencionados.	No hubo variaciones.

Elaborado por Ing. Olga Najjar

  
 Ing. Oscar Delgado  
 Jefe de Depto. de Proyectos

  
 Ing. Heliodoro Miguel Carrillo  
 Jefe División Técnica


## PROYECTOS EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

**PROYECTO:** CONSTRUCCION DE OFICINA PARA PERSONAL DE LA UPP UBICADA DRENTE Y ANTES DEL PUNTO VEHICULAR DE ACCESO A PUERTO CASTILLA

### 1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propietario del Proyecto	Empresa Nacional Portuaria
Sector, subsector	Marítima
Ubicación del Proyecto	Paralela a la calle de ingreso, antes del puente, Puerto Castilla.
Propósito	Obtener controles de seguridad solicitados por la CNPP.
Descripción del Proyecto	Construcción de oficina de seguridad portuaria con toda su obra gris, cimentaciones, paredes, techo, ventanas, sanitarios, lavamanos, etc...

### 2. ELABORACIÓN DEL PROYECTO


Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Lograr puntos de control de seguridad solicitado por la CNPP.
Impacto Ambiental	No hay.
Impacto en el Terreno y Asentamiento	No hay.
Detalles del Contacto (Nombre completo, número telefónico, correo electrónico, entre otros)	ingenieriaenp@mail.com


Fuentes de Financiamiento	Fondos Propios de la Empresa Nacional Portuaria
Presupuesto del Proyecto	L. 466,955.73
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.	03 octubre 2016
Estado del Proyecto (actual)	El proyecto se encuentra en ejecución.
Costo de Finalización (Proyectado)	El proyecto se encuentra en ejecución.
Fecha de Finalización (Proyectado)	El proyecto se encuentra en ejecución.

### 3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	No existen variaciones en los productos entregados de manera trimestral
Variación en el costo del proyecto	No hay hasta el momento.
Variación en el alcance y duración del proyecto	No hay hasta el momento.
Razones de los cambios antes mencionados.	No hay hasta el momento.

Elaborado por Ing. Olga Najara

  
 Ing. Oscar Delgado  
 Jefe de Depto. de Proyectos

  
 Ing. Heliodoro Miguel Carrillo  
 Jefe División Técnica


## PROYECTOS EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

### PROYECTO: REHABILITACION DEL TECHO DEL TALLER MECANICO ENP, PUERTO CORTES

#### 1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propietario del Proyecto	Empresa Nacional Portuaria
Sector, subsector	Marítima
Ubicación del Proyecto	Taller Mecánico, Puerto Cortes
Propósito	Obtener una galera en óptimas condiciones de operación.
Descripción del Proyecto	Desmontaje e instalación de toda la cubierta de techo con su estructura metálica, sistema de protección perimetral.

#### 2. ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Lograr que la galera este operable.
Impacto Ambiental	No hay.
Impacto en el Terreno y Asentamiento	No hay.
Detalles del Contacto (Nombre completo, número telefónico, correo electrónico, entre otros)	ingenieriaenp@mail.com



Fuentes de Financiamiento	Fondos Propios de la Empresa Nacional Portuaria
Presupuesto del Proyecto	L. 221,694.05
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.	25 mayo 2016
Estado del Proyecto (actual)	El proyecto se encuentra en ejecución.
Costo de Finalización (Proyectado)	El proyecto se encuentra en ejecución.
Fecha de Finalización (Proyectado)	El proyecto se encuentra en ejecución.

### 3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	No existen variaciones en los productos entregados de manera trimestral
Variación en el costo del proyecto	No hay hasta el momento.
Variación en el alcance y duración del proyecto	Se ampliaron 20 días.
Razones de los cambios antes mencionados.	Las condiciones climatológicas adversas que se han registrado en el país durante el tiempo de ejecución.

Elaborado por Ing. Olga Najera

  
 Ing. Oscar Delgado  
 Jefe de Depto. de Proyectos

  
 Ing. Heliodoro Miguel Carrillo  
 Jefe División Técnica


## PROYECTOS EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

**PROYECTO:** "Rehabilitación de Nave No.2, Zona Libre Puerto Cortes"

### 1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propietario del Proyecto	Empresa Nacional Portuaria
Sector, subsector	Marítima
Ubicación del Proyecto	Zona Libre, Puerto Cortes.
Propósito	Tener en óptimas condiciones de operación la bodega.
Descripción del Proyecto	Rehabilitación de pisos de concreto, piso de cerámica, divisiones, puertas, mejoramiento del sistema eléctrico, habilitación de bodega.

### 2. ELABORACIÓN DEL PROYECTO


Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Obtener la bodega No.2 en condiciones operables.
Impacto Ambiental	No hay.
Impacto en el Terreno y Asentamiento	No hay.
Detalles del Contacto (Nombre completo, número telefónico, correo electrónico, entre otros)	ingenieriaenp@mail.com


Fuentes de Financiamiento	Fondos Propios de la Empresa Nacional Portuaria
Presupuesto del Proyecto	L. 974,913.46
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.	19 agosto 2016
Estado del Proyecto (actual)	El proyecto se encuentra en ejecución.
Costo de Finalización (Proyectado)	El proyecto se encuentra en ejecución.
Fecha de Finalización (Proyectado)	El proyecto se encuentra en ejecución.

### 3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	No existen variaciones en los productos entregados de manera trimestral
Variación en el costo del proyecto	No hay hasta el momento.
Variación en el alcance y duración del proyecto	No hay hasta el momento.
Razones de los cambios antes mencionados.	No hay hasta el momento.

Elaborado por Ing. Olga Najar

  
 Ing. Oscar Delgado  
 Jefe de Depto. de Proyectos

  
 Ing. Heliodoro Miguel Carrillo  
 Jefe División Técnica
