



SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

REPORTE DE ACTIVIDADES

MARZO 2025



www.ampuertocortes.com
[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)
twitter.com/ampuertocortes
youtube.com/municipalidaddepuertocortes

SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

Teléfono: 2665-0050

MEMORANDUM

PARA: **ABOG. ONAN PEREZ**
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

DE: **ING. JULIO MENDEZ**
JEFE DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS



ASUNTO: **INFORMACIÓN PAGINA DE TRANSPARENCIA**

FECHA: **03 DE ABRIL DEL 2025**

Por este medio se le remite informe del Departamento de Supervisión de Proyectos correspondiente al **mes de marzo del 2025**, para ser incorporada a La Página De Transparencia Del Instituto De Acceso A La Información Pública (IAIP).

Atentamente

CCc: Arch.

GERENCIA TÉCNICA

Informe Mensual De Proyectos En Ejecución
Departamento De Supervisión De Proyectos.
Periodo: 01 al 31 de marzo del 2025

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO						ELABORACIÓN DEL PROYECTO										Ejecución del Proyecto											
Código	Sector / Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación de Proyecto	Propósito	Descripción de Proyecto	Alineo del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asestamiento	Detalles del Encomargo del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Monto Ejecutado Acumulado	Estado del Proyecto	Cento de Finalización [Proyectado]	Fecha de Finalización [Proyectada]	Orden de Cambio	Modificación de Contrato	Ampliación de Tiempo	Resolución de Contrato								
						COORDINACIÓN DE PROYECTOS MAYORES										N. No. JUSTIFICACIÓN				N. No. JUSTIFICACIÓN				N. No. JUSTIFICACIÓN			
CLP-05-2023	Bienes Municipales	Construcción Casa del Adulto Mayor, Barrio San Martín, Puerto Corral, Hordubua.	Barrio San Martín, Puerto Corral, Hordubua.	Reposicionar un espacio comunitario y agradable donde se le pueda brindar atención a los adultos mayores del municipio.	Este proyecto consiste en la construcción de un edificio de dos niveles, comprendiendo un área de 407 m2 por nivel con un total de 814 m2 y un área verde aproximadamente de 115 m2. La edificación contiene áreas de consultorios, servicios, baños, hallas para ambos sexos, área de espera, comedor, cocina, recepción, farmacia, Área de registro, oficina principal de administración, terraza, además de parques en vitrinas de elevador rampa de acceso para ambos niveles. El edificio está conformado por un sistema de espaldas, unidades columnares de concreto reforzado, vigas de concreto reforzado, castillos de concreto reforzado para confinamiento de muros de bloque de concreto; las de estacapas aligerada compuesta por casillero y columna de alucal con un fono de concreto armado, paredes de bloque de concreto de 6 pulgadas, fascio en bloque de 4/12 pulgadas, techo y patina con losa de concreto reforzado, fuente de agua residual, bacheo para aguas lluvias, sistema eléctrico completo, área verde que contiene plantas, rocas y banquetas.	Crear una edificación de calidad con los servicios, equipos, materiales y trabajos requeridos para el buen funcionamiento y operabilidad del proyecto.	Remoción de la capa vegetal del suelo	Reparar la estructura del suelo	GEO Construcciones S.A. de CV.	Municipalidad de Puerto Corral	28 de febrero del 2023	L. 11,953,032.31	88.00%	L. 16,261,548.10	06 de mayo del 2025	X		X	Ampliación de tiempo #4 por 30 días, más debido a lluvia e incremento en actividades contratadas.	X							
CLP-05-2023	Bienes Municipales	Anexo a Edificio Principal de la Municipalidad, Barrio La Cruz Puerto Corral,	Barrio La Cruz Puerto Corral,	Reposicionar un espacio comunitario y agradable donde se le puede mejorar los servicios para la población del municipio.	Este proyecto consiste en la construcción de un edificio de dos niveles, comprendiendo un área de 386 m2 por nivel. La edificación contiene oficinas para albergar tres departamentos, dos salones para reuniones para un total de 320 personas, baños en los dos planes, rampa de acceso, grutas y vitrinas para dar a priori. El edificio está conformado por un sistema de espaldas, unidades columnares de concreto reforzado, vigas de concreto reforzado, castillos de concreto reforzado para confinamiento de muros de bloque de concreto; las de estacapas aligerada compuesta por casillero y columna de alucal con un fono de concreto armado, paredes de bloque de concreto de 6 pulgadas, fascio en bloque de 4/12 pulgadas, techo y patina con losa de concreto reforzado, fuente de agua residual, bacheo para aguas lluvias, sistema eléctrico completo.	Crear una edificación de calidad con los servicios, equipos, materiales y trabajos requeridos para el buen funcionamiento y operabilidad del proyecto.	Remoción de la capa vegetal del suelo	Reparar la estructura del suelo	Constructora Olay Araya	Municipalidad de Puerto Corral	17de mayo del 2023	L. 31,894,875.74	80.00%	L. 41,738,227.60	13 de mayo del 2025	X		X		X							
CLP-15-2024	Red Vial	Pavimentación 1 fase B-32 Calle, Donde pasa el equipo pesado	San Ramón, Puerto Corral, Corral,	Ampliar la red vial pavimentada del municipio de Puerto Corral y a su vez mejorar los accesos, del equipo pesado para mejorar las tiempos de traslado y utilizar la calidad de vida de los habitantes.	Pavimentación de 330 mt de rodadura de pavimento hidráulico. Donde se reallanará la base de estabilidad hasta de cuatro reglas la superficie zona incluyendo sub-economías donde sea necesario, el concreto a colarse será con un resistencia de 40Mpa, con un espesor de 20 cm, el cual se fundirá sobre una sub-base de 25 cm, la losa de rodadura se dividirá en pedreglos de 5.0 metros, se instalará la rejilla vertical y horizontal para el tránsito de la zona, el pavimento se complementará con bordillos intermitentes y banquetas pluviales para bloques de 6" tallados y refrendados.	Pavimentar un area donde se encuentran bañes, con ellos podrá producirse del formado y terminado de los vehículos de la zona, mejor aprovechamiento de la red vial.	Remoción de la capa vegetal del suelo	Se rompe la estructura del suelo	INGECID, de R.L. de CV.	Municipalidad de Puerto Corral	14 de septiembre del 2023	L. 6,909,011.80	80.00%	L. 8,638,364.75	08 de abril del 2025	X		X	Ampliación de tiempo #3 por 34 días, por clima lluvioso y obras adicionales.	X							
CLP-22-2024	Red Vial	Pavimentación 1 Etapa de Pavimento Ramona a puente Barrova, Barrova Puerto Corral,	Barrova, El Estero, Puente de Barrova Puerto Corral	Pavimentar los accesos principales de la zona para mejorar los tiempos de movimiento y agilizar la entrega de mercancías para la aproita de los productores de la zona.	Pavimentación de 820 mt de rodadura de pavimento hidráulico con un ancho efectivo de 8.0m un espesor de 20cm, incluyendo corte, allanado sub base, bardillas de concreto, pilotes en el borde de la zona, bardillas de concreto, refrendados de alcantarillas de 72" incluye todas las pruebas necesarias para la calidad de la obra	Pavimentar un area donde se encuentran bañes, con ellos podrá producirse del formado y terminado de los vehículos de la zona, mejor aprovechamiento de la red vial.	Remoción de la capa vegetal del suelo	Se rompe la estructura del suelo	AMACON	Municipalidad de Puerto Corral		L. 7,509,702.43	40.00%	L. 16,774,351.85	8 de abril del 2024	X		X	Tiempo compensatorio anexado por deficiencia de diseño de resante para la superposición externa, deficiente aprobación de banco de préstamo, orden de cambio número Uno.	X							
CLP-23-2024	Red Vial	1 Etapa de pavimentación calle principal en Tuxteco, Tuxteco, Tuxtla etapa de pavimentación del gente la Comuna, San Antonio, Puerto Corral,	Tuxteco, Puerto Corral, Corral - La Comuna, San Antonio, Puerto Corral, Corral	Ampliar la red vial del municipio, y mejorar el acceso a las diferentes comunidades, mejorar el tránsito y estar paise.	Pavimentación de 1140 mt de pavimentación desde la camorra hasta puente San Antonio y 1000 mt en la calle principal de Tuxteco, con un espesor de 15 cm, 180-480 mm, con un ancho de rodadura efectivo de 7.5 mts, trabajos de alcantarillado sanitario, suministro de tubería de goma grado 4 exterior, caliche tipo terciario y vertical, evacuación de gases de energía eléctrica, banquetas de concreto 233 m, bardillas intermitentes de 1.50 mts, corte y vallado de junta y prima termoplástica para sellabilización canal de escape para evacuación de las aguas, con sus respectivos cortes con alternancia y pintura a las propiedades, arena, estabilización con suelo cemento.	Mantener siempre habilitada a calle y todos los accesos a través de las vías de tránsito y mejorar la calidad de vida de los vecinos.	Eliminar la generación de polvo y estar que en los tiempos lluviosos se forme lodo.	Mejoramiento de la estructura del suelo.	AMACON	Municipalidad de Puerto Corral	21 de marzo del 2023	N/A/ORDI	50.00%	48,004,91.58	6 de junio del 2025		X	modificación de contrato #3 con un nuevo monto de contrato por LPS \$4,696,920.38, este por aumento en el costo efectivo de la mano de obra en ambos proyectos, incremento de bolsa de cemento para aumentar la capacidad operativa, cambios de precios de cable de alcantarillas por que de concreto, entre otros que son de beneficio para el buen funcionamiento del proyecto.	X								
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MENORES																											
CLP-12-2024	Salud pública	Construcción de Pozo de Producción de 350 Pies de Profundidad	Sector Campana, Area Urbana	Dotor de un nuevo pozo de producción de agua para abastecer a las comunidades alejadas.	El proyecto consiste en la construcción de un pozo de producción de agua de 350 pies de profundidad contados sus instalaciones eléctricas, como generador, perforación del pozo, línea de impulsión, cauce de control, Pombas.	Dotar de una mayor cantidad de agua en la zona durante un tiempo largo en el día y obtener mejores provechos del suministro en toda la comunidad.	Destruye y corre de la capa vegetal.	Corte en el suelo para excavaciones profundas.	GEO Constructores S.A. de CV.	Municipalidad de Puerto Corral	4 de julio del 2023	L. 4,477,297.00	74.00%	L. 5,961,700.00	23 de enero del 2025	X		X	Por ajustes en el diseño original y cambio en la línea de impulsión	X							
CLP-13-2024	Red Vial	Pavimentación desde Santa Clara hasta Las Laurelas, Santa Clara-Pavimentación Las Laurelas del Chile, Lomas del Chile-Pavimentación de Calle Principales Las Laurelas	Santa Clara, Las Laurelas del sector Chomelacochoy y Lomas del Chile a entornar con la carretera hacia San Pedro Sur. De la comunidad de Santa Clara se conecta 145 metros de pavimento tipo asfaltado con un espesor de 20 cm de gruta compactada con una resistencia de 3000/pulg con una sección promedio de 6.00 m. bardillas intermitentes de 0.50 mts, corte y vallado de junta y prima termoplástica para sellabilización. Los Laureles a apenas 233 m de 20 cm de gruta compactada con una resistencia de 3000/pulg con una sección promedio de 6.00 m. Santa Clara, 3.00m en Lomas del Chile 5.00 m. bardillas intermitentes de 0.50x0.50 m, corte y vallado de junta y prima termoplástica para sellabilización canal de escape para evacuación de aguas lluvias para ambas comunidades.	Pavimentar los accesos principales de la zona para mejorar el tránsito y estar paise.	Mantener siempre habilitada a calle y todos los accesos a través de las vías de tránsito y mejorar la calidad de vida de los vecinos.	Eliminar la generación de polvo y estar que en los tiempos lluviosos se forme lodo.	Mejoramiento de la estructura del suelo.	GEO Constructores S.A. de CV.	Municipalidad de Puerto Corral	12 de Septiembre del 2023	L. 6,187,987.50	100.00%	L. 6,187,987.50	Reconocido el 5 de marzo del 2025	X		X	Ampliación de tiempo numero Dos por lluvias y obra adicional.	X								
CLP-19-2024	Red Vial	2° Etapa Adquisición de La Escondida, Puerto Corral, Corral	La Escondida, Puerto Corral, Corral	Adquirir los accesos principales de la zona para mejorar el tránsito y estar paise.	En la escondida se aprata aproximadamente 402 metros de Adquisición con una sección aproximada de 6 cm. Con un espesor de 23x25 cm.	Mantener siempre habilitada a calle y todos los accesos a través de las vías de tránsito y mejorar la calidad de vida de los vecinos.	Eliminar la generación de polvo y estar que en los tiempos lluviosos se forme lodo.	Mejoramiento de la estructura del suelo.	GEO Constructores S.A. de CV.	Municipalidad de Puerto Corral	12 de junio del 2023	L. 4,498,763.10	80.30%	L. 4,395,472.83	25 de abril del 2025		X	X	Se amplió 76 días debido a atrasos en las actividades provocadas por la saturación del suelo por las lluvias. Ampliación 63, 30 días por motivo de fuerza.	X							
CLP-21-2024	Red Vial	1 etapa pavimentación cruces de Puerto Nuevo hacia mueron Hordubua	Pueblo Nuevo	Ampliar la red vial del municipio, y mejorar el acceso a las diferentes comunidades.	735 mt de pavimento hidráulico con una ancho de rodadura promedio de 7.5 mts un espesor de 15cm 180-480 mm, con un ancho de rodadura efectivo de 7.5 mts, trabajos de alcantarillado sanitario, suministro de tubería de goma grado 4 exterior, caliche tipo terciario y vertical, evacuación de gases de energía eléctrica, banquetas de concreto 233 m, bardillas intermitentes de 1.50 mts, corte y vallado de junta y prima termoplástica para sellabilización canal de escape para evacuación de las aguas, con sus respectivos cortes con alternancia y pintura a las propiedades, arena, estabilización con suelo cemento.	Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Puerto Corral, así como tener presente de la calidad en todo el municipio	Eliminar la generación de polvo y estar que en los tiempos lluviosos se forme lodo.	Mejoramiento de la estructura del suelo.	INGECID	Municipalidad de Puerto Corral	31 de octubre del 2023	L. 11,244,345.45	78.00%	L. 14,433,571.09	30 de abril del 2025	X		X	Se hizo una modificación de contrato en julio que se aumentó la construcción de aceras, mejorado de concreto para canchales, hospital de salud, confortamiento y refuerzo para area de parqueo	X							

[illegible]

