



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO  
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 05/12/2024

Hora : 10:19 a.m.

USUARIO: YANIA.BARAHONA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 25306

L.: 21,306.39

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 11004

Fecha de Emisión: 5/12/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: AGREGADOS BLOQUES Y CONCRETOS SRL

Id/RTN: 18069010328573

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SEIS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Por pago de estimación No. 2 y última por construcción de pavimento de concreto ciclópeo E:0.20 mts en Aldea Casiano del Programa Caminos Productivos según contrato No. 097-2024 factura No. 000-001-01-00004459 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                                                        | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 15 00 009 000 009 23400 11-011-06 | Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos<br>Construcción de Pavimento Ciclópeo en Aldea Casiano | 9,912.39  |
| 15 00 009 000 009 23400 11-001-01 | Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos<br>Construcción de Pavimento Ciclópeo en Aldea Casiano | 11,394.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                    |           |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                        | MONTO     |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local  | 11,394.00 |
| 11-011-06                             | Proyecto Caminos Productivos (SIT) | 9,912.39  |
| Monto Total:                          |                                    | 21,306.39 |



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO  
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**



Emisión: 05/12/2024

Hora : 10:19 a.m.

USUARIO: YANIA.BARAHONA

Pagina: 2 de 2

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 21,306.39        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>21,306.39</b> |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Firma y Sello de Presidente Municipal</p>   | <p>Firma y Sello de Tesorería</p>   |
| <p>Firma y Sello de Alcalde Municipal</p>     |                                                                                                                                                                                                           |

Recibido por:

Identidad No.:

Luis A. Ford18061984001120s+js/j9JmezAth86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN2WU8Sb/UbRZncaJaEkIm1xE8xEda4Gqh+zmYtrwhVF5AVmG6nk9X9aTvCyy4NojoZt+GdcxZLoZ9fDXWhhxcRZ  
4dOQoYwwR+VchsWjLh62aSeXnBrHNgLn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CLIENTE:



CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=0.20 MTS EN ALDEA CASIANO

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA Cel. 9588-9760 9628837

Morazan, Yoro Honduras C

R.T.N. 1806-9010-328573

Email: abconstruccion@outlook.com

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 23/9/2024 FECHA DE FINALIZACION CONTRACTUAL: 7/11/2024

LISTADO DE ACTIVIDADES DE CONTRATO

Periodo del 12/10/2024 al 07/11/2024

ESTIMACION NO.2

AGREGADOS BLOQUES Y CONCRETOS S. DE R. L. - HONDURAS C.A

| ITEMS                           | Descripcion                                | OBRA CONTRATADA |          |          |               | PERIODO ACTUAL |              |       | PERIODO ANTERIOR |               |               | ACUMULADO A LA FECHA |               |       |         |
|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------|----------|---------------|----------------|--------------|-------|------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|-------|---------|
|                                 |                                            | Unidad          | Cantidad | P.U.     | (L.)          | Precio Total   | CANT         | TOTAL | (L.)             | CANT          | TOTAL         | (L.)                 | CANTIDAD      | TOTAL | (L.)    |
|                                 | PRELIMINARES                               |                 |          |          |               |                |              |       |                  |               |               |                      |               |       |         |
|                                 | Limpieza de terreno                        | m2              | 600.00   | 9.45     | L. 5,670.00   | -              | L. -         |       | 600.00           | L. 5,670.00   |               | 600.00               | L. 5,718.00   |       | 100.00% |
|                                 | Excavacion de material                     | m3              | 60.00    | 346.00   | L. 20,760.00  | -              | L. -         |       | 60.00            | L. 20,760.00  |               | 60.00                | L. 20,720.00  |       | 100.00% |
|                                 | Trazado y marcado                          | ml              | 120.00   | 26.50    | L. 3,180.00   | -              | L. -         |       | 120.00           | L. 3,180.00   |               | 120.00               | L. 3,202.80   |       | 100.00% |
|                                 | RELLENO Y CONFORMACION                     |                 |          |          |               |                |              |       |                  |               |               |                      |               |       |         |
|                                 | Relleno y Compactado con Material Selecto  | m3              | 30.00    | 730.00   | L. 21,900.00  | -              | L. -         |       | 30.00            | L. 21,900.00  |               | 30.00                | L. 21,932.70  |       | 100.00% |
|                                 | Concreto Ciclopeo e= 20cm proporcion 1:2:3 | m3              | 120      | 3,311.00 | L. 397,320.00 | -              | L. -         |       | 120.00           | L. 397,320.00 |               | 120.00               | L. 397,318.80 |       | 100.00% |
|                                 | CONCRETO CICLOPEO                          |                 |          |          |               |                |              |       |                  |               |               |                      |               |       |         |
|                                 | OBRAS FINALES                              |                 |          |          |               |                |              |       |                  |               |               |                      |               |       |         |
|                                 | Bordillo de Concreto 3000PSI 15X15CM 1#3CM | rd              | 240.00   | 259.10   | L. 62,184.00  | 80.77          | L. 20,926.39 |       | 159.23           | L. 41,257.61  |               | 240.00               | L. 62,184.00  |       | 100.00% |
|                                 | Limpieza final                             | rd              | 1.00     | 380.00   | L. 380.00     | 1.00           | L. 380.00    |       | 0.00             | L. -          |               | 0.00                 | L. 380.00     |       | 100.00% |
| SUB TOTAL                       |                                            |                 |          |          |               |                |              |       |                  |               |               |                      |               |       |         |
|                                 |                                            |                 |          |          | L. 511,394.00 |                | L. 21,306.39 |       | L. 490,087.61    |               | L. 511,394.00 |                      |               |       | 100.00% |
| (-) 0% POR CONCEPTO DE ANTICIPO |                                            |                 |          |          | L. -          |                | L. -         |       |                  |               |               |                      |               |       |         |
| TOTAL                           |                                            |                 |          |          | L. 511,394.00 |                | L. 21,306.39 |       | L. 490,087.61    |               | L. 511,394.00 |                      |               |       | 100.00% |

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA



LUIS ALEJANDRO ROSALES  
REPRESENTANTE LEGAL

**A-E**  
GRUPO  
S. DE R.L.

# **INFORME DE AVANCE DE OBRA (ESTIMACION FINAL)**

## **PROYECTO**

**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO  
E=0.20 MTS EN ALDEA CASIANO DEL MUNICIPIO DE SANTA  
RITA, DEPARTAMENTO DE YORO.**



**Sábado, 9 de noviembre de 2024**

Se realizaron las actividades finales del proyecto



