



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

USUARIO: YANIA.BARAHONA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 25304

L.: 260,053.58

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 11001

Fecha de Emisión: 3/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: AGREGADOS BLOQUES Y CONCRETOS SRL

Id/RTN: 18069010328573

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SESENTA MIL CINCUENTA Y TRES CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Por pago de estimación No. 2 y ultima por Construcción de Huellas de Concreto ciclópeo E: 0.20 mts en Aldea Guanchias Creek del Municipio de Santa Rita Yoro Programa Caminos Productivos, según contrato No. 098-2024, factura No. 000-001-01-00004457 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 011 000 011 23400 11-011-06	Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos Construcción de Pavimento Ciclópeo en Aldea Guanchias	255,240.58
15 00 011 000 011 23400 11-001-01	Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos Construcción de Pavimento Ciclópeo en Aldea Guanchias	4,813.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,813.00
11-011-06	Proyecto Caminos Productivos (SIT)	255,240.58
Monto Total:		260,053.58



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024

Hora : 01:44 p.m.

USUARIO: YANIA.BARAHONA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	260,053.58
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	260,053.58

 Firma y Sello de Presupuesto	 Firma y Sello de Tesorería
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATh86pbI37I/rOyTJ+n8LOIRaraZLN2WU8Sb/UbRZncaJaEkIm1xE8xEda4Gqh+zmYfrwhVF5AVmG6nk9X9aTvCyy4NojoZt+GdcxZLoZ9fDXWhhxcRZ
4dOQoYwwR+VchsWjLh62aSeXnBrHNgLn



CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO E=0.20 MTS EN ALDEA GUANCHIAS CREEK

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

Morazan, Yoro Honduras C.A.

Cel. 9588-9750/96288379

R.T.N. : 1806 9010 3,8573

Emmanuel@grupoadbc.com

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:

23/07/2024

FECHA DE FINALIZACION CONTRACTUAL:

7/11/2024

LISTADO DE ACTIVIDADES DE CONTRATO

Periodo del 12/10/2024 al 07/11/2024

ESTIMACION NO. 2

AGREGADOS BLOQUES Y CONCRETOS S. DE R. L. - HONDURAS C.A.

					OBRA CONTRATADA	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		ACUMULADO A LA FECHA		
ITEMS	Descripcion	Unidad	Cantidad	P.U. (L.)	Precio Total	CANT	TOTAL (L.)	CANT	TOTAL (L.)	CANTIDAD	TOTAL (L.)	%Ejecutado
DETALLE DE ACTIVIDAD												
	PRELIMINARES											
	Limpieza de terreno	m2	1,032.00	9.46	9,762.72	504.30	L. 4,779.71	527.70	L. 4,982.02	1,032.00	L. 9,762.73	100.00%
	Excavacion de material	m3	34.40	288.65	9,929.56	17.20	L. 4,964.78	17.20	L. 4,964.78	34.40	L. 9,929.56	100.00%
	Trazado y marcado	ml	430.00	26.67	11,468.10	215.00	L. 5,734.05	215.00	L. 5,734.05	430.00	L. 11,468.10	100.00%
	RELLENO Y CONFORMACION											
	Corte y conformacion de terreno a mano	m3	51.60	129.90	6,702.84	41.28	L. 5,362.27	10.32	L. 1,340.57	51.60	L. 6,702.84	100.00%
	relleno y compactado con material selecto	m3	17.20	642.06	11,043.78	17.20	L. 11,043.78	0.00	L. -	17.20	L. 11,043.78	100.00%
	CONCRETO CICLOPEO											
	Concreto ciclopeo e=20cm Proporción 1:2:3	m3	137.60	3,310.00	455,456.00	68.80	L. 227,728.00	68.80	L. 227,728.00	137.60	L. 455,456.00	100.00%
	OBRAS FINALES											
	Limpieza final	jrd	1.00	450.00	450.00	1.00	L. 450.00	0.00	L. -	1.00	L. 450.00	100.00%
SUB TOTAL						L.	504,813.00	L.	244,759.42	L.	504,813.01	100.00%
(-) 0% POR CONCEPTO DE ANTICIPO						L.	-	L.	-	L.	-	
TOTAL						L.	504,813.00	L.	244,759.42	L.	504,813.01	100.00%

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

LUIS ALEJANDRO ROSALES
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO ABC S DE R L

INFORME DE AVANCE DE OBRA (ESTIMACION FINAL)

PROYECTO

**CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO
CICLOPEO E=0.20 MTS EN ALDEA GUANCHIAS CREEK
DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE
YORO**



Sábado, 09 de noviembre de 2024





Se realizan las actividades finales de huellas de concreto en su longitud total de 430 m, siguiendo las especificaciones proporcionadas. Ancho 0.80 m, espesor 0.20 m. Las actividades fueron realizadas con equipo mecánico tipo mezcladora y agregados como Arena, Grava $\frac{3}{4}$ ", Agua y Cemento con las proporciones adecuadas según la dosificación adecuada.





Limpieza final del proyecto y de las huellas en toda su longitud, facilitando el acceso y la visibilidad de las huellas, se dejan esperas o topes para su correcto curado de al menos 15 días hábiles.



