



Tegucigalpa M.D.C. 19 de abril de 2017

OFICIO No. SDS-UCP-386-2017

Señor Rafael Antonio Lanza Oficial de Transparencia Secretaria de Seguridad

Ref. Contrato de préstamo No. 2745/BL-HO. "Programa de Agoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Segundad Ciudadana" Información del Programa para portal de transparencia

Estimado Señor Lanza:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en el marco del préstamo de la referencia, en relación al oficio SEDS-OTAIP-18-2017, por este medio adjunto se remite la información con el detalle de acuerdo a la solicitud realizada sobre el Informe de Proyectos de Infraestructura del mes de marzo 2017.

Agradezco de antemano su atención a la presente, sin otro particular me suscribo de lated

Atentamente,

Augusto Barón Jiménez

Coordinador General del Programa

Préstamo BID, No. 2745 BL/HN

Cc. Sub Comisionado Gerzon Velásquez/ Director General del Programa Authivo





AVANCE DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Remodelación y Equipamiento de las Instalaciones del Instituto Tecnológico Policial (ITP)

DATOS GENERALES CONTRATO DE REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL (ITP)	MONTO
Costo Total Contrato Original:	L. 231,819,738.79
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.1:	L. 234,609,770.02
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.2:	L. 241,791,770.82
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.3:	L. 250,885,844.47
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.4:	L. 272,174,832.22
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.5:	L. 280,402,717.00
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.6:	L. 281,875,559.79
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.7:	L. 284,491,304.43
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.8:	L. 289,167,476.53
Valor del Anticipo:	L. 46,363,947.76
Valor del Trabajo Realizado este periodo:	L. 13,885,532.68
Valor Total del Trabajo Realizado a la Fecha:	L. 249,156,901.73
Deducción este periodo por anticipo:	L
Deducción acumulada a la fecha por anticipo:	L. 46,363,947.76

Proyecto General (No Incluye Poligrafia)	
Avance Fisico General Realizado este mes:	0%
Avance Fisico General Acumulado a la Fecha:	100.00%
Avafice Financiero General este periodo:	0%
Avance Financiero General Acumulado:	100.00%
Edificio Poligrafia	
Avance Fisico Poligrafía Realizado este mes:	0%
Avance Fisico Poligrafia Acumulado a la Fecha:	100%
Avance Financiero Poligrafía este periodo:	2.00%
Avance Financiero Poligrafía Acumulado:	96.04%





DATOS GENERALES CONTRATO OBRAS PUESTA EN MARCHA DE LAS ESTACIONES POLICIALES DEL LOTE "C" SAN PEDRO SULA , CORTES		MONTO		
Costo Total Contrato:	L.	4,419,216.70		
Valor del Anticipo:	L.	883,843.34		
Valor del Trabajo Realizado este periodo:	L.	728,874.91		
Valor Total del Trabajo Realizado a la Fecha:	L.	4,419,216.70		

Proyecto General	
Avance Físico General Realizado este mes:	0%
Avance Físico General Acumulado a la Fecha:	100.00%
Avance Financiero General este periodo:	0%
Avance Financiero General Acumulado:	100.00%





DATOS GENERALES CONTRATO CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DE LABORATORIOS DE LA POLICIA CIENTIFICA Y CRIMINALISTICA DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES		MONTO	
Costo Total Contrato Original:	L.	152,959,190.57	
Costo Total Contrato con Enmiendas:	L.	156,934,463.13	
Valor del Anticipo:	L.	30,591,838.11	
Valor del Trabajo Realizado este periodo:	L.	13,657,695.26	
Valor Total del Trabajo Realizado a la Fecha:	L.	60,502,379.40	
Deducción este periodo por anticipo:	L	2,731,539.05	
Deducción acumulada a la fecha por anticipo:	L	5,982,108.12	

Proyecto General	
Avance Fisico General Realizado este mes:	12%
Avance Físico General Acumulado a la Fecha:	35%
Avance Financiero General este periodo:	8.70%
Avance Financiero General Acumulado:	38.55%





DATOS GENERALES CONTRATO CONSTRUCCION DE LA JEFATURA DEPARTAMENTAL EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, SANTA BARBARA		MONTO
Costo Total Contrato Original:	L.	75,913,394.23
Valor del Anticipo:	L.	15,182,678.85
Valor del Trabajo Realizado este periodo:	L.	4,467,174.53
Valor Total del Trabajo Realizado a la Fecha:	L.	23,387,385.50

Proyecto General	
Avance Físico General Realizado este mes:	8.35%
Avance Físico General Acumulado a la Fecha:	20.35%
Avance Financiero General este periodo:	5.88%
Avance Financiero General Acumulado:	30.81%





DATOS GENERALES CONTRATO CONSTRUCCION DE LA JEFATURA DEPARTAMENTAL EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA		MONTO
Costo Total Contrato Original:	L.	43,382,862.62
Valor del Anticipo:	L.	8,713,875.43
Valor del Trabajo Realizado este período:	L.	1,482,389.76
Valor Total del Trabajo Realizado a la Fecha:	L.	11,586,511.54

Proyecto General	
Avance Físico General Realizado este mes:	13.1%
Avance Físico General Acumulado a la Fecha:	31.1%
Avance Financiero General este periodo:	3.42%
Avance Financiero General Acumulado:	26.72%