

MEMORANDUM

N. 0330-SGIB-IHSS-2025

PARA: DELMY ADRIANA VIJIL REYES
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA

DE: KARLA MARÍA ZELAYA FIGUEROA
SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y BIOMÉDICA

ASUNTO: AVANCE DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y BIOMÉDICA

FECHA: 02 DE MAYO DEL 2025

En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al ítem N°2 del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **ABRIL del 2025**:

1. “Construcción de los Edificios para los Servicios de Hemodiálisis en la Ciudad de La Ceiba y Choluteca del IHSS” y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Construcción de los Edificios para los Servicios de Hemodiálisis en la Ciudad de La Ceiba y Choluteca del IHSS”
4. **Ubicación de Proyecto:** La Ceiba y Choluteca.
5. **Propósito:** Construcción de dos Edificios que puedan brindar los servicios de Hemodiálisis a los pacientes de estas dos ciudades, a fin de que se mejore la atención de los pacientes de esas zonas.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaron trabajos de nivelación de terrenos, cimentaciones, construcción de cimentaciones, paredes de bloque, colocación de pisos y firmes de concreto, paredes de tabla roca, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, losas sanitarias, cisterna, entre otros.

B. Elaboración del Proyecto:

A. Identificación del Proyecto:

- 1. Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
- 2. Sector Subsector:** Salud
- 3. Nombre del Proyecto:** “REPARACIÓN DE TECHOS LOSAS DEL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE ETAPA 1 DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)”
- 4. Ubicación de Proyecto:** Hospital Regional del Norte S.P.S. Col. Tara, San Pedro Sula.
- 5. Propósito:** reparación de estructura y cubierta de techos, reemplazo de encielados e impermeabilización de losas de ala norte de HRN.
- 6. Descripción del Proyecto:** Se realizarán trabajos de demoliciones, desmontajes de aire acondicionado, montaje de las mismas unidades colocación de láminas de aluzinc, cielo falso, entre otros.

B. Elaboración del Proyecto:

- 7. Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención en el servicio de salas de Ginecología, Maternidad, Cirugía de Mujeres, Cirugía de Hombres, Medicina de Mujeres, Medicina de Hombres, Pediatría A, Pediatría B, Ortopedia y Almacén Regional del Hospital Regional del Norte, IHSS.
- 8. Impacto Ambiental:** No aplica.
- 9. Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No aplica.
- 10. Detalles del contacto:**
 - Ing. Karla Zelaya
 - Tel: 3182-7805
 - karla.zelaya@ihss.hn
- 11. Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
- 12. Presupuesto del Proyecto:** L. 8,272,677.29

C. Ejecución del Proyecto:



5. Fuentes de financiamiento: Fondos Propios

6. Presupuesto del Proyecto: L. 15,000,000.00

7. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto: 16 de Marzo de 2021.

8. Estado del Proyecto: El proyecto se encuentra en ejecución a la fecha.

9. Costo de Finalización: El proyecto se encuentra en ejecución por lo que aún no se tiene el precio final del proyecto.

10. Fecha de Finalización: 13 de Agosto de 2025

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en ejecución, en fecha 02 de Diciembre de 2022 fue concluida la instalación del ascensor del Hospital Regional del Norte. En fecha 30 de enero de 2025 fue firmada la resolución para generar la adenda a dicho contrato, estipulando forma de pago y tiempo de ejecución.

El 24 de febrero de 2025 se realizó la firma de la adenda por parte de la empresa CELECTROMECSA, en la cual estipula un pago inicial por un 65% del monto total por el suministro de los equipos y el 35% restante al estar todos los equipos instalados, pago inicial que a la fecha ya fue realizado.

Por otra parte se hace del conocimiento que la empresa CELECTROMECSA, completo el trabajo de desmontaje de los ascensores en el Hospital de Especialidades y se realizara el traslado de cincuenta metros cúbicos de chatarra por ascensor, producida del desmontaje.

Sobre el ascensor del edificio de RSPS Barrio Abajo, se informa que se ha finalizado la obra gris requerida para la instalación, además de la remoción de escombros y limpieza general del área. Actualmente la empresa CELECTROMECSA se encuentra realizando el armado de la estructura metálica.

Sin más que agregar.



