

EMORANDO

UI-166-2017

Para: **ABOG. INGRID VANESSA MOLINA**
Transparencia

De: **ING. HELIODORO CARRILLO**
Director Unidad de Ingeniería

Asunto: Información de Proyectos de Infraestructura

Fecha: 21 de abril 2017



Se adjunta la información de los proyectos ejecutados hasta el mes de marzo por esta unidad de acuerdo al formato establecido. Se incluyen los siguientes proyectos:

1. Rehabilitación de Nave No.2, Zona Libre Puerto Cortes.
2. Rehabilitación de Nave No.14, Zona Libre Puerto Cortes.
3. Rehabilitación de Edificio de Oficinas en Puerto de San Lorenzo.
4. Rehabilitación de Cerco Perimetral de Malla Ciclón Frente a las Viviendas, Adyacente al Mar y del Canal de Acceso a las Lanchas de UPP en Puerto Castilla.
5. Construcción de Oficina para Personal de la UPP Ubicada Antes del Punto Vehicular de Acceso a Puerto Castilla.
6. Rehabilitación de Cerco Perimetral, Obras de Terracería y Circuito de Iluminación en el Muelle No. 1-A de Puerto Cortes.
7. Rehabilitación Edificio Administrativo 2.

Cc: Archivo

PROYECTOS EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PROYECTO: "REHABILITACION EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2"

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propietario del Proyecto	Empresa Nacional Portuaria
Sector, subsector	Marítima
Ubicación del Proyecto	En las Instalaciones de la ENP, Puerto Cortes, Cortes.
Propósito	Maximizar, optimizar y aumentar la vida útil de las instalaciones de la ENP.
Descripción del Proyecto	Acondicionamiento de nuevas oficinas con estándares de calidad para óptimas condiciones de trabajo.

2. ELABORACIÓN DEL PROYECTO


Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Obtener un área de oficinas en óptimas condiciones de operación.
Impacto Ambiental	No hay.
Impacto en el Terreno y Asentamiento	No hay.
Detalles del Contacto (Nombre completo, número telefónico, correo electrónico, entre otros)	ingenieriaenp@mail.com

Fuentes de Financiamiento	Fondos Propios de la Empresa Nacional Portuaria
Presupuesto del Proyecto	L. 1,779,550.76
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.	13 junio 2016
Estado del Proyecto (actual)	El proyecto se encuentra en ejecución.
Costo de Finalización (Proyectado)	El proyecto se encuentra en ejecución.
Fecha de Finalización (Proyectado)	El proyecto se encuentra en ejecución.


3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	No existen variaciones en los productos entregados de manera trimestral
Variación en el costo del proyecto	No hay hasta el momento
Variación en el alcance y duración del proyecto	Se amplió 60 días.
Razones de los cambios antes mencionados.	Se realizó una ampliación de tiempo debido a la falta de disponibilidad de espacio para trasladar el personal que ocupa el edificio.

Elaborado por Ing. Olga Najjar


 Ing. Oscar Delgado
 Jefe de Depto. de Proyectos




 Ing. Heliodoro Miguel Carrillo
 Jefe División Técnica



PROYECTOS EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PROYECTO: "REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL, OBRAS DE TERRACERIA Y CIRCUITO DE ILUMINACION EN EL MUELLE No. 1-A DE PUERTO CORTES"

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propietario del Proyecto	Empresa Nacional Portuaria
Sector, subsector	Marítima
Ubicación del Proyecto	El proyecto se encuentra ubicado frente al Muelle de Melaza, dentro del Recinto Portuario.
Propósito	Mejorar la protección de las instalaciones del Recinto Portuario.
Descripción del Proyecto	Consiste en la sustitución de la estructura metálica y malla ciclón del cerco.

2. ELABORACIÓN DEL PROYECTO


Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Obtener las condiciones de infraestructura en óptimas condiciones de acuerdo a los requerimientos de la CNPP y UPP.
Impacto Ambiental	No hay.
Impacto en el Terreno y Asentamiento	No hay.
Detalles del Contacto (Nombre completo, número telefónico, correo electrónico, entre otros)	ingenieriaenp@mail.com

Fuentes de Financiamiento	Fondos Propios de la Empresa Nacional Portuaria
Presupuesto del Proyecto	L. 610,791.28
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.	09 junio 2016
Estado del Proyecto (actual)	El proyecto se encuentra en ejecución.
Costo de Finalización (Proyectado)	El proyecto se encuentra en ejecución.
Fecha de Finalización (Proyectado)	El proyecto se encuentra en ejecución.

3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	No existen variaciones en los productos entregados de manera trimestral
Variación en el costo del proyecto	Se encuentra en ejecución.
Variación en el alcance y duración del proyecto	Se encuentra en ejecución.
Razones de los cambios antes mencionados.	Las condiciones climatológicas adversas que se han registrado en el país durante el tiempo de ejecución.

Elaborado por Ing. Olga Najjar


Ing. Oscar Delgado
 Jefe de Depto. de Proyectos


Ing. Heliodoro Miguel Carrillo
 Jefe División Técnica


PROYECTOS EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PROYECTO: CONSTRUCCION DE OFICINA PARA PERSONAL DE LA UPP UBICADA DRENTE Y ANTES DEL PUNTO VEHICULAR DE ACCESO A PUERTO CASTILLA

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propietario del Proyecto	Empresa Nacional Portuaria
Sector, subsector	Marítima
Ubicación del Proyecto	Paralela a la calle de ingreso, antes del puente, Puerto Castilla.
Propósito	Obtener controles de seguridad solicitados por la CNPP.
Descripción del Proyecto	Construcción de oficina de seguridad portuaria con toda su obra gris, cimentaciones, paredes, techo, ventanas, sanitarios, lavamanos, etc...

2. ELABORACIÓN DEL PROYECTO


Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Lograr puntos de control de seguridad solicitado por la CNPP.
Impacto Ambiental	No hay.
Impacto en el Terreno y Asentamiento	No hay.
Detalles del Contacto (Nombre completo, número telefónico, correo electrónico, entre otros)	ingenieriaenp@mail.com

Fuentes de Financiamiento	Fondos Propios de la Empresa Nacional Portuaria
Presupuesto del Proyecto	L. 221,694.05
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.	25 mayo 2016
Estado del Proyecto (actual)	El proyecto se encuentra finalizado.
Costo de Finalización (Proyectado)	L. 221,694.05
Fecha de Finalización (Proyectado)	03 de marzo del 2017

3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	No existen variaciones en los productos entregados de manera trimestral
Variación en el costo del proyecto	No hubo.
Variación en el alcance y duración del proyecto	Se ampliaron 35 días.
Razones de los cambios antes mencionados.	Las condiciones climatológicas adversas que se han registrado en el país durante el tiempo de ejecución.

Elaborado por Ing. Olga Najjar


 Ing. Oscar Delgado
 Jefe de Depto. de Proyectos


 Ing. Heliodoro Miguel Carrillo
 Jefe División Técnica




PROYECTOS EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PROYECTO: REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLON FRENTE A LAS VIVIENDAS, ADYACENTE AL MAR Y DEL CANAL DE ACCESO A LAS LANCHAS DE UPP EN PUERTO CASTILLA

Propietario del Proyecto	Empresa Nacional Portuaria
Sector, subsector	Marítima
Ubicación del Proyecto	Paralelo al mar frente a la bahía de Trujillo.
Propósito	Obtener un cerco en óptimas condiciones de seguridad.
Descripción del Proyecto	Desmontar, suministrar e toda la estructura metálica y malla en mal estado. Construcción caseta de vigilancia UPP.

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Lograr un cerco en condiciones aceptables de seguridad aprobado por la CNPP.
Impacto Ambiental	No hay.
Impacto en el Terreno y Asentamiento	No hay.
Detalles del Contacto (Nombre completo, número telefónico, correo electrónico, entre otros)	ingenieriaenp@mail.com


2. ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Fuentes de Financiamiento	Fondos Propios de la Empresa Nacional Portuaria
Presupuesto del Proyecto	L. 850,011.00
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.	25 mayo 2016
Estado del Proyecto (actual)	El proyecto se encuentra finalizado.
Costo de Finalización (Proyectado)	L.841,911.00
Fecha de Finalización (Proyectado)	03 de marzo del 2017

3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	No existen variaciones en los productos entregados de manera trimestral
Variación en el costo del proyecto	Se realizó una orden de cambio a menos por L. 8,100.00.
Variación en el alcance y duración del proyecto	Se ampliaron 38 días.
Razones de los cambios antes mencionados.	Las condiciones climatológicas adversas que se han registrado en el país durante el tiempo de ejecución.

Elaborado por Ing. Olga Najar


Ing. Oscar Delgado
 Jefe de Depto. de Proyectos


Ing. Heliodoro Miguel Carrillo
 Jefe División Técnica






PROYECTOS EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PROYECTO: "Rehabilitación de Edificio de Oficinas en Puerto de San Lorenzo"

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propietario del Proyecto	Empresa Nacional Portuaria
Sector, subsector	Marítima
Ubicación del Proyecto	Dentro del Recinto Portuario de la ENP en San Lorenzo.
Propósito	Obtener un área debidamente acondicionada para las oficinas de Servicio al Cliente y Contabilidad.
Descripción del Proyecto	Rehabilitación de edificio para ser acondicionado para ser instaladas las oficinas de servicio al cliente y contabilidad.

2. ELABORACIÓN DEL PROYECTO


Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Generar unas oficinas de servicio al cliente y contabilidad debidamente acondicionados.
Impacto Ambiental	No hay.
Impacto en el Terreno y Asentamiento	No hay.
Detalles del Contacto (Nombre completo, número telefónico, correo electrónico, entre otros)	ingenieriaenp@mail.com


Fuentes de Financiamiento	Fondos Propios de la Empresa Nacional Portuaria
Presupuesto del Proyecto	L. 353,000.00
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.	08 de septiembre 2016
Estado del Proyecto (actual)	El proyecto se encuentra finalizado.
Costo de Finalización (Proyectado)	L. 353,000.00
Fecha de Finalización (Proyectado)	04 de marzo 2017

3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	No existen variaciones en los productos entregados de manera trimestral
Variación en el costo del proyecto	No hubo.
Variación en el alcance y duración del proyecto	No hubo.
Razones de los cambios antes mencionados.	No hubo.

Elaborado por Ing. Olga Najara


 Ing. Oscar Delgado
 Jefe de Depto. de Proyectos


 Ing. Heliodoro Miguel Carrillo
 Jefe División Técnica


PROYECTOS EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PROYECTO: "Rehabilitación de Nave No.14, Zona Libre Puerto Cortes"

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propietario del Proyecto	Empresa Nacional Portuaria
Sector, subsector	Marítima
Ubicación del Proyecto	Zona Libre, Puerto Cortes
Propósito	Tener la Nave en óptimas condiciones de operación.
Descripción del Proyecto	El proyecto consiste en demoliciones, construcciones, suministro e instalación de techo, mejoramiento del sistema eléctrico.

2. ELABORACIÓN DEL PROYECTO


Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Tener la nave No.14 en condiciones operables.
Impacto Ambiental	No hay.
Impacto en el Terreno y Asentamiento	No hay.
Detalles del Contacto (Nombre completo, número telefónico, correo electrónico, entre otros)	ingenieriaenp@mail.com

Fuentes de Financiamiento	Fondos Propios de la Empresa Nacional Portuaria
Presupuesto del Proyecto	L. 1,527,262.04
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.	10 Junio 2016
Estado del Proyecto (actual)	El proyecto se encuentra finalizado.
Costo de Finalización (Proyectado)	L. 1,677,693.60
Fecha de Finalización (Proyectado)	28 de marzo 2017

3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	No existen variaciones en los productos entregados de manera trimestral
Variación en el costo del proyecto	Se realizó una orden de cambio a más por L 150,431.57.
Variación en el alcance y duración del proyecto	No hubo.
Razones de los cambios antes mencionados.	Las variaciones en el costo del proyecto fueron por causas necesarias que surgieron durante la ejecución del proyecto.

Elaborado por Ing. Olga Najjar


 Ing. Oscar Delgado
 Jefe de Depto. de Proy


 Ing. Heliodoro Miguel Carrillo
 Jefe División Técnica








PROYECTOS EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PROYECTO: "Rehabilitación de Nave No.2, Zona Libre Puerto Cortes"

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propietario del Proyecto	Empresa Nacional Portuaria
Sector, subsector	Marítima
Ubicación del Proyecto	Zona Libre, Puerto Cortes.
Propósito	Tener en óptimas condiciones de operación la bodega.
Descripción del Proyecto	Rehabilitación de pisos de concreto, piso de cerámica, divisiones, puertas, mejoramiento del sistema eléctrico, habilitación de bodega.

2. ELABORACIÓN DEL PROYECTO


Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Obtener la bodega No.2 en condiciones operables.
Impacto Ambiental	No hay.
Impacto en el Terreno y Asentamiento	No hay.
Detalles del Contacto (Nombre completo, número telefónico, correo electrónico, entre otros)	ingenieriaenp@mail.com

Fuentes de Financiamiento	Fondos Propios de la Empresa Nacional Portuaria
Presupuesto del Proyecto	L. 974,913.46
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.	19 agosto 2016
Estado del Proyecto (actual)	El proyecto se encuentra finalizado
Costo de Finalización (Proyectado)	L. 974,913.46
Fecha de Finalización (Proyectado)	28 de marzo 2017


3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	No existen variaciones en los productos entregados de manera trimestral
Variación en el costo del proyecto	No hubo.
Variación en el alcance y duración del proyecto	No hubo.
Razones de los cambios antes mencionados.	No hubo.

Elaborado por Ing. Olga Najar


 Ing. Oscar Delgado
 Jefe de Depto. de Proyectos




 Ing. Heliodoro Miguel Carrillo
 Jefe División Técnica





