

PARA: Abogada. Denia Cerrato.
Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción por Delegación.

DE: MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE

ASUNTO: Información Para el Portal de Transparencia Sobre Cierre de Proyectos de Electrificación Social a Través del FOSODE Durante el Mes de enero del 2025.

FECHA: 10 de febrero de 2025

Estimada Abogada Cerrato,

Por este medio se remite la información concerniente a los proyectos de electrificación social cerrados (legalizados) en el mes de enero de 2025 por esta Dirección; de acuerdo con el formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

PROYECTO No. 1

1. Identificación del Proyecto.

| | |
|--------------------------|---|
| Propietario del Proyecto | Comunidad |
| Sector, Subsector | Energía |
| Nombre del Proyecto | Proyecto de Centro Comunal De Macuelizo |
| Ubicación del Proyecto | Centro Comunal De Macuelizo, Tatumbla, Francisco Morazán. |
| Propósito | Satisfacer la necesidad de servicios de electrificación en la comunidad. |
| Descripción del Proyecto | Proyecto de electrificación social en expansión a la red de distribución de la ENEE |

2. Elaboración del Proyecto

| | |
|---|--|
| Alcance del Proyecto (Producto Principal) | Viviendas electrificadas, y población beneficiada con servicios de electrificación |
| Impacto Ambiental | No hay |
| Impacto en el terreno y asentamientos | No Hay |
| Detalles del Contacto | Dirección del FOSODE/ENEE Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com |
| Fuentes del Financiamiento | <ul style="list-style-type: none"> FOSODE Municipalidad |
| Presupuesto del Proyecto | FOSODE HNL 9,540.00 |



| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| | Municipalidad HNL 194,553.15 |
| Fecha de Aprobación | 20 de diciembre del 2024 |
| Estado del Proyecto | Finalizado |
| Costo de Finalización | HNL 204,093.15 USD 7,979.09 |
| Fecha de Finalización | 10 de enero del 2025 |

*El cambio del dólar a la fecha de recepción del proyecto es de HNL 25.5785 x USD 1.0000

3. Ejecución del Proyecto

| | |
|--|--|
| Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral | No existe variación de los productos entregados de manera trimestral |
| Variación del Costo Total del proyecto | No hay variación en el costo del proyecto |
| Variación en el Alcance y duración del proyecto | No hay variación en el alcance del proyecto. |
| Razón de los cambios antes mencionados | N/A |

**Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de enero, pero reportado hasta el mes de febrero



MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE



PROYECTO No. 2

1. Identificación del Proyecto.

| | |
|--------------------------|---|
| Propietario del Proyecto | Comunidad |
| Sector, Subsector | Energía |
| Nombre del Proyecto | Proyecto de Electrificación Social Los Zarzales Lepaguare |
| Ubicación del Proyecto | Comunidad Los Zarzales Lepaguare, Juticalpa, Olancho. |
| Propósito | Satisfacer la necesidad de servicios de electrificación en las comunidades |
| Descripción del Proyecto | Proyecto de electrificación social en expansión a la red de distribución de la ENEE |

2. Elaboración del Proyecto

| | |
|---|--|
| Alcance del Proyecto (Producto Principal) | Viviendas electrificadas, y población beneficiada con servicios de electrificación |
|---|--|



| | |
|---------------------------------------|---|
| Impacto Ambiental | No hay |
| Impacto en el terreno y asentamientos | No Hay |
| Detalles del Contacto | Dirección del FOSODE/ENEE Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com |
| Fuentes del Financiamiento | • FOSODE |
| Presupuesto del Proyecto | FOSODE: HNL. 1,214,166.40 |
| Fecha de Aprobación | 15 de noviembre de 2024 |
| Estado del Proyecto | Finalizado |
| Costo de Finalización | HNL 1,214,166.40 USD 47,452.29 |
| Fecha de Finalización | 10 de enero de 2025 |

*El cambio del dólar a la fecha de recepción del proyecto es de HNL 25.5871 x USD 1.0000

3. Ejecución del Proyecto

| | |
|--|--|
| Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral | No existe variación de los productos entregados de manera trimestral |
| Variación del Costo Total del proyecto | No hay variación en el costo del proyecto |
| Variación en el Alcance y duración del proyecto | No hay variación en el alcance del proyecto. |
| Razón de los cambios antes mencionados | N/A |

**Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de enero, pero reportado hasta el mes de febrero



MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE

PROYECTO No. 3

1. Identificación del Proyecto.

| | |
|--------------------------|--|
| Propietario del Proyecto | Comunidad |
| Sector, Subsector | Energía |
| Nombre del Proyecto | Proyecto de Electrificación Social El Palo Lepaguare |
| Ubicación del Proyecto | Comunidad Social El Palo Lepaguare, Juticalpa, Olancho. |
| Propósito | Satisfacer la necesidad de servicios de electrificación en las comunidades |



| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del Proyecto | Proyecto de electrificación social en expansión a la red de distribución de la ENEE |
|--------------------------|---|

2. Elaboración del Proyecto

| | |
|---|--|
| Alcance del Proyecto (Producto Principal) | Viviendas electrificadas, y población beneficiada con servicios de electrificación |
| Impacto Ambiental | No hay |
| Impacto en el terreno y asentamientos | No Hay |
| Detalles del Contacto | Dirección del FOSODE/ENEE Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com |
| Fuentes del Financiamiento | • FOSODE |
| Presupuesto del Proyecto | FOSODE: HNL 1,009,157.20 |
| Fecha de Aprobación | 15 de noviembre de 2024 |
| Estado del Proyecto | Finalizado |
| Costo de Finalización | HNL. 1,009,157.20 USD 39,440.08 |
| Fecha de Finalización | 10 de enero de 2025 |

*El cambio del dólar a la fecha de recepción del proyecto es de HNL 25.5871 x USD 1.0000

3. Ejecución del Proyecto

| | |
|--|--|
| Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral | No existe variación de los productos entregados de manera trimestral |
| Variación del Costo Total del proyecto | No hay variación en el costo del proyecto |
| Variación en el Alcance y duración del proyecto | No hay variación en el alcance del proyecto. |
| Razón de los cambios antes mencionados | N/A |

**Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de enero, pero reportado hasta el mes de febrero



MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE



PROYECTO No. 4
1. Identificación del Proyecto.

| | | |
|--------------------------|---|--------------------------|
| Propietario del Proyecto | Comunidad | |
| Sector, Subsector | Energía | |
| Nombre del Proyecto | Proyecto de Electrificación Social | Nuevo Cedro y Posa Verde |
| Ubicación del Proyecto | Comunidad Nuevo Cedro y Posa Verde, San Manuel de Colohete, Lempira | |
| Propósito | Satisfacer la necesidad de servicios de electrificación en las comunidades | |
| Descripción del Proyecto | Proyecto de electrificación social en expansión a la red de distribución de la ENEE | |

2. Elaboración del Proyecto

| | | |
|---|---|--|
| Alcance del Proyecto (Producto Principal) | Viviendas electrificadas, y población beneficiada con servicios de electrificación | |
| Impacto Ambiental | No hay | |
| Impacto en el terreno y asentamientos | No Hay | |
| Detalles del Contacto | Dirección del FOSODE/ENEE Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com | |
| Fuentes del Financiamiento | <ul style="list-style-type: none"> • FOSODE • Municipalidad | |
| Presupuesto del Proyecto | FOSODE: HNL 17,172.00 Municipalidad: HNL 1,344,825.71 | |
| Fecha de Aprobación | 05 de abril de 2024 | |
| Estado del Proyecto | Finalizado | |
| Costo de Finalización | HNL 1,361,997.71 USD 53,132.88 | |
| Fecha de Finalización | 28 de noviembre de 2024 | |

*El cambio del dólar a la fecha de recepción del proyecto es de HNL 25.6338 x USD 1.0000

3. Ejecución del Proyecto

| | | |
|--|--|--|
| Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral | No existe variación de los productos entregados de manera trimestral | |
| Variación del Costo Total del proyecto | No hay variación en el costo del proyecto | |
| Variación en el Alcance y duración del proyecto | No hay variación en el alcance del proyecto. | |
| Razón de los cambios antes mencionados | N/A | |

**Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de enero, pero reportado hasta el mes de febrero





MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE

PROYECTO No. 5
1. Identificación del Proyecto.

| | |
|--------------------------|---|
| Propietario del Proyecto | Comunidad |
| Sector, Subsector | Energía |
| Nombre del Proyecto | Proyecto de Electrificación Social La Cienega Santa Teresa |
| Ubicación del Proyecto | Comunidad Social La Cienega Santa Teresa, San Manuel De Colohete, Lempira. |
| Propósito | Satisfacer la necesidad de servicios de electrificación en las comunidades |
| Descripción del Proyecto | Proyecto de electrificación social en expansión a la red de distribución de la ENEE |

2. Elaboración del Proyecto

| | |
|---|---|
| Alcance del Proyecto (Producto Principal) | Viviendas electrificadas, y población beneficiada con servicios de electrificación |
| Impacto Ambiental | No hay |
| Impacto en el terreno y asentamientos | No Hay |
| Detalles del Contacto | Dirección del FOSODE/ENEE Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com |
| Fuentes del Financiamiento | <ul style="list-style-type: none"> • FOSODE • Municipalidad |
| Presupuesto del Proyecto | FOSODE: HNL 9,540.00 Municipalidad: HNL 238,530.94 |
| Fecha de Aprobación | 04 de noviembre de 2024 |
| Estado del Proyecto | Finalizado |
| Costo de Finalización | HNL 248,070.94 USD 9,677.49 |
| Fecha de Finalización | 29 de noviembre de 2024 |

*El cambio del dólar a la fecha de recepción del proyecto es de HNL 25.6338 x USD 1.0000



3. Ejecución del Proyecto

| | |
|--|--|
| Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral | No existe variación de los productos entregados de manera trimestral |
| Variación del Costo Total del proyecto | No hay variación en el costo del proyecto |
| Variación en el Alcance y duración del proyecto | No hay variación en el alcance del proyecto. |
| Razón de los cambios antes mencionados | N/A |

**Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de enero, pero reportado hasta el mes de febrero



MSc. Yadira Alvarez Licona
Directora del FOSODE
DIRECCION FOSODE

PROYECTO No. 6
1. Identificación del Proyecto.

| | |
|--------------------------|---|
| Propietario del Proyecto | Comunidad |
| Sector, Subsector | Energía |
| Nombre del Proyecto | Proyecto de Electrificación Social Sitio Talpetate Puerta La Zona El Naranjo |
| Ubicación del Proyecto | Comunidad Sitio Talpetate Puerta La Zona El Naranjo, Belén, Lempira |
| Propósito | Satisfacer la necesidad de servicios de electrificación en las comunidades |
| Descripción del Proyecto | Proyecto de electrificación social en expansión a la red de distribución de la ENEE |

2. Elaboración del Proyecto

| | |
|---|--|
| Alcance del Proyecto (Producto Principal) | Viviendas electrificadas, y población beneficiada con servicios de electrificación |
| Impacto Ambiental | No hay |
| Impacto en el terreno y asentamientos | No Hay |
| Detalles del Contacto | Dirección del FOSODE/ENEE Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com |
| Fuentes del Financiamiento | <ul style="list-style-type: none"> FOSODE Municipalidad |
| Presupuesto del Proyecto | FOSODE: HNL 9,540.00 Municipalidad: HNL 635,073.39 |
| Fecha de Aprobación | 21 de octubre de 2024 |



| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Estado del Proyecto | Finalizado |
| Costo de Finalización | HNL 644,613.39 USD 25,147.01 |
| Fecha de Finalización | 28 de noviembre de 2024 |

*El cambio del dólar a la fecha de recepción del proyecto es de HNL 25.6338 x USD 1.0000

3. Ejecución del Proyecto

| | |
|--|--|
| Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral | No existe variación de los productos entregados de manera trimestral |
| Variación del Costo Total del proyecto | No hay variación en el costo del proyecto |
| Variación en el Alcance y duración del proyecto | No hay variación en el alcance del proyecto. |
| Razón de los cambios antes mencionados | N/A |

**Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de enero, pero reportado hasta el mes de febrero



MSc. Yadira Alvarez Licona
Directora del FOSODE

ENEE
DIRECCION FOSODE

PROYECTO No. 7

1. Identificación del Proyecto.

| | |
|--------------------------|---|
| Propietario del Proyecto | Comunidad |
| Sector, Subsector | Energía |
| Nombre del Proyecto | Proyecto de Electrificación Social Aguacatal |
| Ubicación del Proyecto | Comunidad Aguacatal, Lepaera, Lempira. |
| Propósito | Satisfacer la necesidad de servicios de electrificación en las comunidades |
| Descripción del Proyecto | Proyecto de electrificación social en expansión a la red de distribución de la ENEE |

2. Elaboración del Proyecto

| | |
|---|--|
| Alcance del Proyecto (Producto Principal) | Viviendas electrificadas, y población beneficiada con servicios de electrificación |
| Impacto Ambiental | No hay |
| Impacto en el terreno y asentamientos | No Hay |
| Detalles del Contacto | Dirección del FOSODE/ENEE Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com |



| | | |
|----------------------------|---|--|
| Fuentes del Financiamiento | <ul style="list-style-type: none"> FOSODE Municipalidad | |
| Presupuesto del Proyecto | FOSODE: HNL 9,540.00 Municipalidad: HNL 402,725.70 | |
| Fecha de Aprobación | 14 de octubre de 2024 | |
| Estado del Proyecto | Finalizado | |
| Costo de Finalización | HNL 412,265.70 USD 16,082.89 | |
| Fecha de Finalización | 29 de noviembre de 2024 | |

*El cambio del dólar a la fecha de recepción del proyecto es de HNL 25.6338 x USD 1.0000

3. Ejecución del Proyecto

| | | |
|--|--|--|
| Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral | No existe variación de los productos entregados de manera trimestral | |
| Variación del Costo Total del proyecto | No hay variación en el costo del proyecto | |
| Variación en el Alcance y duración del proyecto | No hay variación en el alcance del proyecto. | |
| Razón de los cambios antes mencionados | N/A | |

**Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de enero, pero reportado hasta el mes de febrero



MSc. Yadir Alvarez Licona
Directora del FOSODE



PROYECTO No. 8

1. Identificación del Proyecto.

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Propietario del Proyecto | Comunidad | |
| Sector, Subsector | Energía | |
| Nombre del Proyecto | Proyecto de Electrificación Social azacalpa Olominas | |
| Ubicación del Proyecto | Comunidad Azacalpa, Olominas, San Marcos DE Caiquín, Lempira | |
| Propósito | Satisfacer la necesidad de servicios de electrificación en las comunidades | |
| Descripción del Proyecto | Proyecto de electrificación social en expansión a la red de distribución de la ENEE | |

2. Elaboración del Proyecto




| | |
|---|---|
| Alcance del Proyecto (Producto Principal) | Viviendas electrificadas, y población beneficiada con servicios de electrificación |
| Impacto Ambiental | No hay |
| Impacto en el terreno y asentamientos | No Hay |
| Detalles del Contacto | Dirección del FOSODE/ENEE Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com |
| Fuentes del Financiamiento | <ul style="list-style-type: none"> • FOSODE • Municipalidad |
| Presupuesto del Proyecto | FOSODE: HNL 9,540.00 Municipalidad: HNL 521,228.16 |
| Fecha de Aprobación | 17 de octubre de 2024 |
| Estado del Proyecto | Finalizado |
| Costo de Finalización | HNL 530,768.16 USD 20,705.79 |
| Fecha de Finalización | 29 de noviembre de 2024 |

*El cambio del dólar a la fecha de recepción del proyecto es de HNL 25.6338 x USD 1.0000

3. Ejecución del Proyecto

| | |
|--|--|
| Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral | No existe variación de los productos entregados de manera trimestral |
| Variación del Costo Total del proyecto | No hay variación en el costo del proyecto |
| Variación en el Alcance y duración del proyecto | No hay variación en el alcance del proyecto. |
| Razón de los cambios antes mencionados | N/A |

**Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de enero, pero reportado hasta el mes de febrero



MSc. Yadira Alvarez Licona
Directora del FOSODE

CC: Archivo FOSODE
CC: Digital YFAL / PIFC

