


ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRIMER TRIMESTRE 2025 (MARZO)



| No. | NOMBRE DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO | DURACIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | AVANCE | | MONTO DEL CONTRATO | ADENDUM DE CONTRATO | Observaciones |
|-----|--|-----------------|-----------------------|---|--------|------------|--------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | Físico | Financiero | | | |
| 1 | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 2024 II PARTE | 1/10/2024 | 12/31/2024 | Ejecutado con personal de la Alcaldia | 100.0% | - | L. - | L. - | FINALIZADO |
| 2 | BACHEO CIUDAD DE COMAYAGUA TERCERA PARTE AÑO 2024 | 1/10/2024 | 12/31/2024 | Ejecutado con personal de la Alcaldia | 100.0% | - | L. - | L. - | FINALIZADO |
| 3 | CONSTRUCCION DE 1,350 M2 DE PAVIMENTO CON CONTRETO HIDRAULICO (4000PSI), MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES BARRIO CABAÑAS SECTOR DE GIMNACIO ROBLES HACIA LA ESCUELA ENLACES CIUDAD DE COMAYAGUA | 17/02/2025 | 90 | Ejecutado con contratista INCOHM S DE RL | 95.0% | 0.00% | L. 1,642,775.06 | L. - | EN EJECUCION |
| 4 | CONSTRUCCION DE 1,450 M2 DE PAVIMENTO CON CONTRETO HIDRAULICO (4000PSI), MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES BARRIOSAN SEBASTIAN SECTOR EDIFICIO INFINITUM HACIA LA IGLESIA SAN SEBASTIAN CIUDAD DE COMAYAGUA | 12/2/2025 | 90 | Ejecutado con contratistaZF INVESTMENT WORKS AND SERVICES S DE R.L.U DE C.V | 100.0% | 0.00% | L. 2,051,814.81 | L. - | FINALIZADO |
| 5 | CONSTRUCCION DE 1,750 M2 DE PAVIMENTO CON CONTRETO HIDRAULICO (4000PSI), MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES BARRIO TORONDON SECTOR CLINILAB-SUPERMERCADO LA COLONIA HASTA EL MONUMENTO A LA MADRE CIUDAD DE COMAYAGUA | 17/02/2025 | 90 | Ejecutado con contratistaZF CONSTRUCTORA ROENGE S.A DE C.V | 60.0% | 0.00% | L. 2,400,431.16 | L. - | EN EJECUCION |
| 6 | INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALQUILER DE RETROEXCAVADORA (EXCAVACION E INSTALACION DE TUBERIA) COLONIA NUEVA COMAYAGUA, N ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA | 18/02/2025 | 30 | Ejecutado con contratista INCOHM S DE RL | 80.0% | 0.00% | L. 160,000.00 | L. - | EN EJECUCION |


 Ing. Marlon Eduardo Fuentes
 Jefe Obras Públicas