

Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR

Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE AULAS



05/07/ 2017

Informe de Avance Mes de Junio

El presente documento detalla el avance en que está actualmente el proyecto de construcción, como herramienta de información para poder ver y verificar la ejecución del mismo.

ING MARCO VALLE SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES E INSFRAESTRUCTURA UNACIFOR

Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE AULAS"

INFORME DE AVANCE MES DE JUNIO

Identificación del Proyecto

Propietario del Proyecto:	Universidad Nacional de Ciencias
	Forestales
Sector, Subsector:	Gobernabilidad y Descentralización.
Nombre del Proyecto:	Edificio de Aulas para Estudiantes de la UNACIFOR
Ubicación del Proyecto:	El proyecto está ubicado en la ciudad de Siguatepeque, en el campus de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales.
Propósitos:	Brindar un espacio en el cual los alumnos puedan recibir sus clases en un ambiente más cómodo y moderno.
Descripción del proyecto:	El proyecto consiste en la construcción de un edificio para aulas de dos plantas con un área aproximada de 1600 m2. El edificio contará con 12 aulas de diferentes capacidades, cafetería, sala de reuniones, oficinas de consejería, módulos de baños para damas y caballeros, lobby y áreas de circulación interiores y exteriores. Además de una plaza de banderas y fuente exterior.

Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto:	Generar mejores condiciones de infraestructura para el desarrollo de espacios Pedagógicos adecuados a las exigencias del entorno educativo.
Impacto Ambiental:	El proyecto no tendrá impacto negativo en el medio ambiente.
Impacto en el terreno y Asentamientos:	No existen problemas de inundación, deslizamientos ni otros riesgos en la zona donde se desarrolla el proyecto.
Detalles del Contacto:	Dr. Emilio Esbeih, e.esbeih@unacifor.edu.hn
Fuentes de financiamiento:	Tesoro Nacional
Propuesta del Proyecto:	L. 1 <i>5,547,475</i> .89
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:	2016
Estado Actual del Proyecto:	Etapa de Acabados Finales
Costo de financiación (Proyectada):	L. 1 <i>5,547,475</i> .89
Fecha de Finalización (proyectada):	Agosto del 2017

Ejecución del Proyecto

Relación de Planificación con los productos entregados de manera trimestral:	Después de la revisión de las áreas funcionales requeridas para el edificio, errores en los planos arquitectónicos, fachadas y cortes, se están ejecutando obras necesarias para su desarrollo, y ya se está trabajando en los cambios realizados y autorizados por la supervisión.
Variación en el costo del proyecto:	Después de realizar la primera orden de cambio, por los cambios en el diseño arquitectónico, actualmente se trabaja en la orden de cambio #2, la cual se considera que puede ejecutar un 9% de sobrecostos, que está dentro de lo permitido por la ley de contratación del estado, por lo cual se eliminaron ciertas actividades que no agregan valor al proyecto, y se agregaron las actividades necesarias para desarrollar con éxito el proyecto.
Variación en el alcance y duración del proyecto:	Después de la revisión y por los cambios y atrasos sufridos en el avance del proyecto, se realizó un adendum al contrato, donde se explica y se detalla la extensión de tiempo al proyecto, por lo cual se le han dado 60 días más de ampliación, por lo que nueva fecha de entrega del proyecto se estima sea el 23 de Agosto
Razones de los cambios:	Los planos originales no coincidían con la realidad el producto esperado, y no reúne las condiciones necesarias para que sea un edificio funcional y seguro.

Responsable de la elaboración del informe

Ing. Marco Antona Antona Supervisor de Nuevas Obras Civiles

5 de julio de 2017

VI. Pisos, Enchapes y Cielos

Piso de Porcelanato



Porcelanato en Primer Nivel

Piso de Porcelanato Segundo Nivel



Porcelanato de 60x60 color beige





VII. Azotea

ARMADURA DE JOIST METALICO PARA TERCER NIVEL



Armado de Joist con cuerda superior e inferior de ángulo doble de 2"x3/16 y diagonales reforzadas de ángulo doble intercalado de 1"1/8" a 45°@ 1 metro

ARMADURA DE JOIST METALICO PARA LOBBY



Forrado de Armado de Joist

Impermeabilizado de Losa de Concreto de Techo



Instalación de Impermeabilizante Admix-Techo

Techo



Impermeablización Terminada

Vidrio Muro Cortina



Instalación de Perfilería de aluminio.

Vidrio Muro Cortina





Estructura y Cubierta de Tragaluz



Estructura de Canaleta y Lamina Traslucida

XI. Instalaciones Eléctricas

PANEL PRINCIPAL MAINBREAKER



Panel de Distribución con Main Breaker

PANEL EN LAS AULAS



Panel de 6 espacios

Tomacorriente e Interruptores



Tomacorrientes y Interruptores en Aulas

Tomacorrientes en pared y Piso Dobles



Tomacorrientes en Aulas

Salidas para lamparas



Lamparas de 2x4

Lamparas en Lobby



Lamparas Industriales

Red de Alimentación a todo el edificio





Canaleta de guía de la ductería eléctrica del edificio

XIV. Acabados Especiales

Pintura Lado Oeste



Pintura Lado Oeste en Paredes

Pintura Lado Este



Pintura lado Este en Paredes

Cubo de Gradas Metálicas



Estructura de Acero en gradas.

Cubo de Gradas Metálicas



Gradas Terminadas

Aceras



Acabado Tipo Adoquín

Cerámica en Paredes de Baño



Acabado en Baños

X. Instalaciones Hidrosanitarias

Sanitarios



Instalación de Sanitario Tipo Fluxometro

Lavamanos




Instalación de Lavamanos Empotrados

Equipo Hidroneumático



instalación de Bomba con Tanque y Panel sobre cisterna

Cajas de registro (Hall) 0.80m diametro AN y ALL





Cajas de Registro para AN y ALL

XVIII. Obras Adicionales

Gradas de Concreto



Gradas Estructurales de Concreto





Acabados Finales

