


Oficio No.348-UTGP-2017

Julio 06, 2017

Abogado  
**ISAAC GALLEGOS**  
Director de Transparencia, Secretaria de Salud  
Su oficina




**Estimado Abogado Gallegos:**

En referencia a Oficio No. 519-UT-2017, tenemos a bien remitir a usted Informe de los Proyectos de Infraestructura de la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP) del mes de Junio de 2017.

Esperando haber cumplido con lo solicitado me despido de usted.

Atentamente,



**DR. WILSON MEJÍA MURILLO**  
Coordinador Unidad Técnica de Gestión de Proyectos

✉ : Ing. Mario Leyva Carias, Encargado del Área de Infraestructura/UTGP  
✉ : Archivo

## **IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO**

**PROPIETARIO DEL PROYECTO:** REGIÓN DEPARTAMENTAL DE COLÓN

**SECTOR, SUB SECTOR:** SALUD

**NOMBRE DEL PROYECTO:** "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIÓN SANITARIA DEPARTAMENTAL Y ALMACEN DE COLÓN "

**UBICACIÓN:** TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN

**PROPÓSITO:** *La construcción de un Edificio Administrativo para la Región Departamental, en vista que actualmente estas oficinas de la SESAL operan en una casa de habitación en arrendamiento y en condiciones no aptas para oficinas debido a que esas instalaciones se encuentran en mal estado.*

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:** *El proyecto consiste en la construcción de 8 oficinas ,una sala de juntas, una sala de UDA, cocineta, servicios sanitarios para hombres y mujeres, bodega de audiovisuales, pasillos internos, aceras, sistema de aguas negras, banco de transformadores, cerco perimetral.*

*El proyecto tiene un área de 406.00 M2, paredes de bloque de concreto debidamente repelladas, pulidas, pintadas, los ambientes de servicios sanitarios sus paredes enchapadas con cerámica, así como todos los pisos y aceras con cerámica de alto tráfico, sistema de climatización en oficinas. Las cubiertas de techos en pasillos son losas de concreto y en los demás ambientes de estructura metálica y lámina aluminizada tipo teja, cielos falsos suspendidos en flejes metálicos con lámina fibromineral.*

### **ALCANCE DEL PROYECTO:**

*La construcción del Edificio para Oficinas Administrativas de la Región Sanitaria Departamental y Almacén de Colón.*

### **IMPACTO AMBIENTAL:**

*El proyecto provocó daños mínimos al ambiente producto de las actividades de construcción.*

**IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS:**

*El impacto en el terreno fue mínimo y en relación a los asentamientos, el proyecto se encuentra ubicado en la periferia de la ciudad.*

**DETALLES DE CONTACTO:**

1. *Dr. Wilson Mejía* Jefe Unidad Técnica de Gestión de Proyectos  
Tel. 2222-4689 / 9985-8583 / wmejiam31@hotmail.com
2. *Ing. Mario Leyva Carias* Supervisor de Proyecto  
Tel. 2222-4689 / 9918-2218 / mleyva11@yahoo.com

<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO:</b>	<i>Fondos Nacionales</i>
<b>PRESUPUESTO DEL PROYECTO:</b>	<i>LPS. 7, 562,197.34</i>
<b>FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO:</b>	<i>Año 2011</i>
<b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO:</b>	<i>Recepcionado</i>
<b>COSTO DE FINAL DEL PROYECTO:</b>	<i>LPS.11, 326,669.86 (Año 2016)</i>
<b>FECHA DE FINALIZACIÓN (PROYECTADA):</b>	<b>JUNIO 2017</b>

**EJECUCIÓN DEL PROYECTO****RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL.****VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO:**

*Se generó un incremento en el costo final del proyecto ya que éste se licitó en el año 2011 y se está finalizando en el año 2017 provocando un incremento en los costos de obra, así mismo el estar paralizado obligó realizar obras adicionales al mismo.*

**VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACIÓN DEL PROYECTO:**

*En relación al alcance del proyecto no se registraron variaciones; pero si en el tiempo de ejecución del mismo producto de la paralización por falta de pagos al contratista, y se generaron órdenes de cambio debido al tiempo transcurrido desde su licitación a su finalización contabilizando 6 años.*

**RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS:**

*El proyecto se licitó en el Año 2011 pero no se pudo finalizar ese año por razones de falta de pago imputables tanto a la Secretaría de Salud a la Tesorería General de la República. En los años subsiguientes no se contaba con presupuesto asignado para reiniciar obras. Fue hasta el año 2016 que se obtuvieron los mismos.*

*El proyecto actualmente se encuentra en su etapa final de ejecución; reinicio sus actividades el 17 de Mayo de 2017, Se recepciono en el mes de Junio de 2017.*

## **IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO**

**PROPIETARIO DEL PROYECTO:** HOSPITAL SAN ISIDRO  
**SECTOR, SUB SECTOR:** SALUD  
**NOMBRE DEL PROYECTO:** "CONSTRUCCIÓN SALA DE MATERNIDAD EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO EN LA CIUDAD DE TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLÓN"  
**UBICACIÓN:** COLÓN, DEPARTAMENTO DE COLÓN

**PROPÓSITO:** *La política Nacional de salud 2010 – 2014 y las estrategias de la reducción de la pobreza que nos llevan a la descentralización y a la participación ciudadana, como respuesta a un análisis realizado con los integrantes de la Comisión Ciudadana de Salud representada por miembros de diferentes grupos de la sociedad civil, ante toda la problemática hospitalaria presentada por autoridades y personal del hospital San Isidro, responde la comunidad y deciden acciones que con lleven a la necesidad de plantear este proyecto de Construcción del Área Materno Infantil del Hospital San Isidro de Tocoa, contando con el respaldo total de toda la población, organizaciones populares, organizaciones no gubernamentales, autoridades locales y departamentales.*

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:** *El proyecto consiste en un edificio de un sólo nivel y surge debido a que el índice de ocupación actual del hospital, ha sobrepasado su capacidad en el área de maternidad y ginecología. Los planos arquitectónicos comprenden la construcción de 1,149.63m<sup>2</sup> de obra con todos los ambientes requeridos para la prestación de éste servicio.*

### **ALCANCE DEL PROYECTO:**

*La construcción del Edificio para la nueva Sala de Maternidad del Hospital de Colón.*

### **IMPACTO AMBIENTAL:**

*El Hospital de San Isidro se encuentra en una zona geográfica en la ciudad que carece de alcantarillado sanitario desde hace muchos años atrás, por lo que se generó la construcción de una planta de tratamiento para la descarga de las aguas residuales las cuales ya dieron su vida útil y este proyecto no es la excepción se está considerando la construcción de una nueva planta de tratamiento exclusiva para este proyecto. Lo más recomendable es la conexión al alcantarillado de la ciudad, pero su costo dependerá no solamente del Hospital sino también del apoyo de la Alcaldía Municipal de esa Ciudad; todo lo anterior con el objeto de minimizar el impacto ambiental que generaría el proyecto una vez que se encuentre en funcionamiento.*

**IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS:**

*Se removió el material contaminado del sitio, se rellenó y se elevó en nivel del terreno, construyendo una sobre elevación en la cimentación; se mejoró la calidad del terreno ya que allí anteriormente se enterraban desechos bioinfecciosos producidos en el Hospital; el predio donde se encuentra el edificio se encuentra rodeado de la población de la ciudad.*

**DETALLES DE CONTACTO:**

1. Dr. Wilson Mejía Jefe Unidad Técnica de Gestión de Proyectos  
Tel. 2222-4689 / 9985-8583 / wmejiam31@hotmail.com
2. Ing. Mario Leyva Carias Supervisor de Proyecto  
Tel. 2222-4689 / 9918-2218 / mleyva11@yahoo.com

<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO:</b>	Fondos Nacionales
<b>PRESUPUESTO DEL PROYECTO:</b>	LPS. 9, 333,877.43
<b>FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO:</b>	Año 2011
<b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO:</b>	Aún no se ha podido realizar Recepción Definitiva
<b>COSTO FINAL DE LA OBRA:</b>	LPS. 12, 441,395.85
<b>FECHA DE FINALIZACIÓN (PROYECTADA):</b>	Tentativamente, mes de Julio 2017

**EJECUCIÓN DEL PROYECTO****RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL.****VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO:**

*Si se registraron variaciones en el costo final del proyecto ya que éste se licitó en el año 2011 y se finalizó en Marzo del 2017 lo que provocó un incremento en los costos de obra, así mismo el estar paralizado obligó realizar obras adicionales al mismo.*

**VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACIÓN DEL PROYECTO:**

*El alcance del Proyecto no sufrió variaciones en cuanto a su alcance; pero si en su tiempo de ejecución en vista de que estuvo paralizado, generando órdenes de cambio debido al deterioro del edificio por estar expuesto a la intemperie; el tiempo transcurrido desde su licitación a su finalización contabiliza 6 años.*

**RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS:**

*El proyecto se licitó en el Año 2011 pero no se pudo finalizar ese año por razones de falta de pago imputables tanto a la Secretaría de Salud a la Tesorería General de la República; en los años subsiguientes (2012-2015) no contaban con presupuesto asignado para reiniciar obras, fue hasta el año 2016 que se obtuvieron los mismos para su reinicio.*

## **IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO**

**PROPIETARIO DEL PROYECTO:** REGIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PARAÍSO

**SECTOR, SUB SECTOR:** SALUD

**NOMBRE DEL PROYECTO:** "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIÓN SANITARIA DEPARTAMENTAL Y ALMACEN DE EL PARAÍSO "

**UBICACIÓN:** DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

**PROPÓSITO:** *La construcción de un Edificio Administrativo para la Región Departamental, en vista que anteriormente ocupaba un espacio considerable cuando funcionaba el antiguo Hospital Gabriela Alvarado el cual estaba en condiciones no aptas para oficinas y desde el traslado del Hospital a sus nuevas instalaciones estas no han tenido mejoras al edificio.*

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:** *El proyecto consiste en la construcción de 8 oficinas ,una sala de juntas, una sala de UDA, cocineta, servicios sanitarios para hombres y mujeres, bodega de audiovisuales, pasillos internos, aceras, sistema de evacuación de aguas negras, banco de transformadores, cerco perimetral.*

*El proyecto tiene un área de 406.00 M2, paredes de bloque de concreto debidamente repelladas, pulidas, pintadas, los ambientes de servicios sanitarios sus paredes enchapadas con cerámica, así como todos los pisos y aceras con cerámica de alto tráfico, sistema de climatización en oficinas. Las cubiertas de techos en pasillos son losas de concreto y en los demás ambientes de estructura metálica y lámina aluminizada tipo teja, cielos falsos suspendidos en flejes metálicos con lámina fibromineral entre otros.*

### **ALCANCE DEL PROYECTO:**

*La construcción del Nuevo Edificio para Oficinas Administrativas de la Región Sanitaria Departamental y Almacén de El Paraíso.*

### **IMPACTO AMBIENTAL:**

*El proyecto provocó daños mínimos al ambiente producto de las actividades de construcción.*

**IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS:**

*Producto de la implementación y construcción de este proyecto; se mejoró la calidad del terreno ya que anteriormente se utilizaba para enterrar medicamentos vencidos; el predio se encuentra rodeado de la población de la ciudad..*

**DETALLES DE CONTACTO:**

1. *Dr. Wilson Mejía* *Jefe Unidad Técnica de Gestión de Proyectos*  
*Tel. 2222-4689 / 9985-8583 / [wmejiam31@hotmail.com](mailto:wmejiam31@hotmail.com)*
2. *Ing. Rina Gabriela Suazo* *Supervisor de Proyecto*  
*Tel. 2222-4689 / 9522-0060 / [rinasuazo@hotmail.com](mailto:rinasuazo@hotmail.com)*

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO:** *Fondos Nacionales*

**PRESUPUESTO DEL PROYECTO:** *LPS. 6, 934,905.02*

**FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO:** *Año 2011*

**ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO:** *"Se encuentra en proceso de Recisión de contrato, ya que la empresa no está interesada en continuar con la ejecución de mismo por razones de falta de pago por parte de la SESAL y además la cláusula Escalatoria No cubre las pérdidas que el proyecto ha generado a La Empresa constructora según menciona el contratista.*

**COSTO FINAL ESTIMADO DEL PROYECTO:** *LPS.6, 934,905.02 + escalamiento (25%)*

**FECHA DE FINALIZACIÓN:** *No definida, hasta nueva adjudicación. (Una vez realizada la Recisión del contrato, reformulación y nueva adjudicación del Mismo).*

**EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

**RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL.**

**VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO:**

*No definida debido a que se tendrá que realizar un levantamiento para conocer el estado actual del avance de la obra; estimar las cantidades de obra faltantes y actualizar los precios de las actividades que se requieran ejecutar para la finalización total del Proyecto.*

**VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACIÓN DEL PROYECTO:**

*El alcance no debería presentar variaciones pero la duración del mismo será definida una vez que se realicen las actividades mencionadas en el párrafo anterior.*

**RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS:**

*En vista que se convocó por muchas ocasiones al contratista para la finalización del proyecto este manifestó no querer continuar con dicha ejecución, una de las razones el tiempo transcurrido desde su licitación, adjudicación e inicio de obras y debido a la paralización esto provoco en ellos un desfase financiero, y lo que la Secretaría de Salud ofrecía no cumplía con las expectativas para poder continuar.*

*Actualmente el Ingeniero que fungía como residente del proyecto está analizando documentación presentada para emisión de dictamen técnico.*

*Actualmente el proyecto se encuentra paralizado.*

## **IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO**

**PROPIETARIO DEL PROYECTO:** HOSPITAL PSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA

**SECTOR, SUB SECTOR:** SALUD

**NOMBRE DEL PROYECTO:** "CONSTRUCCIÓN II ETAPA CLÍNICA PARA EL ADOLESCENTE EN EL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA "

**UBICACIÓN:** TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN.

**PROPÓSITO:** *La construcción de la segunda etapa de un complejo pequeño pero de gran importancia para la atención integrada al adolescente, separados de los adultos.*

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:** *El proyecto consiste en la construcción de una clínica, un salón de usos múltiples, servicios sanitarios para empleados y pasillo interno.*

*El proyecto tiene un área de 48.80 M2, paredes de bloque de concreto debidamente repelladas, pulidas, pintadas y otras enchapadas con cerámica, sistema de climatización en oficinas. Las cubiertas de techos de estructura metálica y lámina aluminizada, cielos falsos suspendidos en flejes metálicos con lámina fibromineral, puertas de estructura de madera de color.*

### **ALCANCE DEL PROYECTO:**

*La construcción de la segunda etapa de la clínica.*

### **IMPACTO AMBIENTAL:**

*El proyecto provocó daños mínimos al ambiente producto de las actividades de construcción.*

### **IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS:**

*No se provocaron Impactos mayores en el terreno y el Proyecto se encuentra ubicado dentro del casco urbano de la ciudad.*

### **DETALLES DE CONTACTO:**

1. Dr. Wilson Mejía Jefe Unidad Técnica de Gestión de Proyectos

Tel. 2222-4689 / 9985-8583 / wmejiam31@hotmail.com

2. Arq. Leopoldo Palma Supervisor de Proyecto

Tel. 2222-4689 / 9901-4451 / lpalmacaballero@gmail.com

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO:** Fondos Nacionales

**PRESUPUESTO DEL PROYECTO:** LPS. 964,708.35

<b>FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO:</b>	<i>Año 2016</i>
<b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO:</b>	<i>Se dio Reinicio de Obras</i>
<b>COSTO FINAL:</b>	<i>LPS. 986,030.87</i>
<b>FECHA DE FINALIZACIÓN (PROYECTADA):</b>	<i>Julio 2017</i>

### **EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

#### **RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL.**

#### **VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO:**

*Se registraron variaciones en el costo ofertado inicial debido a pequeños cambios que surgieron durante la ejecución del mismo.*

#### **VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACIÓN DEL PROYECTO:**

*En el proyecto se generó orden de cambio debido a la existencia de muro de bloque de concreto en la parte posterior del proyecto propiedad de la escuela perteneciente a la secretaría de educación el cual estaba en mal estado por lo que se tuvo que demoler y reforzar cimientos.*

*Así como el cambio de ubicación de caja de registro de aguas negras ya que su pendiente en la ubicación original no evacuaba las aguas servidas. La duración se ha extendido por razones de falta de pago al contratista.*

#### **RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS:**

*Los cambios realizados se realizaron para el buen funcionamiento del proyecto.*

*El proyecto se encuentra paralizado en vista que se tuvo que modificar su contrato en su estructura presupuestaria para poder realizar pago de estimación única en el proyecto ya que el año 2016 no fue posible honrar deuda.*

*El contrato modificado ya fue firmado por ambas partes por lo que dará reinicio de obras y se prevé entrega final a finales del mes de Junio de 2017.*

## **IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO**

**PROPIETARIO DEL PROYECTO:** CENTRO DE SALUD DE MATEO

**SECTOR, SUB SECTOR:** SALUD

**NOMBRE DEL PROYECTO:** "Ampliación y mejoras al Centro de Salud MATEO "

**UBICACIÓN:** TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN.

**PROPÓSITO:** La Ampliación y mejoras al establecimiento existente, para una mejor atención al usuarios.

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:** El proyecto consiste en la construcción de dos clínicas y la ampliación de farmacia.

*El proyecto tiene un área de 169.38 M2, paredes de bloque de concreto debidamente repelladas, pulidas, pintadas y otras enchapadas con cerámica, sistema de climatización en oficinas. Las cubiertas de techos de estructura metálica y lámina aluminizada, cielos falsos suspendidos en flejes metálicos con lámina fibromineral, puertas de estructura de madera de color.*

### **ALCANCE DEL PROYECTO:**

*La construcción de dos clínicas y la ampliación de farmacia.*

### **IMPACTO AMBIENTAL:**

*El proyecto provocará daños mínimos al ambiente producto de las actividades de construcción.*

### **IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS:**

*No se provocaron Impactos mayores en el terreno y el Proyecto se encuentra ubicado en la aldea de Mateo.*

### **DETALLES DE CONTACTO:**

1. Dr. Wilson Mejía Jefe Unidad Técnica de Gestión de Proyectos

Tel. 2222-4689 / 9985-8583 / wmejiam31@hotmail.com

2. Ing. Ana Ruth López Supervisor de Proyecto

Tel. 2222-4689 / 3372-3063 / alvelasquez91@hotmail.com

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO:** Fondos Nacionales

**PRESUPUESTO DEL PROYECTO:** LPS. 978,728.52

**FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO:** Año 2017

<b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO:</b>	<i>Por iniciar</i>
<b>COSTO FINAL:</b>	<i>No ha Finalizado</i>
<b>FECHA DE FINALIZACIÓN (PROYECTADA):</b>	<i>AGOSTO 2017</i>

#### **EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

#### **RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL.**

#### **VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO:**

*Se registrarán variaciones en el costo ofertado inicial debido a obras adicionales que no se contemplaron en el proyecto.*

#### **VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACIÓN DEL PROYECTO:**

*En el proyecto se generará orden de cambio debido a la existencia de piedra caliza, la cual se tenía contemplada su demolición por parte de las autoridades del centro de salud. Actividad que no se realizó.*

*Así mismo la cantidad de demolición de cubierta de techo es mayor a la contemplada en el proyecto inicial.*

#### **RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS:**

*Los cambios realizados se realizaron para el buen funcionamiento del proyecto.*

*El contrato modificado en su estructura presupuestaria se encuentra para firma en el Despacho de la señora Ministra de Salud.*

### **IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO**

**PROPIETARIO DEL PROYECTO:** HOSPITAL TELA INTEGRADO

**SECTOR, SUB SECTOR:** SALUD

**NOMBRE DEL PROYECTO:** "CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES"

**UBICACIÓN:** TELA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA

**PROPÓSITO:** *Mejorar la calidad de la aguas servidas del Hospital Tela Integrado, ya que actualmente la calidad de las mismas no cumple los requerimientos mínimos de la Normativa Nacional.*

*El Hospital al momento de entrar en funcionamiento contaba con una planta de tratamiento pero el nivel freático y las condiciones del terreno dañaron dicha planta.*

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:** *Se alimentará de el pozo de bombeo existente y se construirá una pileta con concreto reforzado en ambos sentidos y se instalará un bioreactor primario y secundario, luego se dará un tratamiento terciario para luego permitir un al cuerpo receptor*

**ALCANCE DEL PROYECTO:** *El proyecto consiste en la construcción de una pileta que está formada por tres ambientes de procesos de las aguas residuales servidas para su purificación, un motor oxigenador que flotará en el tanque principal y un tratamiento terciario al final del proceso.*

#### **IMPACTO AMBIENTAL:**

*El proyecto provocará daños mínimos al ambiente producto de las actividades de construcción.*

*En la etapa de operación el proyecto generará impacto positivo ya que el producto es agua purificada de acuerdo a estándares de la normativa nacional.*

#### **IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS:**

*El impacto es mínimo en el terreno ya que la planta no es de gran tamaño y para los asentamientos de población el impacto es positivo ya que las descargas son aguas purificadas a más del 99% según normativas.*

**DETALLES DE CONTACTO:**

1. *Dr. Wilson Mejía*                      *Jefe Unidad Técnica de Gestión de Proyectos*  
Tel. 2222-4689 / 9985-8583 / [wmejiam31@hotmail.com](mailto:wmejiam31@hotmail.com)
2. *Ing. Rina Gabriela Suazo*              *Supervisor de Proyecto*  
Tel. 2222-4689 / 9522-0060 / [rinasuazo@hotmail.com](mailto:rinasuazo@hotmail.com)

<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO:</b>	<i>Fondos Nacionales</i>
<b>PRESUPUESTO DEL PROYECTO:</b>	<i>LPS. 7, 000,000.00</i>
<b>FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO:</b>	<i>Año 2016</i>
<b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO:</b>	<i>En Ejecución</i>
<b>COSTO FINAL DE LA OBRA:</b>	<i>No Finalizado</i>
<b>FECHA DE FINALIZACIÓN (PROYECTADA):</b>	<i>Finales de Agosto 2017</i>

**EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

**RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL.**

*El producto se entregará a final del período*

**VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO:**

*NO HAY*

**VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACIÓN DEL PROYECTO:**

*NO HAY*

**RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS:**

*NO HAY*

Oficio N°.519-UT-2017

Tegucigalpa MDC, 03 de julio de 2017

Doctor  
Wilson Mejía  
**Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos**  
Su oficina

Estimado Doctor Mejía:


Con el propósito de cumplir con el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Convención Interamericana contra la Corrupción, me permito solicitarle los **PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** de la Secretaria de Salud concernientes al **mes de junio de 2017**.

Los Proyectos de Infraestructura deberá incluir un Cuadro Institucional el cual deberá contener el detalle de todos y cada uno de los proyectos llevados a cabo por la Secretaria de Salud según la fase del proyecto. **Estos detalles se describen a continuación, tal como se exige por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública:**

#### Identificación del Proyecto

- Propietario del Proyecto
- Sector, Sub sector
- Nombre del Proyecto
- Ubicación del Proyecto
- Propósito
- Descripción del Proyecto Elaboración del Proyecto
- Alcance del Proyecto (Principal Producto)
- Impacto Ambiental
- Impacto en el terreno y asentamientos
- Detalles de Contacto (Nombre Completo, Número Telefónico, Correo Electrónico, entre otros)
- Fuentes de Financiamiento
- Presupuesto del Proyecto
- Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto

**Unidad de Transparencia**  
**Secretaria de Estado en el Despacho de Salud**  
Tel: 2237-9702 <http://portalunico.iaip.gob.hn/>

  
Roxana  
3/7/17  
9:45 AM  


- Estado del Proyecto (actual)
- Costo de Finalización (proyectado)
- Fecha de Finalización (proyectada)

### **Ejecución del Proyecto**

- Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.
- Variación en el costo total del proyecto.
- Variaciones en el alcance y duración del proyecto
- Razones de los cambios antes mencionados.

La publicación de la calidad de la información será evaluada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), **en caso de no tener proyectos de Infraestructura se deberá expresar con atento oficio a esta Unidad de Transparencia.**

Dicha información deberá ser entregada a más tardar el **viernes 07 de julio de 2017**, al correo electrónico **transparencia.saludhn@gmail.com**. Fundamento la presente solicitud mediante el Acuerdo No. **SO-027-2017**, 13 de junio del 2017 de la Metodología para Verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente.

  
ABG. ISAAC GALLEGOS  
**DIRECTOR DE TRANSPARENCIA**



*“Hay, pues, algo imprescindible, algo más importante que los intereses materiales, que la utilidad del presente, y es el honor del País y los derechos del Pueblo”* **José Trinidad Cabañas**

