

Oficio No. 297-UTGP- 2017.

Junio 13, 2017.

Abogado
ISSAC GALLEGOS
Director de Transparencia
Su oficina

Estimado Abogado Gallegos:

En atención a Oficio No. 385-UT-2017 remito a usted información de los **PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** de la Secretaría de Salud correspondiente al mes de mayo del año 2017 que son objeto de supervisión por parte del equipo técnico de esta unidad, consignando la información solicitada para cada proyecto que actualmente está en proceso de ejecución, dicha información se remitirá además vía electrónica a transparencia.saludhn@gmail.com.

En espera de dar cumplimiento a lo solicitado quedo atento a sus observaciones y comentarios y con las disculpas del caso por la remisión tardía.

Atentamente,


DR. WILSON MEJIA MURILLO
Coordinador Unidad Técnica de Gestión de Proyectos



✉ : Ing. Mario Leyva, Encargado Área de Infraestructura / UTGP
✉ : Archivo

UNIDAD DE TRANSPARENCIA CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
FECHA	13-6-17
HORA	2:26 PM
RECIBE	Leyva

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

PROPIETARIO DEL PROYECTO: REGIÓN DEPARTAMENTAL DE COLÓN

SECTOR, SUB SECTOR: SALUD

NOMBRE DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIÓN SANITARIA DEPARTAMENTAL Y ALMACEN DE COLÓN "

UBICACIÓN: TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN

PROPÓSITO: *La construcción de un Edificio Administrativo para la Región Departamental, en vista que actualmente estas oficinas de la SESAL operan en una casa de habitación en arrendamiento y en condiciones no aptas para oficinas debido a que esas instalaciones se encuentran en mal estado.*

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: *El proyecto consiste en la construcción de 8 oficinas ,una sala de juntas, una sala de UDA, cocineta, servicios sanitarios para hombres y mujeres, bodega de audiovisuales, pasillos internos, aceras, sistema de aguas negras, banco de transformadores, cerco perimetral.*

El proyecto tiene un área de 406.00 M2, paredes de bloque de concreto debidamente repelladas, pulidas, pintadas, los ambientes de servicios sanitarios sus paredes enchapadas con cerámica, así como todos los pisos y aceras con cerámica de alto tráfico, sistema de climatización en oficinas. Las cubiertas de techos en pasillos son losas de concreto y en los demás ambientes de estructura metálica y lámina aluminizada tipo teja, cielos falsos suspendidos en flejes metálicos con lámina fibromineral.

ALCANCE DEL PROYECTO:

La construcción del Edificio para Oficinas Administrativas de la Región Sanitaria Departamental y Almacén de Colón.

IMPACTO AMBIENTAL:

El proyecto provocó daños mínimos al ambiente producto de las actividades de construcción.

IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS:

El impacto en el terreno fue mínimo y en relación a los asentamientos, el proyecto se encuentra ubicado en la periferia de la ciudad.

DETALLES DE CONTACTO:

1. Dr. Wilson Mejía Jefe Unidad Técnica de Gestión de Proyectos
Tel. 2222-4689 / 9985-8583 / wmejiam31@hotmail.com
2. Ing. Mario Leyva Carias Supervisor de Proyecto
Tel. 2222-4689 / 9918-2218 / mleyva11@yahoo.com

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:	Fondos Nacionales
PRESUPUESTO DEL PROYECTO:	LPS. 7, 562,197.34
FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO:	Año 2011
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO:	Su Recepción final está conte
COSTO DE FINAL DEL PROYECTO:	LPS.11, 326,669.86 (Año 2016)
FECHA DE FINALIZACIÓN (PROYECTADA):	JUNIO 2017

EJECUCIÓN DEL PROYECTO**RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL.****VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO:**

Se generó un incremento en el costo final del proyecto ya que éste se licitó en el año 2011 y se está finalizando en el año 2017 provocando un incremento en los costos de obra, así mismo el estar paralizado obligó realizar obras adicionales al mismo.

VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACIÓN DEL PROYECTO:

En relación al alcance del proyecto no se registraron variaciones; pero si en el tiempo de ejecución del mismo producto de la paralización por falta de pagos al contratista, y se generaron órdenes de cambio debido al tiempo transcurrido desde su licitación a su finalización contabilizando 6 años.

RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS:

El proyecto se licitó en el Año 2011 pero no se pudo finalizar ese año por razones de falta de pago imputables tanto a la Secretaría de Salud a la Tesorería General de la República.

En los años subsiguientes no se contaba con presupuesto asignado para reiniciar obras. Fue hasta el año 2016 que se obtuvieron los mismos.

El proyecto actualmente se encuentra en su etapa final de ejecución; reinicio sus actividades el 17 de Mayo de 2017 ,por condiciones climatológicas el proyecto será recibido en la segunda semana de Junio de 2017.

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

PROPIETARIO DEL PROYECTO: REGIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA

SECTOR, SUB SECTOR: SALUD

NOMBRE DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIÓN SANITARIA DEPARTAMENTAL Y ALMACEN DE SANTA BÁRBARA "

UBICACIÓN: SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA

PROPÓSITO: *La construcción de un Edificio Administrativo para la Región Departamental, en vista que actualmente está funcionando dentro de las instalaciones del Hospital Santa Bárbara Integrado ocupando un espacio considerable el cual no permite la creación de ambientes adecuados para la prestación de servicios que a diario acuden al Hospital.*

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto consiste en la construcción de 8 oficinas ,una sala de juntas, una sala de UDA, cocineta, servicios sanitarios para hombres y mujeres, bodega de audiovisuales, pasillos internos, aceras, sistema de aguas negras, banco de transformadores, cerco perimetral.

El proyecto tiene un área de 406.00 M2, paredes de bloque de concreto debidamente repelladas, pulidas, pintadas, los ambientes de servicios sanitarios sus paredes enchapadas con cerámica, así como todos los pisos y aceras con cerámica de alto tráfico, sistema de climatización en oficinas. Las cubiertas de techos en pasillos son losas de concreto y en los demás ambientes de estructura metálica y lámina aluminizada tipo teja, cielos falsos suspendidos en flejes metálicos con lámina fibromineral entre otros.

ALCANCE DEL PROYECTO:

La construcción del Edificio para las "Oficinas Administrativas de la Región Sanitaria Departamental y Almacén de Santa Bárbara".

IMPACTO AMBIENTAL:

El proyecto provocó daños mínimos al ambiente producto de las actividades de construcción.

IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS:

No se provocaron Impactos mayores en el terreno y el Proyecto se encuentra ubicado en el perímetro de la ciudad.

DETALLES DE CONTACTO:

1. Dr. Wilson Mejía Jefe Unidad Técnica de Gestión de Proyectos
Tel. 2222-4689 / 9985-8583 / wmejiam31@hotmail.com
2. Arq. Leopoldo Palma Supervisor de Proyecto
Tel. 2222-4689 / 9901- 4451 / lpalmacaballero@gmail.com

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:	Fondos Nacionales
PRESUPUESTO DEL PROYECTO:	LPS. 6, 917,284.82
FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO:	Año 2011
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO:	Recepcionado
COSTO FINAL DEL PROYECTO:	LPS. 9, 338,160.29
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Marzo 2017

EJECUCIÓN DEL PROYECTO**RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL.****VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO:**

Si se registraron variaciones en el costo final del proyecto ya que éste se licitó en el año 2011 y se finalizó en Marzo del 2017 lo que provocó un incremento en los costos de obra, así mismo el estar paralizado obligó realizar obras adicionales al mismo.

VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACIÓN DEL PROYECTO:

El alcance del Proyecto no sufrió variaciones en cuanto a su alcance; pero si en su tiempo de ejecución en vista de que estuvo paralizado, generando órdenes de cambio debido al tiempo transcurrido desde su licitación a su finalización contabilizando 6 años.

RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS:

El proyecto se licitó en el Año 2011 pero no se pudo finalizar ese año por razones de falta de pago imputables tanto a la Secretaría de Salud a la Tesorería General de la República; en los años subsiguientes (2012-2015) no contaban con presupuesto asignado para reiniciar obras, fue hasta el año 2016 que se obtuvieron los mismos para su reinicio.

El proyecto actualmente se encuentra recepcionado, pero aún existen pagos pendientes: la última Estimación de Obra y la Cláusula Escalatoria. La SESAL tiene identificados los fondos y está a la espera de aprobación de modificación de presupuesto en la SEFIN para iniciar proceso de pago al contratista.

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

PROPIETARIO DEL PROYECTO: HOSPITAL SAN ISIDRO
SECTOR, SUB SECTOR: SALUD
NOMBRE DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN SALA DE MATERNIDAD EN EL HOPSITAL SAN ISIDRO EN LA CIUDAD DE TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLÓN”
UBICACIÓN: COLÓN, DEPARTAMENTO DE COLÓN

PROPÓSITO: *La política Nacional de salud 2010 – 2014 y las estrategias de la reducción de la pobreza que nos llevan a la descentralización y a la participación ciudadana, como respuesta a un análisis realizado con los integrantes de la Comisión Ciudadana de Salud representada por miembros de diferentes grupos de la sociedad civil, ante toda la problemática hospitalaria presentada por autoridades y personal del hospital San Isidro, responde la comunidad y deciden acciones que con lleven a la necesidad de plantear este proyecto de Construcción del Área Materno Infantil del Hospital San Isidro de Tocoa, contando con el respaldo total de toda la población, organizaciones populares, organizaciones no gubernamentales, autoridades locales y departamentales.*

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: *El proyecto consiste en un edificio de un sólo nivel y surge debido a que el índice de ocupación actual del hospital, ha sobrepasado su capacidad en el área de maternidad y ginecología. Los planos arquitectónicos comprenden la construcción de 1,149.63m² de obra con todos los ambientes requeridos para la prestación de éste servicio.*

ALCANCE DEL PROYECTO:

La construcción del Edificio para la nueva Sala de Maternidad del Hospital de Colón.

IMPACTO AMBIENTAL:

El Hospital de San Isidro se encuentra en una zona geográfica en la ciudad que carece de alcantarillado sanitario desde hace muchos años atrás, por lo que se generó la construcción de una planta de tratamiento para la descarga de las aguas residuales las cuales ya dieron su vida útil y este proyecto no es la excepción se está considerando la construcción de una nueva planta de tratamiento exclusiva para este proyecto. Lo más recomendable es la conexión al alcantarillado de la ciudad, pero su costo dependerá no solamente del Hospital sino también del apoyo de la Alcaldía Municipal de esa Ciudad; todo lo anterior con el objeto de minimizar el impacto ambiental que generaría el proyecto una vez que se encuentre en funcionamiento.

IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS:

Se removió el material contaminado del sitio, se rellenó y se elevó en nivel del terreno, construyendo una sobre elevación en la cimentación; se mejoró la calidad del terreno ya que allí anteriormente se enterraban desechos bioinfecciosos producidos en el Hospital; el predio donde se encuentra el edificio se encuentra rodeado de la población de la ciudad.

DETALLES DE CONTACTO:

1. Dr. Wilson Mejía Jefe Unidad Técnica de Gestión de Proyectos
Tel. 2222-4689 / 9985-8583 / wmejiam31@hotmail.com
2. Ing. Mario Leyva Carias Supervisor de Proyecto
Tel. 2222-4689 / 9918-2218 / mleyva11@yahoo.com

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:	Fondos Nacionales
PRESUPUESTO DEL PROYECTO:	LPS. 9, 333,877.43
FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO:	Año 2011
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO:	En etapa de Recepción Provisional
COSTO FINAL DE LA OBRA:	LPS. 12, 441,395.85
FECHA DE FINALIZACIÓN (PROYECTADA):	Tentativamente, mes de Junio 2017

EJECUCIÓN DEL PROYECTO**RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL.****VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO:**

Si se registraron variaciones en el costo final del proyecto ya que éste se licitó en el año 2011 y se finalizó en Marzo del 2017 lo que provocó un incremento en los costos de obra, así mismo el estar paralizado obligó realizar obras adicionales al mismo.

VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACIÓN DEL PROYECTO:

El alcance del Proyecto no sufrió variaciones en cuanto a su alcance; pero si en su tiempo de ejecución en vista de que estuvo paralizado, generando órdenes de cambio debido al deterioro del edificio por estar expuesto a la intemperie; el tiempo transcurrido desde su licitación a su finalización contabiliza 6 años.

RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS:

El proyecto se licitó en el Año 2011 pero no se pudo finalizar ese año por razones de falta de pago imputables tanto a la Secretaría de Salud a la Tesorería General de la República; en los años subsiguientes (2012-2015) no contaban con presupuesto asignado para reiniciar obras, fue hasta el año 2016 que se obtuvieron los mismos para su reinicio.

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

PROPIETARIO DEL PROYECTO: REGIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PARAÍSO

SECTOR, SUB SECTOR: SALUD

NOMBRE DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIÓN SANITARIA DEPARTAMENTAL Y ALMACEN DE EL PARAÍSO “

UBICACIÓN: DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

PROPÓSITO: *La construcción de un Edificio Administrativo para la Región Departamental, en vista que anteriormente ocupaba un espacio considerable cuando funcionaba el antiguo Hospital Gabriela Alvarado el cual estaba en condiciones no aptas para oficinas y desde el traslado del Hospital a sus nuevas instalaciones estas no han tenido mejoras al edificio.*

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: *El proyecto consiste en la construcción de 8 oficinas ,una sala de juntas, una sala de UDA, cocineta, servicios sanitarios para hombres y mujeres, bodega de audiovisuales, pasillos internos, aceras, sistema de evacuación de aguas negras, banco de transformadores, cerco perimetral.*

El proyecto tiene un área de 406.00 M2, paredes de bloque de concreto debidamente repelladas, pulidas, pintadas, los ambientes de servicios sanitarios sus paredes enchapadas con cerámica, así como todos los pisos y aceras con cerámica de alto tráfico, sistema de climatización en oficinas. Las cubiertas de techos en pasillos son losas de concreto y en los demás ambientes de estructura metálica y lámina aluminizada tipo teja, cielos falsos suspendidos en flejes metálicos con lámina fibromineral entre otros.

ALCANCE DEL PROYECTO:

La construcción del Nuevo Edificio para Oficinas Administrativas de la Región Sanitaria Departamental y Almacén de El Paraíso.

IMPACTO AMBIENTAL:

El proyecto provocó daños mínimos al ambiente producto de las actividades de construcción.

IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS:

Producto de la implementación y construcción de este proyecto; se mejoró la calidad del terreno ya que anteriormente se utilizaba para enterrar medicamentos vencidos; el predio se encuentra rodeado de la población de la ciudad..

DETALLES DE CONTACTO:

1. Dr. Wilson Mejía *Jefe Unidad Técnica de Gestión de Proyectos*
Tel. 2222-4689 / 9985-8583 / wmejiam31@hotmail.com
2. Ing. Rina Gabriela Suazo *Supervisor de Proyecto*
Tel. 2222-4689 / 9522-0060 / rinasuazo@hotmail.com

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: Fondos Nacionales

PRESUPUESTO DEL PROYECTO: LPS. 6, 934,905.02

FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO: Año 2011

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: "Se encuentra en proceso de Recisión de contrato, ya que la empresa no está interesada en continuar con la ejecución de mismo por razones de falta de pago por parte de la SESAL y además la cláusula Escalatoria No cubre las pérdidas que el proyecto ha generado a la Empresa constructora según menciona el contratista.

COSTO FINAL ESTIMADO DEL PROYECTO: LPS.6, 934,905.02 + escalamiento (25%)

FECHA DE FINALIZACIÓN: No definida, hasta nueva adjudicación. (Una vez realizada la Recisión del contrato, reformulación y nueva adjudicación del Mismo).

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL.

VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO:

No definida debido a que se tendrá que realizar un levantamiento para conocer el estado actual del avance de la obra; estimar las cantidades de obra faltantes y actualizar los precios de las actividades que se requieran ejecutar para la finalización total del Proyecto.

VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACIÓN DEL PROYECTO:

El alcance no debería presentar variaciones pero la duración del mismo será definida una vez que se realicen las actividades mencionadas en el párrafo anterior.

RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS:

En vista que se convocó por muchas ocasiones al contratista para la finalización del proyecto este manifestó no querer continuar con dicha ejecución, una de las razones el tiempo transcurrido desde su licitación, adjudicación e inicio de obras y debido a la paralización esto provoco en ellos un desfase financiero, y lo que la Secretaría de Salud ofrecía no cumplía con las expectativas para poder continuar.

Actualmente el Ingeniero que fungía como residente del proyecto está analizando documentación presentada para emisión de dictamen técnico.

Actualmente el proyecto se encuentra paralizado.

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

PROPIETARIO DEL PROYECTO:	UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD
SECTOR, SUB SECTOR:	SALUD
NOMBRE DEL PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN ALMACÉN PARA CÁMARAS FRÍAS DE ZONOSIS"
UBICACIÓN:	TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN.

PROPÓSITO: *La construcción de un Almacén para mantener en su condición optima la vacuna canina en vista que actualmente no se cuenta con un espacio destinado para tal fin.*

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: *El proyecto consiste en la construcción de un Almacén con un área de recepción de vacunas, área de máquinas para condensadoras de los aires acondicionados.*

El proyecto tiene un área de 136.00 M2, paredes de bloque de concreto debidamente repelladas, pulidas, pintadas y otras enchapadas con cerámica, sistema de climatización en oficinas. Las cubiertas de techos de estructura metálica y lámina aluminizada, cielos falsos suspendidos en flejes metálicos con lámina fibromineral entre otros. Portones metálicos, puertas estructura de aluminio y vidrio fijo.

ALCANCE DEL PROYECTO:

La construcción del Almacén para almacenamiento de Vacunas Antirrábicas Caninas.

IMPACTO AMBIENTAL:

El proyecto provocó daños mínimos al ambiente producto de las actividades de construcción.

IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS:

No se provocaron Impactos mayores en el terreno y el Proyecto se encuentra ubicado dentro del casco urbano de la ciudad.

DETALLES DE CONTACTO:

1. Dr. Wilson Mejía *Jefe Unidad Técnica de Gestión de Proyectos*
Tel. 2222-4689 / 9985-8583 / wmejiam31@hotmail.com
2. Arq. Leopoldo Palma *Supervisor de Proyecto*
Tel. 2222-4689 / 9901- 4451 / lpalmacaballero@gmail.com

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:	<i>Fondos Nacionales</i>
PRESUPUESTO DEL PROYECTO:	<i>LPS. 976,756.61</i>
FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO:	<i>Año 2016</i>
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO:	FINALIZADO
COSTO FINAL:	<i>LPS. 999,365.50</i>
FECHA DE FINALIZACIÓN:	<i>Marzo 2017</i>

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL.

VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO:

La variación no es de gran magnitud debido a los pequeños cambios que surgieron en la ejecución del mismo.

VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACIÓN DEL PROYECTO:

En el proyecto se generó una orden de cambio debido a que surgieron obras adicionales que no estaban contempladas en el contrato.

RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS:

Se generaron aumentos en algunas cantidades de obra.

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

PROPIETARIO DEL PROYECTO: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA

SECTOR, SUB SECTOR: SALUD

NOMBRE DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN II ETAPA CLÍNICA PARA EL ADOLESCENTE EN EL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA "

UBICACIÓN: TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN.

PROPÓSITO: *La construcción de la segunda etapa de un complejo pequeño pero de gran importancia para la atención integrada al adolescente, separados de los adultos.*

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: *El proyecto consiste en la construcción de una clínica, un salón de usos múltiples, servicios sanitarios para empleados y pasillo interno.*

El proyecto tiene un área de 48.80 M2, paredes de bloque de concreto debidamente repelladas, pulidas, pintadas y otras enchapadas con cerámica, sistema de climatización en oficinas. Las cubiertas de techos de estructura metálica y lámina aluminizada, cielos falsos suspendidos en flejes metálicos con lámina fibromineral, puertas de estructura de madera de color.

ALCANCE DEL PROYECTO:

La construcción de la segunda etapa de la clínica.

IMPACTO AMBIENTAL:

El proyecto provocó daños mínimos al ambiente producto de las actividades de construcción.

IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS:

No se provocaron Impactos mayores en el terreno y el Proyecto se encuentra ubicado dentro del casco urbano de la ciudad.

DETALLES DE CONTACTO:

1. Dr. Wilson Mejía Jefe Unidad Técnica de Gestión de Proyectos
Tel. 2222-4689 / 9985-8583 / wmejiam31@hotmail.com
2. Arq. Leopoldo Palma Supervisor de Proyecto
Tel. 2222-4689 / 9901- 4451 / lpalmacaballero@gmail.com

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: Fondos Nacionales

PRESUPUESTO DEL PROYECTO: LPS. 964,708.35

FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO:	<i>Año 2016</i>
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO:	<i>Recepción provisional (Paralizado)</i>
COSTO FINAL:	<i>LPS. 986,030.87</i>
FECHA DE FINALIZACIÓN (PROYECTADA):	<i>Junio 2017</i>

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL.

VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO:

Se registraron variaciones en el costo ofertado inicial debido a pequeños cambios que surgieron durante la ejecución del mismo.

VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACIÓN DEL PROYECTO:

En el proyecto se generó orden de cambio debido a la existencia de muro de bloque de concreto en la parte posterior del proyecto propiedad de la escuela perteneciente a la secretaría de educación el cual estaba en mal estado por lo que se tuvo que demoler y reforzar cimientos.

Así como el cambio de ubicación de caja de registro de aguas negras ya que su pendiente en la ubicación original no evacuaba las aguas servidas. La duración se ha extendido por razones de falta de pago al contratista.

RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS:

Los cambios realizados se realizaron para el buen funcionamiento del proyecto.

El proyecto se encuentra paralizado en vista que se tuvo que modificar su contrato en su estructura presupuestaria para poder realizar pago de estimación única en el proyecto ya que el año 2016 no fue posible honrar deuda.

El contrato modificado ya fue firmado por ambas partes por lo que dará reinicio de obras y se prevé entrega final a finales del mes de Junio de 2017.

Oficio N°.385-UT-2017

Tegucigalpa MDC, 29 de mayo de 2017

Doctor
Wilson Mejía
Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos
Su oficina

Estimado Doctor Mejía:

Con el propósito de cumplir con el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Convención Interamericana contra la Corrupción, me permito solicitarle los **PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** de la Secretaria de Salud concernientes al **mes de mayo de 2017**.

Los Proyectos de Infraestructura deberá incluir un Cuadro Institucional el cual deberá contener el detalle de todos y cada uno de los proyectos llevados a cabo por la Secretaria de Salud según la fase del proyecto. **Estos detalles se describen a continuación, tal como se exige por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública:**

Identificación del Proyecto

- Propietario del Proyecto
- Sector, Sub sector
- Nombre del Proyecto
- Ubicación del Proyecto
- Propósito
- Descripción del Proyecto Elaboración del Proyecto
- Alcance del Proyecto (Principal Producto)
- Impacto Ambiental
- Impacto en el terreno y asentamientos
- Detalles de Contacto (Nombre Completo, Número Telefónico, Correo Electrónico, entre otros)
- Fuentes de Financiamiento
- Presupuesto del Proyecto
- Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto

Unidad de Transparencia
Secretaria de Estado en el Despacho de Salud
Tel: 2237-9702 <http://portalunico.iaip.gob.hn/>


Doxma S.
29/5/17
3:21 PM

- Estado del Proyecto (actual)
- Costo de Finalización (proyectado)
- Fecha de Finalización (proyectada)

Ejecución del Proyecto

- Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.
- Variación en el costo total del proyecto.
- Variaciones en el alcance y duración del proyecto
- Razones de los cambios antes mencionados.

La publicación de la calidad de la información será evaluada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), **en caso de no tener proyectos de Infraestructura se deberá expresar con atento oficio a esta Unidad de Transparencia.**

Dicha información deberá ser entregada a más tardar el **lunes 05 de junio de 2017**, al correo electrónico **transparencia.saludhn@gmail.com**. Fundamento la presente solicitud mediante el Acuerdo No. **SO-027-2017**, 13 de mayo del 2017 de la Metodología para Verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente.



ABG ISAAC GALLEGOS
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA

"Hay, pues, algo imprescindible, algo más importante que los intereses materiales, que la utilidad del presente, y es el honor del País y los derechos del Pueblo" **José Trinidad Cabañas**

