



**Municipalidad de Lepaera, Lempira**

**Nombre del Proyecto**

**CONSTRUCCION DE ADICIONES Y MEJORAS DEL  
EXISTENTE (CONSTRUCCION DE GRADERIAS  
DE MEDIO) EN LEPAERA.**

**BENEFICIARIOS**

**DE LA COMUNIDAD DE LEPAERA**

**Solicitado A:**

**LEPAERA, LEMPIRA**

**HONDURAS C.A. Agosto de 2016**

*[Handwritten signature]*

## **Ficha de Proyecto**

### **CONSTRUCCION DE ADICIONES Y MEJORAS DEL ESTADIO JUAN ORLANDO HERNADEZ EN LEPAERA.**

#### **1. Identificación del Proyecto**

1.- Encargado de la ejecución del proyecto

Alcalde Municipal  
Edgar Antonio Murillo

#### **2.- Sector o Sub sector**

Sector:DEPORTES (Infraestructura Social)

#### **3.- Nombre del Proyecto**

Construcción de Adiciones y Mejoras del Estadio Municipal

#### **4.- Ubicación del Proyecto.**

Tocoro, municipio de Lepaera, Dpto. de Lempira

#### **5.- Propósito**

Contribuir al mejoramiento de Las Instalaciones deportivas del Estadio municipal de Lepaera, a través de la construcción de Graderías y así crear condiciones para la práctica del Deporte en sus diferentes áreas.

#### **6.- Descripción del Proyecto.**

EN SU SEGUNDA ETAPA EL PROYECTO CONSISTE EN LA REALIZACION DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

Construcción de 39 columnas de 6 mtrs de alto x 0.60 x0.40 de diámetros 13 columnas de 4.30 mtrs de alto x 0.40 x0.40 de diámetro.

13 columnas de 2.40 metros de alto .0.40 x0.40 de diámetros y 1 columna de 6 mtrs de alto x0.40 x0.60 y una columna de 6 metros de alto x0.40 x0.40 de diámetro.

Construcción de 13 vigas de 6 metros de largo x 0.25 x 0.20 de diámetro

Construcción de terraza de 6.50 metros de ancho por 8 metros de largo

Construcción de 16.30 metros de barandal de largo con tuvo de HG .

Instalación de 3 pliegos de Playwood

Instalación de 3 vigas 11 de 5.8 pulgadas en área de terraza

Construcción de 31.45 metros lineales de cerca Perimetral de 2.90 metros de alto incluyendo área de taquilla.

Construcción de 9.25 metros cuadrados de terraza sobre local de la taquilla.

Construcción de 51 metros lineales de solera superior en la pared de Cerca Perimetral.

Gradas de 1.20 de ancho x 36.30 metros de largo.

Construcciones 20 gradas pequeñas de 1.40 metros de ancho x 22.50 metros de largo.

Todas estas actividades antes descritas se realizaron en las instalaciones del Estadio Municipal

Tomando en cuenta lo anterior, es que la municipalidad de Lepaera ha decidido realizar esta segunda etapa de un proyecto tan importante, contando con todo el apoyo necesario para desarrollar este trabajo.

## **7. Elaboración del Proyecto**

- **Alcance del Proyecto.**
- En este momento estamos reportando la segunda etapa del proyecto adiciones y mejoras del Estadio Juan Orlando Hernandez en el Municipio de Lepaera, es necesario mencionar que en la primera etapa quedaron pendientes muchas deficiencias, por lo cual se le dará continuidad para que estas instalaciones den una funcionalidad de calidad.
- El presente proyecto es necesario por las siguientes razones:
  - Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio.
  - Se crean fuentes de empleo, lo que redundará en la economía de las familias del municipio
  - Mejora las condiciones de recreación y convivencia pacífica entre los miembros de la comunidad.

- Aleja del vicio a la juventud del municipio de Lepaera.
  - Mejora la autoestima de los habitantes del municipio.
  - A través de los fondos que se generan por cobros de entrada a los espectáculos deportivos se pueden ayudar a financiar el deporte. Ya que el municipio cuenta con un equipo de futbol de segunda división.
  
  - Por lo anteriormente expuesto la alcaldía tiene planificado la ejecución de esta segunda Etapa del Proyecto y para llevar a cabo esta obra , es necesario llevar a cabo una serie de actividades como ser:
    - Levantamiento de Estudio de Proyecto.
    - Cotización de materiales en las ferreterías locales.
    - Cotización de mano de Obra calificada.
    - Recolección y acarreo de material Local como ser: Piedra, Arena y grava.
    - Inicio de la obra.
    - Construcción de varias estructuras incompletas en este caso graderías, módulos sanitarios, camerinos etc.
    - Supervisión, monitoreo y seguimiento de la obra.
    - Entrega de la obra ya culminada.
    - Inauguración del Proyecto.
- Para llevar a cabo dichas actividades es necesaria la participación de los socios del equipo de futbol denominado Lepaera FC , y de muchos aficionados que están interesados en que la obra se concluya. Lógicamente que la municipalidad es la principal responsable de la buena ejecución de la obra en mención.

## **8. Impacto Ambiental.**

Con el presente proyecto se ha levantado una ficha de Registro Biofísica y Socioeconómica de la localidad, en donde se describen características del medio como ser: Tipo de suelo, Pendientes del Terreno, distribución del cuerpo de agua, Vulnerabilidad del terreno, cantidad de árboles etc. esto para asegurar que el proyecto se construirá en una zona que reúna las características ambientales de calidad.

## **9. Impacto en terreno y asentamientos.**

Para la ejecución del presente Proyecto la Municipalidad a través de la Oficina de Catastro y La Unidad Municipal de medio Ambiente de Lepaera hizo verificación de la zona en donde se harán las respectivas construcciones (**Graderías del Estadio**), en vista que para llevar a cabo el proyecto se tiene que comprobar a través de las visitas si no se dañan Terrenos, u otras áreas que se consideren de mucha importancia.

Por ser directamente la municipalidad la que ejecuta ella se encarga directamente de contratar las personas que llevarán a cabo el proyecto.

## **10. Detalles del Encargado del Proyecto /Nombre Completo, Números Telefónicos, Correo electrónico, entre otros**

La encargada del proyecto en mención es: María Rosandra Lara, Jefe de la Unidad Técnica de Gestión

Teléfono No. **98072593, 2655-50-90**

Correo Electrónico: [lara.gestion2016@yahoo.com](mailto:lara.gestion2016@yahoo.com)

**Sede: Municipalidad de Lepaera, Lempira**

## **Fuentes de Financiamiento.**

Se cuenta con un banco de Fuentes de Financiamiento para este tipo de proyecto que damos a conocer a continuación: **FHIS, Gobierno Central, Beneficiarios directos y Municipalidad**

De las Fuentes financieras mencionada hasta el momento solo ha estado funcionando Municipalidad, Gobierno Central manejados por la Municipalidad.

## **11. Presupuesto del Proyecto.**

El Año **2016** se inició por medio de la Municipalidad, manejando el siguiente presupuesto:

**Aporte Municipal: Presupuestado Lps. 200,000.00**

Con material Local =arena, grava piedra

**Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.**

Diciembre de 2015

**12. Estado del Proyecto actual.**

En este momento ya está en proceso de Construcción ya en esta segunda etapa se le ha dado un avance significativo, siempre habrán otras áreas del estadio pendiente, pero son de menor importancia, más que todo detalles

**13. Costo de finalización Projectado**

Presupuestado **Lps. 1,750,000.00**

Aporte Municipal: Presupuestado Lps.1,750,000.00

Ampliación: 1,500,000.00

Transferencia Positiva: Lps.50,000.00

Vigente: Lps. 1,750,000.00

Devengado: Lps. 248,043.74

Pagado Lps. 248,043.74

Pendiente a ejecutar: Lps.1,501,956.26

Con material Local =arena, grava piedra

Fecha de finalización proyectada

Agosto de 2016

Se tiene programado concluir con el trabajo de construcción de graderías del Estadio en un periodo de 5 meses calendario, por lo que se estima que el mes de **Agosto de 2016** se tendrían concluidos los trabajos en un **100%**.

**14. Ejecución Del Proyecto**

**15. Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral.**

En relación con lo planificado debo mencionar que el proyecto se planifico para ejecutarse en un periodo no mayor de **5 meses** por ser un proyecto que no requiere de mucho trámite legal ,ni de la compra de materiales tan sofisticados ya que los materiales a utilizar se encuentran en la zona.

De lo planificado ya se tiene un avance de un **14.17%**del aporte General pero del aporte devengado se ha ejecutado en un **99.22%** ya que en cuanto a proyecto es el avance que tiene, ya que no se ha pagado en la ferretería los materiales a medida que se vaya ejecutando este presupuesto se ira reportando pero solo la parte financiera, pero no en si la obra física. Siempre existen otro tipo de contratiempos, en este caso fue el Clima, que estuvo bastante lluvioso, lo que hacía bastante difícil el avance de la obra física. El proyecto se pretende se concluirá en su totalidad el segundo semestre del 2016.

En cuanto a la inversión financiera la Municipalidad en su presupuesto tenía la cantidad de **Lps.200,000.00**más Transferencia por **Lps.1,500,000.00**más una ampliación de parte de la Municipalidad por la cantidad de **Lps.50,000.00**De esta cantidad solamente se ha pagado la cantidad de **Lps.248,043.74**quedando por ejecutar la cantidad de **Lps.1,501,956.26** ,pero en obra física ya se culminó, este fondo restante por pagar será desembolsado en la medida que vengán las transferencias.

## **Variación en el costo total del Proyecto.**

Siempre existen variaciones en los proyecto y esté presento algunos cambios en la parte presupuestaria ya que el proyecto se ejecutó en un **65.64%** quedando pendiente un **34.40%** y en este caso no influye, como es un proyecto que se está ejecutando por etapas, el presupuesto está en ejecución, se presentara otro perfil, cuando ya se conozcan la cantidad de fondos invertidos.

### **Monto Solicitado:**

Presupuestado **Lps. 1,750,000.00**

Aporte Municipal: Presupuestado Lps.1,750,000.00

Ampliación: 1,500,000.00

Transferencia Positiva: Lps.50,000.00

Vigente: Lps. 1,750,000.00

Devengado: Lps. 248,043.74

Pagado Lps. 248,043.74

Pendiente a ejecutar: Lps.1,501,956.26

Fecha de finalización proyectada (segunda Etapa)

**Agosto de 2016**

### **16. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto.**

Si hubo variaciones en cuanto al alcance y duración del proyecto en vista que se tenía planificado para terminar en cinco meses tiempo máximo, pero se tardó más de esta fecha en lo que corresponde a esta primer etapa, esto siempre por factores que dificultan darle continuidad a los proyectos y concluirlos en el tiempo previsto y además siempre por las condiciones climáticas de la zona

Esta segunda etapa ya está concluida, de una manera satisfactoria en la parte física, quedando pendiente una buena cantidad de la parte financiera. La municipalidad y los beneficiarios, ambas se portaron a la altura cumpliendo con lo que se les encomendó desde el inicio hasta la finalización.

### **17. Razones de los cambios antes mencionados.**

En la parte financiera queda pendiente el pago de fondos por parte del municipalidad, lo único que realmente se puede considerar como un cambio es la fecha de culminación de la obra ,pero no se considera de mucha relevancia Como mencione anteriormente hubieron algunos cambios pero que no se consideran muy relevante como ser: El Clima que es un factor que no se puede evitary en época de lluvia se torna difícil darle continuidad a los proyectos.

### Anexos





