

Ficha de Proyecto



**Construcción de Dos aulas Escolares en la
comunidad de Arenales Lepaera, Lempira**

Lepaera, Lempira mayo de 2016

Honduras Centro América

Ficha de Proyecto



1. Identificación del Proyecto:

NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción de 2 Aulas en la Aldea de Arenales.

1.- Encargado de la ejecución del proyecto

Alcalde Municipal

Edgar Antonio Murillo Cruz

2.- Sector o Sub sector

Sector: Infraestructura Social educativa

3.- Nombre del Proyecto

Construcción de 2 Aulas Escolares en la Aldea de Arenales

4.- Ubicación del Proyecto.

La comunidad de Arenales se encuentra ubicada a **8**Kilómetros de la Cabecera Municipal.

5.- Propósito

Mejora de condiciones Educativas de los niños y niñas que asisten al Centro Educativo 14 de Julio.

6.- Descripción del Proyecto.

Este Proyecto Consiste en la Construcción de dos Aulas en el Centro educativo 14 de Julio de la comunidad de Arenales, dicho proyecto fue gestionado por los padres de Familia, alumnos y maestros los cuales desde un inicio identificaron la necesidad de la construcción de las aulas Escolares.

Se describe claramente la construcción a realizar a continuación:
Construcción de 2 Aulas de 6X8 metros cuadrados, pintura por dentro y fuera,

construcción de un Tanque séptico ,con la tubería respectiva de una longitud de 30 metros de largo, hechura de un muro de 25 metros de largo y 1 metro de alto ,bloque repellado y fundición de 25 metros de acera ,entre alero de la iglesia y la escuela y 25 metros de acera de las aulas nuevas existentes .hechura de 22 metros lineales de gradas para entrada al portón principal de la escuela y pintura de un aula completa por dentro y por fuera y 2 pintadas solo por fuera .

64 metros lineales de solera superior de 0.30 de ancho x 0.20 centímetros de grosor ,65 metros lineales de pegado de bloque ,280 mtrs de techo ,112 canaletas de 2x4 de grosor , colocación de 34 láminas de alucín ,25 metros de canal liso para recoger aguas lluvias.

Para la ejecución del proyecto se requiere de apoyo económico y la municipalidad durante todas las etapas de construcción del proyecto desde el inicio hasta la finalización.

7. Elaboración del Proyecto

- Alcance del Proyecto.

En estos momentos el proyecto está en ejecución, ya habiendo pasado todas las etapas como ser: levantamiento de estudio y diseño de proyecto el proceso de diagnóstico, identificación y elaboración de perfil de proyecto.

En este momento ya el proyecto está en su etapa de inicio solo habiéndose ejecutado los siguientes: preparación de Plantel, construcción de Arranques, e inicio de cimentación.

El apoyo de los padres de familia maestros y alumnos no se puede menospreciar ya que son un pilar fundamental para el éxito del proyecto.

Se están realizando reuniones con beneficiarios directos para que se involucren en la ejecución del proyecto.

8. Impacto Ambiental.

Es necesario que se involucre la Unidad Ambiental Municipal antes, durante y después del proyecto para que realice una verificación de que tan grande o tan pequeño el daño que ocasionara la construcción de las Aulas Escolares y en este caso no han existido en esta etapa del proyecto ningún daño que amerite dar algunas recomendaciones o la suspensión del proyecto. Además en esta supervisión se involucra el dpto. De Justicia por si lo amerita o para levantamiento de algún reporte.

9. Impacto en terreno y asentamientos.

El terreno ya está legalmente escriturado, no habiendo inconveniente alguno que interrumpa la ejecución del proyecto es necesario mencionar que este terreno se encuentra ubicado en un lugar que reúne las condiciones básicas como ser: Agua Potable, electrificación. No existen asentamientos humanos alrededor del sitio del proyecto.

10. Detalles del Encargado del Proyecto /Nombre

Completo, Números Telefónicos, Correo electrónico, entre otros

La encargada del proyecto en mención es: María Rosandra Lara, Jefe de la Unidad Técnica de Gestión

Teléfono No. **98072593, 2655-50-90**

Correo Electrónico: lara.gestion2016@yahoo.com

Sede: Municipalidad de Lepaera, Lempira

Ing. Sonia Murcia

Cel.No.97104880

Mancomunidad Puca

Fuentes de Financiamiento.

Se cuenta con un banco de Fuentes de Financiamiento para este tipo de proyecto que damos a conocer a continuación: Plan en Honduras, FHIS, CEPROD y Municipalidad

De las Fuentes financieras antes mencionada hasta el momento uno de los aportantes en este caso es Plan en Honduras como uno de los principales financiadores en conjunto con la Municipalidad la cual apoya con la mano de Obra Calificada y materiales locales como ser: Piedra, Grava y Arena. Para la ejecución del Proyecto, esas actividades a realizar con Fondos propios y fondos provenientes de las transferencias. Es necesario dar a conocer que a la vez los padres de familia apoyan con la mano de obra local.

11. Presupuesto del Proyecto.

El presente proyecto fue presentado y aprobado ante la corporación municipal

Y para el cual a su vez se firmó una carta acuerdo con Plan en Honduras y a la vez los beneficiarios Directos también firman constancias de Aporte para la ejecución del proyecto. Esta documentación legal la maneja la institución que brinda el mayor aporte , en este caso Plan en Honduras, a la vez es necesario dar a conocer que en este perfil solo se reporta en su mayoría el aporte municipal ya que las fuentes externas ellas brindan un reporte aparte a los países que les dan los fondos.

12. Estado del Proyecto actual.

En este momento está finalizado

13. Costo de finalización Proyectado

Costo Total: Ampliación:**Lps.170,000.00**

Transferencia Positiva: Lps. 558,000.00

Total: L. **728,000.00**

Devengado: **Lps. 727,942.00**

Pagado Lps.727,942.00 99.99%

Fecha de finalización proyectada

30 de Julio de 2016

14. Ejecución Del Proyecto

Se está ejecutando satisfactoriamente.

15. Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral.

En relación con lo planificado debo mencionar que el proyecto se planifico para ejecutarse en un periodo no mayor de 2 meses, se debe entregar este proyecto en el mes de mayo del **2016** ,el presente proyecto ya está en la última etapa de construcción, y a la municipalidad le corresponde brindar el informe de avance, ya que a la vez la **Municipalidad brinda su aporte con el pago de mano de obra calificada**. No se pudo enviar una información anteriormente porque no se tenía una idea clara de cuál sería el costo real del proyecto, ya que lo que se solicitó no se compara con lo que se está ejecutando pero si se cumplió en un **99.9%** de ejecución.

Variación en el costo total del Proyecto.

Si han existido variaciones pero no son de mucha relevancia por lo que al proyecto se le ha dado continuidad de manera regular.

En estos momentos el proyecto enfrenta su etapa final,

Como es sabido en las municipalidades se ejecutan los proyectos conforme se reciben las transferencias y aun después de culminados los proyectos, pero los pagos se hacen hasta llegar al aporte acordado en reunión de Corporación Municipal.

Monto Solicitado: Lps. 728,000.00

Costo Total: Lps. 728,000.00

Aporte Municipal devengado: L.727,942.00

Pagado: Lps.727, 942.00

Pendiente ejecutar: Lps.58.00

Fecha de finalización proyectada

30 de Julio de 2016

16. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto.

Este es un proyecto que hasta el momento no ha presentado ninguna variación ya que se ejecutó conforme el plano del proyecto, pero Si hubo variaciones en cuanto duración en vista que se tenía planificado para terminar en 75 días hábiles cumpliendo en tiempo y forma conforme lo planificado todas las actividades del proyecto.

Al final se concluyó el proyecto de una manera satisfactoria tanto para la municipalidad como para los beneficiarios del proyecto en , ambas se portaron a la altura cumpliendo cada organización participante con los que se les encomendó desde el inicio hasta la finalización.

17. Razones de los cambios antes mencionados.

Como mencione anteriormente hubieron algunos cambios pero que no se consideran muy relevante como ser: El Clima que es un factor que no se puede evitar, también por el acarreo de materiales esto porque más que todo por la distancia en donde se ubica el proyecto en mención.

ANEXOS

-- Fotografías

CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES EN LA ALDEA DE ARENALES LEPAERA









