

Ficha de Proyecto

[Handwritten signature]



CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN ALDEA PLAN DE LA PÚA LEPAERA



**Construcción de Aula Salón en Escuela
comunidad de Plan de la Púa, Lepaera, Lempira**

Lepaera, Lempira Julio 2016

Honduras Centro América

Ficha de Proyecto

1. Identificación del Proyecto:

NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción de Aula Salón en escuela comunidad Plan de la Púa

1.- Encargado de la ejecución del proyecto

Alcalde Municipal

Edgar Antonio Murillo Cruz

2.- Sector o Sub sector

Sector: Infraestructura Social educativa

3.- Nombre del Proyecto

Construcción de Aula Salón en la Escuela en la comunidad de Plan de la Púa

4.- Ubicación del Proyecto.

La comunidad de las Pilas se encuentra ubicada a **18**Kilómetros de la cabecera municipal.

5.- Propósito

Contribuir a mejorar las condiciones físico- pedagógicas para la atención de los niños y maestros que asisten al Centro Educativo Marco Aurelio Soto en la comunidad de Plan de la Púa

6.- Descripción del Proyecto.

El proyecto consiste en la Construcción de un Salón para Aula Escolar en la comunidad de Plan de la Púa, dicha Aula es para el uso exclusivo de los niños que asisten al Centro Educativo.

Las dimensiones con que están construida dicha Aula es las siguientes: Construcción de 32 Mtrs lineales de cimentación de 50X70 mtrs lineales de piedra y cemento .64 metros de solera de 15x20 metros lineales ,80 metros cuadrados de pared , contruidos de bloque ,35 metros lineales de columnas de 15 x 20 centímetros de grosor .184 metros cuadrados de repello y pulido ,80 mtrs cuadrados de fundición de piso y colocación de cerámica ,35 metros cuadrados de acera .

Fabricación de Techo metálico el cual tendrá las medidas siguientes: de 80 metros cuadrados de 11 láminas de Aluzinc de 20 pies ,y 11 láminas de 12 pies ,también de colocación de su respectiva canaleta.

Colocación de 2 puertas metálicas de las medidas siguientes: 2 metros de alto x 0.98 centímetros de ancho contruidas de tubo industrial de una pulgada .

Construcción de 7 balcones: 2 de 3.53 centímetros de ancho x 1.40 centímetros de alto ,3 balcones traseros de 3.13 centímetros de ancho x 0.80 centímetros de alto .2 balcones de 0.98 centímetros de anchos x 0.42 centímetros contruidos de tubo rectangular de 1x1 ,1/4 industrial .

El presente proyecto ha sido gestionado por la sociedad de padres de familia y maestros, obteniendo buenos resultados hasta el momento, a la vez se da a conocer que el proyecto se ejecutara el año **2016** .

Cabe mencionar que hasta el momento ya el proyecto está en su etapa finalen la medida ya que según han sido depositadas las transferencias se ha ejecutado y se ha cumplido con la contraparte Municipal con el pago de Mano de obra calificada y además con los materiales de rio como ser: Piedra, Arena y Grava, el acarreo de los mismos.Ya se encuentra a la disposición de los alumnos la presente aula.

7. Elaboración del Proyecto

- Alcance del Proyecto.

Hasta el momento este proyecto ha alcanzado su etapa final (**77.59**) pero el porcentaje restante es porque faltan algunos detalles del proyecto que no se han ejecutado en estos momentos, pero si está en proceso de construcción.

Antes de contar con esta información la encargada de brindar el reporte técnico hizo una supervisión del proyecto para verificar que el proyecto ha sido ejecutado conforme lo dice el diseño de proyecto. Si en algún momento se encontrare que la obra no está siendo construida de acuerdo a las especificaciones requeridas, la municipalidad tendrá pleno derechos de reincidir de la persona que está ejecutando el proyecto.

El apoyo de los padres de familia maestros y alumnos no se puede menospreciar ya que son un pilar fundamental para el éxito del proyecto.

8. Impacto Ambiental.

Siempre es necesario para la verificación de que el proyecto se construirá en un terreno que no afecta el medio ambiente se realiza una inspección con los encargados del dpto. de catastro y de la unidad de Medio ambiente a la vez para verificar si no es necesario realizar otras mejoras y si no ha habido daño posterior al medio ambiente (vegetación) y según informe hasta el momento no se ha causado ningún daño de este tipo.

9. Impacto en terreno y asentamientos.

El terreno ya está legalmente escriturado, no habiendo inconveniente alguno que interrumpa la ejecución del proyecto es necesario mencionar que este terreno se encuentra ubicado en un lugar que reúne las condiciones básicas como ser: Agua Potable, electrificación. No existen asentamientos humanos alrededor del sitio del proyecto

10. Detalles del Encargado del Proyecto /Nombre

Completo, Números Telefónicos, Correo electrónico, entre otros

La encargada del proyecto en mención es: María Rosandra Lara, Jefe de la Unidad Técnica de Gestión

Teléfono No. **98072593, 2655-50-90**

Correo Electrónico: lara.gestion2016@yahoo.com

Sede: Municipalidad de Lepaera, Lempira

Ing. Sonia Murcia

Cel.No.97104880

Mancomunidad Puca

Fuentes de Financiamiento.

Se cuenta con un banco de Fuentes de Financiamiento para este tipo de proyecto que damos a conocer a continuación: Plan en Honduras, FHIS, CEPROD y Municipalidad

De las Fuentes financieras antes mencionada hasta el momento este proyecto se está ejecutando con fondos provenientes de las Transferencias del gobierno central como principal financiador y

fondos de la Municipalidad, apoyando con la mano de Obra Calificada y materiales locales como ser: Piedra, Grava y Arena. Para la ejecución del Proyecto, esas actividades a realizar con Fondos propios y fondos provenientes de las transferencias. Es necesario dar a conocer que a la vez los padres de familia apoyan con la mano de obra local.

11. Presupuesto del Proyecto.

El presente proyecto fue presentado a la corporación municipal

El proyecto fue aprobado en reunión de Corporación Municipal y para el cual a su vez se hace convenio con los padres de familia y los niños de sexto año.

Se maneja un monto de **Lps.200,000.00** para iniciar el proyecto.

12. Estado del Proyecto actual.

En este momento este proyecto ya está en su etapa final, iniciando el 01 de junio y para ser terminada el **30** de Julio según contrato firmado en la municipalidad. Del presente proyecto falta solamente detalles los cuales también requieren de un costo considerable.

13. Costo de finalización Proyectado

Costo Total: **Lps.200,000.00 según transferencia positiva**

Vigente: **Lps.200,000.00**

Devengado: Lps. 155,185.00

Pagado Lps.155,185.00

Pendiente a Ejecutar:Lps.44,815.00

Fecha de finalización proyectada

30 de Julio de 2016

14. Ejecución Del Proyecto

15. Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral.

Todos los proyectos en su mayoría se en los términos y condiciones se planifica su ejecución en un periodo 1 mes mínimo y2 meses máximo según sea la magnitud del mismo ,en este caso este proyecto se le dispuso un tiempo de 2 meses máximo ,pero su ejecución tardo más del tiempo previsto (tres meses, ya que se entregaría en Julio y al final fue entregado en agosto) porque se presentaron muchos inconvenientes como ser :hubo retraso en la compra de materiales ,en el pago de maestro de obras y otras actividades de menor trascendencia esto a causa de la tardanza en la recepción de las trasferencias., por las razones expuestas no se puede enviar los informes de manera trimestral.

A manera de llevar un control adecuado de ejecución de los proyectos se coordina con el dpto. De contabilidad la vez para poder proporcionar datos concretos de los gastos realizados.

Variación en el costo total del Proyecto.

Las Variaciones existentes es en cuanto a costos más que todo, lo cual lo refleja los datos contables expuestos a continuación.

Ya en estos momento el proyecto enfrenta su etapa final ,como es sabido en las municipalidades se ejecutan los proyectos conforme se reciben las transferencias y aun después de culminados los proyectos,pero los pagos se hacen hasta llegar al aporte acordado en reunión de Corporación Municipal.

Monto Solicitado:

Costo Total: Lps. **200,000.00 según transferencia positiva**

Vigente: **Lps. 200,000.00**

Devengado: Lps. 155,185.00

Pagado Lps.155,185.00

Pendiente a Ejecutar: Lps.44,815.00

Fecha de finalización proyectada

30 de Julio de 2016

16. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto.

En todo proyecto existen variaciones y este no fue la excepción, la comunidad donde se realizó el proyecto es una comunidad que se encuentra ubicada a 18 kmtrs de la cabecera municipal y además la carretera es muy accidentada lo cual dificulta la entrega de materiales en tiempo y forma.

El proyecto se tenía planificado para terminarse en un periodo no mayor de 4 meses proyecto, a la vez afecto el clima que es un factor Natural que no se puede evitar. Al final se le ha dado continuidad al proyecto tratando de dar cumplimiento a las exigencias de los niños, maestros y cumplimiento por parte de la

municipalidad de una manera satisfactoria tanto para la municipalidad como los beneficiarios directos(alumnos y maestros)sociedad de Padres de Familia ambas se portaron a la altura cumpliendo cada organización participante con los que se les encomendó desde el inicio hasta la etapa en donde se encuentra hasta el momento de elaborado este perfil.

17. Razones de los cambios antes mencionados.

Como mencione anteriormente hubieron algunos cambios pero que no se consideran muy relevante como ser: El Clima que es un factor que no se puede evitar, también por el acarreo de materiales esto porque las comunidad en donde se ubica el proyectoestá en un terreno muy difícil en el municipio de Lepaera lo cual dificulta la entrada de vehículo en época de lluvia.

ANEXOS

-- Fotografías

CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN ALDEA PLAN DE LA PÚA LEPAERA



Construcción de salón de Aula Escolar de la comunidad de Plan de la Púa. Lepaera, Lempira.



