

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA



NOMBRE DEL PROYECTO

**Construcción de Sistema de Electrificación Rural
Llano Redondo**

BENEFICIARIOS.

Habitantes de Llano Redondo

Solicitado A:

LEPAERA, LEMPIRA

HONDURAS C.A Abril de 2016

Ficha de Proyecto

1. Identificación del Proyecto:

NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción de Proyecto Electrificación en la comunidad de Llano Redondo

1.- Encargado de la ejecución del proyecto

Alcalde Municipal

Edgar Antonio Murillo Cruz

2.- Sector o Sub sector

Sector: Electrificación.- Infraestructura Social

3.- Nombre del Proyecto

Construcción de Electrificación en la comunidad de Llano Redondo

4.- Ubicación del Proyecto.

La comunidad de la Llano Redondo, La Estancia se encuentra ubicada a 6 Kilómetros de la cabecera municipal.

5.- Propósito

Mejorar el nivel de vida de los habitantes de las comunidades de Llano Redondo La Estancia en el Municipio de Lepaera, mediante la construcción del Proyecto Electrificación, a través del apoyo de fuentes financieras externas.

6.- Descripción del Proyecto.

El Proyecto Consiste en la Instalación de Sistema de electrificación Rural de la comunidad de Llano Redondo La estancia en el municipio de Lepaera, el cual ya cuenta con un estudio detallado en donde se describe claramente el tipo de Instalación a realizar y a la vez presenta un listado de materiales que serán necesarios para la construcción de este tipo de proyecto, el trabajo a realizar es el siguiente: se hará un replanteo, hincado y aplomado de 25 postes de madera de **30, 35y 40** pies, montaje de **3** Kilómetros de Red Primaria y secundaria de distribución de energía ,instalación de Lámparas y conexión de transformadores, para lo cual se requiere la participación de **1 ingeniero Electricista** el cual teniendo los conocimientos necesarios realizara un trabajo de calidad.

La Municipalidad se responsabiliza por el traslado de materiales de Lepaera a Llano Redondo y al mismo tiempo por la ejecución, monitoreo y evaluación del Proyecto.

7. Elaboración del Proyecto

- Alcance del Proyecto.

Ya el proyecto está en su etapa final, la primera etapa se inició en el 2015.

Para darle seguimiento al proyecto es necesario contar con líderes con capacidad de gestión y un gobierno local comprometido con su pueblo. La ejecución del presente proyecto inicialmente se realizaron varias reuniones en donde a su vez se elaboraron varias solicitudes, esto para iniciar el proceso de llenado de perfil de Proyecto, que conlleva seguidamente a la ejecución de una serie de acciones como ser Recolección de información (Diseño del proyecto) para la Ejecución del presente proyecto, una vez recibida la notificación de aprobación del proyecto se procede a informar al comité de Desarrollo Comunal CODECO, la sociedad de padres de familia y miembros de la comunidad como beneficiarios directos para que comiencen a organizarse y a la vez realizar las obras preliminares.

8. Impacto Ambiental.

Con el presente proyecto por parte de la municipalidad, a través del dpto. De catastro y de la unidad de Medio ambiente ya se había hecho una inspección de los terrenos por donde se colocaran los postes y el cableado respectivo a inicios de 2015 y continuándolo en el 2016 y es en este año que se da por finalizado, o donde se harán las mejoras para verificar que no sea destruida la vegetación esto para que no sea dañado el medio ambiente y a la vez para verificar que la construcción no se haga en una zona de riesgo. En este caso no fue necesario tanto trámite porque solamente es colocación de postes y lo que hizo la comunidad beneficiaria fue solicitar permisos de servidumbre a las personas por donde serían colocados postes en caso de pasar por terrenos privados.

9. Impacto en terreno y asentamientos.

Para la ejecución del presente no se causa ningún problema legal tanto en terrenos como en ninguna población determinada, este proyecto se construirá en un lugar que reúne las condiciones básicas necesarias para este tipo de proyecto.

10. Detalles del Encargado del Proyecto /Nombre Completo, Números Telefónicos, Correo electrónico, entre otros

La encargada del proyecto en mención es: María Rosandra Lara, Jefe de la Unidad Técnica de Gestión

Teléfono No. **98072593, 2655-50-90**

Correo Electrónico: lara.gestion2016@yahoo.com

Sede: Municipalidad de Lepaera, Lempira.

Ing. Sonia Murcia. Mancomunidad Puca

Encargada de la supervisión del proyecto.

Fuentes de Financiamiento.

Se cuente con un banco de Fuentes de Financiamiento para este tipo de proyecto que damos a conocer a continuación: ENEE, FHIS, comunidad y Municipalidad

De las Fuentes financieras antes mencionada hasta el momento solo ha estado funcionando ENEE y la municipalidad como principal financiador,

La Comunidad y la Municipalidad, apoyando con la mano de Obra Calificada y no calificada para la ejecución del Proyecto, esas actividades a realizar con Fondos propios y fondos provenientes de las transferencias. Es necesario dar a conocer que a la vez los beneficiarios directos también apoyan con la mano de obra local.

11. Presupuesto del Proyecto.

El presente proyecto fue presentado a la corporación municipal

El proyecto fue aprobado en reunión de Corporación Municipal y para el cual a su vez se firmó un compromiso con los beneficiarios Directos también firman constancias de Aporte para la ejecución del proyecto.

12. Estado del Proyecto actual.

En este momento ya está en su etapa final

Costo de finalización Proyecto

Costo Total: Lps.320,000.00

Transferencia Positiva: Lps.320,000.00

Vigente: Lps.320,000.00

Devengado: Lps.315,000.00

Pagado: Lps.315,000.00

Pendiente a ejecutar: Lps.5,000.00

Fecha de finalización proyectada
30 de Mayo de **2016**.

13. Ejecución Del Proyecto

El presente proyecto fue aprobado en el 2015 y fue concluido hasta en el 2016.

14. Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral.

En relación con lo planificado debo mencionar que el proyecto se planifico para ejecutarse en un periodo no mayor de 3 meses por la cantidad de actividades a realizarse en el proyecto y por los trabajos previos a ejecutarse y a la vez para cumplir con los requisitos solicitador por la fuente financiamiento como ser La ENEE, Municipalidad y la comunidad. No se pudo enviar una información anteriormente porque aunque ya se había concluido el proyecto de cuál sería el costo real del proyecto porque no se habían pagado algunas facturas de materiales eléctricos. Ya que lo que se planifico no se compara con lo que ya se Ejecutó.

Vale la pena mencionar que ya se le envió informe de proyecto ejecutado a la fuente financiera, por no contar con el reporte adecuado de costos mismos que son proporcionados por el dpto. De Contabilidad no se había enviado información al portal de transparencia, pero a partir de la fecha se llevara un mejor control de los proyectos ya sea sociales, productivos y otros a ejecutarse en el Municipio de Lepaera.

15. Variación en el costo total del Proyecto.

Si como en todo proyecto hay variaciones, en cuanto a lo solicitado con lo ejecutado, pero en este no hubo esa diferencia porque se utilizó tal y como se tenía planificado, por esta razón no existe ninguna diferencia, para este proyecto se habían presupuestado en el aporte municipal **Lps.320,000.00** del cual se ejecutaron **Lps. 315,000.00** y del cual solamente se ejecutaron Lps. 5,000.00 pero que en este tipo de proyecto esta cantidad es insignificante y ya para la obra son pequeños accesorios los que se compraran pero ya el proyecto en sí está concluido.

Monto Solicitado:**Costo de finalización Proyectado**

Costo Total: **Lps.320,000.00**

Transferencia Positiva: Lps.320,000.00

Vigente: 320,000.00

Devengado: Lps.315,000.00

Pagado:Lps.315,000.00

Pendiente a ejecutar: Lps.5,000.

Fecha de finalización proyectada

30 de mayo de 2016.

16. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto.

Si hubo variaciones en cuanto al alcance y duración del proyecto en vista que se tenía planificado para terminar en tres meses tiempo máximo, pero se tardó más mas de tres meses todas las actividades del proyecto, se le dio inicio al proyecto en el 2015 y ya en su etapa final hasta este año 2016 por las condiciones climáticas de la zona y por la parte de la municipalidad que se le dificulto el acarreo de materiales hasta su sitio de proyecto. Por ser este un terreno muy irregular se dificulto mucho la entrada de los postes por lo que en el hombro les toco a los beneficiarios ingresarlos a la comunidad.

Al final se concluyó el proyecto de una manera satisfactoria es este caso especialmente para la municipalidad, y los beneficiarios que son los interesados en cuanto a cumplimiento en tiempo y forma del proyecto ya que hacia varios años esperando que el proyecto se les hiciera realidad. Cumpliendo esta organización participante con los que se le encomendó desde el inicio hasta la finalización.

17. Razones de los cambios antes mencionados.

Si existen algunos cambios como ser: Por no contar con los fondos para dar inicio al proyecto cuando se había planificado iniciar.

También hubieron otros contratiempos de poca relevancia como ser: El Clima que es un factor que no se puede evitar, también por el acarreo de materiales esto porque las comunidad en donde se ubica el proyecto está en un terreno muy difícil en el municipio de Lepaera lo cual dificulta la entrada de vehículo en época de lluvia.

Adjunto....

Fotografías.



