

Ficha de Proyecto

Remodelacion de Centro de Salud Ramon Villeda Morales,Lepaera



LEPAERA, LEMPIRA 2016.



1. Ejecución del Proyecto:

NOMBRE DEL PROYECTO: .-

Reparación de cerca, reconstrucción de techo y pintado del centro de salud Ramón Villeda Morales

Encargado de la ejecución del proyecto

Alcalde Municipal

Edgar Antonio Murillo Cruz

2.- Sector o Sub sector

Sector: Infraestructura Social(SALUD)

3.- Nombre del Proyecto.

Reparación de cerca, reconstrucción de techo y pintado del centro de salud Ramón Villeda Morales

4.- Ubicación del Proyecto.

El Proyecto se encuentra localizado en el Barrio San Juan del Municipio de Lepaera en el Dpto. de Lempira, tiene las colindancias siguientes: **Al Norte** con los municipios de Atima y Naranjito en el Dpto. de Santa Bárbara, **al Sur**: colinda con los municipios de las Flores y Gracias en el Dpto. de Lempira, **al Este** con el Municipio de la Iguala, Lempira y Atima, Santa Bárbara, **al Oeste**: Con los Municipios de Santa Rosa, San José y San Juan de Opoa departamento de Copan.

5.- Propósito

Mejorar el local que ocupa el centro de Salud Ramón Villeda Morales, por ser un lugar en donde se atienden población en general del municipio de Lepaera, (en las diferentes especialidades, vacuna, laboratorio, medicina

general, farmacia y el área de promoción) brindando una eficiente asistencia médica inmediata en caso de requerirlo, prestando un ambiente agradable y de mucha comodidad para los pacientes.

6.- Descripción del Proyecto.

El proyecto consiste en la **Reparación de cerca perimetral del predio del centro de salud reconstrucción de techo y pintado Unidad de Salud Ramón Villeda Morales, ubicado en el barrio San Juan, Lepaera, Lempira.**

Desarrollándose las siguientes actividades: reparación de paredes, anexos en las mismas de 50 centímetros alrededor, repelladas y pulidas, construcción de acera de 156 metros cuadrados, cambio de láminas en mal estado y reparación de 98 metros lineales, de cerca perimetral, anexos en soleras, repello de muros, colocación de tubos de HG, colocación de maya ciclón con tubo de GH en terminal de alambre la cual presta un ambiente agradable y de mucha comodidad para los pacientes.

7. Elaboración del Proyecto

- **Alcance del Proyecto.**
- 1. Se cuenta con un centro de salud en condiciones óptimas para la atención a los pacientes, asegurando la comodidad de los mismos en las diferentes épocas del año además disminuyendo los daños al establecimiento.
- 2. Mejora de la infraestructura de la unidad de salud en un 95% contando con un ambiente agradable seguro y en condiciones adecuadas donde la población beneficiaria del municipio se siente contenta esperando ser atendida por el personal de salud.

- **3.- Impacto Ambiental.**

Para la ejecución proyecto por parte de la municipalidad, a través del dpto. De la Unidad Técnica de Gestión UTG, La Unidad Municipal Ambiental y se hicieron las inspecciones correspondientes, en cuanto a la ejecución del proyecto.

8. Detalles del Encargado del Proyecto /Nombre Completo,
Números Telefónicos, Correo electrónico, entre otros

La encargada del proyecto en mención es: María Rosandra Lara,
Jefe de la Unidad Técnica de Gestión

Teléfono No. **98072593, 2655-50-90**

Correo Electrónico: lara.gestion2016@yahoo.com

Sede: Municipalidad de Lepaera, Lempira

Fuentes de Financiamiento.

Se contó con un banco de Fuente de Financiamiento para la ejecución del proyecto describiéndolas a continuación: Secretaria de Salud, Plan en Honduras, FHIS, CEPROD, embajada de Japón y Municipalidad

De las Fuentes financieras antes mencionada el financiador directo es la secretaria de Salud como principal financiador, con la contraparte municipalidad, (mano de obra calificada y materiales locales como ser: piedra, grava y arena). Realizándose estas actividades con fondos propios y fondos provenientes de las transferencias.

Presupuesto del Proyecto.

El proyecto fue socializado y aprobado en reunión de Corporación Municipal y para el cual a su vez se llegó a un común acuerdo con Secretaria de Salud y la municipalidad.

Estado Actual del Proyecto.

En este momento la obra está finalizada, dándose el uso correspondiente donde la población goza de un establecimiento desalud en buenas condiciones y la atención correspondiente.

9. Costo de finalización Financiera.

Costo Total:

Ampliación: Lps. 60,000.00

Transferencia Positiva: Lps.100,000.00

Vigente: Lpa.160,000.00

Devengado: Lps. 58,000.00

Pagado: Lps.58,000.00

Fecha de finalización

11 octubre de 2016

10. Ejecución Del Proyecto

11. Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral.

En relación con lo planificado debo mencionar que el proyecto se planifico para ejecutarse en un periodo de 45 días iniciando el 15 de Junio y finalizando el 30 de Julio del año 2016.

La fecha planificada para culminación el proyecto no se cumplió en vista que se tenía planificado terminar en un mes y pero se tardó 4 meses esto a consecuencia que el ingreso de transferencias a la municipalidades muy lento y por la cantidad de actividades a realizarse en el proyecto a la vez para cumplir con los requisitos solicitador por la fuente financiamiento como ser: **La Secretaria de Saludy la Municipalidad**. En estos momentos aun ya el proyecto está finalizado casi en su totalidad la obra física ,faltando solamente pago de algunas facturas las cuales se pagaran de acuerdo a como lleguen las transferencias, dichos fondos ya comprometidos por parte de la municipalidad y de la secretaria de salud.

Por parte de la secretaria de Salud y la municipalidad se está supervisando el proyecto permanentemente, en vista que aunque ya se están usando las instalaciones quedan actividades inconclusas que es necesario darles continuidad, pero son actividades de menor costo pero que no dejan de ser importantes.

12. Variación en el costo total del Proyecto.

Así como en todo proyectolas variaciones siempre van a existir, en cuanto a lo solicitado con lo ejecutado, en este tipo de proyecto la diferencia existente es más que todo en la parte financiera, pero en la arte física ya en proyecto está concluido. En lo financiero se habían presupuestado en el aporte municipal vigente por **Lps.160,000.00** y solo se ha ejecutado hasta la fecha **L.58,000.00** quedando disponible **Lps. 102,000.00** pero en este

caso se deben pagos pendientes de materiales de ferretería y locales y mano de obra calificada, estos pagos se seguirán dando hasta llegar al aporte acordado según transferencias recibidas por la municipalidad.

Monto Solicitado:

Ampliación: Lps. 60,000.00

Transferencia Positiva: Lps.100,000.00

Vigente: Lps.160,000.00

Devengado:Lps. 58,000.00

Pagado: Lps.58,000.00

Pendiente a Ejecutar: Lps.102,000.00

Fecha de finalización proyectada

30 de Julio de 2016.

13. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto.

Como en todo proyecto siempre existen variaciones ya sea climáticas o de tipo financiero, en nuestro municipio lo que afecta grandemente es que los proyectos se ejecutan en la medida en que las transferencias se perciben, esto dificulta grandemente la ejecución de los proyectos, ya que la ferreterías locales con las que contamos no siempre tiene los materiales que necesitamos o no dan al crédito.En cuanto al clima si ha habido algunos contra tiempo pero en menor escala, por estas razones hubo variación en cuanto a la duración del proyecto en vista que se tenía planificado para terminar en mes y medio tiempo máximo, pero se tardó

cuatro meses todas las actividades del proyecto, además de eso que no solo ese proyecto se estaba ejecutando, hay más proyectos llevándose a cabo al mismo tiempo y esto también es un atraso.

Al final se concluyó el proyecto de una manera satisfactoria tanto para la municipalidad como para la fuente financiera Secretaria de Salud, ambas se portaron a la altura cumpliendo cada organización participante con los que se les encomendó desde el inicio hasta la finalización de la obra en mención.

14. Razones de los cambios antes mencionados.

Es necesario dar a conocer que cambio de relevancia no existen en este proyecto ,pero si existen tres razones de peso, a continuación:

- 1.- Lentitud en que llegan las transferencias a la Municipalidad que es uno de los cooperantes del proyecto.
- 2.- El Clima, que es un factor inevitable,pero que no afecto grandemente.
- 3.- Existen otros proyectos ejecutándose al mismo tiempo, lo que dificulta terminar en el tiempo previsto.

Anexos

Fotografías

