



Avances de Proyectos de Infraestructura y Funcionamiento

Unidad de Proyectos

Mes: Agosto

Información General				Ejecución del Proyecto											
FDP	Nombre	Ubicación	Descripción	# Contrato	Encargado de la Ejecución	Fuente de Financiamiento	Fecha de Aprobación de Contrato	Fecha Final Según Contrato	Duración (Días)	Avance%		Monto Contrato	Variaciones en el Costo Total	Monto Final	Observaciones
										Físico	Financiero				
IN-2017-03	Construcción del tramo de calle de la 1era Ave NE entre la 4ta y 5ta Calle	Centro Historico	Mano de Obra Calificada y Suministro de Materiale	194-2017	CONSTRUCCIONES de RL	Fondos Municipales	20/07/2017	27/11/2017	120	60 %	0 %	L. 1756,708.49	L. 0.00	L. 1756,708.49	

Arq. M. Gabriela Gómez
Unidad de Proyectos