

CUARTO TRIMESTRE



IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 1

*ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL DE MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

*SECTOR, SUB SECTOR: (SECTOR SUR), CATULACA

*NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CENTRO BASICO "PETRONA MUÑOZ"

*UBICACIÓN DEL PROYECTO: CATULACA, GRACIAS LEMPIRA

*PROPOSITO: CREAR EL ESPACIO NECESARIO CON LAS CONDICIONES PEDAGOGICAS ADECUADAS PARA IMPARTIR CLASES AL TERCER NIVEL DE EDUCACION BASICA

*DESCRIPCION DEL PROYECTO: EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 6X8 MTS CADA UNA Y CORREDOR DE 2X12 MTS, COMO ANEXO AL CENTRO EDUCATIVO QUE CUENTA CON ESPACIO FISICO PARA PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE EDUCACION BASICA. EJECUTANDONCE DE FORMA MANCOMUNADA POR MUNICIPALIDAD Y COMUNIDAD, CON UN PROCESO PARTICIPATIVO PARA GENERAR EL EMPODERAMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS.

ELABORACION DEL PROYECTO

*ALCANCE DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 6X8 MTS CON LA PARTICIPACION COMUNITARIA

*IMPACTO AMBIENTAL NINGUNO


*IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS: NINGUNO

*INFORMACION DEL ENCARGADO DEL PROYECTO: ING. JUAN MANUEL CUELLAR - GERENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
CORREO ELECT.: juanmanuelcuellarjuarez@yahoo.es
TELEFONO: 2656-1101

*FUENTES DE FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL

*PRESUPUESTO DEL PROYECTO: L. 200,000.00

*FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO: ACTA 24-2,015



*ESTADO DEL PROYECTO(ACTUAL): AVANCE EN EJECUCION DEL 95% (PENDIENTE LA INSTALACION DE PUERTAS Y BALCONES)

*COSTO DE FINALIZACION
(PROYECTADO): L. 215,000.00

*FECHA DE FINALIZACION
(PROYECTADA) 30 DE DICIEMBRE 2016

EJECUCION DEL PROYECTO

*RELACION DE LO PLANIFICADO CON
LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE
MANERA TRIMESTRAL.

HAY UN RETRASO DEL 5 % EN EJECUCION CON RELACION A LO PLANIFICADO DEBIDO A LA FALTA DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y OBRAS ADICIONALES EJECUTADAS.

*VARIACION DEL COSTO TOTAL DEL
PROYECTO 7.5 % APROXIMADAMENTE (L. 15,000.00)

*VARIACION EN EL ALCANCE Y
DURACION DEL PROYECTO NINGUNA

*RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES
MENTIONADOS. TOPOGRAFIA DEL TERRENO CON PENDIENTE DEL 20% APROXIMADAMENTE POR LO SE CONSTRUYO MURO DE CONTENCIÓN EN PARTES LATERALES Y PORTERIOR, INCREMETANDO EL COSTO Y DURACION EN LA EJECUCION DEL PROYECTO.



IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 2

***ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:** DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL DE MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

***SECTOR, SUB SECTOR:** (SECTOR NORTE), LA LIMA

***NOMBRE DEL PROYECTO:** CONSTRUCCION DE KINDER

***UBICACIÓN DEL PROYECTO:** LA CAÑADA, LA LIMA, GRACIAS LEMPIRA

***PROPOSITO:** CREAR EL ESPACIO NECESARIO CON LAS CONDICIONES PEDAGOGICAS ADECUADAS PARA IMPARTIR CLASES A NIÑOS Y NIÑAS DE NIVEL PREBASICO DE EDUCACION.

***DESCRIPCION DEL PROYECTO:** EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA AULA DE 6X8 MTS, CORREDOR DE 2X6 MTS Y MODULO BASICO SANITARIO, DICHO CENTRO CUENTA CON LA ESTRUCTURA DE PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PERO NO CONTABA CON LA INFRAESTRUCTURA PARA IMPARTIR LAS CLASES. EJECUTANDONCE DE FORMA MANCOMUNADA POR MUNICIPALIDAD Y COMUNIDAD, CON UN PROCESO PARTICIPATIVO PARA GENERAR EL EMPODERAMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS.

ELABORACION DEL PROYECTO

***ALCANCE DEL PROYECTO** CONSTRUCCION DE AULA DE 6X8 MTS Y MODULO SANITARIO CON LA PARTICIPACION COMUNITARIA

***IMPACTO AMBIENTAL** NINGUNO

***IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS:** NINGUNO

***INFORMACION DEL ENCARGADO DEL PROYECTO:** ING. JUAN MANUEL CUELLAR - GERENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
CORREO ELECT.: juanmanuelcuellarjuarez@yahoo.es
TELEFONO: 2656-1101

***FUENTES DE FINANCIAMIENTO:** MUNICIPAL

***PRESUPUESTO DEL PROYECTO:** L. 150,000.00

***FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO:** ACTA 24-2,015

***ESTADO DEL PROYECTO(ACTUAL):** AVANCE EN EJECUCION DEL 20%



*COSTO DE FINALIZACION
(PROYECTADO): L. 135,000.00

*FECHA DE FINALIZACION
(PROYECTADA) 30 DE MARZO 2017

EJECUCION DEL PROYECTO


*RELACION DE LO PLANIFICADO CON
LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE
MANERA TRIMESTRAL.

EL PROYECTO SE EJECUTA SEGÚN LOS AVANCES, DENTRO DEL PERIODO PLANIFICADO.

*VARIACION DEL COSTO TOTAL DEL
PROYECTO L. 15,000.00 MENOR A LO PRESUPUESTADO (10% APROXIMADO)

*VARIACION EN EL ALCANCE Y
DURACION DEL PROYECTO NINGUNA

*RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES
MENTIONADOS. OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS POR EJECUCION DIRECTA Y APORTE MANO DE OBRA
COMUNITARIA.



IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 3

***ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:** DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL DE MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

*** SECTOR, SUB SECTOR:** (SECTOR OESTE), CEDROS DE MEJICAPA

***NOMBRE DEL PROYECTO:** RECONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCUELA CEDROS DE MEJICACA

***UBICACIÓN DEL PROYECTO:** CEDROS DE MEJICAPA, GRACIAS LEMPIRA

***PROPOSITO:** CREAR EL ESPACIO NECESARIO CON LAS CONDICIONES PEDAGOGICAS ADECUADAS PARA IMPARTIR CLASES EN EL NIVEL DE EDUCACION BASICA

***DESCRIPCION DEL PROYECTO:** EL PROYECTO CONSISTE EN EL DESMONTAJE O DEMOLICION DE TECHO Y CONSTRUCCION NUEVA DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE ALUZINC CON SOLERA PERIMETRAL DE CIERRE DE DOS AULAS CON SU RESPECTIVO CORREDOR, RESANES DE PAREDES, CONSTRUCCION DE PUERTAS, BALCONES Y PINTADO DE PAREDES. EJECUTANDONCE DE FORMA MANCOMUNADA POR MUNICIPALIDAD Y COMUNIDAD, CON UN PROCESO PARTICIPATIVO PARA GENERAR EL EMPODERAMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS.

ELABORACION DEL PROYECTO

***ALCANCE DEL PROYECTO** RECONSTRUCCION DE DOS AULAS CON SU CORREDOR, CON LA PARTICIPACION COMUNITARIA

***IMPACTO AMBIENTAL** NINGUNO

***IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS:** NINGUNO

***INFORMACION DEL ENCARGADO DEL PROYECTO:** ING. JUAN MANUEL CUELLAR - GERENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
CORREO ELECT.: juanmanuelcuellarjuarez@yahoo.es
TELEFONO: 2656-1101


***FUENTES DE FINANCIAMIENTO:** MUNICIPAL

***PRESUPUESTO DEL PROYECTO:** L. 100,000.00

***FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO:** ACTA 24-2,015



*ESTADO DEL PROYECTO(ACTUAL):	AVANCE EN EJECUCION DEL 70% (PENDIENTE PINTURA E INSTALACION DE PUERTAS Y BALCONES)
*COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO):	L. 100,000.00
*FECHA DE FINALIZACION (PROYECTADA)	15 DE FEBRERO 2017
EJECUCION DEL PROYECTO	
*RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL	EL PROYECTO SE EJECUTA, DENTRO DEL PERIODO PLANIFICADO.
ENTREGA DEL BALCON	
*VARIACION DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	NINGUNA
*VARIACION EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO	NINGUNA
*RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS.	NINGUNA



IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 4

*ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: *DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL DE MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
*ALLAN SOWER

*SECTOR, SUB SECTOR: (SECTOR ESTE), MEJOCOTE

*NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL (PUENTE HAMACA)

*UBICACIÓN DEL PROYECTO: RIO, MEJOCOTE

*PROPOSITO: CONSTRUIR UNA OBRA FISICA QUE SIRVA PARA LA LIBRE CIRCULACION PEATONAL ENTRE LA COMUNIDAD DE MEJOCOTE Y RODEO EL PINAL.

*DESCRIPCION DEL PROYECTO: EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL (30 METROS APROX.) CON BASES DE CONCRETO REFORZADO, CABLES DE ACERO Y PLATAFORMA DE MADERA QUE BRINDE LA SEGURIDAD A LOS USUARIOS PARA CIRCULAR LIBREMENTE ENTRE AMBAS COMUNIDADES EN TODA EPOCA DEL AÑO. EJECUTANDONCE DE FORMA MANCOMUNADA POR MUNICIPALIDAD, ALLAN SOWER Y COMUNIDAD, CON UN PROCESO PARTICIPATIVO PARA GENERAR EL EMPODERAMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS.

ELABORACION DEL PROYECTO

*ALCANCE DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE SOBRE RIO MEJOCOTE DE 30 MTS LONG. APROXIMADAMENTE

*IMPACTO AMBIENTAL NINGUNO

*IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS: NINGUNO

*INFORMACION DEL ENCARGADO DEL PROYECTO: ING. JUAN MANUEL CUELLAR - GERENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
CORREO ELECT.: juanmanuelcuelarjuarez@yahoo.es
TELÉFONO: 2656-1101

*FUENTES DE FINANCIAMIENTO: MUNICIPALIDAD Y APORTE DE ALLAN SOWER

*PRESUPUESTO DEL PROYECTO: L. 100,000.00

*FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO: ACTA 24-2,015

*ESTADO DEL PROYECTO(ACTUAL): TERMINADO



*COSTO DE FINALIZACION
(PROYECTADO):

L. 70,000.00

*FECHA DE FINALIZACION
(PROYECTADA)

30 DE OCTUBRE 2016

EJECUCION DEL PROYECTO

*RELACION DE LO PLANIFICADO CON
LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE
MANERA TRIMESTRAL.

EL PROYECTO SE EJECUTO EN EL PERIODO PLANIFICADO.

VARIACION DEL PROYECTO

*VARIACION DEL COSTO TOTAL DEL
PROYECTO

L. 30,000.00 MENOR A LO PRESUPUESTADO

*VARIACION EN EL ALCANCE Y
DURACION DEL PROYECTO

NINGUNA

*RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES
MENTIONADOS.

OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS POR EJECUCION DIRECTA Y APORTE MANO DE OBRA DE
BRIGADA.



IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 5

*ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
*SECTOR, SUB SECTOR:	CASCO URBANO
*NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO ACCESO PRINCIPAL AL FUERTE SAN CRISTOBAL
*UBICACIÓN DEL PROYECTO:	BARRIO SAN SEBASTIAN, GRACIAS LEMPIRA
*PROPOSITO:	MEJORAR LA VIABILIDAD INTERNA AL FUENTE SAN CRISTOBAL TANTO VEHICULAR COMO PEATONAL COMO PARTE DE LAS MEJORAS A SITIOS TURISTICOS DE LA CIUDAD.
*DESCRIPCION DEL PROYECTO:	EL PROYECTO CONSISTE EN LA DEMOLICION DEL EMPEDRADO EXISTENTE (HUELLAS) , EL CUAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE DETERIORADO POR EL TIEMPO DE SERVICIO Y LA METODOLOGIA EMPLEADA EN SU CONSTRUCCION DIFICULTANDO EL TRAFICO VEHICULAR Y PEATONAL Y DESPUES LA CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO COMPLETO CON BORDILLOS LATERALES Y ACERA EN UNOS DE LOS LADOS PARA FACILITAR A LOS PEATONES.. ESTE TIPO DE PROYECTO ES INTEGRAL YA QUE APARTE DEL CAMBIO DE CAPA DE RODADURA INCLUYE LA INSTALACION DE TRAGANTES DE AGUAS LLUVIAS PARA EVITAR DAÑOS EN LA SUPERFICIE POR EROSION.
ELABORACION DEL PROYECTO	
*ALCANCE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION DE 850 M2 APROXIMADAMENTE DE PEDRIMENTADO, BORDILLO Y ACERA PEATONAL EN LADO IZQUIERDO
*IMPACTO AMBIENTAL	NINGUNO
*IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS:	NINGUNO
*INFORMACION DEL ENCARGADO DEL PROYECTO:	ING. JUAN MANUEL CUELLAR - GERENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES CORREO ELECT.: juanmanuelcuellarjuarez@yahoo.es TELEFONO: 2656-1101
*FUENTES DE FINANCIAMIENTO:	MUNICIPAL
*PRESUPUESTO DEL PROYECTO:	L. 500,000.00
*FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO:	ACTA 11-2016.



Ing. Juan Manuel Cortez

*ESTADO DEL PROYECTO(ACTUAL): EJECUTADO 100%

*COSTO DE FINALIZACION
(PROYECTADO): L. 550,000.00

*FECHA DE FINALIZACION
(PROYECTADA) 30 DE JUNIO 2016


EJECUCION DEL PROYECTO

*RELACION DE LO PLANIFICADO CON EL PROYECTO SE EJECUTO, DENTRO DEL PERIODO PLANIFICADO.
LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL.

*VARIACION DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO APROXIMADAMENTE UN 10% MAS DE INVERSION AL PRESUPUESTADO.

*VARIACION EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO: NINGUNA

*RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MAYOR AREA DE TRABAJO EJECUTADA A LA PROYECTADA (MAYOR NUMERO DE M2 DE
MENCIONADOS. CONSTRUCCION) Y CONSTRUCCION DE ACERA CON BORDILLOS AMBOS LADOS.



IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 6

*ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
* SECTOR, SUB SECTOR:	CASCO URBANO
* NOMBRE DEL PROYECTO:	RESTAURACION DE EDIFICIO MUNICIPAL FASE III
* UBICACIÓN DEL PROYECTO:	BARRIO MERCEDES, GRACIAS LEMPIRA
* PROPOSITO:	PROPORCIONAR UN ESPACIO A LOS VECINOS DEL MUNICIPIO DE GRACIAS, LEMPIRA Y FORANEOS QUE NOS VISITAN CON TODAS LAS COMODIDADES PARA PODER ATENDERLES.
* DESCRIPCION DEL PROYECTO:	EL PROYECTO CONSISTE EN LA RESTAURACION Y AMPLIACION DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA PARA ATENDERLE A LA POBLACION EN GENERAL CON LAS MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA POR LA SEGURIDAD DE QUIENES NOS VISITAN Y DE LOS QUE LABORAN EN LA MISMA, AL MISMO TIEMPO SIGUIENDO LOS PARAMETROS DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA POR TRATARSE DE UN MONUMENTO NACIONAL.
ELABORACION DEL PROYECTO	
* ALCANCE DEL PROYECTO	EN FASE III, INCLUYE EL ACONDICIONAMIENTO DE PARTE DE OFICINAS, SALON MUNICIPAL, DEMOLICION MODULO DE OFICINAS, CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y BODEGA.
* IMPACTO AMBIENTAL	NINGUNO
* IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS:	NINGUNO
* INFORMACION DEL ENCARGADO DEL PROYECTO:	ING. JUAN MANUEL CUELLAR - GERENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES CORREO ELECT.: juanmanuelcuellarjuarez@yahoo.es TELEFONO: 2656-1101
* FUENTES DE FINANCIAMIENTO:	MUNICIPAL
* PRESUPUESTO DEL PROYECTO:	L. 500.000.00
* FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO:	ACTA 24-2015; DICIEMBRE 2015

*ESTADO DEL PROYECTO(ACTUAL): EN EJECUCION, AVANCE 98% (FALTA LAMPARAS SALON)

*COSTO DE FINALIZACION
(PROYECTADO): L. 350,000.00

*FECHA DE FINALIZACION
(PROYECTADA) 30 DE DICIEMBRE 2016

EJECUCION DEL PROYECTO

*RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON
LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE
MANERA TRIMESTRAL.

EL PROYECTO SE EJECUTA SEGÚN LOS AVANCES, DENTRO DEL PERIODO PLANIFICADO.

*VARIACION DEL COSTO TOTAL DEL
PROYECTO L. 150,000.00 MENOS, EQUIVALENTE AL 30% MENOR A LO PRESUPUESTADO
APROXIMADAMENTE

*VARIACION EN EL ALCANCE Y
DURACION DEL PROYECTO NINGUNA

*RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES
MENTIONADOS. NO SE INTERVINO MODULO DE OFICINAS YA QUE SE CONSTRUYO EDIFICIO DE LA
EMPLEABILIDAD DE LA JUVENTUD CON FONDOS USAID (FOPRIDEH) 62% -
MUNICIPALIDAD 38% aproximadamente.



Ing. Juan Manuel Cordero



IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 7

*ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL DE MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

* SECTOR, SUB SECTOR: SECTOR NORTE, (LA LIMA)

*NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL

*UBICACIÓN DEL PROYECTO: LA LIMA, GRACIAS LEMPIRA

*PROPOSITO: PROPORCIONAR UN ESPACIO A LOS VECINOS DEL SECTOR PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS SOCIALES.

*DESCRIPCION DEL PROYECTO: EL PROYECTO CONSISTE EN EL ACONDICIONAMIENTO DE UN SALON Y SU CORREDOR EN EL SITIO DONDE FUNCIONO LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA LIMA, UTILIZANDO PARTE DE LAS PAREDES EXISTENTES, BUSCANDO DE ESTA FORMA LA EFICIENCIA EN LA INVERSION.
EJECUTANDONCE DE FORMA MANCOMUNADA POR MUNICIPALIDAD Y COMUNIDAD, CON UN PROCESO PARTICIPATIVO PARA GENERAR EL EMPODERAMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS.

ELABORACION DEL PROYECTO

*ALCANCE DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SALON DE 5X12 MTS Y CORREDOR DE 2X12 MTS CON LA PARTICIPACION COMUNITARIA

*IMPACTO AMBIENTAL NINGUNO

*IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS: NINGUNO

*INFORMACION DEL ENCARGADO DEL PROYECTO: ING. JUAN MANUEL CUELLAR - GERENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
CORREO ELECT.: juanmanuelcuellarjuarez@yahoo.es
TELEFONO: 2656-1101

*FUENTES DE FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL

*PRESUPUESTO DEL PROYECTO: L. 100,000.00

*FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO: ACTA 24-2015; DICIEMBRE 2,015

*ESTADO DEL PROYECTO(ACTUAL): AVANCE EN EJECUCION DEL 95 %

*COSTO DE FINALIZACION
(PROYECTADO): L. 120,000.00

*FECHA DE FINALIZACION
(PROYECTADA) 28 DE FEBRERO 2017

EJECUCION DEL PROYECTO

*RELACION DE LO PLANIFICADO CON
LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE
MANERA TRIMESTRAL.

EL PROYECTO SE EJECUTA SEGUN LOS AVANCES, DENTRO DEL PERIODO PLANIFICADO.

*VARIACION DEL COSTO TOTAL DEL
PROYECTO NINGUNO

*VARIACION EN EL ALCANCE Y
DURACION DEL PROYECTO NINGUNO

*RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES
MENTIONADOS, NINGUNO



ING. JUAN MANUEL CUELLAR