

OFICIO No. 615-UTGP-17.

Noviembre 02, 2017.

Licenciada
LESLY BARABONA VIVAS
Directora Interina Unidad de Transparencia
Secretaría de Salud
Su Oficina.



Estimada Licenciada Barahona:

En respuesta a oficio No. 870-UT-2017, por este medio estamos enviándole informe de los proyectos de infraestructura supervisados por esta unidad en el mes de octubre de 2017.

Sin otro particular se suscribe de usted.

Atentamente.



LICDA. VANESSA HERNANDEZ
Jefa de la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos

☞ : Ing. Mario Leyva, Coordinador Área de Infraestructura UTGP

☞ : Archivo

Con adjunto

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

PROPIETARIO DEL PROYECTO: HOSPITAL SAN ISIDRO
SECTOR, SUB SECTOR: SALUD
NOMBRE DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN SALA DE MATERNIDAD EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO EN LA CIUDAD DE TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLÓN"
UBICACIÓN: CUIDAD DE TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLÓN
PROPÓSITO: *La política Nacional de salud 2010 – 2014 y las estrategias de la reducción de la pobreza que nos llevan a la descentralización y a la participación ciudadana, como respuesta a un análisis realizado con los integrantes de la Comisión Ciudadana de Salud representada por miembros de diferentes grupos de la sociedad civil, ante toda la problemática hospitalaria presentada por autoridades y personal del hospital San Isidro, responde la comunidad y deciden acciones que con lleven a la necesidad de plantear este proyecto de Construcción del Área Materno Infantil del Hospital San Isidro de Tocoa, contando con el respaldo total de toda la población, organizaciones populares, organizaciones no gubernamentales, autoridades locales y departamentales.*

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: *El proyecto consiste en un edificio de un sólo nivel y surge debido a que el índice de ocupación actual del hospital, ha sobrepasado su capacidad en el área de maternidad y ginecología. Los planos arquitectónicos comprenden la construcción de 1,149.63m² de obra con todos los ambientes requeridos para la prestación de éste servicio, tales como: Sala de Espera, Pre Clínica, Admisiones y Archivo, Pre Labor, Sala de Labor y Estación de Enfermería, Atención Inmediata al Recién Nacido, y Expulsivo, Séptico, Triturador de Placenta, Estar de Personal, Puerperio Normal I, Preclánticas, Post Quirúrgico, Sala de Procedimientos, Ginecología entre otros.*

ALCANCE DEL PROYECTO:

La construcción del Edificio para la nueva Sala de Maternidad del Hospital de Colón.

IMPACTO AMBIENTAL:

El Hospital de San Isidro se encuentra en una zona geográfica en la ciudad que carece de alcantarillado sanitario desde hace muchos años atrás, por lo que se generó la construcción de una planta de tratamiento para la descarga de las aguas residuales la cual ya dio su vida útil y este proyecto no es la excepción se está considerando la construcción de una nueva planta de tratamiento

exclusiva para este proyecto. Lo más recomendable es la conexión al alcantarillado de la ciudad, pero su costo dependerá no solamente del Hospital sino también del apoyo de la Alcaldía Municipal de esa Ciudad; todo lo anterior con el objeto de minimizar el impacto ambiental que generaría el proyecto una vez que se encuentre en funcionamiento.

IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS:

Se removió el material contaminado del sitio, se rellenó y se elevó en nivel del terreno, construyendo una sobre elevación en la cimentación; se mejoró la calidad del terreno ya que allí anteriormente se enterraban desechos bioinfecciosos producidos en el Hospital; el predio donde se encuentra el edificio se encuentra rodeado de la población de la ciudad.

DETALLES DE CONTACTO:

1. Lcda. Vanessa Hernández Jefa Unidad Técnica de Gestión de Proyectos
Tel. 2222-4689 / 9487-8845 / vanessahernandez@salud.gob.hn
2. Ing. Mario Leyva Carias Supervisor de Proyecto
Tel. 2222-4689 / 9918-2218 / mleyva11@yahoo.com

| | |
|---|---|
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO: | Fondos Nacionales |
| PRESUPUESTO DEL PROYECTO: | LPS. 9, 333,877.43 |
| FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO: | Año 2011 |
| ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: | Aún no se ha podido realizar Recepción Definitiva |
| COSTO FINAL DE LA OBRA: | LPS. 12, 441,395.85 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN | SEPTIEMBRE 2017 |
| RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO: | 26 DE OCTUBRE 2017 |

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL.

VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO:

Si se registraron variaciones en el costo final del proyecto ya que éste se licitó en el año 2011 y se finalizó la construcción de obra civil en Marzo del 2017 lo que provocó un incremento en los costos de obra, así mismo el estar paralizado obligó realizar obras adicionales al mismo; quedando pendiente la instalación Especiales para toma de oxígeno

y gases médicos que se solicitaron por el contratista al extranjero y finalmente se concluyó de manera oficial con todos los requerimientos en septiembre de 2017.

VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACIÓN DEL PROYECTO:

El alcance del Proyecto no sufrió variaciones en cuanto a su alcance; pero si en su tiempo de ejecución en vista de que estuvo paralizado, generando órdenes de cambio debido al deterioro del edificio por estar expuesto a la intemperie; el tiempo transcurrido desde su licitación a su finalización contabiliza 6 años.

RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS:

El proyecto se licitó en el Año 2011 pero no se pudo finalizar ese año por razones de falta de pago imputables tanto a la Secretaría de Salud a la Tesorería General de la República; en los años subsiguientes (2012-2015) no contaban con presupuesto asignado para reiniciar obras, fue hasta el año 2016 que se obtuvieron los mismos para su reinicio

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

PROPIETARIO DEL PROYECTO: HOSPITAL TELA INTEGRADO

SECTOR, SUB SECTOR: SALUD

NOMBRE DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES"

UBICACIÓN: TELA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA

PROPÓSITO: Mejorar la calidad de la aguas servidas del Hospital Tela Integrado, ya que actualmente la calidad de las mismas no cumple los requerimientos mínimos de la Normativa Nacional.

El Hospital al momento de entrar en funcionamiento contaba con una planta de tratamiento pero el nivel freático y las condiciones del terreno dañaron dicha planta.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Se alimentará de el pozo de bombeo existente y se construirá una pileta con concreto reforzado en ambos sentidos y se instalará un bioreactor primario y secundario.

ALCANCE DEL PROYECTO: El proyecto consiste en la construcción de una pileta que está formada por tres ambientes de procesos de las aguas residuales servidas para su purificación, un motor oxigenador que flotará en el tanque principal y un tratamiento terciario al final del proceso.

IMPACTO AMBIENTAL:

El proyecto provocará daños mínimos al ambiente producto de las actividades de construcción.

En la etapa de operación el proyecto generará impacto positivo ya que el producto es agua purificada de acuerdo a estándares de la normativa nacional.

IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS:

El impacto es mínimo en el terreno ya que la planta no es de gran tamaño y para los asentamientos de población el impacto es positivo ya que las descargas son aguas purificadas a más del 99% según normativas.

DETALLES DE CONTACTO:

1. Lcda. Vanessa Hernández Jefa Unidad Técnica de Gestión de Proyectos
Tel. 2222-4689 / 9487-8845 / vanessahernandez@salud.gob.hn
2. Ing. Rina Gabriela Suazo Supervisor de Proyecto
Tel. 2222-4689 / 9522-0060 / rinasuazo@hotmail.com

| | |
|---|---------------------|
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO: | Fondos Nacionales |
| PRESUPUESTO DEL PROYECTO: | LPS. 7, 000,000.00 |
| FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO: | Año 2016 |
| ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: | EN EJECUCIÓN |
| COSTO FINAL DE LA OBRA: | L 7, 000,000.00 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN (PROYECTADA): | OCTUBRE 2017 |

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL.

El producto se entregará al final del período

VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO:

NO HAY

VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACIÓN DEL PROYECTO:

SI HAY.

La fecha de finalización del proyecto era 24 de agosto 2017, sin embargo la Fundación (AFODEUH) solicito ampliación de tiempo para la finalización de obras; la cual se envió por

parte de esta Unidad Ejecutora de Proyectos a Gerencia Administrativa ya que el pago en su totalidad de dicho proyecto se realizó desde diciembre de 2016 por parte de Ellos.

Aclarando que la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos, únicamente a supervisado la obra civil. En ningún momento tuvo participación en los trámites de adjudicación de dicho Proyecto.

RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS:

Cambiaron el diseño o propuesta original, debido a que al realizar estudio de suelo se determinó que el nivel freático de la ciudad de Tela no se ajustaba a la propuesta inicial.