



MUNICIPALIDAD DE TOMALÁ, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.  
**municipalidadtomalaoficial@yahoo.es**

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION DE PROYECTO.  
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL  
PERIODO: 1-31 DE OCTUBRE DE 2017

<b>Encargado de ejecución del proyecto.</b>	<b>Municipalidad de Tomalá, Lempira.</b>
<b>Sector/Subsector</b>	Seguridad Ciudadana
<b>Nombre del Proyecto</b>	Electrificación de la cancha de la comunidad de Horconcillos.
<b>Ubicación del Proyecto</b>	Aldea Los Horconcillos, Municipio de Tomalá.
<b>Propósito</b>	El propósito principal del proyecto es crear un espacio de recreación para los jóvenes de la comunidad con la finalidad de que tengan un lugar sano en donde puedan realizar actividades que los alejen de los malos hábitos.
<b>Descripción del proyecto.</b>	Se realizará la electrificación de la cancha contando con las siguientes actividades. ✓ Perforación de agujeros para el incado de los postes de 35 pies. ✓ Perforación de agujero para el incado de poste de 40 pies. ✓ Incado de los postes. ✓ Realizar instalación de las luminarias, cableado y panel de control. ✓ Construcción de la caseta para la colocación del panel de control y tomacorrientes.

<b>Avances del proyecto.</b>	<b>En el periodo del mes de octubre de 2017 se presentaron distintos avances en las diferentes actividades en ejecución:</b> ✓ <b>Perforación de agujeros para el incado de los postes de 35 pies.</b> ✓ <b>Perforación de agujero para el incado de poste de 40 pies.</b> ✓ <b>Incado de los postes.</b>
<b>Impacto Ambiental</b>	No se tiene un impacto ambiental en este proyecto, no se han tenido que hacer cortes de árboles ni tampoco remoción de terreno.
<b>Impacto del terreno y asentamiento.</b>	NO APLICA
<b>Detalles del encargado del proyecto</b>	Municipalidad de Tomalá Darling Josué Herrera Velásquez 9945-7118



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.  
[municipalidadtomalaoficial@yahoo.es](mailto:municipalidadtomalaoficial@yahoo.es)

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION DE PROYECTO.  
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL  
PERIODO: 1-31 DE OCTUBRE DE 2017

<b>Fuentes de financiamiento</b>	✓ Fondos de transferencia municipal ✓ Aporte comunitario
<b>Porcentaje de avance del proyecto.</b>	60%
<b>Fecha de finalización estimada</b>	Noviembre 2017

Memoria Fotográfica del proyecto.



Medición de la cancha de la comunidad de Horconcillos.



Realizando extensión de la línea primaria hasta el campo de futbol.



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.  
[municipalidadtomalaoficial@yahoo.es](mailto:municipalidadtomalaoficial@yahoo.es)

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION DE PROYECTO.  
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL  
PERIODO: 1-31 DE OCTUBRE DE 2017



Realizando el incado de los postes de 35 pies para la colocación de Luminarias.



Realizando el incado de los postes de 35 pies para la colocación de Luminarias.

Ing. Darling Josué Herrera Velásquez  
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL